



Ministerio de Energía y Minas de la República Dominicana -MEMRD-

Informe Metas y Obras Presidenciales JULIO 2019

RESUMEN EJECUCION METAS Y OBRAS PRESIDENCIALES - JULIO 2019							
Meta	Detalle	Estatus	Alertas o Restricciones	% Avance Meta	Presupuesto 2019 RD\$(*)	Ejecución Presupuesto 2019 RD\$	% Ejecución Presupuesto
1	Desarrollar e implementar programas de fomento a la Energía Renovable	Normal	0	43%	\$ 146,218,541.00	\$ 15,814,155.17	10.82%
2	Reducción del 10% del Consumo Energético de las Instituciones Gubernamentales Seleccionadas	Normal	0	36.70%	\$ 2,677,800.00	\$ 20,355.00	0.76%
3	Programa para la Identificación de Zonas Potenciales de Petróleo y Gas Natural en el país	Normal	0	84%	\$ 42,431,601.36	\$ 4,370,822.70	10.30%
4	Anteproyectos para la reforma institucional de los sectores Energía, Minas e Hidrocarburos	Normal	0	76.94%	\$ 2,286,885.00	\$ 70,890.00	3.10%
5	Implementar la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI)	Normal	0	56.5%	\$ 17,876,046.00	\$ 1,928,564.00	10.79%
6	Proyecto Cultivando Agua Buena extendido a las Microcuencas Yásica y Camarón La Gina	Normal	0	98%	\$ 1,783,300.00	\$ 172,026.45	9.65%
7	Administración de Contratos Especiales y Concesiones Mineras	Normal	0	47.77%	\$ 2,862,104.00	\$ 12,100.00	0.42%
8	Conclusión del Pacto Eléctrico	Detenida	1	95%	manejado por el CES		
Obra 1	Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable FASE I	Normal	0	70%	Incluido en la Meta #1	Incluido en la Meta #1	Incluido en la Meta #1
Obra 2	Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable FASE II	Normal	0	99%	Incluido en la Meta #1	Incluido en la Meta #1	Incluido en la Meta #1

Nota

(*)Presupuesto aprobado 2019

META #1. Desarrollar e implementar programas de fomento a la Energía Renovable

Reporte Ejecutivo del Mes

1-Justificación del estado actual de la Meta

- Normal
- Avance 43%

2- Principales logros del mes que se cierra: julio 2019

- Colocación del armado de la losa del hito del PTER
- Colocación de sistema de bombeo del espejo de agua del PTER
- Vaciado de zapata y columna del hito del PTER

3- Principales logros previstos para el próximo mes: agosto 2019

- Entrega del Edificio Principal del PTER
- Instalación de aerogenerador eólico del Hito principal del PTER
- Instalación de Noria e hidroeléctrica del espejo de agua del PTER
- Construcción explanada planta fotovoltaica y bases de hormigo para paneles que se van a colocar en el suelo.
- Instalación de planta fotovoltaica de la estación solar
- Instalación paneles solares edificio de inducción

4- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual (2019):
- Presupuesto Institucional: DOP\$40,118,541.00
- Presupuesto Financiamiento: US\$204,038.00
- Presupuesto ejecutado para el año actual (2019): RD\$
- Presupuesto Institucional: DOP\$15,814,155.17 – actualizado julio 2019
- Presupuesto Financiamiento: US\$
- Financiamiento: Banco Interamericano de Desarrollo, presupuesto del Ministerio de Energía y Minas, OLADE.

Informe Metas Intermedias en Gestión

- **Programa para la identificación de potencial de recursos renovables para la generación de energía**
 - Durante el mes de julio no se presentó ningún avance.
- **Instalación al 2020 de 12 nuevos proyectos para la generación de Energía Renovable, impulsado.**
 - Durante el mes de julio no se presentó ningún avance.
- **Proyectos pilotos para el fomento del uso de Fuentes Renovables, establecidos.**
 - Durante el mes de julio no se presentó ningún avance.
- **Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable, Ejecutado.**
 - Colocación del armado de la losa del hito del PTER
 - Colocación de sistema de bombeo del espejo de agua
 - Vaciado de zapata y columna del hito del PTER

META #2. Reducción del 10% del Consumo Energético de las Instituciones Gubernamentales Seleccionadas

Reporte Ejecutivo del Mes

1-Justificación del estado actual de la Meta

- En Gestión
- Avance 36.70%

Corte al mes de abril 2019. Se realizará levantamiento en las instituciones que han presentado aumento en su facturación para verificar los cambios reflejados en el consumo de energía y que afecta el porcentaje de ejecución de esta meta.

- Corte al mes de abril de 2019, fecha que corresponde a las últimas facturas eléctricas recibidas como evidencia.
- El porcentaje de meta está enfocado a la reducción de los KWh que se han reducido de la línea base 2016 al primer cuatrimestre 2019, en este avance no se contemplan los alcances obtenidos en los trabajos de las metas intermedias, como se tenía a noviembre 2018.
- La facturación del cuatrimestre 2019 presenta un incremento en el consumo de energía de algunas de las instituciones seleccionadas, a pesar de que continuamos los esfuerzos en impartir charlas y realizar auditorías energéticas en las mismas.
- El siguiente cuadro muestra las charlas de Uso Racional de la Energía que se han continuado impartiendo hasta julio 2019.

Charlas de concientización "Uso Racional de la Energía" 2019						
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio
TSS (dos Charlas)	Ministerio de Interior y Policía	INABIMA (2 charlas)	Migracion	IDAC	Despacho Primera Dama	MEM
Junta de Aviacion Civil	Ministerio de Economia y Desarrollo	Proindustria	IAD	Hospital Materno Infantil Dr.	Ministerio de Deportes Sede	Cruz Roja Dominicana
Defensa Civil	Centro Cultural de las Telecomunicaciones	CEI-RD	IDAC	IBII	911	
OMSA		Pro consumidor	INDRHI	Banco Central	Deportes Parque del Este	
		INABIMA	INDOCAL 2 charlas		Hacienda ORN	
			SENASA		IDAC Aeropuerto del Cibao	
			SIPEN		INDOCAL Regional Norte	
					IDAC Aeropuerto del Higuero	

- **A continuación, indicamos las auditorías realizadas por el equipo del MEM hasta el mes de julio 2019:**

- 1- Archivo General de la Nación
- 2- Instituto de Formación Técnico Profesional
- 3- Instituto Politécnico Loyola
- 4- Banco Nacional de las Exportaciones

2- Principales logros del mes que se cierra: julio 2019

- Se están contactando las instituciones de la meta y agendando las charlas. Sin embargo, se realizaron charlas a instituciones gubernamentales: Ministerio de Energía y Minas (2do Grupo), Cruz Roja Dominicana.
- La CNE continúa el levantamiento en el 911 de Santo Domingo. El equipo del MEM concluyó los informes de Loyola, y el levantamiento en Procuraduría. Está en proceso el levantamiento del Instituto Tecnológico Superior Comunitario, que pertenece al MESCYT.

3- Principales logros previstos para el próximo mes: agosto 2019

- Continuar las Charlas de Concientización del Uso Racional de la Energía en Instituciones Gubernamentales, cumpliendo con el programa establecido. Están agendadas charlas en el Jardín Botánico de Santo Domingo, Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN) y se continúa con la coordinación para otras instituciones.
- Mantener el cumplimiento del programa de auditorías. Concluir levantamiento del Instituto Tecnológico Superior Comunitario, que pertenece al MESCYT y concluir el informe de Procuraduría.
- Levantamiento en las instituciones que han presentado aumento en su facturación para verificar los cambios reflejados en el consumo de energía.

Aspectos que requieren apoyo:

- Debido al aumento reflejado en el consumo de las instituciones, nuestra meta ha presentado una reducción en el avance. Como respuesta, se realizará un informe que se presentará al Ministro, indicando las acciones que ha tomado el Viceministerio de Ahorro Energético para el cumplimiento de la meta, el estado de las instituciones que han presentado esta situación de incremento de energía, así como también se realizará un levantamiento de verificación en dichas instituciones. En otro orden, se enviará una comunicación a cada institución, reportándoles el incremento de su facturación de energía, y solicitando medidas de mitigación de acuerdo a las informaciones que nos presenten, contando con el apoyo del Ministerio de Energía y Minas.

4- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual (2019): RD\$2,677,800.00
- Presupuesto ejecutado para el año actual (Julio 2019):RD\$20,355.00
- Fuentes de financiamiento: Presupuesto institucional

Informe Metas Intermedias en Gestión

• Auditorías Energéticas en Instituciones Gubernamentales Realizadas

- La CNE continúa el levantamiento en el 911 de Santo Domingo. El equipo del MEM concluyó los informes de Loyola, y el levantamiento en Procuraduría. Está en proceso el levantamiento del Instituto Tecnológico Superior Comunitario, que pertenece al MESCYT.



- **Campaña Publicitaria y Educativa sobre Uso Racional de la Energía Creada y Ejecutada**
 - Se están contactando las instituciones de la meta y agendando las charlas. Sin embargo, se realizaron charlas a instituciones gubernamentales: Ministerio de Energía y Minas (2do Grupo), Cruz Roja Dominicana.

META #3. Programa Para la Identificación de Zonas Potenciales de Petróleo y Gas Natural en el País

Reporte Ejecutivo del Mes

1- Justificación del estado actual de la Meta

- Normal
- Avance 84%

2- Principales logros del mes que se cierra: julio 2019

- Se ha revisado y publicado el contrato modelo de exploración y producción de hidrocarburos, que ha sido trabajado en coordinación, colaboración conjunta entre el MEM, Ministerio de Hacienda, DGII y la firma consultora Wood Mackenzie.
- Se han revisado y publicado los Términos de Referencia (Criterios de Asignación de Bloques) de la Ronda Petrolera.
- Se ha continuado trabajando con la 2da fase del proyecto con la consultora Wood Mackenzie, consistente en la Promoción de la Ronda Petrolera.
- Se ha lanzado la primera ronda de licitación petrolera y gasífera de República Dominicana, en un Roadshow en Houston Texas, EE.UU. el 10 de julio 2019 y que culminará a finales de noviembre de 2019.
- Como parte de la transparencia de la ronda, se ha lanzado su página web, con acceso gratuito y con informaciones tales como:
 - * Contratos terrestres y costa afuera
 - * Esquema fiscal
 - * Términos de referencia
 - * Mapa del área con los bloques ofrecidos
 - * Cronograma de la ronda
 - * Procedimiento de entrega y verificación de documentos para precalificación de las empresas
 - * Presentaciones del roadshow
 - * Brochure de la ronda

* Otras informaciones relevantes de la ronda

- La página web está disponible en: <https://roundsdr.gob.do>
- Se ha realizado el marketing y publicidad de la ronda nacional e internacionalmente, con la publicación en prensa nacional e internacional, revistas especializadas en la materia, con información del lanzamiento

3- Principales logros previstos para el próximo mes: agosto 2019

- Continuar con el curso de la ronda petrolera, conforme al cronograma.
- Recepción de las observaciones realizadas por las empresas interesadas, a los bloques presentados en el lanzamiento de la ronda.
- Promover la ronda petrolera en eventos internacionales, revistas y páginas webs especializadas en la materia, de manera que se continúe despertando el interés sobre el potencial petrolera de RD entre las empresas del sector.
- Obtener versión final de los Términos de Referencia de la Ronda Petrolera (Criterios de Asignación de Bloques).

5- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual: RD\$ 42,431,601.36
- Presupuesto ejecutado para el año actual: RD\$ 4,370,822.70 (actualizado julio 2019)
- Fuentes de financiamiento: Presupuesto Institucional

Informe Metas Intermedias en Gestión

• Licitación de bloques petroleros para la Exploración y Producción de Hidrocarburos - Ejecutada

- Se ha revisado y publicado el contrato modelo de exploración y producción de hidrocarburos, que ha sido trabajado en coordinación, colaboración conjunta entre el MEM, Ministerio de Hacienda, DGII y la firma consultora Wood Mackenzie.
- Se han revisado y publicado los Términos de Referencia (Criterios de Asignación de Bloques) de la Ronda Petrolera.
- Se ha continuado trabajando con la 2da fase del proyecto con la consultora Wood Mackenzie, consistente en la Promoción de la Ronda Petrolera.
- Se ha lanzado la primera ronda de licitación petrolera y gasífera de República Dominicana, en un Roadshow en Houston Texas, EE.UU. el 10 de julio 2019 y que culminará a finales de noviembre de 2019.
- Como parte de la transparencia de la ronda, se ha lanzado su página web, con acceso gratuito y con informaciones tales como:
 - * Contratos terrestres y costa afuera
 - * Esquema fiscal

- * Términos de referencia
 - * Mapa del área con los bloques ofrecidos
 - * Cronograma de la ronda
 - * Procedimiento de entrega y verificación de documentos para precalificación de las empresas
 - * Presentaciones del roadshow
 - * Brochure de la ronda
 - * Otras informaciones relevantes de la ronda
 - La página web está disponible en: <https://roundsdr.gob.do/es/inicio/>
 - Se ha realizado el marketing y publicidad de la ronda nacional e internacionalmente, con la publicación en prensa nacional e internacional, revistas especializadas en la materia, con información del lanzamiento de la Ronda Petrolera.
-
- **Coordinación de ejecución de las recomendaciones resultantes BNDH sobre exploración y explotación de Hidrocarburos**
 - Durante el mes de julio no hubo avances en esta meta intermedia

META #4. Anteproyectos para la Reforma Institucional de los Sectores Energía, Minas e Hidrocarburos

Reporte Ejecutivo del Mes

1-Justificación del estado actual de la Meta:

- Normal.
- Avance 76.94%

2- Principales logros del mes que se cierra: julio 2019

- Recepción de las observaciones emitidas por el Ministerio de Hacienda, en cuanto al Anteproyecto de Ley de Eficiencia Energética y Uso Racional de la Energía.
- Visita por parte representantes del Ministerio de Energía y Minas y la Dirección General de Minería (DGM) a la provincia San Cristóbal, para percibir in situ, el procedimiento de extracción de caliza y oro aluvial, respecto a la Meta de Anteproyecto Reglamento MAPE.

- Se continuó con las modificaciones de contenido de la propuesta del Reglamento Técnico Dominicano de Cogeneración, donde se cambiaron varios artículos; Cambio de terminologías, supresión de artículos, homologación con artículos de la ley No. 125-01 de la Ley General de Electricidad, sobre la potestad de sancionar los servicios, interconexiones y paros injustificados.

3- Principales logros previstos para el próximo mes: agosto 2019

- Inicio del proceso de redacción del Reglamento de Minería Artesanal y Minería de Pequeña Escala (MAPE).
- Recepción de los comentarios emitidos por la Dirección General de Impuestos Internos y la Dirección General de Aduanas, respecto a los incentivos establecidos en la Ley de Eficiencia Energética y Uso Racional de Energía.
- Última revisión del contenido de la propuesta del Reglamento Técnico Dominicano de Cogeneración, donde se cambiaron terminologías, supresión de artículos, homologación con artículos de la Ley 125-01 ley General de Electricidad, entre otras: INDOCAL, Superintendencia de Electricidad (SIE), Dirección Jurídica y Viceministerio de Seguridad Energética e Infraestructura.
- Enviar esta propuesta de Reglamento Técnico Dominicano de Cogeneración Eléctrica a través de Sistemas Híbridos a las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDES) para recabar sus opiniones y recomendaciones.
- Puesta de propuesta en la página web del Ministerio de Energía y Minas (MEMRD) para recepción de opiniones y recomendaciones, respecto al Reglamento Técnico Dominicano de Cogeneración Eléctrica a través de Sistemas Híbridos.

4- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual (2019): RD\$2,286,885.00
- Presupuesto ejecutado para el año actual (Julio 2019): RD\$70,890.00
- Fuente de financiamiento: Presupuesto Institucional.

Informe Metas Intermedias en Gestión

- **Elaborado y remitido al PE Anteproyecto de Reglamento de Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE).**
 - En el mes de julio, representantes del Ministerio de Energía y Minas y la Dirección General de Minería (DGM), realizaron un levantamiento de campo en la provincia de San Cristóbal para poder percibir in situ, el procedimiento de extracción de caliza y oro aluvial. Estas informaciones servirán de insumo para elaborar el Reglamento de Minería Artesanal y Pequeña Escala (MAPE).

- **Formulado los Reglamentos en el ámbito de la seguridad de infraestructuras energéticas.**
 - Se continuó con las modificaciones de contenido de la propuesta del Reglamento Técnico Dominicano de Cogeneración, donde se cambiaron varios artículos; Cambio de terminologías, supresión de artículos, homologación con artículos de la ley No. 125-01 de la Ley General de Electricidad, sobre la sancionabilidad de servicios, interconexiones y paros injustificados.
- **Anteproyecto de Ley de Eficiencia Energética y Uso Racional de la Energía, sometido al P.E.**
 - En el mes de julio, se recibieron los comentarios y recomendaciones del Ministerio de Hacienda, en cuanto al Anteproyecto de Ley de Eficiencia Energética y Uso Racional de la Energía, los cuales serán analizados por el Comité ad hoc, para determinar si serán acogidos para ser incluidos en la propuesta de norma.
 - En ese sentido, nos faltaría recibir las observaciones de la Dirección General de Impuestos Internos y a la Dirección General de Aduanas.

META #5. Implementa la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI)

Reporte Ejecutivo del Mes

1- Justificación del estado actual de la Meta

- Normal
- Avance 56.5%

2- Principales logros del mes que se cierra: julio 2019

- **Meta Intermedia I: Plan de Trabajo de la CNEITI-RD, 2018-2020: Periodo de 2019 ejecutado**
 - Revisión de Términos de Referencia para la ejecución del Plan Estratégico de Difusión y Comunicación de la CNEITI-RD, elaborado por el BID.
 - Participación en el Seminario Web: Cambios al Estándar EITI, ofrecido por la Secretaría Internacional EITI.

- Reunión del Grupo de Trabajo de actualización del Plan de Trabajo 2019, atendiendo a recomendaciones de informe del Validador Independiente.
 - Reunión de Grupo de Trabajo de Beneficiarios Reales, en seguimiento a los trabajos de la Hoja de Ruta.
 - Actualización y remisión del Plan de Adquisición 2da donación al BM.
- **Meta Intermedia II: Informe correspondiente al año 2017 elaborado y entregado en diciembre de 2019**
 - Reunión del Grupo de Trabajo para consensuar una definición de “proyecto”, conforme al Estándar EITI.
 - Elaboración de borrador de Términos de Referencia para el Estudio de Viabilidad para Divulgaciones Sistemáticas del EITI.

3- Principales logros previstos para el próximo mes: agosto 2019

- **Meta Intermedia I: Plan de Trabajo de la CNEITI-RD, 2018-2020: Periodo de 2019 ejecutado**
 - Participación en el Seminario Web “Beneficiarios Reales: camino al 2020”, convocado por la Secretaría Internacional EITI.
 - Inicio de la actualización de la información contextual del Portal de Transparencia EITI-RD.
 - Preparación de taller de difusión del Segundo Informe EITI-RD en Maimón, el 12 de septiembre de 2019.
 - Presentación a la CNEITI-RD de propuesta de Resolución del MEM para el registro de BR en el Registro Público Minero de la DGM.
- **Meta Intermedia II: Informe correspondiente al año 2017 elaborado y entregado en diciembre de 2019**
 - Aprobación de la definición de “proyecto” por la CNEITI-RD.
 - Presentación a la CNEITI-RD de los TdR para Apoyo del BID en la ejecución del Plan Estratégico.
 - Negociación del contrato con el Administrador Independiente para el Tercer Informe EITI-RD.
 - Solicitud a entidades de gobierno de información para el 3er. Informe EITI –RD.

4- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual (2019): RD17,876,046.00 (RD\$2,129,150.00 presupuesto institucional + RD\$15,746,896.00 cooperación internacional equivalentes a US\$300,000.00).

- Presupuesto ejecutado para el año actual: RD\$628,565.00 (de los fondos de GOB) y RD\$1,299,999.00 (de los fondos de cooperación internacional BM)
- Fuentes de financiamiento: Ministerio de Energía y Minas, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo.

Informe Metas Intermedias en Gestión

- **Plan de Trabajo de la CNEITI-RD, 2018-2020: Periodo de 2019 ejecutado.**
 - Revisión de Términos de Referencia para la ejecución del Plan Estratégico de Difusión y Comunicación de la CNEITI-RD, elaborado por el BID.
 - Participación en el Seminario Web: Cambios al Estándar EITI, ofrecido por la Secretaría Internacional EITI.
 - Reunión del Grupo de Trabajo de actualización del Plan de Trabajo 2019, atendiendo a recomendaciones de informe del Validador Independiente.
 - Reunión de Grupo de Trabajo de Beneficiarios Reales, en seguimiento a los trabajos de la Hoja de Ruta.
 - Actualización y remisión del Plan de Adquisición 2da donación al BM.
- **Informe correspondiente al año 2017 elaborado y entregado en diciembre de 2019**
 - Reunión del Grupo de Trabajo para consensuar una definición de “proyecto”, conforme al Estándar EITI.
 - Elaboración de borrador de Términos de Referencia para el Estudio de Viabilidad para Divulgaciones Sistemáticas del EITI.

META #6. Proyecto Cultivando Agua Buena extendido a las Microcuencas Yásica y Camarón La Gina

Reporte Ejecutivo del Mes

1- Justificación del estado actual de la Meta:

- Normal
- Avance 98%

2- Principales logros del mes que se cierra: julio 2019

- Entrega de 10,000 plantas de cacao y 12 plantas de café en el Distrito Municipal de Pedro García, a diferentes productores de la microcuencas como parte del proyecto de desarrollo sostenible del programa CAB, la fundación HIADEPG y el Ministerio de Agricultura.
- Desde el martes 16 hasta el jueves 18 de julio 2019. Se realizaron jornadas de concienciación infantil en la Microcuenca Yásica, donde se desarrollaron las siguientes actividades: charla sobre las 3rs y la importancia de los árboles, pintura, manualidades, recogida y clasificación de desechos sólidos, siembra de árboles, charla sobre el buen uso del agua y excursiones al Centro León y Jardín Botánico de Santiago de los Caballeros. En este campamento participaron 77 personas.
- Se realizó una jornada de limpieza en las comunidades Los Guineos, La Cuchilla y La Curva, pertenecientes a la Microcuenca Camarón La Gina, donde se recolectaron 7 toneladas de residuos sólidos. En esta actividad participaron 9 personas.
- Se realizaron 3 jornadas de reforestación en la Microcuenca Camarón La Gina, donde se plantaron 5,000 plantas clasificadas en Pino Caribe y Cacao, con la participación de 110 personas.
- Se realizó una jornada de limpieza en las comunidades de Los Guineos, La Cuchilla y La Curva, perteneciente a la Microcuenca Camarón La Gina, donde se recolectaron 5 toneladas de desechos sólidos. En esta actividad participaron 7 personas.

3- Principales logros previstos para el próximo mes: agosto 2019

- Realización de talleres de Educación Ambiental.
- Realización de estudio de la calidad de agua.
- Conformación del Comité Gestor Local en la Microcuenca Yásica Arriba.

4- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual (2019): RD\$ 1,783,300.00
- Presupuesto ejecutado para el año actual: RD\$172,026.45 (julio 2019)
- Fuentes de financiamiento: Presupuesto Institucional.

Informe Metas Intermedias en Gestión

• Ejecutado el programa definido

• Microcuenca Yásica:

- Se realizó una reunión con el Ing. Silverio Rafael Chávez del Ministerio de Agricultura para hablar sobre la formación del Clúster Regional Norte de Apicultores. En esta actividad participaron 3 personas.

- Participación en el primer picazo para la construcción de la fábrica textil en el Centro Laboral del Distrito Municipal de Pedro García. En esta actividad participaron 120 personas.
- **Microcuenca Camarón La Gina:**
 - Se realizó una reunión con la Coordinadora de relaciones comunitarias de la Corporación Minera Dominicana (CORMIDOM), con el objetivo de buscar la mejor forma de entrega y recepción de los materiales de construcción que se utilizarán en el cuartel policial y el mantenimiento de la clínica UNAP. De igual manera, conversamos acerca de la construcción de letrinas para la comunidad de Pepe Pérez, los resultados obtenidos fueron los siguientes: reevaluación del costo de las letrinas, ratificación de materiales para pintar la clínica y la fecha para envío de materiales a la comunidad de Los Guineos. En esta actividad participaron 2 personas.
 - Se inició la construcción del cuartel policial de la comunidad Los Guineos, donde las personas pertenecientes al lugar pondrán la mano de obra para la edificación. En esta actividad participaron 15 personas.
 - Se realizó en la oficina del Ministerio de Medio Ambiente de la comunidad Los Guineos, una reunión con el objetivo de organizar rutas para la realización de las labores de topografía que se ejecutaran para la posterior emisión de títulos de terrenos. En esta actividad participaron 20 personas.
 - Se realizaron 17 visitas a los beneficiarios de letrinas que serán próximamente construidas, con el objetivo de que orientarlos con relación a que tienen que tener preparado para lo mencionado anteriormente.

META #7. Administración de Contratos Especiales y Concesiones Mineras

Reporte Ejecutivo del Mes

1- Justificación del estado actual de la Meta:

- Normal.
- Avance 47.77%

2- Principales logros del mes que se cierra: julio 2019

- La sub- actividad de la Prioridad No. 2, relativa a la limpieza, desbroce y excavación en el pie del Muro Mejita presenta un avance de un 77%. A la fecha el nivel de avance de la Prioridad No. 1.1- Mejita es de 78.9% respecto a la Meta "Acuerdo de Remediación Medioambiental del Estado de la mina Pueblo Viejo, implementado y supervisado".

- Notificación de un acto de alguacil contentivo del acto administrativo que describe las faltas en las que se encuentra el concesionario, a los fines de que el beneficiario del título minero proceda a subsanarlas en un plazo de treinta (30) días laborables, respecto a la Meta de "estatus de cumplimiento de concesiones y plan de acción ejecutado".

3- Principales logros previstos para el próximo mes: agosto 2019

- Continuación del procedimiento de declaratoria de caducidad a los concesionarios en incumplimiento.
- Respecto a la actividad de disposición final de desechos peligrosos se espera que para el mes próximo se emita la opinión del Ministerio de Energía y Minas, en lo relativo a determinar cuál de las partes asumirá los costos de la Meta "Acuerdo de Remediación Medioambiental del Estado de la mina Pueblo Viejo, implementado y supervisado".

4- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual (2019): RD\$2,862,104.00
- Presupuesto ejecutado para el año actual (Julio 2019): RD\$12,100.00
- Fuente de financiamiento: Presupuesto Institucional.

Informe Metas Intermedias en Gestión

- **Evaluación de informes de avance y operación de Contratos Especiales y plan de acción ejecutado**
 - En el mes de julio, a solicitud del Ministerio de Energía y Minas, la Dirección General de Minería, procedió a requerirle a la empresa Envirogold (Las Lagunas) Limited, la remisión del Plan de Operaciones y Proyecciones correspondiente a los años 2016, 2017, 2018 y 2019. Esta obligación está contenida en el artículo 6.4 del Contrato Especial para la Evaluación, Explotación y Beneficio de la presa de Colas Las Lagunas.
- **Evaluación de estatus de cumplimiento de las concesiones y plan de acción ejecutado**
 - Luego de haber solicitado a nuestra adscrita, la Dirección General de Minería (DGM) la remisión de los estatus de las concesiones mineras para el mes de julio, este organismo procedió a determinar que de las 205 concesiones mineras vigentes, el 67.64% de los concesionarios mineros se encuentran en

cumplimiento respecto a la remisión de los informes semestrales y/o anuales, pago de las patentes mineras y ejecución de sus operaciones.

- En ese sentido, se debe iniciar el procedimiento administrativo establecido en la Ley Minera No. 146-71 para aplicar la sanción administrativa al concesionario que se encuentra en incumplimiento. Por lo que, en el mes de julio se le notificó a un concesionario, mediante acto de alguacil, el acto administrativo que describe las faltas, a los fines de que el beneficiario del título minero proceda a subsanarlas en un plazo de treinta (30) días laborables.
- **Acuerdo de Remediación Medioambiental del Estado de la mina Pueblo Viejo, implementado y supervisado**
 - En el mes de julio del presente año, en lo relativo a la Prioridad No.1: Sacar el agua de Mejita, sub-actividad "Bombeo Inicial fase III" revelamos que de acuerdo a los datos suministrados por PVDC, debidamente certificados por el Ministerio de Energía y Minas, el volumen de agua restante en la poza de lodos al día 25.07.19, es de 155,453.498 m³ a una elevación de 180.208msnm. Lo que indica que en el mes de julio el nivel de agua ha aumentado aproximadamente 18.20 cm con respecto al mes pasado.
 - Asimismo, se continúa la aplicación de cal en ambos lados de la alcantarilla que comunica la poza principal con la inferior, lo que va a contribuir a mejorar el pH cuando ocurran precipitaciones y las aguas atraviesen el alcantarillado. Para ello, se le remitió a PVDC el antiguo plan de colocación de cal, realizado por el MEM, de modo que las aguas de Mejita puedan elevar su pH y precipitar los metales de una manera más eficiente.
 - Al igual que el mes anterior, todavía se encuentra detenida la sub-actividad de la Prioridad No. 1, relativa al desagüe de la poza inferior, debido a que la motobomba tuvo que ser retirada y colocada en la ARD-3.
 - Respecto a la sub- actividad de la Prioridad No. 2, relativa a la limpieza, desbroce y excavación en el pie del Muro Mejita, se continuaron las excavaciones en el antiguo camino, una parte del material extraído resultó ser generador de ácido potencial, razón por la cual dicho material fue transportado a un botadero cerca de la presa El Llagal, dicha actividad tiene un avance de un 77%. Por otro lado, el material que resultó de buena calidad está siendo transportado hacia la poza de Cabecera. También se continua la confección del sistema de drenaje en la parte Oeste, el cual tiene un avance de un 10%.
 - Igualmente, respecto a la mencionada Prioridad No. 2, en lo referente a reubicar fibra óptica en zona fuera del camino de construcción esta se reubicará de manera soterrada. PVDC inició un proceso de licitación para contratar al equipo que realizará dicho trabajo.
 - En otro tenor, en lo relativo a la sub-actividad de relleno de la poza de Cabezera, de la Prioridad No. 2 se continúa la colocación de material arcillo-rocoso proveniente de las excavaciones en el pie del muro Mejita. De acuerdo con el

reporte entregado por PVDC, hasta el 21 de julio se ha colocado un total acumulado de 101,496 m3 de material.

- La prioridad No. 4, de Disposición final de residuos peligrosos, se está realizando un análisis legal para determinar si la contaminación de los suelos con mercurio se imputará al Estado o a PVDC, ya que a opinión de MIMARENA, dicha contaminación fue producto del mal manejo de los ductos donde se encontraba el mercurio por parte de PVDC.

META #8: Conclusión del Pacto Eléctrico

Restricción (en el ámbito del Coordinador de Metas Institucional)

Meta detenida en el ámbito del Comité de Metas. Documento Final del Pacto Nacional para la Reforma de Sector Eléctrico entregado al Presidente Danilo Medina en fecha 31 de octubre de 2017. En espera de obtención de firmas de los partidos políticos.

Acciones

- El Consejo Económico y Social debe insistir con los diferentes partidos políticos, a fin de que los mismos se adhieran a la firma del Pacto Nacional para la Reforma de Sector Eléctrico y así cumplir con los objetivos perseguidos.
- En fecha 09 de noviembre de 2018 se remitió la comunicación No. INT-MEM-2018-11310, solicitando aprobación al Lic. Gustavo Montalvo, Ministro de la Presidencia, para dar por terminada la meta, ya que las acciones correspondientes al Ministerio de Energía y Minas fueron concluidas con la entrega del “Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico 2017-2030” en fecha 31 de octubre del 2017 y las acciones aún pendientes para la conclusión de dicho pacto, se escapan del ámbito de autoridad o control de este ministerio.
- En fecha 30 de noviembre de 2018 se remitió una segunda comunicación No. INT-MEM-2018-12346, reiterando la solicitud de término de esta meta presidencial.
- En el mes de diciembre, como seguimiento a estas correspondencias que hemos remitido, y que aún esperan respuesta formal por parte del MINPRE, en reunión de fecha 20/12/2018 con la Sra. Zoraima Cuello, Viceministra de Seguimiento y Coordinación Gubernamental, se le sugirió la posibilidad de que la Meta Intermedia “**5ta fase-Firma del Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico**” sea asignada a la institución responsable de dicha acción, y también verificar cual sería el impacto final en el Cuadro de Mando Integral correspondiente al MEM (Semáforo), luego de asignar dicha meta a la institución que corresponda.
- En el mes de enero 2019, continuamos dando seguimiento a gestiones de la Viceministra Zoraima Cuello, sobre la posibilidad de que la meta intermedia “**5ta**

fase-Firma del Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico” sea asignada a la institución responsable de la misma, aun sin respuesta.

Reporte Ejecutivo del Mes

1-Justificación del estado actual de la Meta.

- Esta meta se encuentra detenida en el ámbito del Comité de Metas.
- Avance 95%

2- Principales logros del mes que se cierra: julio 2019

- Durante el mes de julio no se registraron avances en esta meta.

3- Principales logros previstos para el próximo mes: agosto 2019

- Firma del Pacto Eléctrico (Fase V)

4- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual: n-a
- Presupuesto ejecutado para el año actual: n-a
- Fuentes de financiamiento: Presupuesto manejado por el CES

Informe Metas Intermedias terminadas

- Quinta fase-Firma del Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico.
- Durante el mes de julio no se registraron avances en esta meta.

OBRAS PRESIDENCIALES

OBRA #1. Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable FASE I (etapa de construcción ejecutada por la institución)

Reporte Ejecutivo del Mes

1- Justificación del estado actual de la Meta.

- Normal.
- Avance 70%



2- Principales logros del mes que se cierra: julio 2019

- Colocación del armado de la losa del hito del PTER
- Colocación de sistema de bombeo del espejo de agua
- Vaciado de zapata y columna del hito del PTER
- Colocación de lajas en áreas faltantes del espejo de agua y la cortina de agua exterior.
- Colocación pool coat canales espejo de agua
- Siembra de plantas en paisajismo

3- Principales Actividades acumuladas a la fecha

- Requerimientos de Materiales de Verja está en portal de Compras y contrataciones.
- Requerimiento de alquiler de vehículo en Portal de Compras y Contrataciones resultados próxima semana.
- Requerimientos de Furgón y de 2da parte de materiales en Proceso.
- Inicio de los trabajos de campo, Desbrozamiento del terreno, inicio de tiro de material no clasificado.
- Replanteo topográfico verja perimetral
- Vaciado de hormigón verja perimetral.
- Inicio de replanteo de Espejo de agua, senderos e hito principal.
- Inicio del proceso de compra del paisajismo.
- Vaciado de hormigón verja perimetral.
- Finalizado el Vaciado del Hormigón de la verja perimetral.
- Inicio de replanteo de Espejo de agua, senderos.
- Inicio del proceso de colocación de plantas para el paisajismo.
- Replanteo de Zapatas y muros de fundaciones.
- Inicio de Excavaciones del Edificio principal
- Inicio del replanteo del hito principal. – PTER
- Inicio del replanteo de la casa de operaciones y baños – PTER
- Inicio de los trabajos de paisajismo
- Inicio del proceso de compra de los materiales para la construcción.
- Continuación de los trabajos de paisajismo.
- Inicio de los trabajos del espejo de agua
- Colocación de malla en verja perimetral
- Excavación en espejo de agua
- Inicio de los trabajos en la caseta de operaciones y baños
- Vaciado de zapata en Caseta de operaciones y baños
- Armado de vigas y columna de caseta de operaciones y baños.
- Inicio de los trabajos de la cisterna, armado de losa de fondo, vigas y columnas, vaciado de losa de fondo, vigas de amarres y colocación de muros.

- Continuación de los trabajos de los senderos y espejo de agua.
- Inicio de los vaciados y estampados de los senderos de hormigón estampado.
- Inicio de los trabajos de plomería en la caseta de operaciones y rural.
- Inicio del proceso de comparación de precio del Diseño y supervisión del sistema eléctrico del parque temático sobre energías renovables. (MEM-CP-06-2018)
- Inicio del trabajo de las islas en la estación solar
- Inicio de los trabajos en el área de esparcimiento, colocación de zapata, muro de blocks y armado.
- Continuación de las terminaciones en los senderos, caseta de operaciones
- Vaciado de losa de techo de cisterna.
- Colocación de gramas y palmas y adecuación de terreno
- Construcción de islas
- Caseta rural armado de madera
- Espejo de agua armado de acero y encofrado
- Construcción de anfiteatro parte de la obra gris
- Vaciado del hormigón del Espejo de agua armado de acero y encofrado.
- 70% de avance en el sistema de irrigación
- Obra gris del anfiteatro concluida.
- Continuación de los trabajos de paisajismo.
- Trabajo en el anfiteatro
- Inicio de terminaciones en la caseta rural
- Inicio de terminaciones en el anfiteatro
- Excavación del hito principal ,para el inicio de las fundaciones
- Continuación de los trabajos de paisajismo
- Continuación del armado del espejo de agua.
- Inicio del trabajo de pergolado en las áreas de los senderos
- Continuación del a construcción del sendero de madera
- Encofrado y vaciado del ojo del espejo de agua
- Colocación de piso de granito en el anfiteatro
- Continuación de los trabajos de jardinería
- Colocación de tuberías en la caseta de operaciones
- Continuación del trabajo de pergolado en las áreas de los senderos
- Continuación del a construcción del sendero de madera
- Continuación de los trabajos de jardinería
- Colocación de tuberías en la caseta de operaciones
- Continuación del trabajo de pergolado en las áreas de los senderos
- Continuación del a construcción del sendero de madera
- Continuación de los trabajos de jardinería
- Colocación de tuberías en la caseta de operaciones
- Continuación de las terminaciones en el espejo de agua
- Continuación del movimiento de tierra en el área de la esplanada

- Pergolados en los senderos
- Continuación de los trabajos en los senderos de madera
- Terminaciones en los escalones en el área de Hito
- Inicio de pinturas en el área del Hito

4- Avance de resultados Físicos y Financieros: Pagado/Ejecutado

- RD\$56,808,827.36

5- Enmiendas o adicionales: n/a

6- Otras observaciones e inconvenientes: n/a

OBRA #2. Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable FASE II (etapa de construcción ejecutada por terceros)

Reporte Ejecutivo del Mes

1- Justificación del estado actual de la Meta.

- Normal
- Avance 99%

2- Principales logros del mes que se cierra: julio 2019

- Terminación de pasarela principal y terminaciones en oficinas.

3- Principales Actividades acumuladas a la fecha

- Desbrozamiento del terreno,
- Replanteo de Zapatas y muros de fundaciones.
- Inicio de Excavaciones del Edificio principal
- Excavaciones de Cisterna y colocación de armado de columnas, losa y vigas.
- Excavaciones de Cisterna y colocación de armado de columnas, losa y vigas.
- Preparación del terreno para realizar la actividad de inyección de cavernas.
- Perforación de 4 pulgadas de diámetro y 3 metros. profundidad en cada columna y muro del Cuerpo I y Cuerpo II.
- Preparación de terreno para el suministro de hormigón.
- Construcción de vigas perimetrales en la cisterna.
- Colocación de armado de varillada en zapatas, columnas.

- Inicio del vaciado de hormigón en las fundaciones.
- Conclusión del vaciado de las fundaciones del edificio principal
- Colocación de Caliche en fundaciones para el armado de la losa de nivel de piso.
- Colocación de Block bajo nivel de piso.
- Vaciado de hormigón en columnas y vigas de amarres.
- Vaciado de Losa de nivel de piso
- Colocación de tuberías de drenaje sanitario
- Colocación de tuberías eléctricas
- Colocación de Muros de cargas y muros de división.
- Armado de Viga y losa de segundo nivel.
- Vaciado de Hormigón en losa de segundo nivel
- Armado de escalera
- Colocación de muros y huecos de ventanas del segundo nivel,
- Colocación de muros y huecos de ventanas del primer nivel,
- Vaciado de columnas del segundo nivel,
- Empañete de muros del primer nivel
- Colocación de muros de 2 nivel
- Armado de techo de ambos edificios.
- Empañete de muros del segundo nivel
- Colocación de tubería de ventilación en los baños
- Continuación del armado del techo
- Colocación de cerámica en los baños
- Inicio de los detalles de terminación
- Inicio de la colocación de coralina
- Cierre del Techo e inicio de las terminaciones en el techo
- Colocación de cerámica en áreas del segundo nivel
- Continuación de los trabajos sanitarios
- Terminación de techo de Aluzinc
- Terminación de colocación de pisos en edificio principal.
- Inicio del cableado eléctrico
- Instalación de las puertas y ventanas
- Colocación de luminarias en el edificio principal en el Parque Temático de Energía Renovable (PTER).
- Colocación de aparatos sanitarios en los baños
- Colocación de tapa de cisterna
- Colocación de cristales
- Terminación de pintura en áreas exteriores.
- Recubrimiento de coralina en la escalera principal
- Terminaciones en las áreas interiores
- Inicio de marquesina y pasarela
- Retoque de la pintura de la parte interior y exterior

- Continuación de los trabajos de pasarela,
- Adicionales de Ventanas colocadas en las áreas faltantes
- Terminaciones en las escaleras, colocación de barandas
- Colocación de abanicos y lámparas de los edificios
- Se solicitó un adendum del contrato para continuar los trabajos adicionales presentados en el proyecto y justificar los atrasos ocurridos durante la ejecución del mismo
- Aprobación de Enmienda No. 524-19 con el presupuesto adicional de RD\$3,948,370.09 para los edificios licitados

4- Avance de resultados Físicos y Financieros: Pagado/Ejecutado

- RD\$4,436,517.748 – Avance del 20% del proyecto del Edificio Principal.
- RD\$5,822,717.49 – Primera Cubicación del Proyecto del Edificio Principal.
- RD\$3,267,078.49– Segunda Cubicación del Proyecto del Edificio Principal.
- RD\$4,212,646.32– Tercera Cubicación del Proyecto del Edificio Principal.
- RD\$ 2,156,261.38 – Cuarta Cubicación del Proyecto del Edificio Principal.
- RD\$1,907,397.81– Quinta Cubicación del Proyecto del Edificio Principal.

5- Enmiendas o adicionales:

- Aprobación de Enmienda No. 524-19 con el presupuesto adicional de RD\$3,948,370.09

6- Otras observaciones e inconvenientes: n/a

Elaborado por:

Yuderka Taveras H.
 Coord. de Programas Especiales

Revisado por:

[Firma]
 Dir. de Programas Especiales/Coord. de Metas Presidenciales MEM

Fecha de elaboración:
 agosto 08, 2019

