



Ministerio de Energía y Minas de la República Dominicana -MEMRD-

Informe Metas y Obras Presidenciales AGOSTO 2019

RESUMEN EJECUCION METAS Y OBRAS PRESIDENCIALES - AGOSTO 2019							
Meta	Detalle	Estatus	Alertas o Restricciones	% Avance Meta	Presupuesto 2019 RD\$(*)	Ejecución Presupuesto 2019 RD\$	% Ejecución Presupuesto
1	Desarrollar e implementar programas de fomento a la Energía Renovable	Normal	0	44%	\$ 146,218,541.00	\$ 20,220,321.45	13.83%
2	Reducción del 10% del Consumo Energético de las Instituciones Gubernamentales Seleccionadas	Solicitada eliminación	0	24.00%	\$ 2,677,800.00	\$ 26,205.00	0.98%
3	Programa para la Identificación de Zonas Potenciales de Petróleo y Gas Natural en el país	Normal	0	85%	\$ 42,431,601.36	\$ 39,414,380.62	92.89%
4	Anteproyectos para la reforma institucional de los sectores Energía, Minas e Hidrocarburos	Normal	0	76.94%	\$ 2,286,885.00	\$ 71,890.00	3.14%
5	Implementar la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI)	Normal	0	57.0%	\$ 17,876,046.00	\$ 1,928,564.00	10.79%
6	Proyecto Cultivando Agua Buena extendido a las Microcuencas Yásica y Camarón La Gina	Normal	0	98%	\$ 1,783,300.00	\$ 175,776.45	9.86%
7	Administración de Contratos Especiales y Concesiones Mineras	Normal	0	48.18%	\$ 2,862,104.00	\$ 12,100.00	0.42%
8	Conclusión del Pacto Eléctrico	Detenida	1	95%	manejado por el CES		
Obra 1	Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable FASE I	Atrasada	1	75%	Incluido en la Meta #1	Incluido en la Meta #1	Incluido en la Meta #1
Obra 2	Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable FASE II	Atrasada	1	99%	Incluido en la Meta #1	Incluido en la Meta #1	Incluido en la Meta #1

Nota

(*)Presupuesto aprobado 2019

META #1. Desarrollar e implementar programas de fomento a la Energía Renovable

Reporte Ejecutivo del Mes

1-Justificación del estado actual de la Meta

- Normal
- Avance 44%

2- Principales logros del mes que se cierra: agosto 2019

- Instalación de torre eólica Horizontal de 10Kw donada por EGEHAINA del PTER.
- Instalación de SmartFlower de 2.5Kw donada por AES del PTER.
- Continuación de construcción de bases para instalar paneles solares donadas por Soventix del PTER.
- Continuación de los trabajos en el espejo de agua del PTER.
- Instalación de Noria del espejo de agua del PTER donada por SERVINCA.

3- Principales logros previstos para el próximo mes: septiembre 2019

- Instalación de planta fotovoltaica de la estación solar del PTER.
- Instalación paneles solares edificio de inducción donadas por RENSA SOLAR del PTER.
- Instalación mini-hidroeléctrica del espejo de agua del PTER.

4- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual (2019):
 - Presupuesto Institucional: DOP\$40,118,541.00
 - Presupuesto Financiamiento: US\$204,038.00
- Presupuesto ejecutado para el año actual (2019): RD\$
 - Presupuesto Institucional: DOP\$20,220,321.45 – actualizado agosto 2019
 - Presupuesto Financiamiento: US\$
- Financiamiento: Banco Interamericano de Desarrollo, presupuesto del Ministerio de Energía y Minas, OLADE.

Informe Metas Intermedias en Gestión

- **Programa para la identificación de potencial de recursos renovables para la generación de energía**
 - Durante el mes de agosto no se presentó ningún avance.
- **Instalación al 2020 de 12 nuevos proyectos para la generación de Energía Renovable, impulsado.**
 - Durante el mes de agosto no se presentó ningún avance.
- **Proyectos pilotos para el fomento del uso de Fuentes Renovables, establecidos.**
 - Durante el mes de agosto no se presentó ningún avance.
- **Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable, Ejecutado.**
 - Instalación de torre eólica Horizontal de 10Kw donada por EGEHAINA
 - Instalación de SmartFlower de 2.5Kw donada por AES.
 - Continuación de construcción de bases para instalar paneles solares donadas por Soventix.
 - Continuación de los trabajos en el espejo de agua.
 - Instalación de Noria del espejo de agua del PTER donada por SERVINCA.

META #2. Reducción del 10% del Consumo Energético de las Instituciones Gubernamentales Seleccionadas

Reporte Ejecutivo del Mes

1-Justificación del estado actual de la Meta

- En Gestión
- Avance 24%

El porcentaje de avance de esta meta se ha visto afectado por el incremento en el consumo de energía. Se realizó un levantamiento y se enviaron comunicaciones con recomendaciones, además de solicitar a la Presidencia la eliminación de esta meta hasta tanto sea promulgada la Ley de Eficiencia Energética y el Decreto de estandarización de la energía.

- La facturación del primer cuatrimestre 2019 de las instituciones gubernamentales seleccionadas para la meta presenta un incremento en el consumo de energía de algunas de estas, este consumo se ha visto reflejado en la diferencia presentada en el porcentaje de avance de la meta.
- El porcentaje calculado es en base al corte en el mes de abril de 2019, estamos a la espera de la facturación de julio 2019, para validar con los meses mayo, junio y julio la tendencia de consumo energético en las instituciones.
- El porcentaje de meta está enfocado a la reducción de los KWh que se han reducido de la línea base 2016 al primer cuatrimestre 2019, en este avance no se contemplan los alcances obtenidos en los trabajos de las metas intermedias, como se tenía a noviembre 2018.
- Se continúa trabajando con la revisión de la Ley de Eficiencia Energética para ser colocada en vista pública y ser remitida al Poder Ejecutivo. Es importante la promulgación de dicha ley, ya que esto permitiría tener un marco legal que oriente al sector en un uso racional de la energía.

Charlas de concientización "Uso Racional de la Energía" 2019							
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto
TSS (dos Charlas)	Ministerio de Interior y Policía	INABIMA (2 charlas)	Migración	IDAC	Despacho Primera Dama	MEM	Jardin Botanico
Junta de Aviacion Civil	Ministerio de Economía y Desarrollo	ProIndustria	IAD	Hospital Materno Infantil Dr.	Ministerio de Deportes Sede	Cruz Roja Dominicana	COORASAN Santiago
Defensa Civil	Centro Cultural de las Telecomunicaciones	CEI-RD	IDAC	IBII	911		
OMSA		Pro consumidor	INDRHI	Banco Central	Deportes Parque del Este		
		INABIMA	INDOCAL 2 charlas		Hacienda ORN		
			SENASA		IDAC Aeropuerto del Cibao		
			SIPEN		INDOCAL Regional Norte		
					IDAC Aeropuerto del Higuero		

- **A continuación, indicamos las auditorías realizadas por el equipo del MEM hasta el mes de agosto 2019:**

- 1- Archivo General de la Nación
- 2- Instituto de Formación Técnico Profesional
- 3- Instituto Politécnico Loyola
- 4- Banco Nacional de las Exportaciones
- 5- Procuraduría

2- Principales logros del mes que se cierra: agosto 2019

- Se remitió un informe al Ministerio de la Presidencia, indicando el estado actual de la meta; así como las causas del aumento del consumo energético en algunas de las instituciones y los elementos que necesitan apoyo para ser ejecutados o

concluidos. En el mismo informe se solicitó la eliminación de la meta, por las razones antes mencionadas.

- Se realizó el levantamiento en las instituciones que han presentado aumento en su facturación para verificar los cambios reflejados en el consumo de energía. Se remitieron las comunicaciones a las 11 instituciones en las que se presentó un aumento del consumo energético, indicando el porcentaje de aumento, y solicitando la toma de acciones con el apoyo del MEM para aportar soluciones.
- La CNE nos informó que terminó el informe de meta del 911 de Santo Domingo, estamos a la espera de que lo remitan. El equipo del MEM concluyó los informes de Loyola, y el levantamiento en Procuraduría. Está en proceso el levantamiento del Instituto Tecnológico Superior Comunitario, que pertenece al MESCYT.
- Se están contactando las instituciones de la meta y agendando las charlas.

3- Principales logros previstos para el próximo mes: septiembre 2019

- Entre las próximas acciones se está contemplando incluir en el Decreto de Estandarización la designación de un Gestor Energético por institución, o en su defecto, un decreto que designe un Gestor en cada institución.
- Continuar las Charlas de Concientización del Uso Racional de la Energía en Instituciones Gubernamentales, cumpliendo con el programa establecido. Están agendadas charlas en el Banco Central y 911 de Santiago, y se continúa con la coordinación para otras instituciones.
- Mantener el cumplimiento del programa de auditorías. Se tiene pautada una reunión de coordinación para iniciar con la auditoría del MIREX. Realización del informe de INDOCAL.

Aspectos que requieren apoyo:

- Apoyo en el proceso del Decreto de Estandarización de Temperatura, que está depositado en el Congreso Nacional desde el 2017.

4- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual (2019): RD\$2,677,800.00
- Presupuesto ejecutado para el año actual (AGOSTO 2019): RD\$26,205.00
- Fuentes de financiamiento: Presupuesto institucional

Informe Metas Intermedias en Gestión

- **Auditorías Energéticas en Instituciones Gubernamentales Realizadas**
 - Se finalizaron los siguientes informes de auditorías: Archivo General de la Nación, Instituto de Formación Técnico Profesional, Instituto Politécnico Loyola, Banco Nacional de las Exportaciones, Procuraduría. La CNE nos informó que termino el informe de meta del 911 de Santo Domingo, estamos a la espera de que lo remitan.
- **Campaña Publicitaria y Educativa sobre Uso Racional de la Energía Creada y Ejecutada**
 - Se realizaron charlas en Jardín Botánico y COORASAN SANTIAGO.

META #3. Programa Para la Identificación de Zonas Potenciales de Petróleo y Gas Natural en el País

Reporte Ejecutivo del Mes

1- Justificación del estado actual de la Meta

- Normal
- Avance 85%

2- Principales logros del mes que se cierra: agosto 2019

- Se ha continuado con el marketing internacional de la Ronda con publicaciones de periódicos y presentación de la 1era. Ronda petrolera de RD con conferencia en evento de la AAPG-ICE en Argentina.
- Se ha continuado con la publicación de artículos en revistas de geociencias de petróleo de alto renombre como son: Asociación Americana de Geólogos Petroleros (AAPG) y GeoExpro magazine.
- Se ha iniciado la recepción de preguntas de las empresas interesadas y respuesta del MEM y posteriormente su publicación en la web de la ronda petrolera: <https://roundsdr.gob.do/es/pr/>
- Se han publicado versiones en inglés de los TDR's y el procedimiento de Entrega y Verificación de Documentos de Precalificación.

3- Principales logros previstos para el próximo mes: septiembre 2019

- Continuar con el curso de la ronda petrolera, conforme al cronograma.
- Recepción de las observaciones realizadas por las empresas interesadas, a los bloques presentados en el lanzamiento de la ronda
- Promover la ronda petrolera en eventos internacionales, revistas y páginas webs especializadas en la materia, de manera que se continúe despertando el interés sobre el potencial petrolera de RD entre las empresas del sector.

4- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual: RD\$ 42,431,601.36
- Presupuesto ejecutado para el año actual: RD\$ 39,414,380.62 (actualizado agosto 2019)
- Fuentes de financiamiento: Presupuesto Institucional

Informe Metas Intermedias en Gestión

• Licitación de bloques petroleros para la Exploración y Producción de Hidrocarburos - Ejecutada

- Se ha continuado con el marketing internacional de la Ronda con publicaciones de periódicos y presentación de la 1era Ronda petrolera de RD con conferencia en evento de la AAPG-ICE en Argentina.
- Se ha continuado con la publicación de artículos en revistas de geociencias de petróleo de alto renombre como son: Asociación Americana de Geólogos Petroleros (AAPG) y GeoExpro magazine
- Se ha iniciado la recepción de preguntas de las empresas interesadas y respuesta del MEM
- Se ha publicado los TDR's de la Ronda en inglés

• Coordinación de ejecución de las recomendaciones resultantes BNDH sobre exploración y explotación de Hidrocarburos

- Durante el mes de agosto no hubo avances en esta meta intermedia



META #4. Anteproyectos para la Reforma Institucional de los Sectores Energía, Minas e Hidrocarburos

Reporte Ejecutivo del Mes

1-Justificación del estado actual de la Meta:

- Normal.
- Avance 76.94%

2- Principales logros del mes que se cierra: agosto 2019

- Continuación de las visitas a las provincias donde existe actividad minera catalogada como minería artesanal y pequeña minería artesanal, en cuanto a la Meta "Regularizada y normalizada la Pequeña Minería Artesanal (MAPE)".
- Inicio del procedimiento interno de evaluación de los comentarios y recomendaciones del Ministerio de Hacienda, en cuanto al Anteproyecto de Ley de Eficiencia Energética y Uso Racional de la Energía.
- Revisión parcial del contenido de la propuesta del Reglamento Técnico Dominicano de Cogeneración, donde se cambiaron varios artículos de ella. Homologación de algunos con la Ley No. 125-01 Ley General de Electricidad sobre la sancionabilidad de servicios, interconexiones y paros injustificados.

3- Principales logros previstos para el próximo mes: septiembre 2019

- Celebración de reunión con representantes de la Comisión Nacional de Energía y este Ministerio para discutir tanto las observaciones del Ministerio de Hacienda y las de la Superintendencia de Electricidad, en cuanto al Anteproyecto de Ley de Eficiencia Energética y Uso Racional de la Energía.
- Recepción de los comentarios emitidos por la Dirección General de Impuestos Internos y la Dirección General de Aduanas, respecto a los incentivos establecidos en la Ley de Eficiencia Energética y Uso Racional de Energía.
- Enviar esta propuesta de Reglamento Técnico Dominicano de Cogeneración Eléctrica a través de Sistemas Híbridos a las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDES) para recabar sus opiniones y recomendaciones.
- Puesta de propuesta en la página web del Ministerio de Energía y Minas (MEMRD) para recepción de opiniones y recomendaciones, respecto al Reglamento Técnico Dominicano de Cogeneración Eléctrica a través de Sistemas Híbridos.

4- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual (2019): RD\$2,286,885.00
- Presupuesto ejecutado para el año actual (Agosto 2019): RD\$71,890.00
- Fuente de financiamiento: Presupuesto Institucional.

Informe Metas Intermedias en Gestión

- **Elaborado y remitido al PE Anteproyecto de Reglamento de Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE).**
 - En el mes de agosto, se continuaron las visitas a las provincias donde existe actividad minera catalogada como minería artesanal y pequeña minería artesanal. En ese tenor, representantes del Ministerio de Energía y Minas y la Dirección General de Minería (DGM), realizaron un levantamiento de campo en la provincia Sánchez Ramírez, en la Mina Mármol de Caballero, para poder percibir in situ, el procedimiento de extracción de mármol. Estas informaciones servirán de insumo para elaborar el Reglamento de Minería Artesanal y Pequeña Escala (MAPE).
- **Formuladas las propuestas de Reglamentos en el ámbito de la seguridad de infraestructuras energéticas.**
 - Revisión parcial del contenido de la propuesta del Reglamento Técnico Dominicano de Cogeneración, donde se cambiaron varios artículos de ella. Homologación de algunos con la Ley No. 125-01 Ley General de Electricidad sobre la sancionabilidad de servicios, interconexiones y paros injustificados.
 - Con el respaldo de la Dirección Jurídica del MEMRD, se procedió a renombrar los títulos y articulados de la propuesta de Reglamento Técnico Dominicano de Cogeneración Eléctrica a través de Sistemas Híbridos, siempre enarbolando el compromiso de salvaguardar el interés nacional por encima de todo.
 - Eliminación de los títulos de los capítulos. Igualmente, algunos artículos, tales como el número 07, 17 y 26.
- **Anteproyecto de Ley de Eficiencia Energética y Uso Racional de la Energía, sometido al P.E.**
 - En el mes de agosto, se inició el procedimiento interno de evaluación de los comentarios y recomendaciones del Ministerio de Hacienda, en cuanto al Anteproyecto de Ley de Eficiencia Energética y Uso Racional de la Energía. En ese sentido, se convocó a representantes de la Comisión Nacional de Energía y este Ministerio para que participaran en una reunión, a celebrarse en el mes de

septiembre, a los fines de discutir tanto las observaciones de este Ministerio y las de la Superintendencia de Electricidad.

- Por otro lado, aún estamos a la espera de que la Dirección General de Impuestos Internos y la Dirección General de Aduanas emitan sus comentarios, respecto a este proyecto de ley.

META #5. Implementa la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI)

Reporte Ejecutivo del Mes

1- Justificación del estado actual de la Meta

- Normal
- Avance 57%

2- Principales logros del mes que se cierra: agosto 2019

- **Meta Intermedia I: Plan de Trabajo de la CNEITI-RD, 2018-2020: Periodo de 2019 ejecutado**
 - Participación en el Seminario Web “Beneficiarios Reales: camino al 2020”, convocado por la Secretaría Internacional EITI.
 - Aprobación por la CNEITI-RD de la Consultoría del BID a corto plazo para el apoyo técnico a la difusión del EITI Republica Dominicana y las buenas prácticas internacionales en materia de gestión del sector minero, Republica Dominicana (INE/INE) y los TdR para Apoyo del BID en la ejecución del Plan Estratégico de Difusión y Comunicación.
- **Meta Intermedia II: Informe correspondiente al año 2017 elaborado y entregado en diciembre de 2019**
 - Aprobación de la definición de “proyecto” por la CNEITI-RD.
 - Aprobación de TdR para Elaboración de Tercer Estudio de Alcance y Materialidad.
 - Inicio de la actualización de la información contextual del Portal de Transparencia EITI-RD.
 - Negociación de contratación de la Elaboración del Tercer Estudio de Alcance y Materialidad.
 - Solicitud a entidades de gobierno de información para el 3er. Informe EITI-RD.
 - Solicitud del levantamiento de deber de reservas a empresas.

- Solicitud de reunión con presidente de Liga Municipal y de FEDOMU para acercamiento con los Ayuntamientos.
- Solicitud de reunión a CAMIPE para acercamiento a las empresas no metálicas.
- Remisión a la CNEITI-RD de los TdR para Estudio de Factibilidad para la Divulgación Sistemática de EITI.

3- Principales logros previstos para el próximo mes: septiembre 2019

- **Meta Intermedia I: Plan de Trabajo de la CNEITI-RD, 2018-2020: Periodo de 2019 ejecutado**

- Coordinación de 2do Seminario virtual sobre Beneficiarios Reales con la Secretaría Internacional EITI.
- Seguimiento a la contratación de consultoría para apoyo del BID en la ejecución del Plan Estratégico de Difusión y Comunicación.
- Presentación de la Iniciativa EITI y avances de EITI -RD a los representantes de los Ayuntamientos.
- Presentación de la Iniciativa EITI y avances de EITI-RD a empresas no metálicas.

- **Meta Intermedia II: Informe correspondiente al año 2017 elaborado y entregado en diciembre de 2019**

- Contratación del consultor para la Elaboración del Tercer Estudio de Alcance y Materialidad.
- Discutir y aprobar los TdR del Estudio de Factibilidad para la Divulgación Sistemática de EITI.
- Discutir y aprobar los TdR para contratación del Administrador Independiente del Tercer Informe EITI.
- Remisión a Ministerio de Hacienda, DGII, DGA, Tesorería del levantamiento de deber de reserva de las empresas metálicas.
- Análisis de la información recibida para Tercer Informe Contextual EITI e inicio de preparación de borrador de informe contextual.

4- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual (2019): RD\$17,876,046.00 (RD\$2,129,150.00 presupuesto institucional + RD\$15,746,896.00 cooperación internacional equivalentes a US\$300,000.00).
- Presupuesto ejecutado para el año actual: RD\$628,565.00 (de los fondos de GOB) y RD\$1,299,999.00 (de los fondos de cooperación internacional BM)
- Fuentes de financiamiento: Ministerio de Energía y Minas, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo.



Informe Metas Intermedias en Gestión

- **Plan de Trabajo de la CNEITI-RD, 2018-2020: Periodo de 2019 ejecutado.**
 - Participación en el Seminario Web “Beneficiarios Reales: camino al 2020”, convocado por la Secretaría Internacional EITI.
 - Aprobación por la CNEITI-RD de la Consultoría del BID a corto plazo para el apoyo técnico a la difusión del EITI República Dominicana y las buenas prácticas internacionales en materia de gestión del sector minero, y los TdR para Apoyo del BID en la ejecución del Plan Estratégico de Difusión y Comunicación.
- **Informe correspondiente al año 2017 elaborado y entregado en diciembre de 2019**
 - Aprobación de la definición de “proyecto” por la CNEITI-RD.
 - Aprobación de TdR para Elaboración de Tercer Estudio de Alcance y Materialidad.
 - Inicio de la actualización de la información contextual del Portal de Transparencia EITI-RD.
 - Negociación de contratación de la Elaboración del Tercer Estudio de Alcance y Materialidad.
 - Solicitud a entidades de gobierno de información para el 3er. Informe EITI-RD.
 - Solicitud del levantamiento de deber de reservas a empresas.
 - Solicitud de reunión con presidente de Liga Municipal y de FEDOMU para acercamiento con los Ayuntamientos.
 - Solicitud de reunión a CAMIPE para acercamiento a las empresas no metálicas.
 - Remisión a la CNEITI-RD de los TdR para Estudio de Factibilidad para la Divulgación Sistemática de EITI.

META #6. Proyecto Cultivando Agua Buena extendido a las Microcuencas Yásica y Camarón La Gina

Reporte Ejecutivo del Mes

1- Justificación del estado actual de la Meta:

- Normal
- Avance 98%



2- Principales logros del mes que se cierra: agosto 2019

- Se realizó una charla sobre uso indiscriminado de pesticidas en el Distrito Municipal de Pedro García, perteneciente a la Microcuenca Yásica, con la participación de 47 personas.
- Se realizó una jornada de reforestación en la comunidad la Cuchilla, perteneciente a la Microcuenca Camarón La Gina, donde se plantaron 1,000 árboles de cacao.
- Se recibieron los siguientes materiales destinados a la construcción del cuartel de policía de la comunidad Los Guineos, perteneciente a la Microcuenca Camarón La Gina: 1,000 Blocks, 18mts. Arena de pegar Blocks; 18mts Arena para zapata; 05 qqs. barillas 3/8.
- Se continuaron los trabajos de construcción de letrinas en la comunidad de Pepe Pérez, perteneciente a la Microcuenca Camarón La Gina, donde se realizaron los cortes y ensamblado de las 14 casetas destinadas a este trabajo.

3- Principales logros previstos para el próximo mes: septiembre 2019

- Realización jornadas de reforestación.
- Realización reunión de trabajo seguimiento implementación PAE Sostenible.
- Seguimiento a la gestión del estudio de la calidad del agua de la Microcuenca Camarón La Gina.

4- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual (2019): RD\$ 1,783,300.00
- Presupuesto ejecutado para el año actual: RD\$175,776.45 (agosto 2019)
- Fuentes de financiamiento: Presupuesto Institucional.

Informe Metas Intermedias en Gestión

• Ejecutado el programa definido

• Microcuenca Yásica:

- Realizamos reuniones con el presidente de la Asociación para el Desarrollo de Pedro García (ADPG) y el Alcalde del Distrito Municipal de Pedro García, con el objetivo de recibir apoyo con el uso de agua potable, en las comunidades de Arenoso y El Llano, al igual que realizar charlas sobre el uso indiscriminado de pesticida en Pedro García, se comprometió a brindarnos todo el apoyo posible, para realizar estas actividades e ir corrigiendo estos problemas en las comunidades de la zona.
- Se realizó un levantamiento en las comunidades Arenoso y El Llano, con el objetivo de identificar las familias que carecen de agua potable, para entregárselo al Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), ya que en estas zonas por más de tres (3) años no tienen este servicio básico.

- Efectuamos un recorrido por la comunidad El Llano con representantes de INAPA, con el objetivo de identificar la causa de la problemática concernientes a la falta de agua potable en la zona.
 - Se realizó una jornada de trabajo en APEDI, con el objetivo de realizar próximamente los trabajos en los Huertos Escolares y la implementación del sistema de las 3Rs en las escuelas donde será desarrollado el PAE Sostenible.
 - Se realizó una reunión con la directiva del Distrito Educativo 08-06, del Ministerio de Educación (MINERD) en el Liceo Antonio Paulino, con el objetivo de tratar el tema de convertir dicho Liceo en Politécnico.
 - Se efectuó una reunión con la directiva del Distrito Educativo 08-06, del Ministerio de Educación (MINERD), en la comunidad Los Rincones, donde la escuela de esta zona fue destruida con fines de reconstrucción y los estudiantes no tienen donde tomar las clases. Se recomendó utilizar la Parroquia San Pedro Apóstol, como lugar temporal para impartir las clases.
 - Se llevó a cabo la presentación del Programa CAB, a los comunitarios de la Calle Anita Martínez y Calle La Marina. En esta actividad participaron 102 personas.
- **Microcuenca Camarón La Gina:**
 - Supervisamos los trabajos de construcción, del acueducto que corresponde a la comunidad Arroyo Rancho.
 - Se efectuó una reunión entre los comunitarios de La Cuchilla y representantes del programa Coopera del Banco de Reservas. El objetivo de este encuentro fue dar seguimiento a los pasos iniciados para la conformación de la Cooperativa de Productores Cuenca Ozama. En esta actividad participaron 82 personas.
 - Una comisión integrada por representantes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Fondo Pro-Naturaleza (PRONATURA) y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MMARN), visitaron la Microcuenca con el objetivo de observar las plantaciones y prácticas agroforestales con la finalidad de implementar lo observado en otras áreas del país.
 - Realizamos una reunión en la comunidad de los Guineos, con representantes del Fondo Agua, Comisión Presidencial Ozama Isabela, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MMARN) y Comité de Desarrollo de la Cuenca Ozama, con el objetivo de seguir aportando para el desarrollo de la Cuenca Ozama.

META #7. Administración de Contratos Especiales y Concesiones Mineras

Reporte Ejecutivo del Mes

1- Justificación del estado actual de la Meta:

- Normal.
- Avance 48.18%

2- Principales logros del mes que se cierra: agosto 2019

- Elaboración de una Resolución de declaratoria de caducidad, respecto a la Meta "Evaluación de estatus de cumplimiento de las concesiones y plan de acción ejecutado".
- Respecto a la Meta "Acuerdo de Remediación Medioambiental del Estado de la mina Pueblo Viejo". Prioridad No.1: Sacar el agua de Mejita: Sub-actividad "Bombeo Inicial fase III". El volumen de agua restante en la poza de lodos al día 21.08.19, es de 55,989.987 m³ a una elevación de 178.251 msnm, lo que indica que el nivel de agua se ha reducido aproximadamente 2.05 m con respecto al mes pasado, producto del bombeo continuo.
- Respecto a la Meta "Acuerdo de Remediación Medioambiental del Estado de la mina Pueblo Viejo". Prioridad No. 2: Refuerzo del Muro de Mejita (Contrafuerte): Sub-actividad "Relleno de la poza de cabecera". La cobertura de la poza de cabecera ha avanzado un ochenta por ciento (80%).

3- Principales logros previstos para el próximo mes: septiembre 2019

- Continuación del procedimiento de declaratoria de caducidad a los concesionarios en incumplimiento, en lo referente a la Meta "Evaluación de estatus de cumplimiento de las concesiones y plan de acción ejecutado".
- Inicio de desagüe de la Poza Inferior a través del método sifón, respecto a la Meta "Acuerdo de Remediación Medioambiental del Estado de la mina Pueblo Viejo".
- Resultados de los monitores de la instrumentación geotécnica en el muro de Mejita, en lo relativo a la meta "Acuerdo de Remediación Medioambiental del Estado de la mina Pueblo Viejo".

4- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual (2019): RD\$2,862,104.00
- Presupuesto ejecutado para el año actual (agosto 2019): RD\$12,100.00
- Fuente de financiamiento: Presupuesto Institucional.

Informe Metas Intermedias en Gestión

- **Evaluación de informes de avance y operación de Contratos Especiales y plan de acción ejecutado**
 - La empresa Envirogold (Las Lagunas) Limited, en virtud a la solicitud que le hiciéramos de remitir el Plan de Operaciones y Proyecciones correspondientes a los años 2016, 2017, 2018 y 2019, envía en el mes de agosto, un documento que no corresponde con los informes requeridos.
 - Por lo que, nos pudimos percatar que la referida empresa se encuentra en incumplimiento respecto a dicha obligación, la cual se encuentra contenida en el artículo 6.4 del Contrato Especial para la Evaluación, Explotación y Beneficio de la presa de Colas Las Lagunas.
 - Por otro lado, de conformidad al cronograma de presentación de informes de avance y operaciones por parte de las empresas que han suscrito un Contrato Especial Minero con el Estado dominicano, se pudo evidenciar que en el mes de agosto ningún beneficiario de título minero debe cumplir con dicha obligación.

- **Evaluación de estatus de cumplimiento de las concesiones y plan de acción ejecutado**
 - Luego de haber solicitado a nuestra adscrita, la Dirección General de Minería (DGM) la remisión de los estatus de las concesiones mineras para el mes de agosto, este organismo procedió a determinar que de las 204 concesiones mineras vigentes, el 69.28% de los concesionarios mineros se encuentran en cumplimiento respecto a la remisión de los informes semestrales y/o anuales, pago de las patentes mineras y ejecución de sus operaciones.
 - En ese sentido, se continuó el procedimiento administrativo de caducidad de aquellas concesiones que se encuentran en incumplimiento. Por lo que, se notificó a un concesionario, mediante acto de alguacil, el acto administrativo que describe las faltas, a los fines de que el beneficiario del título minero proceda a subsanarlas en un plazo de treinta (30) días laborables. Asimismo, se elaboró una Resolución de declaratoria de caducidad.

- **Acuerdo de Remediación Medioambiental del Estado de la mina Pueblo Viejo, implementado y supervisado**
 - En el mes de agosto del presente año, en lo relativo a la Prioridad No.1: Sacar el agua de Mejita, sub-actividad "Bombeo Inicial fase III" revelamos que de acuerdo a los datos suministrados por PVDC, debidamente certificados por el Ministerio de Energía y Minas, el volumen de agua restante en la poza de lodos al día 21.08.19, es de 55,989.987 m³ a una elevación de 178.251 msnm. Lo que indica

que en el mes de agosto el nivel de agua se ha reducido aproximadamente 2.05 m con respecto al mes pasado, producto del bombeo continuo.

- Asimismo, se continúa la aplicación de cal en ambos lados de la alcantarilla que comunica la poza principal con la inferior, lo que va a contribuir a mejorar el pH cuando incrementen las precipitaciones. Para ello, se le remitió a PVDC el antiguo plan de colocación de cal, realizado por el MEM, de modo que las aguas de Mejita puedan elevar su pH y precipitar los metales de una manera más eficiente.
- Al igual que el mes anterior, todavía se encuentra detenida la sub-actividad de la Prioridad No. 1, relativa al desagüe de la poza inferior, debido a la falta de disponibilidad de una bomba para el proyecto.
- Respecto a la sub-actividad de la Prioridad No. 2, en lo referente a reubicar la fibra óptica en el camino principal de PVDC, debido al cambio presentado en el diseño del muro, parte del tramo de la fibra óptica se reubicará de manera soterrada. PVDC inició un proceso de licitación para la realización de dicho trabajo. Los resultados de dicha licitación se compartirán con los técnicos del MEM tan pronto estén disponibles.
- Respecto a la sub-actividad referente al Mantenimiento de la vegetación en la corona del muro Mejita, esta actividad se realiza diariamente por medio de chapeo con machetes, por el personal de la Subdirección de Remediación Ambiental.
- En cuanto a la sub-actividad relativa a la limpieza, desbroce y excavación en el pie del Muro Mejita, esta actividad está detenida desde la última semana del pasado mes de julio, debido a que el contratista CONCREDITEK está exigiendo a PVDC un aumento de un treinta por ciento (30%) por concepto de alquiler de equipos.
- Respecto a la sub-actividad referente al relleno de la poza de cabecera, la cobertura de la poza de cabecera ha avanzado un ochenta por ciento (80%). Por otro lado, el material que se está colocando es material de desecho minero, que es perfectamente competente para los trabajos de relleno ya que este material tiene un buen comportamiento a la compactación y sellado. Se está utilizando este material debido a que el contratista del muro está detenido.
- La sub-actividad de Monitoreo Instrumentación Geotécnica, los días 12, 15 y 19 de agosto fueron realizados los monitoreos de los inclinómetros ubicados en la corona del muro Mejita. Los monitoreos relativos a los piezómetros eléctricos están programados para realizarse a partir del día 27 de agosto del año 2019.
- La prioridad No. 4, referente a la Disposición Final de los Residuos Peligrosos, el día 2 de agosto del año 2019 se recibió una retroalimentación por parte de MIMARENA con respecto a la construcción de la celda de mercurio. Dicha comunicación está siendo evaluada por la Dirección de Asuntos Ambientales y Cambio Climático, conjuntamente con otras áreas del MEM. Con el interés de asegurar la calidad de los procesos de remoción de los residuos peligrosos, PVDC plantea la necesidad de contar con un Experto en Aseguramiento de

Calidad, que pueda verificar y auditar el trabajo de su contratista. Esta propuesta deberá ser evaluada por parte MIMARENA como órgano rector en materia ambiental.

- Finalmente, en lo concerniente a las Actividades Adicionales de Monitoreo de calidad de aguas en el entorno de la mina de PVDC, diariamente se está realizando un monitoreo en tres (3) puntos.
 - 1. La Alcantarilla del Naranjo;
 - 2. Salida de agua de la planta de tratamiento de efluentes (ETP); y
 - 3. Enviro Gold (Las Lagunas).
- De manera semanal se realiza el monitoreo de la calidad del agua con un radio de acción más amplio, con el objetivo de verificar la calidad del agua tanto dentro como fuera de la mina.

META #8: Conclusión del Pacto Eléctrico

Restricción (en el ámbito del Coordinador de Metas Institucional)

Meta detenida en el ámbito del Comité de Metas. Documento Final del Pacto Nacional para la Reforma de Sector Eléctrico entregado al Presidente Danilo Medina en fecha 31 de octubre de 2017. En espera de obtención de firmas de los partidos políticos.

Acciones

- El Consejo Económico y Social debe insistir con los diferentes partidos políticos, a fin de que los mismos se adhieran a la firma del Pacto Nacional para la Reforma de Sector Eléctrico y así cumplir con los objetivos perseguidos.
- En fecha 09 de noviembre de 2018 se remitió la comunicación No. INT-MEM-2018-11310, solicitando aprobación al Lic. Gustavo Montalvo, Ministro de la Presidencia, para dar por terminada la meta, ya que las acciones correspondientes al Ministerio de Energía y Minas fueron concluidas con la entrega del “Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico 2017-2030” en fecha 31 de octubre del 2017 y las acciones aún pendientes para la conclusión de dicho pacto, se escapan del ámbito de autoridad o control de este ministerio.
- En fecha 30 de noviembre de 2018 se remitió una segunda comunicación No. INT-MEM-2018-12346, reiterando la solicitud de término de esta meta presidencial.
- En el mes de diciembre, como seguimiento a estas correspondencias que hemos remitido, y que aún esperan respuesta formal por parte del MINPRE, en reunión de fecha 20/12/2018 con la Sra. Zoraima Cuello, Viceministra de Seguimiento y Coordinación Gubernamental, se le sugirió la posibilidad de que la Meta Intermedia **“5ta fase-Firma del Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico”** sea asignada a la institución responsable de dicha acción, y también verificar cual sería el impacto final en el Cuadro de Mando Integral

correspondiente al MEM (Semáforo), luego de asignar dicha meta a la institución que corresponda.

- En el mes de enero 2019, continuamos dando seguimiento a gestiones de la Viceministra Zoraima Cuello, sobre la posibilidad de que la meta intermedia **“5ta fase-Firma del Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico”** sea asignada a la institución responsable de la misma, aun sin respuesta.

Reporte Ejecutivo del Mes

1-Justificación del estado actual de la Meta.

- Esta meta se encuentra detenida en el ámbito del Comité de Metas.
- Avance 95%

2- Principales logros del mes que se cierra: agosto 2019

- Durante el mes de agosto no se registraron avances en esta meta.

3- Principales logros previstos para el próximo mes: septiembre 2019

- Firma del Pacto Eléctrico (Fase V)

4- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual: n-a
- Presupuesto ejecutado para el año actual: n-a
- Fuentes de financiamiento: Presupuesto manejado por el CES

Informe Metas Intermedias terminadas

- **Quinta fase-Firma del Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico.**
 - Durante el mes de agosto no se registraron avances en esta meta.



OBRAS PRESIDENCIALES

OBRA #1. Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable FASE I (etapa de construcción ejecutada por la institución)

Reporte Ejecutivo del Mes

Alerta (en el ámbito del Gerente de Metas)

Los atrasos del proyecto son producto de falta de suministros de materiales, personal y equipos por problema de asignaciones presupuestarias ajenas a la ejecución de la obra.

1- Justificación del estado actual de la Meta.

- Normal.
- Avance 75%

2- Principales logros del mes que se cierra: agosto 2019

- Instalación de torre eólica Horizontal de 10Kw donada por EGEHAINA
- Instalación de SmartFlower de 2.5Kw donada por AES
- Continuación de construcción de bases para instalar paneles solares donadas por SOVENTIX
- Continuación de los trabajos en el espejo de agua.
- Instalación de Noria del espejo de agua del PTER donada por SERVINCA

3- Principales Actividades acumuladas a la fecha

- Requerimientos de Materiales de Verja está en portal de Compras y contrataciones.
- Requerimiento de alquiler de vehículo en Portal de Compras y Contrataciones resultados próxima semana.
- Requerimientos de Furgón y de 2da parte de materiales en Proceso.
- Inicio de los trabajos de campo, Desbrozamiento del terreno, inicio de tiro de material no clasificado.
- Replanteo topográfico verja perimetral
- Vaciado de hormigón verja perimetral.
- Inicio de replanteo de Espejo de agua, senderos e hito principal.
- Inicio del proceso de compra del paisajismo.
- Vaciado de hormigón verja perimetral.
- Finalizado el Vaciado del Hormigón de la verja perimetral.
- Inicio de replanteo de Espejo de agua, senderos.

- Inicio del proceso de colocación de plantas para el paisajismo.
- Replanteo de Zapatas y muros de fundaciones.
- Inicio de Excavaciones del Edificio principal
- Inicio del replanteo del hito principal. – PTER
- Inicio del replanteo de la casa de operaciones y baños – PTER
- Inicio de los trabajos de paisajismo
- Inicio del proceso de compra de los materiales para la construcción.
- Continuación de los trabajos de paisajismo.
- Inicio de los trabajos del espejo de agua
- Colocación de malla en verja perimetral
- Excavación en espejo de agua
- Inicio de los trabajos en la caseta de operaciones y baños
- Vaciado de zapata en Caseta de operaciones y baños
- Armado de vigas y columna de caseta de operaciones y baños.
- Inicio de los trabajos de la cisterna, armado de losa de fondo, vigas y columnas, vaciado de losa de fondo, vigas de amarres y colocación de muros.
- Continuación de los trabajos de los senderos y espejo de agua.
- Inicio de los vaciados y estampados de los senderos de hormigón estampado.
- Inicio de los trabajos de plomería en la caseta de operaciones y rural.
- Inicio del proceso de comparación de precio del Diseño y supervisión del sistema eléctrico del parque temático sobre energías renovables. (MEM-CP-06-2018)
- Inicio del trabajo de las islas en la estación solar
- Inicio de los trabajos en el área de esparcimiento, colocación de zapata, muro de blocks y armado.
- Continuación de las terminaciones en los senderos, caseta de operaciones
- Vaciado de losa de techo de cisterna.
- Colocación de gramas y palmas y adecuación de terreno
- Construcción de islas
- Caseta rural armado de madera
- Espejo de agua armado de acero y encofrado
- Construcción de anfiteatro parte de la obra gris
- Vaciado del hormigón del Espejo de agua armado de acero y encofrado.
- 70% de avance en el sistema de irrigación
- Obra gris del anfiteatro concluida.
- Continuación de los trabajos de paisajismo.
- Trabajo en el anfiteatro
- Inicio de terminaciones en la caseta rural
- Inicio de terminaciones en el anfiteatro
- Excavación del hito principal ,para el inicio de las fundaciones
- Continuación de los trabajos de paisajismo
- Continuación del armado del espejo de agua.

- Inicio del trabajo de pergolado en las áreas de los senderos
- Continuación del a construcción del sendero de madera
- Encofrado y vaciado del ojo del espejo de agua
- Colocación de piso de granito en el anfiteatro
- Continuación de los trabajos de jardinería
- Colocación de tuberías en la caseta de operaciones
- Continuación del trabajo de pergolado en las áreas de los senderos
- Continuación del a construcción del sendero de madera
- Continuación de los trabajos de jardinería
- Colocación de tuberías en la caseta de operaciones
- Continuación del trabajo de pergolado en las áreas de los senderos
- Continuación del a construcción del sendero de madera
- Continuación de los trabajos de jardinería
- Colocación de tuberías en la caseta de operaciones
- Continuación de las terminaciones en el espejo de agua
- Continuación del movimiento de tierra en el área de la esplanada
- Pergolados en los senderos
- Continuación de los trabajos en los senderos de madera
- Terminaciones en los escalones en el área de Hito
- Inicio de pinturas en el área del Hito
- Colocación del armado de la losa del hito del PTER
- Colocación de sistema de bombeo del espejo de agua
- Vaciado de zapata y columna del hito del PTER
- Colocación de lajas en áreas faltantes

4- Avance de resultados Físicos y Financieros: Pagado/Ejecutado

- RD\$60,808,827.36

5- Enmiendas o adicionales: n/a

6- Otras observaciones e inconvenientes: n/a



OBRA #2. Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable FASE II (etapa de construcción ejecutada por terceros)

Reporte Ejecutivo del Mes

Restricción (en el ámbito del Comité de Metas)

Los atrasos del proyecto son producto de falta de suministros de materiales, personal y equipos por problema de asignaciones presupuestarias ajenas a la ejecución de la obra.

1- Justificación del estado actual de la Meta.

- Atrasada
- Avance 99%

2- Principales logros del mes que se cierra: agosto 2019

- Terminaciones en los alrededores del edificio.
- Instalación de sistema de aires acondicionados.
- Inicio de parqueos MOPC
- Actividades de paisajismo entradas de los edificios (gramas y palmas)

3- Principales Actividades acumuladas a la fecha

- Desbrozamiento del terreno,
- Replanteo de Zapatas y muros de fundaciones.
- Inicio de Excavaciones del Edificio principal
- Excavaciones de Cisterna y colocación de armado de columnas, losa y vigas.
- Excavaciones de Cisterna y colocación de armado de columnas, losa y vigas.
- Preparación del terreno para realizar la actividad de inyección de cavernas.
- Perforación de 4 pulgadas de diámetro y 3 metros. profundidad en cada columna y muro del Cuerpo I y Cuerpo II.
- Preparación de terreno para el suministro de hormigón.
- Construcción de vigas perimetrales en la cisterna.
- Colocación de armado de varillada en zapatas, columnas.
- Inicio del vaciado de hormigón en las fundaciones.
- Conclusión del vaciado de las fundaciones del edificio principal
- Colocación de Caliche en fundaciones para el armado de la losa de nivel de piso.
- Colocación de Block bajo nivel de piso.
- Vaciado de hormigón en columnas y vigas de amarres.
- Vaciado de Losa de nivel de piso



- Colocación de tuberías de drenaje sanitario
- Colocación de tuberías eléctricas
- Colocación de Muros de cargas y muros de división.
- Armado de Viga y losa de segundo nivel.
- Vaciado de Hormigón en losa de segundo nivel
- Armado de escalera
- Colocación de muros y huecos de ventanas del segundo nivel,
- Colocación de muros y huecos de ventanas del primer nivel,
- Vaciado de columnas del segundo nivel,
- Empañete de muros del primer nivel
- Colocación de muros de 2 nivel
- Armado de techo de ambos edificios.
- Empañete de muros del segundo nivel
- Colocación de tubería de ventilación en los baños
- Continuación del armado del techo
- Colocación de cerámica en los baños
- Inicio de los detalles de terminación
- Inicio de la colocación de coralina
- Cierre del Techo e inicio de las terminaciones en el techo
- Colocación de cerámica en áreas del segundo nivel
- Continuación de los trabajos sanitarios
- Terminación de techo de Aluzinc
- Terminación de colocación de pisos en edificio principal.
- Inicio del cableado eléctrico
- Instalación de las puertas y ventanas
- Colocación de luminarias en el edificio principal en el Parque Temático de Energía Renovable (PTER).
- Colocación de aparatos sanitarios en los baños
- Colocación de tapa de cisterna
- Colocación de cristales
- Terminación de pintura en áreas exteriores.
- Recubrimiento de coralina en la escalera principal
- Terminaciones en las áreas interiores
- Inicio de marquesina y pasarela
- Retoque de la pintura de la parte interior y exterior
- Continuación de los trabajos de pasarela,
- Adicionales de Ventanas colocadas en las áreas faltantes
- Terminaciones en las escaleras, colocación de barandas
- Colocación de abanicos y lámparas de los edificios

- Se solicitó un adendum del contrato para continuar los trabajos adicionales presentados en el proyecto y justificar los atrasos ocurridos durante la ejecución del mismo
- Aprobación de Enmienda No. 524-19 con el presupuesto adicional de RD\$3,948,370.09 para los edificios licitados
- Terminación de pasarela principal y terminaciones en oficinas.

4- Avance de resultados Físicos y Financieros: Pagado/Ejecutado

- RD\$4,436,517.748 – Avance del 20% del proyecto del Edificio Principal.
- RD\$5,822,717.49 – Primera Cubicación del Proyecto del Edificio Principal.
- RD\$3,267,078.49 – Segunda Cubicación del Proyecto del Edificio Principal.
- RD\$4,212,646.32 – Tercera Cubicación del Proyecto del Edificio Principal.
- RD\$ 2,156,261.38 – Cuarta Cubicación del Proyecto del Edificio Principal.
- RD\$1,907,397.81– Quinta Cubicación del Proyecto del Edificio Principal.

5- Enmiendas o adicionales:

- Aprobación de Enmienda No. 524-19 con el presupuesto adicional de RD\$3,948,370.09

6- Otras observaciones e inconvenientes:

- Los atrasos del proyecto son producto de falta de suministros de materiales, personal y equipos por problema de asignaciones presupuestarias ajenas a la ejecución de la obra.

Elaborado por:

Revisado por:

Yuderká Taveras H.

Coord. de Programas Especiales

[Firma]

Dir. de Programas Especiales/Coord. de Metas Presidenciales MEM

Fecha de elaboración:

Septiembre 10, 2019

