

## Ministerio de Energía y Minas de la República Dominicana -MEMRD-

### Informe Metas y Obras Presidenciales OCTUBRE 2019

RESUMEN EJECUCION METAS Y OBRAS PRESIDENCIALES - OCTUBRE 2019							
Meta	Detalle	Estatus	Alertas o Restricciones	% Avance Meta	Presupuesto 2019 RD\$ (*)	Ejecución Presupuesto 2019 RD\$	% Ejecución Presupuesto
1	Desarrollar e implementar programas de fomento a la Energía Renovable	Normal	0	50%	\$ 146,218,541.00	\$ 34,187,304.88	23.38%
2	Reducción del 10% del Consumo Energético de las Instituciones Gubernamentales Seleccionadas	Solicitada eliminación	0	40.00%	\$ 2,677,800.00	\$ 478,592.07	17.87%
3	Programa para la Identificación de Zonas Potenciales de Petróleo y Gas Natural en el país	Normal	0	87%	\$ 42,431,601.36	\$ 39,414,380.62	92.89%
4	Anteproyectos para la reforma institucional de los sectores Energía, Minas e Hidrocarburos	Normal	0	78.94%	\$ 2,286,885.00	\$ 71,890.00	3.14%
5	Implementar la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI)	Normal	0	62.0%	\$ 17,876,046.00	\$ 1,954,895.20	10.94%
6	Proyecto Cultivando Agua Buena extendido a las Microcuencas Yásica y Camarón La Gina	Normal	0	99%	\$ 1,783,300.00	\$ 424,060.37	23.78%
7	Administración de Contratos Especiales y Concesiones Mineras	Normal	0	50.15%	\$ 2,862,104.00	\$ 458,005.16	16.00%
8	Conclusión del Pacto Eléctrico	Detenida	1	95%	manejado por el CES		
Obra 1	Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable FASE I	Atrasada	1	95%	Incluido en la Meta #1	Incluido en la Meta #1	Incluido en la Meta #1
Obra 2	Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable FASE II	Atrasada	1	99%	Incluido en la Meta #1	Incluido en la Meta #1	Incluido en la Meta #1
Obra 3	Depósito superficial de 20,000 galones de agua construido en hormigón armado, en el sector Nuevo Liagal, Maimón, Prov. Monseñor Nouel	Terminada	0	100%	\$2,066,311.03	\$ 2,066,311.03	100.00%

**Nota**

(\*)Presupuesto aprobado 2019

## **META #1. Desarrollar e implementar programas de fomento a la Energía Renovable**

### **Reporte Ejecutivo del Mes**

#### **1-Justificación del estado actual de la Meta**

- Normal
- Avance 50%
- Las metas intermedias: “PROYECTOS PILOTOS PARA EL FOMENTO DEL USO DE FUENTES RENOVABLES” y “PROGRAMA DE IDENTIFICACION DE POTENCIAL DE RECUROS RENOVABLES”, muestran retraso debido a que no se han dispuesto de los fondos para ejecutar esta actividad.

#### **2- Principales logros del mes que se cierra: octubre 2019**

- Terminaciones de pintura en espejo de agua del PTER
- Terminaciones en pintura alrededor de los senderos y muros curvos del PTER
- Terminación de instalaciones eléctricas alrededor de los senderos del PTER
- Terminaciones del hito y explanada del PTER
- Rayado en senderos y áreas alrededor de los baños del PTER
- Terminaciones en entrada y pulido de piso del PTER
- Continuación de los trabajos en el hito principal, vaciado de losa en el PTER
- Continuación de los trabajos en las explanadas del PTER
- Continuación de los trabajos en el espejo de agua y paisajismo del PTER

#### **3- Principales logros previstos para el próximo mes: noviembre 2019**

- Inauguración del Parque Temático de Energía Renovable en Ciudad Juan Bosch

#### **4- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:**

- Presupuesto asignado para el año actual (2019):
  - Presupuesto Institucional: DOP\$40,118,541.00
  - Presupuesto Financiamiento: US\$204,038.00
- Presupuesto ejecutado para el año actual (2019): RD\$
  - Presupuesto Institucional: DOP\$34,187,304.88 – actualizado octubre 2019
  - Presupuesto Financiamiento: US\$

- **Financiamiento:** Banco Interamericano de Desarrollo, presupuesto del Ministerio de Energía y Minas, OLADE.

### **Informe Metas Intermedias en Gestión**

- **Programa para la identificación de potencial de recursos renovables para la generación de energía**
  - Esta actividad muestra retraso debido a que no se han dispuesto de los fondos para ejecutar la misma.
- **Instalación al 2020 de 12 nuevos proyectos para la generación de Energía Renovable, impulsado.**
  - Durante el mes de octubre no se presentó ningún avance.
- **Proyectos pilotos para el fomento del uso de Fuentes Renovables, establecidos.**
  - Durante el mes de octubre no se presentó ningún avance.
  - Esta actividad muestra retraso debido a que no se han dispuesto de los fondos para ejecutar esta actividad.
- **Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable, Ejecutado.**
  - Terminaciones de pintura en espejo de agua
  - Terminaciones en pintura alrededor de los senderos y muros curvos
  - Terminación de instalaciones eléctricas alrededor de los senderos
  - Terminaciones del hito y explanada
  - Rayado en senderos y áreas alrededor de los baños
  - Terminaciones en entrada y pulido de piso
  - Continuación de los trabajos en el hito principal, vaciado de losa en el PTER
  - Continuación de los trabajos en las explanadas del PTER
  - Continuación de los trabajos en el espejo de agua y paisajismo



## META #2. Reducción del 10% del Consumo Energético de las Instituciones Gubernamentales Seleccionadas

### Reporte Ejecutivo del Mes

#### 1-Justificación del estado actual de la Meta

- Atrasada
- Avance 40%

El porcentaje de avance de esta meta se ha visto afectado. Se remitió en septiembre 2019 un informe al Ministerio de la Presidencia, indicando el estado actual de la meta y solicitando su eliminación, así como también los elementos que necesitan apoyo para ser ejecutados o concluidos, como la promulgación de la Ley de Eficiencia Energética y el Decreto de estandarización de la energía. Continuamos a la espera de su promulgación.

- La facturación del segundo cuatrimestre 2019 de las instituciones gubernamentales seleccionadas para la meta, presenta una disminución en el consumo de energía y esto se ve reflejado en el progreso en el porcentaje del avance de la misma. El porcentaje calculado es en base al corte en el mes de agosto del 2019.
- El porcentaje de meta está enfocado a la reducción de los KWh que se han reducido de la línea base 2016 al primer cuatrimestre 2019, en este avance no se contemplan los alcances obtenidos en los trabajos de las metas intermedias, como se tenía a noviembre 2018.
- Se remitió en septiembre 2019 un informe al Ministerio de la Presidencia, indicando el estado actual de la meta y solicitando su eliminación, así como también los elementos que necesitan apoyo para ser ejecutados o concluidos.
- Se continúa trabajando con la revisión de la Ley de Eficiencia Energética para ser remitida al congreso. Es importante la promulgación de dicha ley, ya que esto permitiría tener un marco que legal que oriente al sector en un uso racional de la energía.

- Se incluyó en el Decreto de Estandarización de la Temperatura la designación de un Gestor Energético por institución.

Charlas de concientización "Uso Racional de la Energía" 2019									
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
TSS (dos Charlas)	Ministerio de Interior y Policía	INABIMA (2 charlas )	Migracion	IDAC	Despacho Primera Dama	MEM	Jardin Botanico	911 Santiago Grupo (4 grupos)	DIGESET
Junta de Aviacion Civil	Ministerio de Economia y Centro Cultural de las	ProIndustria	IAD	Hospital Materno	Ministerio de Deportes Sede	Cruz Roja Dominicana	COORASAN Santiago	INAFOCAM (2 grupos)	MEM
Defensa Civil		CEI-RD	IDAC	IBII	911			Arzobispado	
OMSA		Pro consumidor	INDRHI	Banco Central	Deportes Parque del Este			Banco Central Santiago	
		INABIMA	INDOCAL 2 charlas		Hacienda ORN				
			SENASA		IDAC Aeropuerto del Cibao				
			SIPEN		INDOCAL Regional Norte				
					IDAC Aeropuerto del Higuero				

- **A continuación, indicamos las auditorías realizadas por el equipo del MEM hasta el mes de octubre 2019:**

- 1- Archivo General de la Nación
- 2- Instituto de Formación Técnico Profesional
- 3- Instituto Politécnico Loyola
- 4- Banco Nacional de las Exportaciones
- 5- Procuraduría

- **Se han actualizado las siguientes auditorias:**
  - 1-Superintendencia de Bancos
  - 2-Ministerio de Hacienda
  - 3-INPOSDOM

## 2- Principales logros del mes que se cierra: octubre 2019

- La CNE están trabajando en la auditoria del Ministerio de Salud Pública, estamos a la espera de que lo remitan el informe de meta del 911 de Santo Domingo. El equipo del MEM está trabajando con las auditorias del Instituto Tecnológico Superior Comunitario de San Luis, este instituto es equivalente en tamaño a 10 instituciones, se está en el proceso del análisis completo de la data. Se está trabajando con el informe del Ministerio de Turismo. Se concluyó la colaboración solicitada por la CDEEE en el análisis de los Sistemas Energéticos de la Clínica Cruz Jiminián. Se inició el levantamiento en MIREX.
- Se están contactando las instituciones de la meta y fuera de la meta, y agendando las charlas. Se pospusieron las charlas de Banco Central y 911 Santiago para el mes de noviembre a solicitud de las instituciones.

### 3- Principales logros previstos para el próximo mes: noviembre 2019

- Continuar las Charlas de Concentración del Uso Racional de la Energía en Instituciones Gubernamentales.
- Mantener el cumplimiento del programa de auditorías. Concluir el levantamiento en MIREX y el Ministerio de Turismo. Continuar las auditorías del Instituto Tecnológico Superior Comunitario de San Luis. Se estará actualizando el informe de Ministerio de Cultura, ya que estos tuvieron variaciones y se está actualizando al sistema nuevo.

#### Aspectos que requieren apoyo:

- Apoyo en el proceso del Decreto de Estandarización de Temperatura, que está depositado en el Congreso Nacional desde el 2017, se reenvió nuevamente en septiembre 2019, con la inclusión de la designación de un gestor de energía en cada institución.
- Finalizar la revisión de la ley de Eficiencia Energética.

### 4- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual (2019): RD\$2,677,800.00
- Presupuesto ejecutado para el año actual (septiembre 2019):RD\$478,592.07
- Fuentes de financiamiento: Presupuesto institucional

#### Informe Metas Intermedias en Gestión

- **Auditorías Energéticas en Instituciones Gubernamentales Realizadas**
  - La CNE están trabajando en la auditoria del Ministerio de Salud Pública, estamos a la espera de que lo remitan el informe de meta del 911 de Santo Domingo. El equipo del MEM está trabajando con las auditorias del Instituto Tecnológico Superior Comunitario de San Luis, este instituto es equivalente en tamaño a 10 instituciones, se está en el proceso del análisis completo de la data. Se está trabajando con el informe del Ministerio de Turismo. Se concluyó la colaboración solicitada por la CDEEE en el análisis de los Sistemas Energéticos de la Clínica Cruz Jiminián. Se inició el levantamiento en MIREX.
- **Campaña Publicitaria y Educativa sobre Uso Racional de la Energía Creada y Ejecutada**
  - Charlas realizadas en el mes de OCTUBRE:
    - DIGESET
    - MEM

- Se están contactando las instituciones de la meta y fuera de la meta, y agendando las charlas. Se pospusieron las charlas de Banco Central y 911 Santiago para el mes de noviembre a solicitud de las instituciones.

## **META #3. Programa Para la Identificación de Zonas Potenciales de Petróleo y Gas Natural en el País**

### **Reporte Ejecutivo del Mes**

#### **1- Justificación del estado actual de la Meta**

- Normal
- Avance 87%

#### **2- Principales logros del mes que se cierra: octubre 2019**

- La Ronda Petrolera continúa su curso, se ha continuado recibiendo preguntas desde las empresas interesadas y se han dado las respuestas a la mismas por parte del MEM y adicionalmente, se han publicado en la web de la ronda <https://roundsdr.gob.do/es/pr/>
- Se ha publicado el mapa de área final y los shape files con la versión definitiva de los bloques sujetos a recibir ofertas en la ronda.
- Se ha publicado en la web de la ronda, el documento Modelo de Garantía de Seriedad de oferta que han de presentar las empresas precalificadas al momento de entregar su oferta a los bloques.
- Se ha modificado el cronograma de la ronda con el fin de otorgar tiempo extra para la entrega de los documentos de precalificación.
- Se han revisado los contratos terrestres y costa afuera y se han realizado algunos cambios menores a los mismos.

#### **3- Principales logros previstos para el próximo mes: noviembre 2019**

- Continuar con el curso de la ronda petrolera, conforme al cronograma.
- Continuar recibiendo y evaluando los documentos presentados por las empresas para cumplir con los requisitos de precalificación.
- Publicar las empresas calificadas para presentar oferta a los bloques ofrecidos.
- Ejecutar la ronda de licitación y otorgar los bloques a las empresas ganadoras

#### **4- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:**

- Presupuesto asignado para el año actual: RD\$ 42,431,601.36

- Presupuesto ejecutado para el año actual: RD\$ 39,414,380.62 (actualizado octubre 2019)
- Fuentes de financiamiento: Presupuesto Institucional

### **Informe Metas Intermedias en Gestión**

- **Licitación de bloques petroleros para la Exploración y Producción de Hidrocarburos - Ejecutada**
  - La Ronda Petrolera continúa su curso, se ha continuado recibiendo preguntas desde las empresas interesadas y se han dado las respuestas a la mismas por parte del MEM y adicionalmente, se han publicado en la web de la ronda <https://roundsdr.gob.do/es/pr/>
  - Se ha publicado el mapa de área final y los shape files con la versión definitiva de los bloques sujetos a recibir ofertas en la ronda.
  - Se ha publicado en la web de la ronda, el documento Modelo de Garantía de Seriedad de oferta que han de presentar las empresas precalificadas al momento de entregar su oferta a los bloques.
  - Se ha modificado el cronograma de la ronda con el fin de otorgar tiempo extra para la entrega de los documentos de precalificación.
  - Se han revisado los contratos terrestres y costa afuera y se han realizado algunos cambios menores a los mismos.
- **Coordinación de ejecución de las recomendaciones resultantes BNDH sobre exploración y explotación de Hidrocarburos**
  - Se ha recibido una nueva oferta de Schlumberger. Se está en proceso de evaluación.

## **META #4. Anteproyectos para la Reforma Institucional de los Sectores Energía, Minas e Hidrocarburos**

### **Reporte Ejecutivo del Mes**

#### **1-Justificación del estado actual de la Meta:**

- Normal.
- Avance 78.94%



## 2- Principales logros del mes que se cierra: octubre 2019

- Celebración de una reunión en el Ministerio de Hacienda, con representantes de dicho organismo, del Ministerio de Energía y Minas, la Comisión Nacional de Energía y la Dirección General de Impuestos Internos, a los fines de analizar el sistema tributario establecido en el anteproyecto de Ley de Eficiencia Energética.
- Culminación del procedimiento de redacción de las disposiciones de naturaleza técnica que serán incluidas en el proyecto de Reglamento de Minería Artesanal y Pequeña Escala (MAPE). Estamos a la espera de remisión del documento por parte de la Dirección General de Minería.
  - Emisión, por parte del Poder Ejecutivo, del “Reglamento que regula la extracción de Ámbar y Larimar”, mediante Decreto No. 370-19.

## 3- Principales logros previstos para el próximo mes: noviembre 2019

- Cargar en la página web del Ministerio de Energía y Minas (MEMRD), a los fines de recibir las opiniones y recomendaciones, la propuesta del Reglamento Técnico Dominicano de Cogeneración Eléctrica a través de Sistemas Híbridos a las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDES).
- Revisión de lo realizado por la Dirección General de Minería, respecto a las disposiciones técnicas, con la Dirección Jurídica y la Unidad de Políticas Públicas del MEM a los fines de iniciar la redacción jurídica del anteproyecto de Reglamento MAPE.

## 4- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual (2019): RD\$2,286,885.00
- Presupuesto ejecutado para el año actual (octubre 2019): RD\$71,890.00
- Fuente de financiamiento: Presupuesto Institucional.

### Informe Metas Intermedias en Gestión

- **Elaborado y remitido al PE Anteproyecto de Reglamento de Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE).**
- En el mes de octubre, la Dirección General de Minería se encuentra en la etapa final del procedimiento de redacción de las disposiciones de naturaleza técnica que serán incluidas en el proyecto de Reglamento de Minería Artesanal y Pequeña Escala (MAPE).

- **Formuladas las propuestas de Reglamentos en el ámbito de la seguridad de infraestructuras energéticas.**
  - En este mes no se obtuvo ningún resultado variante de esta Meta Presidencial Intermedia. Estamos en espera de los aportes del Instituto dominicano para la Calidad (INDOCAL), a los fines de revisión del formato creado por ellos como guía para la redacción, estructuración y presentación de los Reglamentos Técnicos Dominicanos (RTD).
- **Anteproyecto de Ley de Eficiencia Energética y Uso Racional de la Energía, sometido al P.E.**
  - En el mes de octubre, se celebró una reunión en el Ministerio de Hacienda, con representantes de dicho organismo, del Ministerio de Energía y Minas, la Comisión Nacional de Energía y la Dirección General de Impuestos Internos, a los fines de analizar el sistema tributario establecido en el anteproyecto de normativa.
  - En ese sentido, este Ministerio asumió ciertos compromisos, de cara a agilizar la aprobación de este proyecto de ley, específicamente, en la parte de los incentivos fiscales, por lo que, se estarán remitiendo lo antes posible al Ministerio de Hacienda.

## **META #5. Implementa la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI)**

### **Reporte Ejecutivo del Mes**

#### **1- Justificación del estado actual de la Meta**

- Normal
- Avance 62%

**NOTA:** La ejecución de actividades para el Informe de Cotejo 2019, se han visto retrasadas debido a la demora presentada por el Banco Mundial para el desembolso de los fondos de la Segunda Donación.



## 2- Principales logros del mes que se cierra: octubre 2019

- **Meta Intermedia I: Plan de Trabajo de la CNEITI-RD, 2018-2020: Periodo de 2019 ejecutado**
  - Remisión al Comité de Validación de los comentarios de la CNEITI-RD al Informe de Validación.
  - Elaboración de borrador del Plan de Trabajo de la CNEITI-RD 2020.
  - Avance en la elaboración del Plan de Acción a las recomendaciones estratégicas del Informe de Validación.
  - Seguimiento a la firma y desembolso de los fondos de la Segunda Donación del Banco Mundial.
  - Remisión al Banco Mundial del Informe de Ejecución de la Primera Donación del Banco Mundial.
  - Elaboración y aprobación de los Términos de Referencia para la Contratación de Auditoría del Proyecto de Complementación de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI)", financiado con la "Donación TFP0 A5180" del Banco Mundial.
  - Seguimiento a la contratación de la consultoría para apoyo del BID en la ejecución del Plan Estratégico de Difusión y Comunicación.
  - Celebración del Taller de sensibilización sobre la implementación del Convenio No. 45 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el país, impartido por funcionarios de Ministerio de Trabajo.
- **Meta Intermedia II: Informe correspondiente al año 2017 elaborado y entregado en diciembre de 2019**
  - Contratación de la consultoría para la elaboración del Estudio de Alcance y Materialidad.
  - Presentación a la CN de la metodología de trabajo para el Estudio de Alcance y Materialidad.
  - Análisis de las informaciones recibidas para la actualización del Informe Contextual del Tercer Informe EITI e inicio de borrador del Tercer Informe Contextual.
  - Solicitud de nuevas informaciones a la DGM y MIMARENA para el Tercer Informe EITI.

## 3- Principales logros previstos para el próximo mes: noviembre 2019

- **Meta Intermedia I: Plan de Trabajo de la CNEITI-RD, 2018-2020: Periodo de 2019 ejecutado**
  - Celebración del 2do. Taller Virtual de Beneficiarios Reales con la Secretaría Internacional EITI.

- Presentación a la CN de la ejecución del Plan de Trabajo 2019.
  - Presentación a la CNEITI-RD del Plan de Trabajo de la CNEITI-RD 2020.
  - Inicio de la consultoría para la ejecución del Plan Estratégico de Difusión y Comunicación, financiada por el BID.
  - Contratación de la Auditoría del Proyecto de implementación de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI)", financiado con la "Donación TFP0 A5180" del Banco Mundial.
  - Firma de Acuerdo de la Segunda Donación del Banco Mundial.
- **Meta Intermedia II: Informe correspondiente al año 2017 elaborado y entregado en diciembre de 2019**
    - Aprobación del Estudio de Alcance y Materialidad del Tercer Informe EITI-RD por la CNEITI-RD.
    - Contratación del Administrador Independiente del Tercer Informe EITI-RD.
    - Presentación del borrador del Informe Contextual del Tercer Informe EITI-RD.

#### **4- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:**

- Presupuesto asignado para el año actual (2019): RD17,876,046.00 (RD\$2,129,150.00 presupuesto institucional + RD\$15,746,896.00 cooperación internacional equivalentes a US\$300,000.00).
- Presupuesto ejecutado para el año actual (octubre 2019): RD\$654,896.20 (de los fondos de GOB) y RD\$1,299,999.00 (de los fondos de cooperación internacional BM)
- Fuentes de financiamiento: Ministerio de Energía y Minas, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo.

### **Informe Metas Intermedias en Gestión**

- **Plan de Trabajo de la CNEITI-RD, 2018-2020: Periodo de 2019 ejecutado.**
  - Remisión al Comité de Validación de los comentarios de la CNEITI-RD al Informe de Validación.
  - Elaboración de borrador del Plan de Trabajo de la CNEITI-RD 2020. Avance en la elaboración del Plan de Acción a las recomendaciones estratégicas del Informe de Validación.
  - Seguimiento a la firma y desembolso de los fondos de la Segunda Donación del Banco Mundial.
  - Remisión al Banco Mundial del Informe de Ejecución de la Primera Donación del Banco Mundial.
  - Elaboración y aprobación de los Términos de Referencia para la Contratación de Auditoría del Proyecto de Complementación de la Iniciativa para la Transparencia

de las Industrias Extractivas (EITI)", financiado con la "Donación TFP0 A5180" del Banco Mundial.

- Seguimiento a la contratación de la consultoría para apoyo del BID en la ejecución del Plan Estratégico de Difusión y Comunicación.
  - Celebración del Taller de sensibilización sobre la implementación del Convenio No. 45 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el país, impartido por funcionarios de Ministerio de Trabajo.
- **Informe correspondiente al año 2017 elaborado y entregado en diciembre de 2019**
- Contratación de la consultoría para la elaboración del Estudio de Alcance y Materialidad.
  - Presentación a la CN de la metodología de trabajo para el Estudio de Alcance y Materialidad.
  - Análisis de las informaciones recibidas para la actualización del Informe Contextual del Tercer Informe EITI e inicio de borrador del Tercer Informe Contextual.
  - Solicitud de nuevas informaciones a la DGM y MIMARENA para el Tercer Informe EITI.

## **META #6. Proyecto Cultivando Agua Buena extendido a las Microcuencas Yásica y Camarón La Gina**

### **Reporte Ejecutivo del Mes**

#### **1- Justificación del estado actual de la Meta:**

- Normal
- Avance 99%

#### **2- Principales logros del mes que se cierra: octubre 2019**

- Se realizó una jornada de reforestación en el Distrito Municipal de Pedro García, perteneciente a la Microcuenca Yásica, donde se sembraron 1,000 arbustos de la especie lipias. En esta actividad participaron 7 personas.
- Se realizó una jornada de reforestación en la comunidad Loma Fría, Arenoso, perteneciente a la Microcuenca Yásica, donde se plantaron 1,050 plantas de caoba y 25 de cabirma. En esta actividad participaron 36 personas.

- Se realizó el estudio sobre la calidad del agua con los técnicos del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, INDRHI, en la Microcuenca Camarón La Gina, incluyendo las comunidades: Los Guineos, Piedra Azul, La Gina y Yamasá. Se tomaron muestras en 4 puntos para el análisis físico – químicos y microbiológicos. Desde el punto de vista microbiológicos las bacterias del grupo coliformes totales, se encuentran dentro de los valores propuestos por las normas ambientales para las aguas clase A (destinadas para el abastecimiento público de agua potable sin necesidad de tratamiento previo, para el riego de vegetales crudo y actividades recreativas), excepto la muestra tomada en el Arroyo Colorado – Las Curvas. Las recomendaciones suministradas en dicho estudio consisten en: Realizar monitoreos sucesivos a fin de disponer de la información pertinente sobre la variación de la calidad del agua de estas fuentes, obras de toma de varios acueductos rurales; Identificar cualquier impacto a la calidad del agua; Cloración de estas aguas para consumo humano, según recomendaciones de Salud Pública y la Organización Panamericana de la Salud, OPS/OMS.
- Se realizó una jornada de reforestación en la comunidad de La Cuchilla, perteneciente a la Microcuenca Camarón La Gina, donde se plantaron 876 plantas (776 cacao y 100 de cedro).
- Se realizó una jornada de limpieza en las comunidades Los Guineos, La Cuchilla y La Curva, pertenecientes a la Microcuenca Camarón La Gina, donde se recolectaron 12 toneladas de residuos sólidos. En esta actividad participaron 5 personas.
- Se realizó una jornada de reforestación en la comunidad de Piedra Azul, perteneciente a la Microcuenca Camarón La Gina, donde fueron sembradas 3,000 plantas de la especie Pino Caribe. En esta actividad participaron 50 personas.

### **3- Principales logros previstos para el próximo mes: noviembre 2019**

- Realizar talleres de Educación Ambiental
- Revisar el Plan de Trabajo 2020.

### **4- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:**

- Presupuesto asignado para el año actual (2019): RD\$ 1,783,300.00
- Presupuesto ejecutado para el año actual: RD\$424,060.37 (octubre 2019)
- Fuentes de financiamiento: Presupuesto Institucional.

## Informe Metas Intermedias en Gestión

- **Ejecutado el programa definido**
  - **Microcuenca Yásica:**
    - Se realizó un levantamiento de información en la comunidad de Loma Fría, con el objetivo de construir un micro - acueducto con la empresa Blue Missions.
    - Se realizó un recorrido por las nacientes El Bambú y El Pozo Ramona de Pedro García, con el objetivo de evaluar su estado para su posible intervención. En esta actividad participaron 5 personas.
  - **Microcuenca Camarón La Gina:**
    - Participación en el taller de minería en nuestras vidas, impartido por la Dirección de Gestión Social del MEM.

## META #7. Administración de Contratos Especiales y Concesiones Mineras

### Reporte Ejecutivo del Mes

#### **1- Justificación del estado actual de la Meta:**

- Normal.
- Avance 50.15%

#### **2- Principales logros del mes que se cierra: octubre 2019**

- Se solicitó a la Dirección General de Minería, la liberación de siete (07) áreas del Catastro Minero, a raíz del vencimiento de plazo para recurrir actos administrativos de declaratoria de caducidad de siete (07) concesiones mineras en incumplimiento de obligaciones concesionales respecto a la Meta "Evaluación de estatus de cumplimiento de las concesiones y plan de acción ejecutado".
- Recepción del "Informe de las actividades de producción, exploración y desarrollo en la concesión minera Quisqueya No. 1, período semestral enero-junio 2019, elaborado por la empresa Falconbridge Dominicana, S.A, en atención a la Meta "Evaluación de informes de avance y operación de Contratos Especiales y plan de acción ejecutado".
- En lo referente a la Meta "Acuerdo de Remediación Medioambiental del Estado de la mina Pueblo Viejo", presentamos los siguientes logros:
  - Prioridad No.1: Sacar el agua de Mejita:

- Actividad "Bombeo Inicial fase III": La poza de Lodos está operacionalmente drenada. A pesar de las precipitaciones registradas en la zona, la poza mantiene su bajo nivel de agua. Al día 24.10.19, el volumen de agua restante en la poza de Lodos es de 55,139.183 m<sup>3</sup> a una elevación de 178.230 msnm.
- Sub-actividad "Colocar cal en la poza principal y poza inferior", se realizó el acondicionamiento del canal para permitir el paso del agua cuando ocurran precipitaciones.
- Sub-actividad "Desaguar la poza inferior", el nivel del agua en la poza inferior ha disminuido producto del secado mediante el efecto sifón que se le realizó a la misma. Se mantiene la aplicación de cal para mejorar el pH en la poza.
- Prioridad No. 2: Refuerzo del Muro de Mejita (Contrafuerte):
- Sub-actividad "Relleno de la poza de cabecera", la actividad de cobertura en la poza de cabecera se mantiene detenida. A la fecha, se ha logrado avanzar un 80% en la cobertura de esta poza.
- Sub-actividad "Monitoreo Instrumentación Geotécnica", se realizaron los monitoreos de los inclinómetros ubicados en la corona del muro Mejita.
- A la fecha el nivel de avance del proyecto de Remediación Medioambiental del Estado es de 33.10%.

### 3- Principales logros previstos para el próximo mes: noviembre 2019

- Seguimiento a los plazos vencidos para inicio de declaratoria de caducidad a los concesionarios en incumplimiento, y en lo referente a la Meta "Evaluación de estatus de cumplimiento de las concesiones y plan de acción ejecutado".
- Resultados de los monitoreos de la instrumentación geotécnica en el muro de Mejita, en lo relativo a la meta "Acuerdo de Remediación Medioambiental del Estado de la mina Pueblo Viejo".
- Respecto a la actividad de disposición final de desechos peligrosos se espera que para el mes próximo se emita la opinión del Ministerio de Energía y Minas, en lo relativo a determinar cuál de las partes asumirá los costos, en lo referente a la Meta "Acuerdo de Remediación Medioambiental del Estado de la mina Pueblo Viejo".

### 4- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual (2019): RD\$2,862,104.00
- Presupuesto ejecutado para el año actual (octubre 2019): RD\$458,005.16
- Fuente de financiamiento: Presupuesto Institucional.

## Informe Metas Intermedias en Gestión

- **Evaluación de informes de avance y operación de Contratos Especiales y plan de acción ejecutado**
  - En el mes de octubre, la empresa Falconbridge Dominicana, S.A., beneficiaria de un título minero, remitió a este Ministerio el "Informe de las actividades de producción, exploración y desarrollo en la concesión minera Quisqueya No. 1, período semestral enero-junio 2019".
  - En ese tenor, enviamos este documento al Viceministerio de Minas, a los fines de que su contenido técnico fuese analizado por la Dirección correspondiente.
  - Por otro lado, en relación a las otras empresas que han suscrito un Contrato Especial minero con el Estado dominicano, pudimos evidenciar que este mes, no tienen que cumplir dicha obligación.
  
- **Evaluación de estatus de cumplimiento de las concesiones y plan de acción ejecutado**
  - Luego de haber solicitado a nuestra adscrita, la Dirección General de Minería (DGM) la remisión de los estatus de las concesiones mineras para el mes de octubre, este organismo procedió a determinar que de las 210 concesiones mineras vigentes, el 72.06% de los concesionarios mineros se encuentran en cumplimiento respecto a la remisión de los informes semestrales y/o anuales, pago de las patentes mineras y ejecución de sus operaciones.
  - En ese sentido, se continuó el procedimiento administrativo de caducidad de aquellas concesiones que se encuentran en incumplimiento. Por lo que, se solicitó a la Dirección General de Minería, la liberación de siete (07) áreas del Catastro Minero, a raíz del vencimiento de plazo para recurrir actos administrativos de declaratoria de caducidad de siete (07) concesiones mineras en incumplimiento de obligaciones concesionales.
  
- **Acuerdo de Remediación Medioambiental del Estado de la mina Pueblo Viejo, implementado y supervisado**
  - En el mes de octubre del presente año, en lo relativo a la Prioridad No.1: Sacar el agua de Mejita, sub-actividad "Bombeo Inicial fase III" revelamos que de acuerdo a los datos suministrados por PVDC, debidamente certificados por el Ministerio de Energía y Minas, el volumen de agua restante en la poza de lodos al día 24.10.19, es de 55,139.183 m<sup>3</sup> a una elevación de 178.230 msnm. Lo que indica que a pesar de las precipitaciones registradas en la zona, la poza mantiene su bajo nivel de agua.

- En cuanto a la colocación de cal en la poza Principal y en la poza Inferior, se realizó un acondicionamiento del canal para permitir el paso del agua cuando ocurran precipitaciones.
- La sub-actividad de la Prioridad No. 1, relativa al desagüe de la poza Inferior, el nivel de agua de la poza ha disminuido producto del secado mediante el efecto sifón que se le realizó a la misma. Se mantiene la aplicación de cal para mejorar el pH de la poza.
- En cuanto a la sub-actividad relativa a la limpieza, desbroce y excavación en el pie del Muro Mejita, a raíz de la terminación unilateral del contrato con la empresa Concreditek, se está en proceso de licitación de una nueva compañía ejecutora.
- En el mes de octubre el valor promedio de pH en la poza Inferior fue de 7.80. En la última semana del mes no se registraron mediciones de parámetros en dos puntos de monitoreo: Cañada Honda y Drenaje de Cumba debido a que no se había presente flujo suficiente. Sin embargo, se retomó el monitoreo ambiental en la poza principal pues hubo una fuerte lluvia y dicha poza acumuló bastante agua.

## **META #8: Conclusión del Pacto Eléctrico**

### **Restricción (en el ámbito del Coordinador de Metas Institucional)**

Meta detenida en el ámbito del Comité de Metas. Documento Final del Pacto Nacional para la Reforma de Sector Eléctrico entregado al Presidente Danilo Medina en fecha 31 de octubre de 2017. En espera de obtención de firmas de los partidos políticos.

### **Acciones**

- El Consejo Económico y Social debe insistir con los diferentes partidos políticos, a fin de que los mismos se adhieran a la firma del Pacto Nacional para la Reforma de Sector Eléctrico y así cumplir con los objetivos perseguidos.
- En fecha 09 de noviembre de 2018 se remitió la comunicación No. INT-MEM-2018-11310, solicitando aprobación al Lic. Gustavo Montalvo, Ministro de la Presidencia, para dar por terminada la meta, ya que las acciones correspondientes al Ministerio de Energía y Minas fueron concluidas con la entrega del "Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico 2017-2030" en fecha 31 de octubre del 2017 y las acciones aún pendientes para la conclusión de dicho pacto, se escapan del ámbito de autoridad o control de este ministerio.
- En fecha 30 de noviembre de 2018 se remitió una segunda comunicación No. INT-MEM-2018-12346, reiterando la solicitud de término de esta meta presidencial.

- En el mes de diciembre, como seguimiento a estas correspondencias que hemos remitido, y que aún esperan respuesta formal por parte del MINPRE, en reunión de fecha 20/12/2018 con la Sra. Zoraima Cuello, Viceministra de Seguimiento y Coordinación Gubernamental, se le sugirió la posibilidad de que la Meta Intermedia **“5ta fase-Firma del Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico”** sea asignada a la institución responsable de dicha acción, y también verificar cual sería el impacto final en el Cuadro de Mando Integral correspondiente al MEM (Semáforo), luego de asignar dicha meta a la institución que corresponda.
- En el mes de enero 2019, continuamos dando seguimiento a gestiones de la Viceministra Zoraima Cuello, sobre la posibilidad de que la meta intermedia **“5ta fase-Firma del Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico”** sea asignada a la institución responsable de la misma, aun sin respuesta.

### Reporte Ejecutivo del Mes

#### **1-Justificación del estado actual de la Meta.**

- Esta meta se encuentra detenida en el ámbito del Comité de Metas.
- Avance 95%

#### **2- Principales logros del mes que se cierra: octubre 2019**

- Durante el mes de octubre no se registraron avances en esta meta.

#### **3- Principales logros previstos para el próximo mes: noviembre 2019**

- Exclusión de la meta “conclusión del Pacto Eléctrico”, para evaluación del desempeño del Ministerio de Energía y Minas, que ya cumplió las acciones bajo su responsabilidad directa desde la entrega del “Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico 2017-2030” en fecha 31 de octubre de 2017.
- Firma del Pacto Eléctrico (Fase V).

#### **4- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:**

- Presupuesto asignado para el año actual: n-a
- Presupuesto ejecutado para el año actual: n-a
- Fuentes de financiamiento: Presupuesto manejado por el CES



## Informe Metas Intermedias terminadas

- Quinta fase-Firma del Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico.
  - Durante el mes de octubre no se registraron avances en esta meta.

## **OBRAS PRESIDENCIALES**

### **OBRA #1. Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable FASE I (etapa de construcción ejecutada por la institución)**

#### **Reporte Ejecutivo del Mes**

#### **Alerta (en el ámbito del Gerente de Metas)**

Los atrasos del proyecto son producto de falta de suministros de materiales, personal y equipos por problema de asignaciones presupuestarias ajenas a la ejecución de la obra, por lo que se hizo necesaria la revisión del cronograma. Sin embargo, se estima que las obras indispensables que permitan la inauguración, estarán listas para la primera quincena del mes de noviembre.

#### **1- Justificación del estado actual de la Meta.**

- Normal.
- Avance 95%

#### **2- Principales logros del mes que se cierra: octubre 2019**

- Terminaciones de pintura en espejo de agua
- Terminaciones en pintura alrededor de los senderos y muros curvos
- Terminación de instalaciones eléctricas alrededor de los senderos
- Terminaciones del hito y explanada
- Rayado en senderos y áreas alrededor de los baños
- Terminaciones en entrada y pulido de piso

#### **3- Principales Actividades acumuladas a la fecha**

- Requerimientos de Materiales de Verja está en portal de Compras y contrataciones.
- Requerimiento de alquiler de vehículo en Portal de Compras y Contrataciones resultados próxima semana.

- Requerimientos de Furgón y de 2da parte de materiales en Proceso.
- Inicio de los trabajos de campo, Desbrozamiento del terreno, inicio de tiro de material no clasificado.
- Replanteo topográfico verja perimetral
- Vaciado de hormigón verja perimetral.
- Inicio de replanteo de Espejo de agua, senderos e hito principal.
- Inicio del proceso de compra del paisajismo.
- Vaciado de hormigón verja perimetral.
- Finalizado el Vaciado del Hormigón de la verja perimetral.
- Inicio de replanteo de Espejo de agua, senderos.
- Inicio del proceso de colocación de plantas para el paisajismo.
- Replanteo de Zapatas y muros de fundaciones.
- Inicio de Excavaciones del Edificio principal
- Inicio del replanteo del hito principal. – PTER
- Inicio del replanteo de la casa de operaciones y baños – PTER
- Inicio de los trabajos de paisajismo
- Inicio del proceso de compra de los materiales para la construcción.
- Continuación de los trabajos de paisajismo.
- Inicio de los trabajos del espejo de agua
- Colocación de malla en verja perimetral
- Excavación en espejo de agua
- Inicio de los trabajos en la caseta de operaciones y baños
- Vaciado de zapata en Caseta de operaciones y baños
- Armado de vigas y columna de caseta de operaciones y baños.
- Inicio de los trabajos de la cisterna, armado de losa de fondo, vigas y columnas, vaciado de losa de fondo, vigas de amarres y colocación de muros.
- Continuación de los trabajos de los senderos y espejo de agua.
- Inicio de los vaciados y estampados de los senderos de hormigón estampado.
- Inicio de los trabajos de plomería en la caseta de operaciones y rural.
- Inicio del proceso de comparación de precio del Diseño y supervisión del sistema eléctrico del parque temático sobre energías renovables. (MEM-CP-06-2018)
- Inicio del trabajo de las islas en la estación solar
- Inicio de los trabajos en el área de esparcimiento, colocación de zapata, muro de blocks y armado.
- Continuación de las terminaciones en los senderos, caseta de operaciones
- Vaciado de losa de techo de cisterna.
- Colocación de gramas y palmas y adecuación de terreno
- Construcción de islas
- Caseta rural armado de madera
- Espejo de agua armado de acero y encofrado
- Construcción de anfiteatro parte de la obra gris



- Vaciado del hormigón del Espejo de agua armado de acero y encofrado.
- 70% de avance en el sistema de irrigación
- Obra gris del anfiteatro concluida.
- Continuación de los trabajos de paisajismo.
- Trabajo en el anfiteatro
- Inicio de terminaciones en la caseta rural
- Inicio de terminaciones en el anfiteatro
- Excavación del hito principal para el inicio de las fundaciones
- Continuación de los trabajos de paisajismo
- Continuación del armado del espejo de agua.
- Inicio del trabajo de pergolado en las áreas de los senderos
- Continuación del a construcción del sendero de madera
- Encofrado y vaciado del ojo del espejo de agua
- Colocación de piso de granito en el anfiteatro
- Continuación de los trabajos de jardinería
- Colocación de tuberías en la caseta de operaciones
- Continuación del trabajo de pergolado en las áreas de los senderos
- Continuación del a construcción del sendero de madera
- Continuación de los trabajos de jardinería
- Colocación de tuberías en la caseta de operaciones
- Continuación del trabajo de pergolado en las áreas de los senderos
- Continuación del a construcción del sendero de madera
- Continuación de los trabajos de jardinería
- Colocación de tuberías en la caseta de operaciones
- Continuación de las terminaciones en el espejo de agua
- Continuación del movimiento de tierra en el área de la esplanada
- Pergolados en los senderos
- Continuación de los trabajos en los senderos de madera
- Terminaciones en los escalones en el área de Hito
- Inicio de pinturas en el área del Hito
- Colocación del armado de la losa del hito del PTER
- Colocación de sistema de bombeo del espejo de agua
- Vaciado de zapata y columna del hito del PTER
- Instalación de torre eólica Horizontal de 10Kw donada por EGEHAINA
- Instalación de SmartFlower de 2.5Kw donada por AES
- Continuación de construcción de bases para instalar paneles solares
- Continuación de los trabajos en el espejo de agua.
- Colocación de lajas en áreas faltantes
- Inicio de paneles fotovoltaicos en la estación solar - SOVENTIX
- Instalación paneles solares edificio de inducción – RENSA SOLAR
- Prueba de torre eólica Horizontal de 10Kw donada por EGEHAINA

- Instalación hidroeléctrica del espejo de agua del PTER- SERVINCA
- Continuación de los trabajos en el sendero de Madera, terminación y colocación de barandas.
- Continuación de los trabajos de paisajismo
- Instalación de sistema de riego en el área principal de los parquesos.

#### 4- Avance de resultados Físicos y Financieros: Pagado/Ejecutado

- RD\$74,732,703.01

#### 5- Enmiendas o adicionales: n/a

#### 6- Otras observaciones e inconvenientes:

Los atrasos del proyecto son producto de falta de suministros de materiales, personal y equipos por problema de asignaciones presupuestarias ajenas a la ejecución de la obra, por lo que se hizo necesaria la revisión del cronograma. Sin embargo, se estima que las obras indispensables que permitan la inauguración, estarán listas para la primera quincena del mes de noviembre.

## OBRAS PRESIDENCIALES

### **OBRA #2. Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable FASE II (etapa de construcción ejecutada por terceros)**

#### **Reporte Ejecutivo del Mes**

#### **Restricción (en el ámbito del Comité de Metas)**

**La falta de terminación de esta obra es por problema de asignaciones presupuestarias para el pago del suplidor. Se nos informó que el libramiento para el pago de la adenda del PTER está listo y en revisión en la Unidad Interna de la Contraloría, con pago estimado para el mes de noviembre.**

#### 1- Justificación del estado actual de la Meta.

- Normal
- Avance 99%

#### 2- Principales logros del mes que se cierra: octubre 2019

- Terminaciones en baño.

### 3- Principales Actividades acumuladas a la fecha

- Desbrozamiento del terreno,
- Replanteo de Zapatas y muros de fundaciones.
- Inicio de Excavaciones del Edificio principal
- Excavaciones de Cisterna y colocación de armado de columnas, losa y vigas.
- Excavaciones de Cisterna y colocación de armado de columnas, losa y vigas.
- Preparación del terreno para realizar la actividad de inyección de cavernas.
- Perforación de 4 pulgadas de diámetro y 3 metros. profundidad en cada columna y muro del Cuerpo I y Cuerpo II.
- Preparación de terreno para el suministro de hormigón.
- Construcción de vigas perimetrales en la cisterna.
- Colocación de armado de varillada en zapatas, columnas.
- Inicio del vaciado de hormigón en las fundaciones.
- Conclusión del vaciado de las fundaciones del edificio principal
- Colocación de Caliche en fundaciones para el armado de la losa de nivel de piso.
- Colocación de Block bajo nivel de piso.
- Vaciado de hormigón en columnas y vigas de amarres.
- Vaciado de Losa de nivel de piso
- Colocación de tuberías de drenaje sanitario
- Colocación de tuberías eléctricas
- Colocación de Muros de cargas y muros de división.
- Armado de Viga y losa de segundo nivel.
- Vaciado de Hormigón en losa de segundo nivel
- Armado de escalera
- Colocación de muros y huecos de ventanas del segundo nivel,
- Colocación de muros y huecos de ventanas del primer nivel,
- Vaciado de columnas del segundo nivel,
- Empañete de muros del primer nivel
- Colocación de muros de 2 nivel
- Armado de techo de ambos edificios.
- Empañete de muros del segundo nivel
- Colocación de tubería de ventilación en los baños
- Continuación del armado del techo
- Colocación de cerámica en los baños
- Inicio de los detalles de terminación
- Inicio de la colocación de coralina
- Cierre del Techo e inicio de las terminaciones en el techo
- Colocación de cerámica en áreas del segundo nivel
- Continuación de los trabajos sanitarios
- Terminación de techo de Aluzinc



- Terminación de colocación de pisos en edificio principal.
- Inicio del cableado eléctrico
- Instalación de las puertas y ventanas
- Colocación de luminarias en el edificio principal en el Parque Temático de Energía Renovable (PTER).
- Colocación de aparatos sanitarios en los baños
- Colocación de tapa de cisterna
- Colocación de cristales
- Terminación de pintura en áreas exteriores.
- Recubrimiento de coralina en la escalera principal
- Terminaciones en las áreas interiores
- Inicio de marquesina y pasarela
- Retoque de la pintura de la parte interior y exterior
- Continuación de los trabajos de pasarela,
- Adicionales de Ventanas colocadas en las áreas faltantes
- Terminaciones en las escaleras, colocación de barandas
- Colocación de abanicos y lámparas de los edificios
- Se solicitó un adendum del contrato para continuar los trabajos adicionales presentados en el proyecto y justificar los atrasos ocurridos durante la ejecución del mismo
- Aprobación de Enmienda No. 524-19 con el presupuesto adicional de RD\$3,948,370.09 para los edificios licitados
- Terminación de pasarela principal y terminaciones en oficinas.
- Terminaciones en los alrededores del edificio.
- Instalación de sistema de aires acondicionados.
- Terminaciones en los alrededores del edificio.
- Instalación de sistema de aires acondicionados.
- Inicio de parqueos MOPC
- Actividades de paisajismo entradas de los edificios (gramas y palmas).
- Continuación de la instalación de los sistemas de aires acondicionados.

#### **4- Avance de resultados Físicos y Financieros: Pagado/Ejecutado**

- RD\$4,436,517.748 – Avance del 20% del proyecto del Edificio Principal.
- RD\$5,822,717.49 – Primera Cubicación del Proyecto del Edificio Principal.
- RD\$3,267,078.49– Segunda Cubicación del Proyecto del Edificio Principal.
- RD\$4,212,646.32– Tercera Cubicación del Proyecto del Edificio Principal.
- RD\$ 2,156,261.38 – Cuarta Cubicación del Proyecto del Edificio Principal.
- RD\$1,907,397.81– Quinta Cubicación del Proyecto del Edificio Principal.

## 5- Enmiendas o adicionales:

- Aprobación de Enmienda No. 524-19 con el presupuesto adicional de RD\$3,948,370.09

## 6- Otras observaciones e inconvenientes:

# OBRAS PRESIDENCIALES CONCLUIDAS

**OBRA #3. Depósito superficial de 20,000 galones de agua construido en hormigón armado, en el sector Nuevo Llagal, Maimón, Prov. Monseñor Nouel,**

## Reporte Ejecutivo del Mes

### 1- Justificación del estado actual de la Meta.

- Terminada
- Avance 100%

### 2- Principales logros del mes que se cierra: octubre 2019

- Terminación de superficie e impermeabilización.
- Trabajos Eléctricos.
- Sacada bomba existente e instalación nueva bomba.
- Remozamiento caseta y área de equipos y bomba.
- Prueba y entrega de la obra.
- Inauguración de la obra el sábado 31/08/2019.

### 3- Principales Actividades acumuladas a la fecha

- Inicio de Obra y de estudio de suelo.
- Recepción de estudio y revisión diseños estructurales-nuevos planos.
- Inicio de excavaciones y prueba proctor diferentes agregados.
- Envarillado, vaciado zapata base y colocación nuevas tuberías.
- Encofrado y vaciado muros estructurales-aceras, verja malla.
- Encofrado y vaciado losa de techo.
- Terminación de superficie e impermeabilización.
- Trabajos Eléctricos.
- Sacada bomba existente e instalación nueva bomba.
- Remozamiento caseta y área de equipos y bomba.
- Prueba y entrega de la obra.
- Inauguración de la obra el sábado 31/08/2019



#### 4- Avance de resultados Físicos y Financieros: Pagado/Ejecutado

- Avance 20% RD\$447,435.74 (31/10/2018)
- Primera Cubicación RD\$310,302.07 (04/01/2019)
- Segunda Cubicación RD\$565,430.05 (27/05/2019)
- Tercera Cubicación RD\$743,143.44

#### 5- Enmiendas o adicionales: N/A

#### 6- Otras observaciones e inconvenientes:

- El tiempo de extensión de la obra está explicado y justificado en la bitácora de la obra en situaciones tales como:
  - Estudio de suelo.
  - Excavación adicional por resultados del estudio de suelo.
  - Estudio a la compactación del material colocado como base de acuerdo a estudio de suelo.
  - Estudio de aforo y toma de decisión de acuerdo a uso del pozo existente.
  - Rediseño estructural y análisis de costos relativos.

Elaborado por:

Revisado por:

*Yuderka Taveras H.*

Coord. de Programas Especiales

*[Firma]*

Dir. de Programas Especiales/Coord. de Metas Presidenciales MEM

Fecha de elaboración:  
Noviembre 08, 2019

