

Ministerio de Energía y Minas de la República Dominicana -MEMRD-

Informe Metas y Obras Presidenciales ABRIL 2019

RESUMEN EJECUCION METAS Y OBRAS PRESIDENCIALES - ABRIL 2019							
Meta	Detalle	Estatus	Alertas o Restricciones	% Avance Meta	Presupuesto 2019 RD\$(*)	Ejecución Presupuesto 2019 RD\$	% Ejecución Presupuesto
1	Desarrollar e implementar programas de fomento a la Energía Renovable	Normal	0	34%	\$ 146,218,541.00	\$ 8,554,329.37	5.85%
2	Reducción del 10% del Consumo Energético de las Instituciones Gubernamentales Seleccionadas	Normal	0	42.68%	\$ 2,677,800.00	\$ 20,355.00	0.76%
3	Programa para la Identificación de Zonas Potenciales de Petróleo y Gas Natural en el país	Normal	0	72%	\$ 42,431,601.36	\$ 4,352,178.79	10.26%
4	Anteproyectos para la reforma institucional de los sectores Energía, Minas e Hidrocarburos	Normal	0	73%	\$ 2,286,885.00	\$ 63,002.00	2.75%
5	Implementar la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EIT)	Normal	0	53%	\$ 17,876,046.00	\$ -	0.00%
6	Proyecto Cultivando Agua Buena extendido a las Microcuencas Yásica y Camarón La Gina	Normal	0	85%	\$ 1,783,300.00	\$ 8,800.00	0.49%
7	Administración de Contratos Especiales y Concesiones Mineras	Normal	0	53.60%	\$ 2,862,104.00	\$ 4,850.00	0.17%
8	Conclusión del Pacto Eléctrico	Detenida	1	95%	manejado por el CES		
Obra 1	Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable FASE I	Normal	0	62%	Incluido en la Meta #1	Incluido en la Meta #1	Incluido en la Meta #1
Obra 2	Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable FASE II	Normal	0	93%	Incluido en la Meta #1	Incluido en la Meta #1	Incluido en la Meta #1

Nota

(*)Presupuesto aprobado 2019

META #1. Desarrollar e implementar programas de fomento a la Energía Renovable

Reporte Ejecutivo del Mes

1-Justificación del estado actual de la Meta

- Normal
- Avance 34%

2- Principales logros del mes que se cierra: abril 2019

- Terminación del espejo de agua (Último tramo) del PTER
- Colocación del armado de la losa del hito del PTER

3- Principales logros previstos para el próximo mes: mayo 2019

- Terminación del edificio principal

4- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual (2019):
- Presupuesto Institucional: DOP\$40,118,541.00
- Presupuesto Financiamiento: US\$204,038.00
- Presupuesto ejecutado para el año actual (2019): RD\$
- Presupuesto Institucional: DOP\$8,554,329.37 - actualizado abril 2019
- Presupuesto Financiamiento: US\$
- Financiamiento: Banco Interamericano de Desarrollo, presupuesto del Ministerio de Energía y Minas, OLADE.

Informe Metas Intermedias en Gestión

- **Programa para la identificación de potencial de recursos renovables para la generación de energía**
 - Durante el mes de abril no se presentó ningún avance.



- **Instalación al 2020 de 12 nuevos proyectos para la generación de Energía Renovable, impulsado.**
 - Durante el mes de abril no se presentó ningún avance.
- **Proyectos pilotos para el fomento del uso de Fuentes Renovables, establecidos.**
 - Durante el mes de abril no se presentó ningún avance.
- **Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable, Ejecutado.**
 - Continuación de los trabajos en el ojo del espejo de agua
 - Colocación de tuberías en la caseta de operaciones

META #2. Reducción del 10% del Consumo Energético de las Instituciones Gubernamentales Seleccionadas

Reporte Ejecutivo del Mes

1-Justificación del estado actual de la Meta

- En Gestión
- Avance 42.68%

Corte al mes de diciembre 2018, fecha que corresponde a las últimas facturas eléctricas recibidas como evidencia.

- El porcentaje de meta está enfocado a la reducción de los KWh que se han reducido de la línea base 2016 al tercer cuatrimestre 2018, en este avance no se contemplan los alcances obtenidos en los trabajos de las metas intermedias, como se tenía a noviembre 2018.

2- Principales logros del mes que se cierra: abril 2019

- Se están contactando las instituciones de la meta y agendando las charlas. Sin embargo, se realizaron charlas a instituciones gubernamentales fuera de meta: Migración, IAD, IDAC, INDRHI, INDOCAL 2, SENASA, SIPEN.
- La CNE terminó la auditoría energética el Arzobispado de Santo Domingo. El equipo del MEM está trabajando con los informes de Loyola e Instituto Tecnológico Superior Comunitario, que pertenece al MESCYT.

3- Principales logros previstos para el próximo mes: mayo 2019

- Continuar las Charlas de Concientización del Uso Racional de la Energía en Instituciones Gubernamentales, cumpliendo con el programa establecido.
- Mantener el cumplimiento del programa de auditorías.

4- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual (2019): RD\$2,677,800.00
- Presupuesto ejecutado para el año actual (ABRIL 2019):RD\$20,355.00
- Fuentes de financiamiento: Presupuesto institucional

Informe Metas Intermedias en Gestión

- **Auditorías Energéticas en Instituciones Gubernamentales Realizadas**
 - La CNE termino la auditoria energética el Arzobispado de Santo Domingo. El equipo del MEM está trabajando con los informes de Loyola e Instituto Tecnológico Superior Comunitario, que pertenece al MESCYT.
- **Campaña Publicitaria y Educativa sobre Uso Racional de la Energía Creada y Ejecutada**
 - Se están contactando las instituciones de la meta y agendando las charlas. Sin embargo, se realizaron charlas a instituciones gubernamentales fuera de meta: Migración, IAD, IDAC, INDRHI, INDOCAL 2, SENASA, SIPEN.

META #3. Programa Para la Identificación de Zonas Potenciales de Petróleo y Gas Natural en el País

Reporte Ejecutivo del Mes

1- Justificación del estado actual de la Meta

- Normal
- Avance 72%

2- Principales logros del mes que se cierra: abril 2019

- Se han continuado las jornadas de trabajo con el borrador de contrato modelo para exploración y producción de hidrocarburos. Dicho contrato está siendo trabajado en coordinación y colaboración conjunta entre el MEM, Ministerio de Hacienda, DGII y la firma consultora Wood Mackenzie.
- Se ha obtenido de Wood Mackenzie una versión mejorada del tamaño de los bloques petroleros por área de interés identificada.
- Se ha obtenido de Wood Mackenzie un primer borrador con los Términos de Referencia de la Ronda Petrolera (Criterios de Asignación de Bloques).
- Se ha obtenido de Wood Mackenzie, un primer borrador del procedimiento de entrega y verificación de los documentos de precalificación de las empresas a participar en la futura ronda petrolera.
- Se ha obtenido de Wood Mackenzie el entregable 1. Taller de trabajo contexto de mercado y análisis de sistemas fiscales. En el mismo se presentaron los principales acuerdos sobre objetivos de corto, mediano y largo plazo.
- Se ha obtenido de Wood Mackenzie el entregable 4. Modelo Económico en Excel con evaluaciones financieras de cada tipo de bloque a ofertarse en la ronda petrolera.
- Se ha obtenido de Wood Mackenzie el entregable 5. Programa de trabajo mínimo a ser ejecutado por tipo de bloque
- Se ha obtenido de Wood Mackenzie el entregable 6. Criterios de precalificación de compañías para participar en la ronda
- Se ha obtenido de Wood Mackenzie el entregable 8. Benchmarking internacional de los términos de precalificación y procesos de asignación de bloques
- Se ha obtenido de Wood Mackenzie el entregable 9. Cronograma de actividades para la ejecución de la Ronda
- Se ha recibido de Schlumberger propuesta técnico-económica para servicios de carga de las líneas sísmicas 2D usando la tecnología ProSource, para las líneas sísmicas de San Pedro de Macorís y Ocoa provenientes Exxon Mobile, antiguo concesionario que había realizado la campaña sísmica.

3- Principales logros previstos para el próximo mes: mayo 2019

- Obtener versión final de contrato modelo de exploración y producción de hidrocarburos
- Obtener versión final del procedimiento de entrega y verificación de los documentos de precalificación de las empresas a participar en la futura ronda petrolera.
- Obtener versión final de los Términos de Referencia de la Ronda Petrolera (Criterios de Asignación de Bloques).



4- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual: RD\$ 42,431,601.36
- Presupuesto ejecutado para el año actual: RD\$ 4,352,178.79 (actualizado abril 2019)
- Fuentes de financiamiento: Presupuesto Institucional

Informe Metas Intermedias en Gestión

• Licitación de bloques petroleros para la Exploración y Producción de Hidrocarburos - Ejecutada

- Se han continuado las jornadas de trabajo con el borrador de contrato modelo para exploración y producción de hidrocarburos. Dicho contrato está siendo trabajado en coordinación y colaboración conjunta entre el MEM, Ministerio de Hacienda, DGII y la firma consultora Wood Mackenzie.
- Se ha obtenido de Wood Mackenzie una versión mejorada del tamaño de los bloques petroleros por área de interés identificada.
- Se ha obtenido de Wood Mackenzie un primer borrador con los Términos de Referencia de la Ronda Petrolera (Criterios de Asignación de Bloques).
- Se ha obtenido de Wood Mackenzie, un primer borrador del procedimiento de entrega y verificación de los documentos de precalificación de las empresas a participar en la futura ronda petrolera.
- Se ha obtenido de Wood Mackenzie el entregable 1. Taller de trabajo contexto de mercado y análisis de sistemas fiscales. En el mismo se presentaron los principales acuerdos sobre objetivos de corto, mediano y largo plazo.
- Se ha obtenido de Wood Mackenzie el entregable 3. La versión final de la Estructura del régimen fiscal
- Se ha obtenido de Wood Mackenzie el entregable 4. Modelo Económico en excel con evaluaciones financieras de cada tipo de bloque a ofertarse en la ronda petrolera.
- Se ha obtenido de Wood Mackenzie el entregable 5. Programa de trabajo mínimo a ser ejecutado por tipo de bloque
- Se ha obtenido de Wood Mackenzie el entregable 6. Criterios de precalificación de compañías para participar en la ronda
- Se ha obtenido de Wood Mackenzie el entregable 8. Benchmarking internacional de los términos de precalificación y procesos de asignación de bloques
- Se ha obtenido de Wood Mackenzie el entregable 9. Cronograma de actividades para la ejecución de la Ronda

- **Coordinación de ejecución de las recomendaciones resultantes BNDH sobre exploración y explotación de Hidrocarburos**
 - Schlumberger ha enviado propuesta técnico-económica para servicios de carga de las líneas sísmicas 2D usando la tecnología ProSource, para las líneas sísmicas de San Pedro de Macorís y Ocoa provenientes Exxon Mobile, antiguo concesionario que había realizado la campaña sísmica. Se procede a evaluar la propuesta técnico-económica.

META #4. Anteproyectos para la Reforma Institucional de los Sectores Energía, Minas e Hidrocarburos

Reporte Ejecutivo del Mes

1-Justificación del estado actual de la Meta:

- Normal.
- Avance 73%

2- Principales logros del mes que se cierra: abril 2019

- Recepción de los comentarios y recomendaciones de los Técnicos de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE), de México, recibidos en dos Videos-Conferencias de la meta Anteproyecto de Ley de Eficiencia Energética.
- Socialización del proyecto de Reglamento de extracción de ámbar y larimar, con los mineros artesanales de las provincias de Hato Mayor, Santiago y Barahona.

3- Principales logros previstos para el próximo mes: mayo 2019

- Obtención de la respuesta por parte de la Comisión Nacional de Energía (CNE) respecto al Anteproyecto de Reglamento Técnico Dominicano de Cogeneración Eléctrica a través de sistemas híbridos.
- Realizar la reunión del Comité evaluador ad hoc para evaluar los comentarios recibidos, tanto de OLADE como de la CONUEE, así como para dar respuesta a la propuesta formulada por EDESUR, respecto al sistema de negocios a adoptar para la instalación de los cargadores de los vehículos eléctricos de la meta Anteproyecto de Ley de Eficiencia Energética.

- Socialización con las instituciones incumbentes y el experto en fideicomiso del Anteproyecto de SINAGEREM para que emitan sus opiniones.
- Recepción por parte del Ministerio de Energía y Minas de las observaciones de los artesanos mineros del proyecto de reglamento MAPE.

4- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual (2019): RD\$2,286,885.00
- Presupuesto ejecutado para el año actual (2019): RD\$63,002
- Fuente de financiamiento: Presupuesto Institucional.

Informe Metas Intermedias en Gestión

- **Elaborado y remitido al PE Anteproyecto de Reglamento de Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE).**
 - En el mes de abril, representantes del Ministerio de Energía y Minas, se trasladaron a las provincias de Hato Mayor, Santiago y Barahona, a los fines de presentar de forma resumida los aspectos más relevantes del proyecto de Reglamento de extracción de ámbar y larimar. Igualmente, en esta oportunidad, los artesanos mineros expresaron sus dudas y opiniones respecto a la norma.
 - Sin embargo, in voce, el Ministerio le otorgó a los mineros un plazo de alrededor de once (11) días laborables, para que las opiniones respecto al proyecto, se presentaran de forma escrita.
- **Formulado los Reglamentos en el ámbito de la seguridad de infraestructuras energéticas.**
 - En espera de respuesta por parte de la Comisión Nacional de Energía (CNE) respecto al Anteproyecto de Reglamento Técnico Dominicano de Cogeneración Eléctrica a través de sistemas híbridos.
- **Anteproyecto de Ley que cree el Sist. Nac. de Gest. de la Renta Minera Estatal, remitido al P.E.**
 - En el mes de abril, se continúa con las gestiones para contactar al especialista de fideicomisos que analizará el proyecto de normativa de Ley. Asimismo, se tiene previsto socializar el Anteproyecto con las instituciones incumbentes, tales como el Ministerio de Hacienda, Superintendencia del Mercado de Valores y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, para que emitan las valoraciones de lugar.

- **Anteproyecto de Ley de Eficiencia Energética y Uso Racional de la Energía, sometido al P.E.**
 - En el mes de abril, se recibieron y socializaron los comentarios y recomendaciones de los Técnicos de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE), de México, recibidos en dos Videos-Conferencias.
 - Para el próximo mes se tiene previsto realizar la reunión del Comité evaluador ad hoc para dar respuesta a EDESUR, respecto a su propuesta de sistema de negocios a adoptar para la instalación de los cargadores de los vehículos eléctricos. En ese sentido, se realizarán las últimas reuniones del referido Comité para definir la versión definitiva del anteproyecto de ley para que posteriormente

META #5. Implementa la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI)

Reporte Ejecutivo del Mes

1- Justificación del estado actual de la Meta

- Normal
- Avance 53%

2- Principales logros del mes que se cierra: abril 2019

- **Meta Intermedia I: Plan de Trabajo de la CNEITI-RD, 2018-2020: Periodo de 2019 ejecutado**
 - Aprobación por la CN del Documento Conceptual sobre la Fórmula de Cálculo de las Transferencias Subnacionales, relativas al Requisito 5.2
 - Recepción de parte de la DGM de los valores de producción de las no metálicas del 2016.
 - Realización del Taller de Impacto de EITI y elaboración del borrador de Informe de Impacto de la Implementación de EITI-RD.
 - Preparación logística y convocatoria del Taller para la identificación de flujos y su viabilidad de cara a la determinación de materialidad de informes EITI-RD futuros, a realizarse el 2 de mayo de 2019.
 - Participación en el primer Foro Regional “Fortalecimiento de la Transparencia y la Buena Gobernanza en el Sector Extractivo en Latinoamérica y el Caribe”, realizado en Washington, DC, los días 23 y 24 de abril de 2019.

- Participación en la reunión de Coordinadores Nacionales EITI, de Latinoamérica y el Caribe, con el Secretariado Internacional EITI, el 24 de abril de 2019, en Washington, DC
- Coordinación de la participación de representantes de la CNEITI-RD y la SE en la Reunión del Consejo Internacional EITI, en París, en junio 2019.
- **Meta Intermedia II: Informe correspondiente al año 2017 elaborado y entregado en diciembre de 2019**
 - Realización de reunión de trabajo con el Comité de Apoyo Técnico, el 3 de abril de 2019.
 - Reunión de Beneficiarios Reales, el 3 de abril de 2019.
 - Reunión de acercamiento de la Secretaría Ejecutiva con representantes del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de cara a inclusión de no metálicas en el 3er Informe EITI-RD, el 10 de abril de 2019.
 - Decisión sobre el año para el 3er informe EITI-RD, por parte de la CNEITI-RD.

3- Principales logros previstos para el próximo mes: mayo 2019

- **Meta Intermedia I: Plan de Trabajo de la CNEITI-RD, 2018-2020: Periodo de 2019 ejecutado**
 - Revisión del Informe del Validador Independiente por parte de la CNEITI-RD y la SE EITI-RD.
 - Socialización del Plan de Trabajo para la consultoría del BID sobre el fortalecimiento de las capacidades de la CNEITI-RD y la SE EITI-RD.
 - Coordinar la participación de EITI-RD en la Exposición de la Conferencia Global EITI, en París.
 - Elaboración del borrador del Informe de Progreso Anual 2018.
 - Aprobación del Informe de Impacto de la Implementación de EITI en República Dominicana.
- **Meta Intermedia II: Informe correspondiente al año 2017 elaborado y entregado en diciembre de 2019**
 - Aprobación del borrador de Nota Técnica sobre las Discrepancias en Transferencias Subnacionales.
 - Aprobación del borrador de Nota Técnica sobre Transferencias Subnacionales al Ayuntamiento de Pedernales.
 - Preparación de los Términos de Referencia para la contratación de consultor para el 3er. Estudio de Alcance y Materialidad EITI-RD y del Administrador Independiente para el 3er. Informe EITI-RD.
 - Solicitud a entidades de gobierno de información para el 3er. Informe EITI –RD.

- Elaboración de Términos de Referencia para Apoyo del BID en la ejecución del Plan Estratégico de Difusión y Comunicación de la CNEITI-RD.

4- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual (2019): RD\$17,876,046.00 (RD\$2,129,150.00 presupuesto institucional + RD\$15,746,896.00 cooperación internacional equivalentes a US\$300,000.00).
- Presupuesto ejecutado para el año actual: RD\$0.0 (de los fondos de cooperación internacional BM)
- Fuentes de financiamiento: Ministerio de Energía y Minas, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo.

Informe Metas Intermedias en Gestión

- **Plan de Trabajo de la CNEITI-RD, 2018-2020: Periodo de 2019 ejecutado.**
 - Aprobación por la CN del Documento Conceptual sobre la Fórmula de Cálculo de las Transferencias Subnacionales, relativas al Requisito 5.2
 - Recepción de parte de la DGM de los valores de producción de las no metálicas del 2016.
 - Realización del Taller de Impacto de EITI y elaboración del borrador de Informe de Impacto de la Implementación de EITI-RD.
 - Preparación logística y convocatoria del Taller para la identificación de flujos y su viabilidad de cara a la determinación de materialidad de informes EITI-RD futuros, a realizarse el 2 de mayo de 2019.
 - Participación en el primer Foro Regional “Fortalecimiento de la Transparencia y la Buena Gobernanza en el Sector Extractivo en Latinoamérica y el Caribe”, realizado en Washington, DC, los días 23 y 24 de abril de 2019.
 - Participación en la reunión de Coordinadores Nacionales EITI, de Latinoamérica y el Caribe, con el Secretariado Internacional EITI, el 24 de abril de 2019, en Washington, DC
 - Coordinación de la participación de representantes de la CNEITI-RD y la SE en la Reunión del Consejo Internacional EITI, en Paris, en junio 2019.
- **Informe correspondiente al año 2017 elaborado y entregado en diciembre de 2019**
 - Realización de reunión de trabajo con el Comité de Apoyo Técnico, el 3 de abril de 2019.
 - Reunión de trabajo Beneficiarios Reales, el 3 de abril de 2019.

- Reunión de acercamiento de la Secretaría Ejecutiva con representantes del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de cara a inclusión de no metálicas en el 3er Informe EITI-RD, el 10 de abril de 2019.
- Decisión sobre el año para el 3er informe EITI-RD, por parte de la CNEITI-RD.

META #6. Proyecto Cultivando Agua Buena extendido a las Microcuencas Yásica y Camarón La Gina

Reporte Ejecutivo del Mes

1- Justificación del estado actual de la Meta:

- Normal
- Avance 85%

2- Principales logros del mes que se cierra: abril 2019

- Se realizó la conformación de la cooperativa de Mujeres Unidas de Pedro García, perteneciente a la Microcuenca Yásica, en el Club Fernando De León. Participación 28 personas.
- La Fundación Hijos Ausentes Pro-Desarrollo de Pedro García (HIADPG), el programa Cultivando Agua Buena, junto a WLines, anunciaron en rueda de prensa celebrada en Santiago de los Caballeros, los detalles de la carrera ecológica “El Desafío Electrolit”, que se realizará el domingo 12 de mayo, en la Microcuenca Yásica, con la participación de unos 800 corredores de todo el país.
- Se realizó el encuentro para la elaboración del POA participativo para la implementación del PAE Sostenible (INABIE), en las Microcuencas Arroyo Gurabo y Yásica, con todos los representantes que conformarán las mesas de trabajo para su ejecución. Participación 75 personas.
- Se realizó la conformación de la Asociación de Juntas de vecinos, de la comunidad de Pedro García, perteneciente a la Microcuenca Yásica, realizada en el Club Fernando De León, con la participación 27 personas.
- Se recibió la visita de una delegación del núcleo de la Cámara de Comercio y Producción de Puerto Plata en Altamira para conocer los avances del programa en la microcuenca Yásica, en la delegación estaba el alcalde de esa comunidad, también el director del hospital, así como líderes comunitarios. 26 personas.
- Se realizó la presentación del programa Cultivando Agua Buena y visita a la escuela La Cruz de Yásica como parte del acercamiento con el municipio Yásica Arriba, en esta visita le mostramos el programa a los profesores.

- Le suministramos apoyo al Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal (CEDAF), en el establecimiento de Parcelas demostrativas en las que se implementan buenas prácticas agronómicas, en tal sentido le entregamos 1,300 cepas de plátanos que serán sembradas en la Comunidad de La Cuchilla, perteneciente a la Microcuenca Camarón La Gina.
- Se realizó una jornada de reforestación en la comunidad de Piedra azul, perteneciente a la Microcuenca Camarón La Gina, donde fueron sembradas un total de 1,310 cepas de plátano (*Musa paradisiaca*) y 1,200 plantas de Cacao (*Theobroma cacao*).
- Se realizó la entrega de 1000 cepas de plátanos y 1000 plantas de cacao las cuales serán sembradas en la comunidad de Piedra Azul, perteneciente a la Microcuenca Camarón La Gina.
- Se realizó una jornada de limpieza en el Río Ozama, donde participaron estudiantes la escuela básica Francisco del Rosario Sánchez.
- Se realizó una jornada de limpieza en las comunidades Los Guineos, La Cuchilla y La Curva, pertenecientes a la Microcuenca Camarón La Gina.
- En la Comunidad de Piedra Azul, perteneciente a la Microcuenca Camarón La Gina, se dio inicio a la construcción del acueducto rural que suplirá de agua a la totalidad de las familias que habitan la comunidad ya mencionada. La obra se construye en coordinación con Blue Mition Group organización que dio inicio a los trabajos de construcción del tanque de almacenamiento.
- Los estudiantes de la Escuela Francisco del Rosario Sánchez de la comunidad Los Guineos, perteneciente a la Microcuenca Camarón La Gina, realizaron una jornada de limpieza en el Río Ozama.
- Se realizaron 5 charlas en la escuela multigrado de la comunidad de Pepe Perez, perteneciente a la Microcuenca Camarón La Gina, donde fue socializado el tema de Cambio Climático y Calentamiento Global. Debido a que la corta edad de los docentes, utilizamos métodos audiovisuales. Bajo esta metodología los alumnos observan videos aptos para su edad y luego exponen el aprendizaje obtenido a partir de lo que observaron. En esta actividad participaron 22 personas.

3- Principales logros previstos para el próximo mes: mayo 2019

- Realización de talleres de Educación Ambiental.
- Coordinación jornadas de reforestación.
- Realización Pacto de las Aguas de la Microcuenca Camarón La Gina.

4- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual (2019): RD\$ 1,783,300.00
- Presupuesto ejecutado para el año actual: RD\$8,800.00 (abril 2019)
- Fuentes de financiamiento: Presupuesto Institucional.

Informe Metas Intermedias en Gestión

- **Ejecutado el programa definido**

- **Microcuenca Yásica:**

- Participación en el Taller de Vocería, impartido por el facilitador Adalberto Grullón, en el Centro Montalvo Gurabo.
- Se realizó una reunión con la Junta de Vecinos del Llano, para tratar sobre el acuciante problema del agua potable. Se acordó procurar los tubos que le prometió INAPA. Participación 10 personas.
- Se realizó la visita a la Escuela Luisa Cristian para realizar levantamiento de Huerto Escolar en Pedro García. Participación 3 personas.
- Se realizó un recorrido por el río y el vivero para organizar la ruta para el tour con los representantes del posible comité gestor en de Yásica Arriba y Altamira.
- Se realizó la visita al Instituto del Tabaco de la República Dominicana, INTABACO para entregar al director José Casimiro la solicitud de apoyo para la microcuenca Yásica.
- Se realizó una reunión con el señor Elpidio Ulloa, Encargado Regional Cibao Norte, INABIE, para conversar sobre la ejecución del Proyecto PAE Sostenible, PAES. En dicha reunión el Sr. Ulloa nos dió herramientas para la implementación del mismo.
- Reunión con la señora Cenaida Reinoso del CAB- Arroyo Gurabo para coordinar las mesas de trabajo del PAE Sostenible. En esta reunión se acordó proponer hacer la jornada de trabajo en conjunto.
- Se realizó una reunión con la Sra. Mercedes Inoa, Directora de la Escuela Benito Martínez, para dialogar sobre la implementación del proyecto PAE Sostenible. En la reunión se le entregó una invitación para asistir a la mesa de trabajo.
- Participación en la presentación de los estudiantes, sobre la Francofonía en el Liceo José Antonio Paulino de Pedro García.
- Se realizó una reunión de revisión del POA y discusión de las acciones propuestas que serán apoyadas directamente por CORAAPPLATA, esta reunión contó con la participación de representante de la Cámara de Comercio de Puerto Plata, Coraapplata y el CAB-Yásica. Se acordó realizar encuentros trimestrales entre las partes para evaluar los diferentes aspectos del programa. 4 participantes.
- Se realizó la visita al liceo José Antonio Paulino, con la intención de elegir a los estudiantes que trabajarán en la Maqueta, que se estará exhibiendo en la Feria Recicla 360. Participación 10 personas.
- Reunión en el liceo José Antonio Paulino de Pedro García, con los profesores y estudiantes, para coordinar con la elaboración de Maqueta solicitada por el MEM.

- Se realizó una reunión con la Sra. Juana Sánchez de Comunidad Digna para darle seguimiento a la solicitud de construcción de baños por letritas y reparación de vivienda. En la reunión la licenciada se comprometió a darle seguimiento a dichos proyectos.
- **Microcuenca Camarón La Gina:**
 - Continuando con el seguimiento de la organización del evento "Pacto de las Aguas", el equipo de facilitadores se reunió para socializar e iniciar la organización de un programa tentativo de las actividades a presentar en dicho evento. También se realizó una visita a la escuela Francisco del Rosario Sánchez, centro educativo que tendrá a cargo la presentación de la parte cultural del evento, la profesora de educación artística y sociales Ingrid Peña nos informó que ya se iniciaron los ensayos de la presentación de los elementos de vida y una poesía al medioambiente.
 - La coordinadora de asuntos comunitarios de la Fundación (CORMIDOM), Sra. Nacelis Rosario, visitó la comunidad de Piedra Azul en donde se efectuó una reunión con líderes de las comunidades Los Guineos, Arroyo Rancho y Piedra Azul, el objetivo del encuentro fue anunciar de manera oficial el apoyo de la empresa minera a 4 actividades solicitadas por CAB a dicha entidad, entre las que figuran: mantenimiento de la clínica rural de Los Guineos, construcción del cuartel policial de la misma comunidad, la construcción de los acueductos de Piedra Azul y Arroyo Rancho.
 - Se realizó una visita a la comunidad de Arroyo Rancho, con el objetivo realizar la conformación de equipos de trabajo para dar inicio a las labores de construcción del acueducto comunitario de la mencionada comunidad. El encuentro comunitario contó con la participación de 32 personas, las cuales fueron retroalimentados con los compromisos asumidos en los talleres del futuro, inmediatamente fue estructurado un comité de 7 miembros que se encargaran del manejo del agua a nivel comunitario, un plomero para realizar labores competentes y fueron seleccionados tres capataces para dirigir tres brigadas que realizaran los trabajos de construcción del acueducto comunitario.

META #7. Administración de Contratos Especiales y Concesiones Mineras

Reporte Ejecutivo del Mes

1- Justificación del estado actual de la Meta:

- Normal.
- Avance 53.60%

2- Principales logros del mes que se cierra: abril 2019

- En el año 2019 se han emitido veintiún (21) Resoluciones de caducidad, de las cuales cinco (5) concesiones mineras, se le ha extinguido su derecho minero, puesto que ha vencido el plazo de recurrir la decisión administrativa.
- Respecto a la Meta "Acuerdo de Remediación Medioambiental del Estado de la mina Pueblo Viejo", en lo relativo a la Prioridad No. 3 de Cubierta inicial en la poza cabecera se visualiza un avance de aproximadamente 45%.
- Asimismo, de la prioridad No.1: Sacar el agua de Mejita, el volumen de agua restante en la poza de lodos al día 22.04.19, es de 113,625.822 m³ a una elevación de 179.520 msnm.

3- Principales logros previstos para el próximo mes: mayo 2019

- Continuación del procedimiento de declaratoria de caducidad a los concesionarios en incumplimiento.
- Respecto a la actividad de disposición final de desechos peligrosos se espera que para el mes próximo se emita la opinión del Ministerio de Energía y Minas, en lo relativo a determinar cuál de las partes asumirá los costos.
- En lo referente al diseño del contrafuerte se prevé que el Departamento de Asuntos Medioambientales y Cambio Climático evalúe los planos IFA de excavación para el contrafuerte.

4- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual (2019): RD\$2,862,104.00
- Presupuesto ejecutado para el año actual (2019): RD\$4,850.00
- Fuente de financiamiento: Presupuesto Institucional.

Informe Metas Intermedias en Gestión

- **Evaluación de informes de avance y operación de Contratos Especiales y plan de acción ejecutado**
 - De conformidad al cronograma de presentación de informes de avance y operaciones por parte de las empresas que han suscrito un Contrato Especial Minero con el Estado dominicano, se pudo evidenciar que en el mes de abril, ningún beneficiario de título minero debe cumplir con dicha obligación.
 - Sin embargo, entendemos oportuno expresar que la empresa Envirogold (Las Lagunas) Limited (EVGLL) notificó un reclamo formal al Ministerio de Energía y Minas, en su calidad de Representante Gubernamental del Contrato Especial para la Evaluación, Explotación y Beneficio de la Presa de Colas Las Lagunas,

en aplicación al procedimiento contractual establecido en la sección 16.1 del referido Contrato Especial.

- Tal reclamación se fundamenta en el alegado incumplimiento por parte del Estado Dominicano de proporcionar un Lugar Alternativo a EVGLL, para la construcción y uso de una Nueva Presa de Colas en la zona El Llagal, de conformidad a lo convenido en la sección 7.7 del mencionado Contrato. En efecto, EVGLL afirma que el impacto económico que sufrió debido a dicho incumplimiento asciende a US\$15, 222,514 al 31 de diciembre de 2018, haciendo la salvedad que el costo irá aumentando conforme pase el tiempo.
 - En ese sentido, el Ministerio de Energía y Minas ha externalizado dicha situación a los organismos del Estado incumbentes, tales como el Ministerio de Hacienda, la Dirección General de Minería, Dirección General de Impuestos Internos y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a los fines de preparar la estrategia gubernamental, ante este problema que pudiera devenir en un proceso de arbitraje.
- **Evaluación de estatus de cumplimiento de las concesiones y plan de acción ejecutado**
 - En el mes de abril, pudimos evaluar el estatus de cumplimiento de las concesiones de exploración y explotación, determinando que de las 187 concesiones mineras, 92 han entregado los informes anuales, 101 han pagado patente, 118 se encuentran en operación, y 31 se encuentran se han declarado caducas y/o se encuentran en proceso de tal acción.
 - En ese sentido, a los fines de ejecutar las acciones necesarias para aplicar la sanción administrativa correspondiente al concesionario que se encuentra en incumplimiento de sus obligaciones, se procedió a notificar cuatro (04) Resoluciones de caducidad. Por lo que, en el año 2019 se han emitido veinticinco (25) Resoluciones de caducidad. Sin embargo, de forma efectiva, en este año se han extinguido cinco (5) títulos habilitantes mineros, puesto que ya ha transcurrido el plazo de los treinta (30) días que tiene el afectado para recurrir la decisión por ante la vía administrativa o la jurisdicción contencioso-administrativa.
 - **Acuerdo de Remediación Medioambiental del Estado de la mina Pueblo Viejo, implementado y supervisado**
 - En el mes de abril del presente año, en lo relativo a la Prioridad No.1: Sacar el agua de Mejita, revelamos que de acuerdo a los datos suministrados por PVDC, debidamente certificados por el Ministerio de Energía y Minas, el volumen de agua restante en la poza de lodos al día 22.04.19, es de 113,625.822 m3 a una elevación de 179.520 msnm.
 - Al igual que el mes anterior, todavía se encuentra detenida la sub-actividad de la Prioridad No. 1, relativa al desagüe de la poza inferior, debido a que la

motobomba tuvo que ser retirada y colocada en la ARD-3. Sin embargo, PVDC enviará propuesta de adquisición de bomba para el proyecto, con estimación de costos y utilidad.

- Respecto a la sub- actividad de la Prioridad No. 2, relativa a la limpieza, desbroce y excavación en el pie del Muro Mejita, se continúa con las excavaciones en el pie del muro de la presa de Mejita, con la finalidad de encontrar los filtros de la presa Actualmente el equipo se trasladó más hacia la parte sureste del pie del muro para continuar las excavaciones, se ha encontrado material in situ (suelo natural) que no se esperaba, se está contemplando remover parte del camino viejo con el fin de sacar todo el suelo in situ que se ha encontrado.
- Asimismo, en lo relativo a la Prioridad No. 3 de Cubierta inicial en la poza cabecera, cuyo objetivo consiste en cubrir la poza con sustancias para reducir la infiltración y controlar la erosión, se visualiza un avance de aproximadamente 45%.
- La prioridad No. 4, de Disposición final de residuos peligrosos, se está realizando un análisis legal para determinar si la contaminación de los suelos con mercurio se imputará al Estado o a PVDC, ya que a opinión de MIMARENA, dicha contaminación fue producto del mal manejo de los ductos donde se encontraba el mercurio por parte de PVDC.

META #8: Conclusión del Pacto Eléctrico

Restricción (en el ámbito del Coordinador de Metas Institucional)

Meta detenida en el ámbito del Comité de Metas. Documento Final del Pacto Nacional para la Reforma de Sector Eléctrico entregado al Presidente Danilo Medina en fecha 31 de octubre de 2017. En espera de obtención de firmas de los partidos políticos.

Acciones

- El Consejo Económico y Social debe insistir con los diferentes partidos políticos, a fin de que los mismos se adhieran a la firma del Pacto Nacional para la Reforma de Sector Eléctrico y así cumplir con los objetivos perseguidos.
- En fecha 09 de noviembre de 2018 se remitió la comunicación No. INT-MEM-2018-11310, solicitando aprobación al Lic. Gustavo Montalvo, Ministro de la Presidencia, para dar por terminada la meta, ya que las acciones correspondientes al Ministerio de Energía y Minas fueron concluidas con la entrega del “Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico 2017-2030” en fecha 31 de octubre del 2017 y las acciones aún pendientes para la conclusión de dicho pacto, se escapan del ámbito de autoridad o control de este ministerio.
- En fecha 30 de noviembre de 2018 se remitió una segunda comunicación No. INT-MEM-2018-12346, reiterando la solicitud de término de esta meta presidencial.

- En el mes de diciembre, como seguimiento a estas correspondencias que hemos remitido, y que aún esperan respuesta formal por parte del MINPRE, en reunión de fecha 20/12/2018 con la Sra. Zoraima Cuello, Viceministra de Seguimiento y Coordinación Gubernamental, se le sugirió la posibilidad de que la Meta Intermedia **“5ta fase-Firma del Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico”** sea asignada a la institución responsable de dicha acción, y también verificar cual sería el impacto final en el Cuadro de Mando Integral correspondiente al MEM (Semáforo), luego de asignar dicha meta a la institución que corresponda.
- En el mes de enero 2019, continuamos dando seguimiento a gestiones de la Viceministra Zoraima Cuello, sobre la posibilidad de que la meta intermedia **“5ta fase-Firma del Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico”** sea asignada a la institución responsable de la misma, aun sin respuesta.

Reporte Ejecutivo del Mes

1-Justificación del estado actual de la Meta.

- Esta meta se encuentra detenida en el ámbito del Comité de Metas.
- Avance 95%

2- Principales logros del mes que se cierra: abril 2019

- Durante el mes de abril no se registraron avances en esta meta.

3- Principales logros previstos para el próximo mes: mayo 2019

- Firma del Pacto Eléctrico (Fase V)

4- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual: n-a
- Presupuesto ejecutado para el año actual: n-a
- Fuentes de financiamiento: Presupuesto manejado por el CES

Informe Metas Intermedias terminadas

- **Quinta fase-Firma del Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico.**
- Durante el mes de abril no se registraron avances en esta meta.



OBRAS PRESIDENCIALES

OBRA #1. Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable FASE I (etapa de construcción ejecutada por la institución)

Reporte Ejecutivo del Mes

1- Justificación del estado actual de la Meta.

- Normal.
- Avance 62%

2- Principales logros del mes que se cierra: abril 2019

- Continuación del trabajo de pergolado en las áreas de los senderos
- Continuación de la construcción del sendero de madera
- Continuación de los trabajos de jardinería
- Colocación de tuberías en la caseta de operaciones

3- Principales Actividades acumuladas a la fecha

- Requerimientos de Materiales de Verja está en portal de Compras y contrataciones.
- Requerimiento de alquiler de vehículo en Portal de Compras y Contrataciones resultados próxima semana.
- Requerimientos de Furgón y de 2da parte de materiales en Proceso.
- Inicio de los trabajos de campo, Desbrozamiento del terreno, inicio de tiro de material no clasificado.
- Replanteo topográfico verja perimetral
- Vaciado de hormigón verja perimetral.
- Inicio de replanteo de Espejo de agua, senderos e hito principal.
- Inicio del proceso de compra del paisajismo.
- Vaciado de hormigón verja perimetral.
- Finalizado el Vaciado del Hormigón de la verja perimetral.
- Inicio de replanteo de Espejo de agua, senderos.
- Inicio del proceso de colocación de plantas para el paisajismo.
- Replanteo de Zapatas y muros de fundaciones.
- Inicio de Excavaciones del Edificio principal
- Inicio del replanteo del hito principal. – PTER
- Inicio del replanteo de la casa de operaciones y baños – PTER
- Inicio de los trabajos de paisajismo
- Inicio del proceso de compra de los materiales para la construcción.

- Continuación de los trabajos de paisajismo.
- Inicio de los trabajos del espejo de agua
- Colocación de malla en verja perimetral
- Excavación en espejo de agua
- Inicio de los trabajos en la caseta de operaciones y baños
- Vaciado de zapata en Caseta de operaciones y baños
- Armado de vigas y columna de caseta de operaciones y baños.
- Inicio de los trabajos de la cisterna, armado de losa de fondo, vigas y columnas, vaciado de losa de fondo, vigas de amarres y colocación de muros.
- Continuación de los trabajos de los senderos y espejo de agua.
- Inicio de los vaciados y estampados de los senderos de hormigón estampado.
- Inicio de los trabajos de plomería en la caseta de operaciones y rural.
- Inicio del proceso de comparación de precio del Diseño y supervisión del sistema eléctrico del parque temático sobre energías renovables. (MEM-CP-06-2018)
- Inicio del trabajo de las islas en la estación solar
- Inicio de los trabajos en el área de esparcimiento, colocación de zapata, muro de blocks y armado.
- Continuación de las terminaciones en los senderos, caseta de operaciones
- Vaciado de losa de techo de cisterna.
- Colocación de gramas y palmas y adecuación de terreno
- Construcción de islas
- Caseta rural armado de madera
- Espejo de agua armado de acero y encofrado
- Construcción de anfiteatro parte de la obra gris
- Vaciado del hormigón del Espejo de agua armado de acero y encofrado.
- 70% de avance en el sistema de irrigación
- Obra gris del anfiteatro concluida.
- Continuación de los trabajos de paisajismo.
- Trabajo en el anfiteatro
- Inicio de terminaciones en la caseta rural
- Inicio de terminaciones en el anfiteatro
- Excavación del hito principal ,para el inicio de las fundaciones
- Continuación de los trabajos de paisajismo
- Continuación del armado del espejo de agua.
- Inicio del trabajo de pergolado en las áreas de los senderos
- Continuación del a construcción del sendero de madera
- Encofrado y vaciado del ojo del espejo de agua
- Colocación de piso de granito en el anfiteatro
- Continuación de los trabajos de jardinería
- Colocación de tuberías en la caseta de operaciones

4- Avance de resultados Físicos y Financieros: Pagado/Ejecutado

- RD\$55,977,700.26

5- Enmiendas o adicionales: n/a

6- Otras observaciones e inconvenientes: n/a

OBRA #2. Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable FASE II (etapa de construcción ejecutada por terceros)

Reporte Ejecutivo del Mes

1- Justificación del estado actual de la Meta.

- Normal
- Avance 93%

2- Principales logros del mes que se cierra: abril 2019

- Terminaciones en las áreas interiores
- Inicio de marquesina y pasarela
- retoque de la pintura de la parte interior y exterior

3- Principales Actividades acumuladas a la fecha

- Desbrozamiento del terreno,
- Replanteo de Zapatas y muros de fundaciones.
- Inicio de Excavaciones del Edificio principal
- Excavaciones de Cisterna y colocación de armado de columnas, losa y vigas.
- Excavaciones de Cisterna y colocación de armado de columnas, losa y vigas.
- Preparación del terreno para realizar la actividad de inyección de cavernas.
- Perforación de 4 pulgadas de diámetro y 3 metros. profundidad en cada columna y muro del Cuerpo I y Cuerpo II.
- Preparación de terreno para el suministro de hormigón.
- Construcción de vigas perimetrales en la cisterna.
- Colocación de armado de varillada en zapatas, columnas.
- Inicio del vaciado de hormigón en las fundaciones.
- Conclusión del vaciado de las fundaciones del edificio principal
- Colocación de Caliche en fundaciones para el armado de la losa de nivel de piso.
- Colocación de Block bajo nivel de piso.

- Vaciado de hormigón en columnas y vigas de amarres.
- Vaciado de Losa de nivel de piso
- Colocación de tuberías de drenaje sanitario
- Colocación de tuberías eléctricas
- Colocación de Muros de cargas y muros de división.
- Armado de Viga y losa de segundo nivel.
- Vaciado de Hormigón en losa de segundo nivel
- Armado de escalera
- Colocación de muros y huecos de ventanas del segundo nivel,
- Colocación de muros y huecos de ventanas del primer nivel,
- Vaciado de columnas del segundo nivel,
- Empañete de muros del primer nivel
- Colocación de muros de 2 nivel
- Armado de techo de ambos edificios.
- Empañete de muros del segundo nivel
- Colocación de tubería de ventilación en los baños
- Continuación del armado del techo
- Colocación de cerámica en los baños
- Inicio de los detalles de terminación
- Inicio de la colocación de coralina
- Cierre del Techo e inicio de las terminaciones en el techo
- Colocación de cerámica en áreas del segundo nivel
- Continuación de los trabajos sanitarios
- Terminación de techo de Aluzinc
- Terminación de colocación de pisos en edificio principal.
- Inicio del cableado eléctrico
- Instalación de las puertas y ventanas
- Colocación de luminarias en el edificio principal en el Parque Temático de Energía Renovable (PTER).
- Colocación de aparatos sanitarios en los baños
- Colocación de tapa de cisterna
- Colocación de cristales
- Terminación de pintura en áreas exteriores.
- Recubrimiento de coralina en la escalera principal

4- Avance de resultados Físicos y Financieros: Pagado/Ejecutado

- RD\$4,436,517.748 – Avance del 20% del proyecto del Edificio Principal.
- RD\$5,822,717.49 – Primera Cubicación del Proyecto del Edificio Principal.
- RD\$3,267,078.49 – Segunda Cubicación del Proyecto del Edificio Principal.
- RD\$4,212,646.32– Tercera Cubicación del Proyecto del Edificio Principal.

- RD\$1,907,397.81– cuarta Cubicación del Proyecto del Edificio Principal.

5- Enmiendas o adicionales: n/a

6- Otras observaciones e inconvenientes: n/a

Elaborado por:

Yuderka Taveras H.
Coord. de Programas Especiales

Revisado por:

[Firma]
Dir. de Programas Especiales/Coord. de Metas Presidenciales MEM

Fecha de elaboración:
Mayo 09, 2019

