

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA
DOMINICANA

ENERGIA Y MINAS

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS Y PROGRAMAS

ABRIL - JUNIO
2026

ÍNDICE

PRESENTACIÓN.....	3
SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN MEMRD.....	1
a) Construcción Laboratorio de Calibraciones Dosimétricas para la Protección Radiológica, Distrito Nacional código SNIP 16657.....	1
b) Ampliación Potencial de Tierras Raras en la Reserva Fiscal Ávila, Provincia Pedernales código SNIP 16726.....	1
ANEXOS.....	3

PRESENTACIÓN

El Ministerio de Energía y Minas, en su calidad de órgano rector del sector energético y sus subsectores de energía eléctrica, energía renovable, energía nuclear, como de hidrocarburos y la minería, tiene en fase de ejecución dos (2) proyectos de inversión pública: Construcción Laboratorio de Calibraciones Dosimétricas para la Protección Radiológica, Distrito Nacional (código SNIP 16657) y Ampliación Potencial de Tierras Raras en la Reserva Fiscal Ávila, Provincia Pedernales (código SNIP 16726).

Con el proyecto en ejecución de la construcción e instalación de un laboratorio secundario de calibraciones dosimétricas para la mejora de la infraestructura de protección radiológica, se prevé mejorar la exactitud y confiabilidad dosimétrica de las mediciones de radiación ionizante, mediante la implementación de estándares y técnicas de calibración reconocidas internacionalmente. Asimismo, el proyecto tiene como propósito promover la compatibilidad de los métodos dosimétricos empleados en diferentes laboratorios del país, contribuyendo a la armonización de la dosimetría y al cumplimiento de los requisitos internacionales.

Por otro lado, el proyecto ampliación potencial de tierras raras en la Reserva Fiscal Ávila, Provincia Pedernales, está categorizado como un proyecto de creación de conocimientos. Se encuentra en “Proceso de Investigación”, en la fase de preinversión, en busca de información relevante para conocer el Potencial de elementos de Tierras Raras en la Reserva Fiscal.

En este informe se presenta la ejecución física y financiera de los proyectos citados para el período abril-junio 2026, en el marco de la programación y asignación presupuestaria realizada para el año 2026.

I. SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN MEMRD

a) Construcción Laboratorio de Calibraciones Dosimétricas para la Protección Radiológica, Distrito Nacional código SNIP 16657.

Este proyecto, registrado con el código SNIP 16657, busca diseñar y ejecutar los planos arquitectónicos y de ingeniería para la construcción del Laboratorio Secundario de Calibraciones Dosimétricas. Es un proyecto de Capital Fijo, se encuentra en la fase de inversión con el proceso de construcción, contando con una inversión inicial en el 2024 de RD\$ 97,914,272.00. Para el año 2026, cuenta con una programación financiera de RD\$45,203,553.00, de la cual se ejecutaron RD\$1,817,967.19 durante el trimestre abril-junio de 2026, alcanzando una ejecución acumulada de RD\$10,631,977.40 al cierre del semestre enero-junio de 2026.

El Laboratorio Secundario de Calibraciones Dosimétricas (LSCD), brindará el servicio de metrología de radiaciones ionizantes en la República Dominicana. Este garantiza la precisión y confiabilidad en las mediciones dosimétricas, lo que es esencial para la protección radiológica y la seguridad sanitaria.

Este proyecto se encuentra vinculado al ODS 3, que busca reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países en desarrollo, en materia de alerta temprana, reducción de riesgos y gestión de los riesgos para la salud nacional y mundial.

b) Ampliación Potencial de Tierras Raras en la Reserva Fiscal Ávila, Provincia Pedernales código SNIP 16726.

El proyecto de Ampliación Potencial de Tierras Raras en la Reserva Fiscal Ávila, Provincia Pedernales, se encuentra en proceso de la exploración y evaluación de los posibles yacimientos bauxíticos, que albergan elementos de tierras raras. Así también, la investigación geoquímica y mineralogía de dichos elementos dentro del perímetro de la Reserva Fiscal Minera “Ávila”, en la Sierra de Bahoruco, Provincia Pedernales, República Dominicana.

Este proyecto se encuentra alienado a la meta del ODS 8.4, que procura mejorar la producción y el consumo eficiente de los recursos mundiales, y desvincular el crecimiento económico de la degradación del medio ambiente; conforme al Marco Decena de Programas sobre modalidades de Consumo y Producción Sostenibles.

Este proyecto esta categorizado como de "Creación de Conocimientos" y se encuentra en la fase de los estudios de preinversión, con la finalidad de buscar y generar información relevante que permita conocer el potencial de elementos de Tierras Raras en la Reserva Fiscal Ávila, Provincia Pedernales. El mismo inició con una inversión en el 2024 de RD\$ 204,232,417.78. Para el año 2026, cuenta con una programación financiera de RD\$136,136,447.00, de la cual se ejecutaron RD\$48,028,521.35 durante el trimestre abril-junio de 2026, alcanzando una ejecución acumulada de RD\$74,015,981.82 al cierre del semestre enero-junio de 2026.

Anexos

1. Construcción Laboratorio de Calibraciones Dosimétricas para la Protección Radiológica, Distrito Nacional.

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Identificaciones de sistema

Proyecto # 7951 SNIP 16657 Tipo Proyecto Servicial Situación Presupuestaria No Estado de proyecto 25/10/2020

Definición de proyecto

SNIP Histórico Proceso CONSTRUCCIÓN

Tipología CAPITAL FIJO

Fase Actual Inversión

Modalidad Proyecto

Duración en años del proyecto Previo concepto y funcional Costo Total del Proyecto
 Es de Previo Concepto No Pre-Inversión RD\$ 2.366.000,00
 Pre-inversión 0
 Inversión 4 Función 2.4.08 - Energía eléctrica de fuentes nucleares Inversión RD\$ 97.914.272,00
 Inicial RD\$ 97.914.272,00

II. CAPTURA DE LA EJECUCION FINANCIERA

Componente	FG-FE-OF-Obj	Meta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
Capacitación Personal	10-0100-100-211101	7.039.521,65	00	00	00	00	00	00
Equipos y mobiliarios del laboratorio	10-0100-100-263101	17.629.528,56	00	00	00	10.000.000,00	00	00
Infraestructura Física para alojar el laboratorio	10-0100-100-272201	17.587.695,98	00	00	00	8.000.000,00	14.236.003,10	00
Supervisión del Proyecto	10-0100-100-228706	7.743.253,81	00	00	00	00	00	00
Totales		50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	14.236.003,10	0,00

2. Ampliación Potencial de Tierras Raras en la Reserva Fiscal Ávila, Provincia Pedernales

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Identificaciones de sistema

Proyecto # 7971 SNIP 16726 Tipo Proyecto Sectorial Situación Presupuestaria No Estado de proyecto ejecución

Definición de proyecto

SNIP Histórico Proceso AMPLIACIÓN

Tipología CREACIÓN DE CONOCIMIENTO Objeto POTENCIAL DE TIERRAS RARAS EN LA RESERVA FISCAL ÁVILA, PROVINCIA PEDERNALES

Fase Actual PreInversión Nombre AMPLIACIÓN POTENCIAL DE TIERRAS RARAS EN LA RESERVA FISCAL ÁVILA, PROVINCIA PEDERNALES

Modalidad Proyecto

Duración en años del proyecto Previo concepto y funcional Costo Total del Proyecto

Es de Previo Concepto No Pre-Inversión RD\$ 204,232.41

II. CAPTURA DE LA EJECUCION FINANCIERA

Componente	FG-FE-OF-Obj	Meta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
Consiste en los estudios avanzados de perforación y evaluación de los recursos minerales previamente identificados.	10-0100-100-2 8 8 2 01	12 801 246 32	00	3 652 933 57	6 000 000 00	4 593 999 86	2 143 969 60	3 148 312 7
Estudios iniciales para definir las zonas mineralizadas que justifican estudios mas detallados de evaluación	10-0100-100-2 2 8 7 01	13 050 495 38	00	00	00	00	00	0
Seguimiento continuo y monitoreo del progreso del proyecto, para asegurarse de que se cumplan los objetivos dentro del plazo y presupuesto establecidos.	10-0100-100-2 3 8 5 01	24 937 258 10	00	00	00	00	00	0
Totales		50,795,000.00	0.00	3,652,933.57	6,000,000.00	4,593,999.86	2,143,969.60	3,148,312.7

Plan de trabajo para DOM9007

☒ Mostrar número de secuencia
 ☐ Ocultar número de secuencia

[Imprimir](#) | [Cerrar ventana](#)

		2022				2023				2024				2025			
	Presupuesto	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
1.1 Establecer mecanismos de cooperación para la implementación eficiente y efectiva de los proyectos																	
1.1.1 LOCAL_Reunión 1 del equipo del proyecto virtual	1.050	■															
1.1.2 LOCAL_Reunión 2 del equipo del proyecto virtual	1.050		■														
1.1.3 LOCAL_Reunión 3 del equipo del proyecto virtual	1.050				■												
1.1.4 Reunión 4 del equipo del proyecto LOCAL_Virtual	1.050					■											
1.1.5 LOCAL_Reunión virtual del equipo del proyecto 5	1.050								■								
1.2 Monitorear el progreso del proyecto e informar sobre sus logros																	
1.2.1 Local_Elaboración del primer Informe de Evaluación de Progreso del Proyecto (PPAR) por parte de la contraparte del proyecto en coordinación con PMO y TO	1.050				■												
1.2.2 LOCAL_Elaboración del segundo (PPAR) por contraparte del proyecto en coordinación con PMO y TO	1.050							■									
1.2.3 LOCAL_Elaboración del tercero (PPAR) por contraparte del proyecto en coordinación con PMO y TO	1.050												■				
1.2.4 LOCAL_Elaboración del Informe de Logros del Proyecto por parte de la DTM en coordinación con todas las contrapartes del proyecto, PMO y TO	1.050												■				
1.3 Elaborar estrategia y material de comunicación y divulgación (artículos web, videos, redes sociales)																	
1.3.1 LOCAL_Elaboración de Material de Comunicación y Divulgación	1.050				■												
1.3.2 LOCAL_Elaboración de Material de Comunicación y Divulgación	1.050								■								
1.3.3 LOCAL_Elaboración de Material de Comunicación y Divulgación	1.050												■				
2.1 Revisar y actualizar el reglamento de protección radiológica y otros instrumentos legales para la autorización de prácticas asociadas al uso de radiaciones ionizantes.																	
2.1.1 EM1_Misión de expertos en actualización del reglamento de protección radiológica y normas de concesión de licencias	5.250		■														
3.1 Revisar la infraestructura física																	
3.1.1 LOCAL_Identificar ubicación factible para la ubicación del laboratorio y elaboración de planos	50.000		■														
3.1.2 EM3_Misión de expertos para la verificación de planos y ubicación del laboratorio secundario nacional	5.250		■														
3.1.3 LOCAL_Adaptación de la infraestructura física	100.000		■	■													
3.1.4 LOCAL_Contratación de personal para el SSDL	26.250		■	■	■	■											
3.1.5 SV1_Visita científica a laboratorio secundario de calibración de referencia en la región.	3.150						■										
3.1.6 FE1_Beca en laboratorio secundario de referencia para calibraciones de equipos de protección radiológica (2 Personas)	11.340								■								
3.2 Para comprar equipos de calibración y accesorios relacionados																	
3.2.1 LOCAL_Adquisición de equipos e instrumentos para laboratorio nacional de calibración	100.000				■												
3.2.2 EMS_Misión de expertos para el seguimiento del Servicio de Evaluación de Protección Radiológica Ocupacional	5.250				■												
3.2.3 PR1_Adquisición de equipos e instrumentos para el laboratorio nacional de calibración (cámaras ionizantes, electrómetros, instrumentos auxiliares calibrados, cables de extensión=	100.000					■											
3.2.4 PR2_Adquisición de equipos e instrumentos para el laboratorio nacional de calibración Irradiador Cs-137	150.000					■											
3.2.5 PR3_Adquisición de equipos e instrumentos para el laboratorio nacional de calibración Banco de calibración con sistema de posicionamiento, sistema de monitoreo TV, lámparas, interruptor de puerta	100.000									■							
4.1 Establecer un sistema PP para el laboratorio SSDL																	
4.1.1 Taller virtual sobre sistemas PP (2 hrs) (nota al pie-a, proyecto NSNS)	1.050		■														
4.1.2 Misión de expertos para evaluar los requisitos del sistema PP en las instalaciones y brindar capacitación (3 IEX, 5 días) (si se considera necesario después de la WS virtual) (nota a pie de página, proyecto NSNS)	15.750			■													
4.1.3 PROC, adquisición de equipos de PP y capacitación del	150.000					■	■	■	■								

Paul Brian



del sistema de PP (si lo recomienda EM1, nota a pie de página bajo el proyecto NSNS)
4.1.4 Misión de expertos para apoyar la realización de pruebas de aceptación del sistema PP y proporcionar capacitación (2 EX, 2 días) (nota a pie de página, proyecto NSNS)

4.200

6.1 Formar al personal en protección y seguridad radiológica en usos médicos o industriales.

6.1.1 NTC8_Curso nacional de capacitación en protección radiológica en radiología intervencionista

5.250

6.1.2 NTC7_Curso nacional de capacitación en medidas de seguridad y protección radiológica (nota al pie-a)

5.250

6.1.3 EM7_Misión de expertos para ayudar a la contraparte en el fortalecimiento de la infraestructura de seguridad (nota al pie-a)

5.250

2.2 Desarrollar una política y estrategia nacional de seguridad

2.2.1 LOCAL_Creación de un comité formado por diferentes grupos de interés para analizar el alcance de la política

1.050

2.2.2 LOCAL_Reuniones para el diseño del primer borrador

1.050

2.2.3 EM2_Misión de expertos para la elaboración del proyecto de política y estrategia nacional de seguridad

5.250

5.1 Formar personal en inspecciones en instalaciones de radiodiagnóstico, medicina nuclear, radioterapia e industria.

5.1.1 NTC1_Curso nacional de capacitación en inspecciones de radiodiagnóstico

5.250

5.1.2 NTC2_Curso Nacional de Capacitación en Inspecciones en Medicina Nuclear

5.250

5.1.3 NTC3_Curso nacional de capacitación en inspecciones de radioterapia

5.250

5.1.4 NTC4_Curso Nacional de Capacitación en Inspecciones de la Industria

5.250

5.1.5 NTC5_Curso Nacional de Capacitación en Evaluación de Seguridad de Instalaciones

5.250

6.2 Adquirir equipos para fortalecer la protección y seguridad radiológica en usos médicos o industriales

6.2.1 PR5_Adquisición de equipos para usuarios finales u organizaciones de servicios técnicos (nota al pie-a)

30.000

6.2.2 PR4_Adquisición de equipos con fines regulatorios (nota al pie-a)

30.000

7.1 Adquirir equipos de dosimetría

7.1.1 PR5_Adquisición de lector de Dosímetros OSD (nota al pie-a)

250.000

7.1.2 PR6_Adquisición de Dosímetros OSD (nota al pie-a)

25.000

3.3 Elaborar un plan de negocios para la prestación de servicios

3.3.1 EM6_Misión de expertos Elaborar un plan de negocio para la prestación de servicios

5.250

7.2 Capacitar al personal técnico de la unidad de dosimetría

7.2.3 NTC7_Curso Nacional de Capacitación en dosimetría OSD (nota al pie-a)

5.250

7.2.1 NTC6_Curso Nacional de Capacitación en dosimetría interna y externa (nota al pie-a)

5.250

7.2.2 FE2_Beca sobre dosimetría personal OSD (2 personas) (nota al pie-a)

11.340

Este informe fue generado el 2023-10-17 01:28:06 por GOMEZ NUÑEZ, Jorge

3. Cronograma de trabajo de Tierras Raras Firmado y Sellado

Id	Modo de Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Prediccedoras	Nombre de la recurso	31 jul 23	7 ago 23	14
1	100 días	100 días	100 días	100 días	100 días	100 días	100 días	100 días	100 días
2	85 días	85 días	85 días	85 días	85 días	85 días	85 días	85 días	85 días
3	5 días	5 días	5 días	5 días	5 días	5 días	5 días	5 días	5 días
4	20 días	20 días	20 días	20 días	20 días	20 días	20 días	20 días	20 días
5	10 días	10 días	10 días	10 días	10 días	10 días	10 días	10 días	10 días
6	15 días	15 días	15 días	15 días	15 días	15 días	15 días	15 días	15 días
7	65 días	65 días	65 días	65 días	65 días	65 días	65 días	65 días	65 días
8	20 días	20 días	20 días	20 días	20 días	20 días	20 días	20 días	20 días
9	5 días	5 días	5 días	5 días	5 días	5 días	5 días	5 días	5 días
10	30 días	30 días	30 días	30 días	30 días	30 días	30 días	30 días	30 días
11	30 días	30 días	30 días	30 días	30 días	30 días	30 días	30 días	30 días
12	10 días	10 días	10 días	10 días	10 días	10 días	10 días	10 días	10 días
13	30 días	30 días	30 días	30 días	30 días	30 días	30 días	30 días	30 días
14	10 días	10 días	10 días	10 días	10 días	10 días	10 días	10 días	10 días
15	77 días	77 días	77 días	77 días	77 días	77 días	77 días	77 días	77 días
16	20 días	20 días	20 días	20 días	20 días	20 días	20 días	20 días	20 días
17	15 días	15 días	15 días	15 días	15 días	15 días	15 días	15 días	15 días
18	5 días	5 días	5 días	5 días	5 días	5 días	5 días	5 días	5 días
19	5 días	5 días	5 días	5 días	5 días	5 días	5 días	5 días	5 días
20	5 días	5 días	5 días	5 días	5 días	5 días	5 días	5 días	5 días
21	10 días	10 días	10 días	10 días	10 días	10 días	10 días	10 días	10 días
22	10 días	10 días	10 días	10 días	10 días	10 días	10 días	10 días	10 días
23	10 días	10 días	10 días	10 días	10 días	10 días	10 días	10 días	10 días
24	5 días	5 días	5 días	5 días	5 días	5 días	5 días	5 días	5 días
25	10 días	10 días	10 días	10 días	10 días	10 días	10 días	10 días	10 días
26	2 días	2 días	2 días	2 días	2 días	2 días	2 días	2 días	2 días
27	45 días	45 días	45 días	45 días	45 días	45 días	45 días	45 días	45 días
28	211 días	211 días	211 días	211 días	211 días	211 días	211 días	211 días	211 días
29	20 días	20 días	20 días	20 días	20 días	20 días	20 días	20 días	20 días
30	19 días	19 días	19 días	19 días	19 días	19 días	19 días	19 días	19 días
31	1 día	1 día	1 día	1 día	1 día	1 día	1 día	1 día	1 día

Proyecto: Programación de Pro	Tarea	Tarea manifiesta	Tarea manifiesta	Tarea manifiesta	Tarea manifiesta	Tarea manifiesta	Tarea manifiesta	Tarea manifiesta	Tarea manifiesta
Fecha: 10/4/23	Resumen	Resumen	Resumen	Resumen	Resumen	Resumen	Resumen	Resumen	Resumen
	Resumen del proyecto	Resumen del proyecto	Resumen del proyecto	Resumen del proyecto	Resumen del proyecto	Resumen del proyecto	Resumen del proyecto	Resumen del proyecto	Resumen del proyecto

Pagina 1

 7/4/2025



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombre de los recursos	31 jul 23	1 ago 23	14
12	W	Elaboración de Reporte Final (entregable)	1 día?	lun 18/8/23	lun 28/8/23	30		L M X V S D L M X V S D L		
13	W	Mapa Rentos Depósitos	192 días?	lun 28/8/23	mar 21/5/24	30				
14	W	Levantamiento Topográfico	10 días	lun 4/12/23	vie 15/12/23	6				
15	W	Levantamiento Geofísico Aerotransportado (Drone)	10 días	lun 4/12/23	vie 15/12/23	6				
16	W	Reconocimiento Unidades Litológicas (Trabajo de Campo)	30 días	lun 18/12/23	vie 26/1/24	35, 34				
17	W	Toma y Preparación de Muestras en Campo	30 días	lun 29/1/24	vie 8/3/24	14, 35, 36				
18	W	Análisis de Muestras en Laboratorio DGA	12 días	lun 11/3/24	mar 23/4/24	37				
19	W	reconfirmación de Análisis en Laboratorio Internacional	12 días	lun 11/3/24	mar 23/4/24	37				
20	W	Elaboración de Mapas Dinámicos de los Yacimientos de la Reserva Avila	10 días	mié 24/4/24	mar 7/5/24	34, 35, 36, 37, 38, 1				
41	W	Elaboración de Reportes de Progreso	5 días	lun 28/8/23	vie 1/9/23					
42	W	Elaboración de Reporte Final (entregable)	10 días	mié 8/5/24	mar 21/5/24	40, 41				
43	W	Definición de Método Geofísico	90 días?	mar 12/12/2	lun 15/4/24					
44	W	Contratación de Servicios para la realización de pruebas de diferentes métodos geofísicos	10 días	lun 29/1/24	vie 9/2/24	34, 35, 36, 17				
45	W	Informes Resultados de Pruebas Geofísicas	1 día?	lun 12/2/24	lun 12/2/24	44				
46	W	Aplicación Sistemática del Método Elegido	45 días	mar 13/2/24	lun 15/4/24	45				
47	W	Elaboración de Reportes de Progreso	3 días	mar 12/12/2	jue 14/12/23					
48	W	Elaboración de Reporte Final (entregable)	10 días	lun 22/1/24	vie 2/2/24	47				
49	W	Fase 2? Exploración de anomalías XRF	108 días?	lun 4/12/23	mié 1/5/24	6				
50	W	Muestreo Sistemático	42 días	jue 18/1/24	vie 15/3/24					
51	W	Definir la profundidad y lugares de muestreo	3 días	lun 29/1/24	vie 2/2/24	36				
52	W	Toma y mediciones (respecto de Ca, Fe y Mn)	30 días	lun 5/2/24	vie 15/3/24	51				
53	W	Preparación de muestras Secadas, molidas y tamizadas	30 días	lun 5/2/24	vie 15/3/24	51				
54	W	Mediciones (color y Rayos X) a las muestras ya preparadas	30 días	lun 5/2/24	vie 15/3/24	51				
55	W	Análisis de muestras preparadas en laboratorio	30 días	jue 18/1/24	mié 28/2/24					
56	W	Elaboración de mapas con zonas de interés (Anómalas)	30 días	lun 22/1/24	vie 1/3/24					
57	W	Elaboración de mapas con zonas de interés (Anómalas)	30 días	mié 24/1/24	mar 5/3/24					
58	W	Elaboración de Reportes de Progreso	2 días	vie 2/2/24	lun 5/2/24					
59	W	Elaboración Reporte Final (Entregable)	5 días	mié 6/3/24	mar 12/3/24	57, 58				
60	W	Ensayos de Laboratorio en Campo	11 días?	lun 18/3/24	mié 1/5/24	52				
61	W	Medición de parámetros físicos químicos	30 días	lun 18/3/24	vie 26/4/24	52				
62	W	Preparación de muestras	30 días	lun 18/3/24	vie 26/4/24	52				
63	W	Calibración del equipo de medición	30 días	lun 18/3/24	vie 26/4/24	52				
64	W	Resultados de medición de parámetros pH, conductividad eléctrica, y sólidos totales (STT)	30 días	lun 18/3/24	vie 26/4/24	52				
65	W	Ensayos Metalúrgicos	8 días?	lun 29/4/24	mié 1/5/24	52				
66	W	Definir con los expertos (VNIH)	1 día?	lun 29/4/24	lun 29/4/24	61				

Proyecto	Programación de Pro	Tarea	Tarea crítica	Informe de resultado mensual	Mito externo	Progreso mensual
Fecha: lun 4/9/23		Desarrollo	Info: Inicial	Resumen mensual	Fecha límite	
		Info	Resumen mensual	Info de control	Fecha límite	
		Resumen	Tarea mensual	Info de control	Fecha límite	
		Resumen del proyecto	Info de control	Info de control	Progreso	

Página 2

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombre de los recursos	31 jul 23	1 ago 23	14
67	W	Elaboración de Reportes de Progreso	1 día?	mar 30/4/24	mar 30/4/24	66				
68	W	Elaboración Reporte Final (Entregable)	1 día?	mié 1/5/24	mié 1/5/24	67				
69	W	Cooperación USACE	1 día?	lun 4/12/23	lun 4/12/23					
70	W	Identificar los objetivos y alcance de la cooperación internacional a solicitar	1 día?	lun 4/12/23	lun 4/12/23					
71	W	Solicitud de cooperación internacional (USACE)	1 día?	lun 4/12/23	lun 4/12/23					
72	W	Identificar las actividades	1 día?	lun 4/12/23	lun 4/12/23					
73	W	Fase 3. Evaluación de los recursos mineros de TR en zonas identificadas con anomalías	298 días?	lun 31/7/23	mié 18/9/24					
74	W	Perforación Fase Inicial (1,000 Mt)	149 días	lun 31/7/23	jue 22/7/24					
75	W	Localización en el campo de cada uno de los yacimientos a perforar	25 días	lun 2/10/23	vie 3/11/23					
76	W	Asignación de permisos de las dueñas de terrenos a ocupantes	25 días	lun 2/10/23	vie 3/11/23					
77	W	Preparación de equipos de perforación y pago de compensaciones en el sitio priorizado de perforación	5 días	lun 6/11/23	vie 10/11/23	75, 76				
78	W	Mobilización e instalación de equipo de perforación en cada punto, según contrato y especificaciones del MIM	60 días	lun 13/11/23	vie 2/12/24	77, 77				
79	W	Perforación de sondos y toma de muestras en campo a las profundidades establecidas	60 días	mié 6/2/24	77, 77					
80	W	Descontaminación de los equipos de perforación y traslado a la zona próxima permitida	60 días	lun 20/11/23	vie 9/12/24	77, 77				
81	W	Recuperación ambiental del área según protocolo establecido	10 días	mié 7/2/24	mar 29/2/24	17, 78, 79, 18				
82	W	Informe de progreso	2 días	lun 13/1/23	mar 1/8/23					
83	W	Informe final	7 días	mié 21/2/24	jue 22/2/24	81				
84	W	Descripción y manejo de muestras en campo	63 días?	mié 7/2/24	vie 3/5/24	79				
85	W	Descripción física de las muestras en el campo	60 días	mié 7/2/24	mar 30/4/24	77				
86	W	Identificación y Empaquetado de las muestras según protocolo, para ser procesadas y analizadas	60 días	mié 7/2/24	mar 30/4/24	77				
87	W	Transporte de las muestras de campo al laboratorio local en Pedernales según protocolo	60 días	mié 7/2/24	mar 30/4/24					
88	W	Preparación de muestras para análisis en el campo y en los laboratorios (DGA y Externos)	60 días	mié 7/2/24	mar 30/4/24					
89	W	Empaque e identificación de muestras estándares para ser enviadas a los laboratorios de la DGA y externos, según protocolo	60 días	mié 7/2/24	mar 30/4/24					
90	W	Empaque e identificación de muestras duplicadas para ser enviadas a los laboratorios de la DGA y externos, según protocolo	60 días	mié 7/2/24	mar 30/4/24					
91	W	Empaque e identificación de muestras blancas para ser enviadas a los laboratorios de la DGA y externos, según protocolo	60 días	mié 7/2/24	mar 30/4/24					
92	W	Determinación de densidad y otros parámetros físico-químicos en el laboratorio de campo según protocolo	60 días	mié 7/2/24	mar 30/4/24					
93	W	Reportes de progreso	1 día?	mié 1/5/24	mié 1/5/24	92				
94	W	Elaboración Reporte Final (Entregable)	2 días	jue 2/5/24	vie 3/5/24	93				

Proyecto	Programación de Pro	Tarea	Tarea crítica	Informe de resultado mensual	Mito externo	Progreso mensual
Fecha: lun 4/9/23		Desarrollo	Info: Inicial	Resumen mensual	Fecha límite	
		Info	Resumen mensual	Info de control	Fecha límite	
		Resumen	Tarea mensual	Info de control	Fecha límite	
		Resumen del proyecto	Info de control	Info de control	Progreso	

Página 3



Elaborado por:
Paul L. Rosario Almánzar
Analista del Dpto. de Planes, Programas y Proyectos






Revisado por:
Marlin Chafas
Encargada del Dpto. de Planes,
Programas y Proyectos





Revisado por:
Jhonatan Crisostomo
Encargado del Dpto. Presupuestos



Revisado por:
Katuska Naire Estévez Garrido
Viceministerio de Minas en
coordinación con Empresa Minera



Revisado por:
Edith Paulino
Directora de Programas y Difusión de
la Energía Nuclear


Aprobado
Carolina Hernández Báez
Directora de Planificación y
Desarrollo

