



Ministerio de Energía y Minas de la República Dominicana -MEMRD-

Informe Metas y Obras Presidenciales ENERO 2019

RESUMEN EJECUCION METAS Y OBRAS PRESIDENCIALES - ENERO 2019							
Meta	Detalle	Estatus	Alertas o Restricciones	% Avance Meta	Presupuesto 2019 RD\$ (*)	Ejecución Presupuesto 2019 RD\$	% Ejecución Presupuesto
1	Desarrollar e implementar programas de fomento a la Energía Renovable	Normal	0	33.00%	\$ -	\$ -	0%
2	Reducción del 10% del Consumo Energético de las Instituciones Gubernamentales Seleccionadas	Normal	0	25.31%	\$ -	\$ -	0%
3	Programa para la Identificación de Zonas Potenciales de Petróleo y Gas Natural en el país	Normal	0	60.00%	\$ -	\$ -	0%
4	Anteproyectos para la reforma institucional de los sectores Energía, Minas e Hidrocarburos	Normal	0	66.55%	\$ -	\$ -	0%
5	Implementar la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI)	Normal	0	49.0%	\$ -	\$ -	0%
6	Proyecto Cultivando Agua Buena extendido a las Microcuencas Yásica y Camarón La Gina	Normal	0	72.00%	\$ -	\$ -	0%
7	Administración de Contratos Especiales y Concesiones Mineras	Normal	0	50.73%	\$ -	\$ -	0%
8	Conclusión del Pacto Eléctrico	Detenida	1	95.00%	manejado por el CES		
Obra 1	Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable FASE I	Normal	0	51.00%	Incluido en la Meta #1	Incluido en la Meta #1	Incluido en la Meta #1
Obra 2	Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable FASE II	Normal	0	76.00%	Incluido en la Meta #1	Incluido en la Meta #1	Incluido en la Meta #1

Nota

(*)En espera de confirmación de presupuesto 2019 por la DAF

META #1. Desarrollar e implementar programas de fomento a la Energía Renovable

Reporte Ejecutivo del Mes

1-Justificación del estado actual de la Meta

- Normal
- Avance 33%

2- Principales logros del mes que se cierra: enero 2019

- Colocación de luminarias en el edificio principal en el Parque Temático de Energía Renovable (PTER).
- Continuación de los trabajos de los senderos y anfiteatro en el Parque Temático de Energía Renovable.

3- Principales logros previstos para el próximo mes: febrero 2019

- Instalación de paneles solares en el Techo del edificio Principal

4- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual:
- Presupuesto Institucional: DOP\$ Pendiente de confirmar
- Presupuesto Financiamiento: US\$
- Presupuesto ejecutado para el año actual:
- Presupuesto Institucional: DOP\$
- Presupuesto Financiamiento: US\$
- Financiamiento: Banco Interamericano de Desarrollo, presupuesto del Ministerio de Energía y Minas, OLADE.

Informe Metas Intermedias en Gestión

- **Programa para la identificación de potencial de recursos renovables para la generación de energía**
 - Durante el mes de enero no se presentó ningún avance.

- **Instalación al 2020 de 12 nuevos proyectos para la generación de Energía Renovable, impulsado.**
 - Durante el mes de enero no se presentó ningún avance.
- **Proyectos pilotos para el fomento del uso de Fuentes Renovables, establecidos.**
 - Durante el mes de enero no se presentó ningún avance.
- **Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable, Ejecutado.**
 - Colocación de luminarias en el edificio principal en el Parque Temático de Energía Renovable (PTER).
 - Continuación de los trabajos de los senderos y anfiteatro en el Parque Temático de Energía Renovable.

META #2. Reducción del 10% del Consumo Energético de las Instituciones Gubernamentales Seleccionadas

Reporte Ejecutivo del Mes

1-Justificación del estado actual de la Meta

- En Gestión
- Avance 25.31%
- En el porcentaje de avance de la meta no está contemplado el tercer cuatrimestre 2018. La modificación del mismo ha sido enfocado a la reducción de los KWh que se han obtenido al segundo cuatrimestre, en este avance no se contemplan los alcances obtenidos en los trabajos de las metas intermedias, como se tenía el mes noviembre 2018.

2- Principales logros del mes que se cierra: enero 2019

- Se está recibiendo colaboración de las instituciones gubernamentales en general para la promoción gráfica de la campaña en sus redes sociales.
- Se están contactando las instituciones de la meta y agendando las charlas.
- La CNE tiene programado iniciar las auditorías en febrero.

- Se Inició la realización del informe de INFOTEP.
- Se finalizaron los Informes Finales de la Dirección General de Aduanas y el Ministerio de Hacienda.

3- Principales logros previstos para el próximo mes: febrero 2019

- Continuar las Charlas de Concientización del Uso Racional de la Energía en Instituciones Gubernamentales, cumpliendo con el programa establecido.
- Mantener el cumplimiento del programa de auditorías.

4- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual: RD\$ (año 2019) Pendiente de confirmar
- Presupuesto ejecutado para el año actual: RD\$

Informe Metas Intermedias en Gestión

- **Auditorías Energéticas en Instituciones Gubernamentales Realizadas**
 - Se Inició la realización del informe de INFOTEP.
 - Se finalizaron los Informes Finales de la Dirección General de Aduanas y el Ministerio de Hacienda.
- **Campaña Publicitaria y Educativa sobre Uso Racional de la Energía Creada y Ejecutada**
 - Se están contactando las instituciones de la meta y agendando las charlas.

META #3. Programa Para la Identificación de Zonas Potenciales de Petróleo y Gas Natural en el País

Reporte Ejecutivo del Mes

1- Justificación del estado actual de la Meta

- Normal
- Avance 60%



2- Principales logros del mes que se cierra: enero 2019

- Se ha continuado con los trabajos de adecuación del esquema fiscal de exploración y producción de hidrocarburos, junto con la consultoría Wood Mackenzie y funcionarios de alto nivel del MEM, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y Ministerio de Hacienda, ya se tiene una primera propuesta de términos fiscales.
- Se ha recibido comentarios por parte de Wood Mackenzie al contrato modelo.
- Se ha iniciado entre el MEM y Wood Mackenzie, con la redacción de programa mínimo de trabajo, criterio de precalificación de empresas a participar en la futura ronda petrolera y criterios de asignación de bloques de petróleo y gas.

3- Principales logros previstos para el próximo mes: febrero 2019

- Definir programa mínimo de trabajo, criterio de precalificación de empresas a participar en la futura ronda petrolera y criterios de asignación de bloques de petróleo y gas.
- Continuar con la adecuación del esquema fiscal y contrato modelo para exploración y producción de petróleo y gas que sirvan de base para medir la competitividad y atraktividad de los términos fiscales conforme a estándares internacionales.

4- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual: RD\$0.00 Pendiente de confirmar
- Presupuesto ejecutado para el año actual: RD\$0.00

Informe Metas Intermedias en Gestión

• Licitación de bloques petroleros para la Exploración y Producción de Hidrocarburos - Ejecutada

- Se ha continuado con los trabajos de adecuación del esquema fiscal de exploración y producción de hidrocarburos, junto con la consultoría Wood Mackenzie y funcionarios de alto nivel del MEM, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y Ministerio de Hacienda, ya se tiene una primera propuesta de términos fiscales. Adicionalmente, se ha recibido comentarios por parte de Wood Mackenzie al contrato modelo. Además, se ha iniciado entre el MEM y Wood Mackenzie, con la redacción de programa mínimo de trabajo, criterio de precalificación de empresas a participar en la futura ronda petrolera y criterios de asignación de bloques de petróleo y gas.

- **Coordinación de ejecución de las recomendaciones resultantes BNDH sobre exploración y explotación de Hidrocarburos**
 - Los datos han sido reprocesados nuevamente para luego, reiniciar con Schlumberger el proceso de prueba y su integración a la BNDH

META #4. Anteproyectos para la Reforma Institucional de los Sectores Energía, Minas e Hidrocarburos

Reporte Ejecutivo del Mes

1-Justificación del estado actual de la Meta:

- Normal.
- Avance 66.55%

2- Principales logros del mes que se cierra: enero 2019

- Elaboración del informe MAPE de Ámbar y Larimar, en el cual se hizo un levantamiento en las áreas de extracción del Valle (Hato Mayor), La Cumbre, Palo Alto (Santiago de los Caballeros) y Pescado Bobo, Altamira (Puerto Plata).
- Revisión final del borrador del Anteproyecto de Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión de la Renta Estatal Minera (SINAGEREM).
- Finalización de las vistas públicas y revisión por parte del Comité ad hoc de evaluación, conformado por representantes de este Ministerio y de la Comisión Nacional de Energía, de todos los comentarios efectuados por los ciudadanos respecto al proyecto de normativa energética antes de remitir al Poder Ejecutivo.

3- Principales logros previstos para el próximo mes: febrero 2019

- Terminación de presentaciones del anteproyecto de Reglamento Técnico Dominicano de Cogeneración Eléctrica a través de Sistemas Híbridos a los actores del sistema.
- Preparativos finales para el Proceso de Vistas Públicas y publicación en la página Web del MEM Reglamento Técnico Dominicano de Cogeneración Eléctrica a través de Sistemas Híbridos a los actores del sistema.

- Presentaciones Reglamento Técnico Dominicano de Cogeneración Eléctrica a través de Sistemas Híbridos. (Sector externo involucrado).
- Socialización con las instituciones incumbentes y el experto en fideicomiso del Anteproyecto de SINAGEREM.
- Se espera que se realice el taller con expertos en el área energética, presidido por la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE), para que estos versados determinen los aspectos que deben estar presentes en el anteproyecto de Ley de Eficiencia Energética.

4- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual: RD\$ Pendiente de confirmar
- Presupuesto ejecutado para el año actual: RD\$
- Fuente de financiamiento: Presupuesto Institucional.

Informe Metas Intermedias en Gestión

- **Elaborado y remitido al PE Anteproyecto de Reglamento de Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE).**
 - En el mes de enero se concluyó con el informe MAPE de Ámbar y Larimar, en el cual se hizo un levantamiento en las áreas de extracción del Valle (Hato Mayor), La Cumbre, Palo Alto (Santiago de los Caballeros) y Pescado Bobo, Altamira (Puerto Plata).
 - Este informe arrojó como resultado elementos estadísticos sobre la condición socioeconómica y de infraestructura de los 73 propietarios y/o inversionistas encuestados y que se usarán para la elaboración del Reglamento del sector MAPE.
- **Formulado los Reglamentos en el ámbito de la seguridad de infraestructuras energéticas.**
 - En el mes de Enero del año 2019 se reportaron los siguientes avances:
 - Asesoramiento oficial del INDOCAL.
 - Aporte de enriquecimiento de la Superintendencia de Electricidad (SIE).
- **Anteproyecto de Ley que cree el Sist. Nac. de Gest. de la Renta Minera Estatal, remitido al P.E.**
 - En el mes de enero, continuamos con el proceso de revisión final del borrador del Anteproyecto de Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión de la Renta Estatal

Minera, esperando para el próximo mes la socialización con instituciones incumbentes, así como la revisión única por parte de expertos en fideicomisos.

- **Anteproyecto de Ley de Eficiencia Energética y Uso Racional de la Energía, sometido al P.E.**
 - En el mes de enero, se realizaron todas las vistas públicas y el Comité ad hoc de evaluación, conformado por representantes de este Ministerio y de la Comisión Nacional de Energía, revisaron todos los comentarios efectuados por los ciudadanos respecto al proyecto de normativa energética antes de remitir al Poder Ejecutivo. Sin embargo, estamos esperando que la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE), realice un taller con expertos en el área, para que estos versados determinen los aspectos que deben estar presentes en el anteproyecto de ley.

META #5. Implementa la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI)

Reporte Ejecutivo del Mes

1- Justificación del estado actual de la Meta

- Normal
- Avance 49%

2- Principales logros del mes que se cierra: enero 2019

- **Meta Intermedia I: Plan de Trabajo de la CNEITI-RD, 2018-2020: Periodo de 2018 ejecutado**
 - Revisión y preparación de la documentación para la Validación.
 - Coordinación de reuniones de la CNEITI-RD y sus tres sectores en preparación a la validación de Rep. Dom.
 - Preparación de la misión de validación del Secretariado Internacional (coordinación de agenda).

- **Meta Intermedia II: Informe correspondiente al año 2016 elaborado y entregado en diciembre de 2018**

- Revisión del Plan de Adquisiciones del BM, con la contraparte del proyecto.
- Solicitud de no objeción preliminar al Banco Mundial para contratación del consultor para la elaboración de 3er Estudio de Alcance y Materialidad EITI-RD.
- Ajustes a la Plantilla de Datos del Cotejo 2016, con el Secretariado Internacional EITI.

3- Principales logros previstos para el próximo mes: febrero 2019

- **Meta Intermedia I: Plan de Trabajo de la CNEITI-RD, 2018-2020: Periodo de 2018 ejecutado**

- Confirmación y coordinación de la agenda de la misión de validación del Secretariado Internacional.
- Reunión de Trabajo con el Comité de Apoyo Técnico para establecer la hoja de ruta para el tercer informe EITI-RD para presentar a la CNEITI-RD.
- Planificación del Taller para la identificación de flujos y su viabilidad de cara a la determinación de materialidad de informes EITI-RD futuros.
- Reuniones de trabajo con los comisionados y los representantes de las entidades reportantes en preparación para la validación.
- Coordinación del taller de difusión del Segundo Informe EITI en Maimón.
- Elaboración de Términos de Referencia para pasantía en Bogotá de representantes de la Secretaría Ejecutiva.

- **Meta Intermedia II: Informe correspondiente al año 2016 elaborado y entregado en diciembre de 2018**

- Solicitud a entidades de gobierno de información del 3er. Informe EITI -RD.
- Preparación de los Términos de Referencia para la contratación del consultor para el 3er. Estudio de Alcance y Materialidad EITI-RD.

4- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual: RD\$0.00 + RD\$0.00 (Coop. Internacional) Pendiente de confirmar
- Presupuesto ejecutado para el año actual: RD\$0.0 (de los fondos de cooperación internacional BM)
- Fuentes de financiamiento: Ministerio de Energía y Minas, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo.



Informe Metas Intermedias en Gestión

- **Plan de Trabajo de la CNEITI-RD, 2018-2020: Periodo de 2018 ejecutado.**
 - Revisión y preparación de la documentación para la Validación.
 - Coordinación de reuniones de la CNEITI-RD y sus tres sectores en preparación a la validación de Rep. Dom.
 - Preparación de la misión de validación del Secretariado Internacional (coordinación de agenda).
- **Informe correspondiente al año 2016 elaborado y entregado en diciembre de 2018**
 - Revisión del Plan de Adquisiciones del BM, con la contraparte del proyecto.
 - Solicitud de no objeción preliminar al Banco Mundial para contratación del consultor para la elaboración de 3er Estudio de Alcance y Materialidad EITI-RD.
 - Ajustes a la Plantilla de Datos del Cotejo 2016, con el Secretariado Internacional EITI.

META #6. Proyecto Cultivando Agua Buena extendido a las Microcuencas Yásica y Camarón La Gina

Reporte Ejecutivo del Mes

1- Justificación del estado actual de la Meta:

- Normal
- Avance 72%

2- Principales logros del mes que se cierra: enero 2019

- Participación en el Operativo Medico con la fundación Mother's Foundation y Partners for Rural health in Dominican Republic, en las comunidades de las Yayitas, La Tinajita, El Hoyaso, Pueblo Nuevo y Los Jobos, pertenecientes a la Microcuenca Yásica, donde se atendieron 207 pacientes.
- Se realizó una charla en conjunto con la fundación Mother's Foundation y Partners for Rural health in Dominican Republic sobre educación sobre los gérmenes, comunidad La Tinajita, donde se distribuyeron 25 desparasitantes y fluor a los presentes. En esta actividad participaron 25 personas.

- Visita a la comunidad Los Rincones para tratar a personas enfermas en sus hogares, se atendieron pacientes de asma, diabetes e hipertensión, con el apoyo de Mother's Foundation y Partners for Rural health in Dominican Republic, En esta actividad participaron 10 pacientes.
- Se realizaron jornadas de limpieza (2) en las orillas del Río Ozama y en las comunidades Los Guineos, La Cuchilla y La curva, pertenecientes a la Microcuenca Camarón La Gina. En esta actividad participaron 20 personas y se llenaron dos camiones de desechos sólidos.
- Realización de levantamientos para la implementación del PAE Sostenible en los Centros Educativos de la Microcuenca Yásica.

3- Principales logros previstos para el próximo mes: febrero 2019

- Inicio de proyecto de letrinas en Pedro García con el apoyo de la institución Comunidad Digna.
- Elaboración de la primera propuesta de intervención del PAE Sostenible en la Microcuenca Yásica.
- Realización de talleres de educación ambiental.

4- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual: RD\$ Pendiente de confirmar
- Presupuesto ejecutado para el año actual: RD\$
- Fuentes de financiamiento: Presupuesto Institucional.

Informe Metas Intermedias en Gestión

• Ejecutado el programa definido

• Microcuenca Yásica:

- Participación en la preparación, organización y entrega de las "Canastas Navideñas", auspiciado por la Fundación Hijos Ausentes Pro-Desarrollo de Pedro García. En esta actividad participaron 14 personas y se entregaron 300 canastas.
- Se realizaron trabajos en los huertos escolares con los estudiantes de la escuela Benito Martínez con fines educativos, comunidad El Llano. En esta actividad participaron 8 personas.
- Colaboración en los trabajos del vivero de plantas de cacao de la Fundación Hijos Ausentes de Pedro García. En esta actividad participaron 20 personas.

- **Microcuenca Camarón La Gina:**

- Se realizó una visita a la escuela Salomé Ureña, comunidad La Cuchilla, donde se estableció contacto con el Lic. Basilio de La Cruz, director del centro educativo ya mencionado, con el objetivo de coordinar una charla sobre protección de los recursos naturales y cuidados medioambientales para el día 24 de este mes. En esta actividad participaron 2 personas.
- Se realizó una visita a la comunidad de Pepe Pérez, con el objetivo de coordinar una jornada educativa para el día 30 del mes en curso, dirigida a estudiantes de esta comunidad.

META #7. Administración de Contratos Especiales y Concesiones Mineras

Reporte Ejecutivo del Mes

1- Justificación del estado actual de la Meta:

- Normal.
- Avance 50.73%

2- Principales logros del mes que se cierra: enero 2019

- Notificación de tres (3) Resoluciones de caducidad a las concesiones, lo que genera la extinción del derecho minero.
- PVDC cumplió con la obligación de remisión a este Ministerio del Informe técnico contentivo de las proyecciones de Operaciones del año 2020.
- Respecto a la Prioridad No.1: Sacar el agua de Mejita, de acuerdo a los datos suministrados por PVDC el volumen de agua restante en la poza de lodos es de 72,438.871m³ a una elevación de 178.657msnm.

3- Principales logros previstos para el próximo mes: febrero 2019

- Reunión con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con el objetivo de suministrarle las informaciones necesarias sobre el procedimiento de licitación de desechos peligrosos.
- Notificación de Resoluciones de caducidad a los concesionarios en incumplimiento.

4- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual (2019): RD\$ Pendiente de confirmar
- Presupuesto ejecutado para el año actual (2019): RD\$
- Fuente de financiamiento: Presupuesto Institucional.

Informe Metas Intermedias en Gestión

• Evaluación de informes de avance y operación de Contratos Especiales y plan de acción ejecutado

- De conformidad al cronograma de presentación de informes de avance y operaciones por parte de las empresas beneficiarias de un Contrato Especial Minero, la empresa PVDC remitió el Informe técnico contentivo de las proyecciones de Operaciones del año 2020. En ese tenor, enviamos en el mes de enero el referido Informe a la Unidad de Análisis Económico y Financiero de; MEM, a los fines de que evalúe el mismo.
- Con respecto a los otros títulos habilitantes mineros, las empresas beneficiarias no tenían la obligación de remitir estos Informes técnicos, ya que cada Contrato establece un plazo específico, el cual varía dependiendo a lo convenido entre las Partes.

• Evaluación de estatus de cumplimiento de las concesiones y plan de acción ejecutado

- En el mes de enero, pudimos evaluar el estatus de cumplimiento de las concesiones de exploración y explotación, determinando que, de las 203 concesiones mineras, 139 se encuentra en cumplimiento, respecto a la remisión de informes, pago de patente e inicio de operaciones.
- En ese sentido, a los fines de ejecutar las acciones necesarias para aplicar la sanción administrativa correspondiente al concesionario que se encuentra en incumplimiento de sus obligaciones, se procedió a notificar tres (03) Resoluciones de caducidad, lo que genera la extinción del derecho minero otorgado al concesionario. En ese sentido, se espera para el próximo mes notificar alrededor de siete (7) actos administrativos de caducidad.

• Acuerdo de Remediación Medioambiental del Estado de la mina Pueblo Viejo, implementado y supervisado

- En el mes de enero del presente año, en lo relativo a la Prioridad No.1: Sacar el agua de Mejita, revelamos que de acuerdo a los datos suministrados por PVDC el volumen de agua restante en la poza de lodos es de 72,438.871m³ a una elevación de 178.657msnm.

- Igualmente, de acuerdo a la sub- actividad de la Prioridad No. 1 relativa al desagüe de la poza inferior, según el Departamento técnico del Ministerio de Energía y Minas, esta se encuentra detenida debido a que la motobomba tuvo que ser retirada y colocarla en la ARD-3.
- Ahora bien, cabe señalar que actualmente las actividades contenidas en el Plan de Administración Medioambiental del Estado, consideradas como prioritarias, están siendo ejecutadas de forma simultánea para eficientizar el desarrollo de las mismas.
- Por lo que, vale señalar que respecto la actividad “disposición final de residuos peligrosos”, nos encontramos inmersos en el proceso de licitación. Asimismo, el departamento técnico se estará reuniendo con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con el objetivo de suministrarle las informaciones necesarias sobre dicho procedimiento.

META #8: Conclusión del Pacto Eléctrico

Restricción (en el ámbito del Coordinador de Metas Institucional)

Meta detenida en el ámbito del Comité de Metas. Documento Final del Pacto Nacional para la Reforma de Sector Eléctrico entregado al Presidente Danilo Medina en fecha 31 de octubre de 2017. En espera de obtención de firmas de los partidos políticos.

Acciones

- El Consejo Económico y Social debe insistir con los diferentes partidos políticos, a fin de que los mismos se adhieran a la firma del Pacto Nacional para la Reforma de Sector Eléctrico y así cumplir con los objetivos perseguidos.
- En fecha 09 de noviembre de 2018 se remitió la comunicación No. INT-MEM-2018-11310, solicitando aprobación al Lic. Gustavo Montalvo, Ministro de la Presidencia, para dar por terminada la meta, ya que las acciones correspondientes al Ministerio de Energía y Minas fueron concluidas con la entrega del “Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico 2017-2030” en fecha 31 de octubre del 2017 y las acciones aún pendientes para la conclusión de dicho pacto, se escapan del ámbito de autoridad o control de este ministerio.
- En fecha 30 de noviembre de 2018 se remitió una segunda comunicación No. INT-MEM-2018-12346, reiterando la solicitud de término de esta meta presidencial.
- En el mes de diciembre, como seguimiento a estas correspondencias que hemos remitido, y que aún esperan respuesta formal por parte del MINPRE, en reunión de fecha 20/12/2018 con la Sra. Zoraima Cuello, Viceministra de Seguimiento y Coordinación Gubernamental, se le sugirió la posibilidad de que la Meta Intermedia **“5ta fase-Firma del Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico”** sea asignada a la institución responsable de dicha acción, y también

verificar cual sería el impacto final en el Cuadro de Mando Integral correspondiente al MEM (Semáforo), luego de asignar dicha meta a la institución que corresponda.

- En el mes de enero 2019, continuamos dando seguimiento a gestiones de la Viceministra Zoraima Cuello, sobre la posibilidad de que la meta intermedia “**5ta fase-Firma del Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico**” sea asignada a la institución responsable de la misma, aun sin respuesta.

Reporte Ejecutivo del Mes

1-Justificación del estado actual de la Meta.

- Esta meta se encuentra detenida en el ámbito del Comité de Metas.
- Avance 95%

2- Principales logros del mes que se cierra: enero 2019

- Durante el mes de enero no se registraron avances en esta meta.

3- Principales logros previstos para el próximo mes: febrero 2019

- Firma del Pacto Eléctrico (Fase V)

4- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual: n-a
- Presupuesto ejecutado para el año actual: n-a
- Fuentes de financiamiento: Presupuesto manejado por el CES

Informe Metas Intermedias terminadas

- **Quinta fase-Firma del Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico.**

- Durante el mes de enero no se registraron avances en esta meta.

OBRAS PRESIDENCIALES

OBRA #1. Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable FASE I (etapa de construcción ejecutada por la institución)

Reporte Ejecutivo del Mes

1- Justificación del estado actual de la Meta.

- Normal.
- Avance 51%
- Nota: Se realizó un ajuste en el programa de ejecución de esta obra.

2- Principales logros del mes que se cierra: enero 2019

- Inicio de terminaciones en la caseta rural
- Inicio de terminaciones en el anfiteatro
- Excavación del hito principal, para el inicio de las fundaciones
- Continuación de los trabajos de paisajismo
- Continuación del armado del espejo de agua.

3- Principales Actividades acumuladas a la fecha

- Requerimientos de Materiales de Verja está en portal de Compras y contrataciones.
- Requerimiento de alquiler de vehículo en Portal de Compras y Contrataciones resultados próxima semana.
- Requerimientos de Furgón y de 2da parte de materiales en Proceso.
- Inicio de los trabajos de campo, Desbrozamiento del terreno, inicio de tiro de material no clasificado.
- Replanteo topográfico verja perimetral
- Vaciado de hormigón verja perimetral.
- Inicio de replanteo de Espejo de agua, senderos e hito principal.
- Inicio del proceso de compra del paisajismo.
- Vaciado de hormigón verja perimetral.
- Finalizado el Vaciado del Hormigón de la verja perimetral.
- Inicio de replanteo de Espejo de agua, senderos.
- Inicio del proceso de colocación de plantas para el paisajismo.
- Replanteo de Zapatas y muros de fundaciones.
- Inicio de Excavaciones del Edificio principal
- Inicio del replanteo del hito principal. – PTER
- Inicio del replanteo de la casa de operaciones y baños – PTER

- Inicio de los trabajos de paisajismo
- Inicio del proceso de compra de los materiales para la construcción.
- Continuación de los trabajos de paisajismo.
- Inicio de los trabajos del espejo de agua
- Colocación de malla en verja perimetral
- Excavación en espejo de agua
- Inicio de los trabajos en la caseta de operaciones y baños
- Vaciado de zapata en Caseta de operaciones y baños
- Armado de vigas y columna de caseta de operaciones y baños.
- Inicio de los trabajos de la cisterna, armado de losa de fondo, vigas y columnas, vaciado de losa de fondo, vigas de amarres y colocación de muros.
- Continuación de los trabajos de los senderos y espejo de agua.
- Inicio de los vaciados y estampados de los senderos de hormigón estampado.
- Inicio de los trabajos de plomería en la caseta de operaciones y rural.
- Inicio del proceso de comparación de precio del Diseño y supervisión del sistema eléctrico del parque temático sobre energías renovables. (MEM-CP-06-2018)
- Inicio del trabajo de las islas en la estación solar
- Inicio de los trabajos en el área de esparcimiento, colocación de zapata, muro de blocks y armado.
- Continuación de las terminaciones en los senderos, caseta de operaciones
- Vaciado de losa de techo de cisterna.
- Colocación de gramas y palmas y adecuación de terreno
- Construcción de islas
- Caseta rural armado de madera
- Espejo de agua armado de acero y encofrado
- Construcción de anfiteatro parte de la obra gris
- Vaciado del hormigón del Espejo de agua armado de acero y encofrado.
- 70% de avance en el sistema de irrigación
- Obra gris del anfiteatro concluida.
- Continuación de los trabajos de paisajismo.
- Trabajo en el anfiteatro

4- Avance de resultados Físicos y Financieros: Pagado/Ejecutado

- RD\$26,000,000.00

5- Enmiendas o adicionales: n/a

6- Otras observaciones e inconvenientes: n/a

OBRA #2. Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable FASE II (etapa de construcción ejecutada por terceros)

Reporte Ejecutivo del Mes

1- Justificación del estado actual de la Meta.

- Normal
- Avance 76%
- Nota: Se realizó un ajuste en el programa de ejecución de esta obra.

2- Principales logros del mes que se cierra: enero 2019

- Colocación de luminarias en el edificio principal en el Parque Temático de Energía Renovable (PTER).
- Colocación de aparatos sanitarios en los baños
- Colocación de tapa de cisterna

3- Principales Actividades acumuladas a la fecha

- Desbrozamiento del terreno,
- Replanteo de Zapatas y muros de fundaciones.
- Inicio de Excavaciones del Edificio principal
- Excavaciones de Cisterna y colocación de armado de columnas, losa y vigas.
- Excavaciones de Cisterna y colocación de armado de columnas, losa y vigas.
- Preparación del terreno para realizar la actividad de inyección de cavernas.
- Perforación de 4 pulgadas de diámetro y 3 metros. profundidad en cada columna y muro del Cuerpo I y Cuerpo II.
- Preparación de terreno para el suministro de hormigón.
- Construcción de vigas perimetrales en la cisterna.
- Colocación de armado de varillada en zapatas, columnas.
- Inicio del vaciado de hormigón en las fundaciones.
- Conclusión del vaciado de las fundaciones del edificio principal
- Colocación de Caliche en fundaciones para el armado de la losa de nivel de piso.
- Colocación de Block bajo nivel de piso.
- Vaciado de hormigón en columnas y vigas de amarres.
- Vaciado de Losa de nivel de piso
- Colocación de tuberías de drenaje sanitario
- Colocación de tuberías eléctricas

- Colocación de Muros de cargas y muros de división.
- Armado de Viga y losa de segundo nivel.
- Vaciado de Hormigón en losa de segundo nivel
- Armado de escalera
- Colocación de muros y huecos de ventanas del segundo nivel,
- Colocación de muros y huecos de ventanas del primer nivel,
- Vaciado de columnas del segundo nivel,
- Empañete de muros del primer nivel
- Colocación de muros de 2 nivel
- Armado de techo de ambos edificios.
- Empañete de muros del segundo nivel
- Colocación de tubería de ventilación en los baños
- Continuación del armado del techo
- Colocación de cerámica en los baños
- Inicio de los detalles de terminación
- Inicio de la colocación de coralina
- Cierre del Techo e inicio de las terminaciones en el techo
- Colocación de cerámica en áreas del segundo nivel
- Continuación de los trabajos sanitarios
- Terminación de techo de Aluzinc
- Terminación de colocación de pisos en edificio principal.
- Inicio del cableado eléctrico
- Instalación de las puertas y ventanas


4- Avance de resultados Físicos y Financieros: Pagado/Ejecutado

- RD\$4,436,517.748 – Avance del 20% del proyecto del Edificio Principal.
- RD\$5,822,717.49 – Primera Cubicación del Proyecto del Edificio Principal.
- RD\$3,267,078.49 – Segunda Cubicación del Proyecto del Edificio Principal.
- RD\$4,212,646.32– Tercera Cubicación del Proyecto del Edificio Principal.

5- Enmiendas o adicionales: n/a

6- Otras observaciones e inconvenientes: n/a

Elaborado por:


 Coordinadora de Metas Presidenciales MEM

Fecha de elaboración:
 Febrero 08, 2019

