

## Ministerio de Energía y Minas de la República Dominicana -MEMRD-

### Informe Metas y Obras Presidenciales JUNIO 2019

RESUMEN EJECUCION METAS Y OBRAS PRESIDENCIALES - JUNIO 2019							
Meta	Detalle	Estatus	Alertas o Restricciones	% Avance Meta	Presupuesto 2019 RD\$(*)	Ejecución Presupuesto 2019 RD\$	% Ejecución Presupuesto
1	Desarrollar e implementar programas de fomento a la Energía Renovable	Normal	0	42%	\$ 146,218,541.00	\$ 14,618,795.43	10.00%
2	Reducción del 10% del Consumo Energético de las Instituciones Gubernamentales Seleccionadas	Normal	0	42.68%	\$ 2,677,800.00	\$ 20,355.00	0.76%
3	Programa para la Identificación de Zonas Potenciales de Petróleo y Gas Natural en el país	Normal	0	78%	\$ 42,431,601.36	\$ 4,370,822.70	10.30%
4	Anteproyectos para la reforma institucional de los sectores Energía, Minas e Hidrocarburos	Normal	0	75.94%	\$ 2,286,885.00	\$ 70,890.00	3.10%
5	Implementar la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI)	Normal	0	56%	\$ 17,876,046.00	\$ 1,928,564.00	10.79%
6	Proyecto Cultivando Agua Buena extendido a las Microcuencas Yásica y Camarón La Gina	Normal	0	98%	\$ 1,783,300.00	\$ 172,026.45	9.65%
7	Administración de Contratos Especiales y Concesiones Mineras	Normal	0	45.35%	\$ 2,862,104.00	\$ 12,100.00	0.42%
8	Conclusión del Pacto Eléctrico	Detenida	1	95%	manejado por el CES		
Obra 1	Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable FASE I	Normal	0	68%	Incluido en la Meta #1	Incluido en la Meta #1	Incluido en la Meta #1
Obra 2	Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable FASE II	Normal	0	98%	Incluido en la Meta #1	Incluido en la Meta #1	Incluido en la Meta #1

**Nota**

(\*)Presupuesto aprobado 2019

## **META #1. Desarrollar e implementar programas de fomento a la Energía Renovable**

### **Reporte Ejecutivo del Mes**

#### **1-Justificación del estado actual de la Meta**

- Normal
- Avance 42%

#### **2- Principales logros del mes que se cierra: junio 2019**

- Aprobación de adenda al contrato no.0436-17 de ejecución de obra del PTER.

#### **3- Principales logros previstos para el próximo mes: julio 2019**

- Colocación del armado de la losa del hito del PTER.
- Colocación de sistema de bombeo del espejo de agua

#### **4- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:**

- Presupuesto asignado para el año actual (2019):
- Presupuesto Institucional: DOP\$40,118,541.00
- Presupuesto Financiamiento: US\$204,038.00
- Presupuesto ejecutado para el año actual (2019): RD\$
- Presupuesto Institucional: DOP\$14,618,795.43 – actualizado junio 2019
- Presupuesto Financiamiento: US\$
- Financiamiento: Banco Interamericano de Desarrollo, presupuesto del Ministerio de Energía y Minas, OLADE.

### **Informe Metas Intermedias en Gestión**

- **Programa para la identificación de potencial de recursos renovables para la generación de energía**
  - Durante el mes de junio no se presentó ningún avance.

- **Instalación al 2020 de 12 nuevos proyectos para la generación de Energía Renovable, impulsado.**
  - Durante el mes de junio no se presentó ningún avance.
- **Proyectos pilotos para el fomento del uso de Fuentes Renovables, establecidos.**
  - Durante el mes de junio no se presentó ningún avance.
- **Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable, Ejecutado.**
  - Aprobación de adenda al contrato no.0436-17 de ejecución de obra del PTER.

## **META #2. Reducción del 10% del Consumo Energético de las Instituciones Gubernamentales Seleccionadas**

### **Reporte Ejecutivo del Mes**

#### **1-Justificación del estado actual de la Meta**

- En Gestión
- Avance 42.68%

Corte al mes de diciembre 2018, están siendo revisadas las últimas facturas eléctricas recibidas como evidencia para actualización de indicadores y porcentaje de avance

- El porcentaje de meta está enfocado a la reducción de los KWh que se han reducido de la línea base 2016 al tercer cuatrimestre 2018, en este avance no se contemplan los alcances obtenidos en los trabajos de las metas intermedias, como se tenía a noviembre 2018.

#### **2- Principales logros del mes que se cierra: junio 2019**

- Se están contactando las instituciones de la meta y agendando las charlas. Sin embargo, se realizaron charlas a otras instituciones gubernamentales: Despacho Primera Dama, Ministerio de Deportes Sede, 911, Deportes Parque del Este,

Hacienda ORN, IDAC Aeropuerto del Cibao, INDOCAL Regional Norte, IDAC Aeropuerto del Higüero.

- La CNE continúa el levantamiento en el 911 de Santo Domingo. El equipo del MEM está trabajando con los informes de Loyola e Instituto Tecnológico Superior Comunitario, que pertenece al MESCYT. Así como también se terminó el informe de BANDEX.

### **3- Principales logros previstos para el próximo mes: julio 2019**

- Continuar las Charlas de Concientización del Uso Racional de la Energía en Instituciones Gubernamentales, cumpliendo con el programa establecido.
- Mantener el cumplimiento del programa de auditorías. Iniciar el levantamiento en la Procuraduría.

### **4- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:**

- Presupuesto asignado para el año actual (2019): RD\$2,677,800.00
- Presupuesto ejecutado para el año actual (JUNIO 2019): RD\$20,355.00
- Fuentes de financiamiento: Presupuesto institucional

### **Informe Metas Intermedias en Gestión**

#### **• Auditorías Energéticas en Instituciones Gubernamentales Realizadas**

- La CNE continúa el levantamiento en el 911 de Santo Domingo. El equipo del MEM está trabajando con los informes de Loyola e Instituto Tecnológico Superior Comunitario, que pertenece al MESCYT. Así como también se terminó el informe de BANDEX.

#### **• Campaña Publicitaria y Educativa sobre Uso Racional de la Energía Creada y Ejecutada**

- Se realizaron charlas a otras instituciones gubernamentales: Despacho Primera Dama, Ministerio de Deportes Sede, 911, Deportes Parque del Este, Hacienda ORN, IDAC Aeropuerto del Cibao, INDOCAL Regional Norte, IDAC Aeropuerto del Higüero.

## **META #3. Programa Para la Identificación de Zonas Potenciales de Petróleo y Gas Natural en el País**

### **Reporte Ejecutivo del Mes**

#### **1- Justificación del estado actual de la Meta**

- Normal
- Avance 78%

#### **2- Principales logros del mes que se cierra: junio 2019**

- Se ha continuado la revisión del borrador de contrato modelo para exploración y producción de hidrocarburos. Dicho contrato está siendo trabajado en coordinación y colaboración conjunta entre el MEM, Ministerio de Hacienda, DGII y la firma consultora Wood Mackenzie.
- Se ha lanzado la promoción internacional y marketing de la 1era Ronda Petrolera de República Dominicana
- Se ha revisado y aprobado el mapa de bloques que se ofertarán en la apertura de la 1era Ronda Petrolera de República Dominicana.
- Se ha revisado, aprobado y lanzado el anuncio de la apertura de la 1era Ronda Petrolera de República Dominicana a iniciar con un evento en Houston, TX, EE.UU., el 10 de Julio de 2019 y termina en Diciembre de 2019
- Se ha revisado, aprobado y lanzado la publicidad de la apertura de la 1era Ronda Petrolera de República Dominicana.
- Se ha iniciado con el proceso de revisión del brochure y demás materiales publicitarios a entregarse a los asistentes a la apertura de la 1era Ronda Petrolera.
- Se ha recibido borrador de presentaciones a realizarse en la apertura de la Ronda Petrolera en Houston.
- Se ha obtenido el dominio de la página web de la Ronda Petrolera <http://www.roundsdr.gob.do/>

#### **3- Principales logros previstos para el próximo mes: julio 2019**

- Obtener versión final de contrato modelo de exploración y producción de hidrocarburos
- Aprobación y ejecución del plan de marketing y promoción internacional del roadshow y la ronda petrolera.
- Obtener versión final del procedimiento de entrega y verificación de los documentos de precalificación de las empresas a participar en la futura ronda petrolera.

- Obtener versión final de los Términos de Referencia de la Ronda Petrolera (Criterios de Asignación de Bloques).

#### **4- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:**

- Presupuesto asignado para el año actual: RD\$ 42,431,601.36
- Presupuesto ejecutado para el año actual: RD\$ 4,370,822.70 (actualizado junio 2019)
- Fuentes de financiamiento: Presupuesto Institucional

### **Informe Metas Intermedias en Gestión**

#### **• Licitación de bloques petroleros para la Exploración y Producción de Hidrocarburos - Ejecutada**

- Se ha continuado con la revisión del borrador de contrato modelo para exploración y producción de hidrocarburos. Dicho contrato está siendo trabajado en coordinación, colaboración conjunta entre el MEM, Ministerio de Hacienda, DGII y la firma consultora Wood Mackenzie.
- Se ha continuado con la revisión de los Términos de Referencia (Criterios de Asignación de Bloques) de la Ronda Petrolera.
- Se ha continuado con la fase 2 del proyecto con la consultora Wood Mackenzie consistente en la Promoción de la Ronda Petrolera. Dicha promoción contiene:
  1. Plan de Promoción y mercadeo a nivel internacional de la Ronda
  2. Organización de un Roadshow en Houston, Tx, EE.UU. Algunas de las actividades de esta fase se mencionan a continuación:
    - Se ha revisado y aprobado el mapa de bloques que se ofertarán en la apertura de la 1era Ronda Petrolera de República Dominicana.
    - Se ha revisado, aprobado y lanzado el anuncio de la apertura de la 1era Ronda Petrolera de República Dominicana a efectuarse en Houston, TX., EE.UU.
    - Se ha revisado, aprobado y lanzado la publicidad de la apertura de la 1era Ronda Petrolera de República Dominicana.
    - Se ha iniciado con el proceso de revisión del brochure y demás materiales publicitarios a entregarse a los asistentes a la apertura de la 1era Ronda Petrolera.
    - Se ha recibido borrador de presentaciones a realizarse en la apertura de la Ronda Petrolera en Houston.
    - Se ha obtenido el dominio de la página web de la Ronda Petrolera <http://www.roundsdr.gob.do/>

- **Coordinación de ejecución de las recomendaciones resultantes BNDH sobre exploración y explotación de Hidrocarburos**
  - Durante este mes no hubo avances en esta meta intermedia

## **META #4. Anteproyectos para la Reforma Institucional de los Sectores Energía, Minas e Hidrocarburos**

### **Reporte Ejecutivo del Mes**

#### **1-Justificación del estado actual de la Meta:**

- Normal.
- Avance 75.94%

#### **2- Principales logros del mes que se cierra: junio 2019**

- Se culminó la Meta de Anteproyecto de Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión de la Renta Minera Estatal (SINAGEREM), ya que fue remitido al Poder Ejecutivo.
- Se realizó modificaciones de contenido de la propuesta del Reglamento Técnico Dominicano de Cogeneración Eléctrica. Cambio de terminologías, supresión de artículos, homologación con artículos de la ley No. 125-01 de la Ley General de Electricidad.

#### **3- Principales logros previstos para el próximo mes: julio 2019**

- Inicio del proceso de redacción del Reglamento de Minería Artesanal y Minería de Pequeña Escala (MAPE).
- Recepción de los comentarios emitidos por el Ministerio de Hacienda, Dirección General de Impuestos Internos y la Dirección General de Aduanas, respecto a los incentivos establecidos en la Ley de Eficiencia Energética y Uso Racional de Energía.
- Recibir la opinión de la Comisión Nacional de Energía respecto al Reglamento Técnico Dominicano de Cogeneración Eléctrica a través de Sistemas Híbridos.

#### **4- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:**

- Presupuesto asignado para el año actual (2019): RD\$2,286,885.00

- Presupuesto ejecutado para el año actual (2019): RD\$70,890.00
- Fuente de financiamiento: Presupuesto Institucional.

### **Informe Metas Intermedias en Gestión**

- **Elaborado y remitido al PE Anteproyecto de Reglamento de Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE).**
  - En el mes de junio, representantes del Ministerio de Energía y Minas y la Dirección General de Minería (DGM), sostuvieron una reunión donde se abordó el tema de la elaboración del Reglamento de Minería Artesanal y Pequeña Escala (MAPE). En sentido, se estableció la necesidad de definir con las altas autoridades si el referido Reglamento se confeccionará de cara a la ley minera actual o al proyecto de Ley de Minería Nacional.
  - Asimismo, se planteó la posibilidad de que se conforme un equipo técnico en la DGM, el cual evaluará todo el espectro regulatorio de la minería artesanal, con el objetivo de que establezcan los aspectos técnicos a reglamentar.
- **Formulado los Reglamentos en el ámbito de la seguridad de infraestructuras energéticas.**
  - Se realizaron modificaciones de contenido de la propuesta del Reglamento Técnico Dominicano de Cogeneración Eléctrica. Cambio de terminologías, supresión de artículos, homologación con artículos de la ley No. 125-01 de la Ley General de Electricidad, entre otras.
- **Anteproyecto de Ley de Eficiencia Energética y Uso Racional de la Energía, sometido al P.E.**
  - En el mes de junio, se remitió borrador de Anteproyecto de Ley de Eficiencia Energética al Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de Impuestos Internos y a la Dirección General de Aduanas, con el objetivo de que emitan sus opiniones respecto al sistema fiscal y arancelar establecidos en la propuesta de ley.

### **Informe Metas Intermedias Terminada**

- **Anteproyecto de Ley que cree el Sist. Nac. de Gest. de la Renta Minera Estatal, remitido al P.E.**
  - En el mes de junio, fue remitido a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, el Anteproyecto de Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión de la Renta Minera



Estatad (SINAGEREM). Por lo que, esta Meta culmina con la ejecución de esta acción.

## **META #5. Implementa la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI)**

### **Reporte Ejecutivo del Mes**

#### **1- Justificación del estado actual de la Meta**

- Normal
- Avance 56%

#### **2- Principales logros del mes que se cierra: junio 2019**

- **Meta Intermedia I: Plan de Trabajo de la CNEITI-RD, 2018-2020: Periodo de 2019 ejecutado**
  - Participación de EITI-RD en la Conferencia Global EITI 2019, y en la Exposición Nacional EITI, en París.
  - Aprobación del Informe de Progreso Anual 2018 y remisión al Secretariado Internacional EITI.
  - Impresión del Resumen Ejecutivo del Segundo Informe EITI-RD.
  - Modificación del logo de EITI-RD, atendiendo a la nueva línea gráfica de EITI Internacional.
  - Preparativos para la celebración del taller de difusión en Maimón, el 25 de julio de 2019.
- **Meta Intermedia II: Informe correspondiente al año 2017 elaborado y entregado en diciembre de 2019**
  - Presentación a la CNEITI-RD de la definición de "proyecto" elaborada por el Comité de Apoyo Técnico EITI- RD, y conforme a lo establecido por EITI internacional.
  - Aprobación por la CNEITI-RD de los TdR del Administrador Independiente para el Tercer Informe EITI-RD y remisión al BM para su no objeción.
  - Actualización del Segundo Informe Contextual y del Portal de Transparencia EITI-RD, conforme a las acciones correctivas resultantes del Informe de validación del validador Independiente.

### 3- Principales logros previstos para el próximo mes: julio 2019

- **Meta Intermedia I: Plan de Trabajo de la CNEITI-RD, 2018-2020: Periodo de 2019 ejecutado**
  - Celebración de taller de difusión del Segundo Informe EITI-RD en Maimón, el 25 de julio de 2019.
  - Elaboración de Términos de Referencia para Apoyo del BID en la ejecución del Plan Estratégico de Difusión y Comunicación de la CNEITI-RD.
- **Meta Intermedia II: Informe correspondiente al año 2017 elaborado y entregado en diciembre de 2019**
  - Aprobación, por la CNEITI-RD, de la definición de “proyecto elaborada por el Comité de Apoyo Técnico EITI-RD, y conforme a lo establecido por EITI internacional.
  - Contratación del Administrador Independiente para el Tercer Informe EITI-RD.
  - Solicitud a entidades de gobierno de información para el 3er. Informe EITI –RD.

### 4- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual (2019): RD17,876,046.00 (RD\$2,129,150.00 presupuesto institucional + RD\$15,746,896.00 cooperación internacional equivalentes a US\$300,000.00).
- Presupuesto ejecutado para el año actual: RD\$628,565.00 (de los fondos de GOB) y RD\$1,299,999.00 (de los fondos de cooperación internacional BM)
- Fuentes de financiamiento: Ministerio de Energía y Minas, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo.

### Informe Metas Intermedias en Gestión

- **Plan de Trabajo de la CNEITI-RD, 2018-2020: Periodo de 2019 ejecutado.**
  - Participación de EITI-RD en la Conferencia Global EITI 2019, y en la Exposición Nacional EITI, en París.
  - Aprobación del Informe de Progreso Anual 2018 y remisión al Secretariado Internacional EITI.
  - Impresión del Resumen Ejecutivo del Segundo Informe EITI-RD.
  - Modificación del logo de EITI-RD, atendiendo a la nueva línea gráfica de EITI Internacional.
  - Preparativos para la celebración del taller de difusión en Maimón, el 25 de julio de 2019.

- **Informe correspondiente al año 2017 elaborado y entregado en diciembre de 2019**
  - Presentación a la CNEITI-RD de la definición de “proyecto” elaborada por el Comité de Apoyo Técnico EITI- RD, y conforme a lo establecido por EITI internacional.
  - Aprobación por la CNEITI-RD de los TdR del Administrador Independiente para el Tercer Informe EITI-RD y remisión al BM para su no objeción.
  - Actualización del Segundo Informe Contextual y del Portal de Transparencia EITI-RD, conforme a las acciones correctivas resultantes del Informe de validación del validador Independiente.

## **META #6. Proyecto Cultivando Agua Buena extendido a las Microcuencas Yásica y Camarón La Gina**

### **Reporte Ejecutivo del Mes**

#### **1- Justificación del estado actual de la Meta:**

- Normal
- Avance 98%

#### **2- Principales logros del mes que se cierra: junio 2019**

- Se realizó un taller sobre: Buenas Prácticas Agrícolas, impartido por el Ing. Luis Sánchez, Sub Director del Departamento de Inocuidad Agroalimentaria del Ministerio de Agricultura. En esta actividad participaron 44 Agricultores de la Microcuenca Yásica.
- Se realizó la entrega de 5,000 plantas de cacao a diferentes productores de la Microcuenca Yásica como parte del Proyecto de Desarrollo Sostenible del Programa CAB.
- Participación en la entrega de dos máquinas industriales textil, para los cursos impartido por INFOTEP y auspiciados por la Fundación HIADEPG, para los residentes de la Microcuenca Yásica. Las mismas fueron donadas por el Ing. Luis Rodríguez de la Zona Franca de Puerto Plata, gracias a la gestión de Patria Rodríguez, representante de la Cámara de Comercio Puerto Plata. En esta actividad participaron 29 personas.
- Se realizó un taller en la comunidad el 20, perteneciente a la Microcuenca Yásica, donde los productores recibieron informaciones sobre cuidados medio ambientales

y los diferentes daños ocasionados por las Malas Prácticas Agrícolas tradicionalmente desarrolladas. En esta actividad participaron 12 personas.

- Se realizó la entrega de los seguros SENASA a 240 personas en la clínica de la comunidad Los Guineos, perteneciente a la Microcuenca Camarón La Gina.
- Se realizó un taller de agroforestería con el apoyo del Centro Para El Desarrollo Agropecuario Y Forestal (CEDAF) en la comunidad El Guineo, perteneciente a la Microcuenca Camarón La Gina, dirigido a productores de las siguientes comunidades: La Curva, Piedroso, La Cuchilla, Pepe Pérez, Los Guineos, Piedra Azul, El Llano, Arroyo Rancho y Loma de Fátima. En esta actividad participaron 27 personas.
- Se realizó la entrega de 400 tubos PVC que serán utilizados en la construcción del acueducto comunitario de Piedra Azul, perteneciente a la Microcuenca Camarón La Gina. Dichos materiales fueron recibidos por los facilitadores del Programa CAB y entregados en la comunidad donde se va a realizar la construcción. En esta actividad participaron 9 personas.
- En apoyo a nuevas alternativas de producción y cambio de vida de los comunitarios, el Programa "Cultivando Agua Buena" (CAB), brinda asistencia técnica en la implementación de crianza de pescado, en ese sentido se realizó una visita al Centro de Investigación y Mejoramiento de la Producción Animal (CIMPA), donde fueron comprados 700 alevines de Carpa Espejo, los cuales fueron liberados en la comunidad de Camarón en la propiedad del Sr. José Ariel Felipe (Pin). En esta actividad participaron 5 personas.

### **3- Principales logros previstos para el próximo mes: julio 2019**

- Realización de talleres de Educación Ambiental.
- Coordinación jornadas de reforestación.
- Presentación del CAB y Conformación del Comité Gestor Local en la Microcuenca Yásica Arriba.

### **4- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:**

- Presupuesto asignado para el año actual (2019): RD\$ 1,783,300.00
- Presupuesto ejecutado para el año actual: RD\$172,026.45 (junio 2019)
- Fuentes de financiamiento: Presupuesto Institucional.



## Informe Metas Intermedias en Gestión

- **Ejecutado el programa definido**

- **Microcuenca Yásica:**

- Se realizó una reunión con la junta de vecinos del Llano para tratar el tema de la creación de un comité el cual estará encargado de la administración del acueducto de dicha comunidad. En esta actividad participaron 12 personas.
- El Comité Gestor Local realizó una reunión para evaluar los avances de los primeros 5 meses del año 2019 y revisar el Plan Operativo Anual (POA), con el objetivo de buscar más colaboración de instituciones y empresas que quieran apoyar el desarrollo de la zona.
- Se realizó una reunión en el salón de conferencias de la Asociación para el Desarrollo Inc. (APEDI) en Santiago de los Caballeros, con el objetivo de poner en marcha de manera oficial el PAE sostenible.
- Se realizó una visita a las empresas: Ferretería Ochoa, Molinos Modernos - Hatuey, Grupo Rica, Cervecería Vegana, Frito-Lay, Ferretería Bellón, y Grupo León Jiménez, CxA, con el objetivo de solicitar apoyo para las Jornadas de Concienciación y Educación Ambiental para los niños de la Microcuenca Yásica que se desarrollará en el Distrito Municipal de Pedro García.

- **Microcuenca Camarón La Gina:**

- Se realizó una reunión en la comunidad de Arroyo Rancho donde participaron representantes de CORMIDOM, el objetivo fue organizar los trabajos concernientes a la mano de obra en la construcción del acueducto comunitario de esta zona. En esta actividad participaron 12 personas.
- Se realizó una visita de supervisión con relación al acondicionamiento de una parte de terreno en la comunidad de Piedra Azul, ya que se realizará una jornada de reforestación.

---

### **META #7. Administración de Contratos Especiales y Concesiones Mineras**

#### **Reporte Ejecutivo del Mes**

#### **1- Justificación del estado actual de la Meta:**

- Normal.
- Avance 45.35%

## **2- Principales logros del mes que se cierra: junio 2019**

- Respecto a la evaluación del estatus de cumplimiento de las concesiones mineras y el plan de acción ejecutado, se ha podido comprobar que en el año 2019 se han extinguido diecisiete (17) concesiones mineras o derechos mineros, lo que da lugar a que el área minera se libere.

## **3- Principales logros previstos para el próximo mes: julio 2019**

- Continuación del procedimiento de declaratoria de caducidad a los concesionarios en incumplimiento, respecto a la evaluación del estatus de cumplimiento.
- Respecto a la actividad de disposición final de desechos peligrosos se espera que para el mes próximo se emita la opinión del Ministerio de Energía y Minas, en lo relativo a determinar cuál de las partes asumirá los costos, respecto a la Meta Acuerdo de Remediación Medioambiental del Estado.

## **4- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:**

- Presupuesto asignado para el año actual (2019): RD\$2,862,104.00
- Presupuesto ejecutado para el año actual (Junio 2019): RD\$12,100.00
- Fuente de financiamiento: Presupuesto Institucional.

### **Informe Metas Intermedias en Gestión**

#### **• Evaluación de informes de avance y operación de Contratos Especiales y plan de acción ejecutado**

- De conformidad al cronograma de presentación de informes de avance y operaciones por parte de las empresas que han suscrito un Contrato Especial Minero con el Estado dominicano, se pudo evidenciar que en el mes de junio, ningún beneficiario de título minero debe cumplir con dicha obligación.

#### **• Evaluación de estatus de cumplimiento de las concesiones y plan de acción ejecutado**

- Luego de haber solicitado a nuestra adscrita, la Dirección General de Minería (DGM) la remisión de los status de las concesiones mineras para el mes de junio, este organismo procedió a determinar que de las 199 concesiones mineras vigentes, el 63.32% de los concesionarios mineros se encuentran en cumplimiento respecto a la remisión de los informes semestrales y/o anuales, pago de las patentes mineras y ejecución de sus operaciones.
- En ese sentido, se debe iniciar el procedimiento administrativo establecido en la Ley Minera No. 146-71 para aplicar la sanción administrativa al concesionario

que se encuentra en incumplimiento. Por lo que, en el año 2019 se han emitido veintiún (21) Resoluciones de caducidad. Sin embargo, se revocaron cuatro (4) Resoluciones, puesto que el concesionario recurrió la decisión, en sede administrativa, de forma que la concesión sigue vigente. Se han extinguido diecisiete (17) concesiones mineras, puesto que ya ha transcurrido el plazo de los treinta (30) días que tiene el afectado para recurrir la decisión por ante la vía administrativa o la jurisdicción contencioso-administrativa.

- **Acuerdo de Remediación Medioambiental del Estado de la mina Pueblo Viejo, implementado y supervisado**

- En el mes de junio del presente año, en lo relativo a la Prioridad No.1: Sacar el agua de Mejita, sub-actividad "Bombeo Inicial fase III" revelamos que de acuerdo a los datos suministrados por PVDC, debidamente certificados por el Ministerio de Energía y Minas, el volumen de agua restante en la poza de lodos al día 26.06.19, es de 152, 151.930 m<sup>3</sup> a una elevación de 180.164 msnm. Lo que índice que en este mes el nivel del agua ha aumentado aproximadamente 10.60 cm con respecto al mes pasado.
- Al igual que el mes anterior, todavía se encuentra detenida la sub-actividad de la Prioridad No. 1, relativa al desagüe de la poza inferior, debido a que la motobomba tuvo que ser retirada y colocada en la ARD-3.
- Respecto a la sub- actividad de la Prioridad No. 2, relativa a la limpieza, desbroce y excavación en el pie del Muro Mejita, se continúa con las excavaciones en el pie del muro de la presa de Mejita, con la finalidad de encontrar los filtros de la presa. En este mes los trabajos de excavación se centraron en el corte de material del antiguo acceso desde la parte oeste hacia el este. Igualmente se inició la confección del dren en la parte oeste. La próxima actividad por ejecutar será la limpieza de material para buscar una superficie competente a utilizar como base de la estructura y también se hará el cargo y el bote de material potencialmente generador de ácido (PAG) en el Lower Llagal Dam (LLD).
- Igualmente, respecto a la mencionada Prioridad No. 2, en lo referente a reubicar fibra óptica en zona fuera del camino de construcción esta se reubicará de manera soterrada. PVDC inició un proceso de licitación para contratar al equipo que realizará dicho trabajo.
- Asimismo, en lo relativo a la sub-actividad de relleno de la poza de cabezera, de la Prioridad No. 3 se ha colocado un total de 54,462.00m<sup>3</sup> de material, de conformidad al reporte entregado por PVDC. A la fecha, esta actividad ha gastado U\$318,718.30 de los US\$1, 202,254.0 aprobado, siendo solo el 26.5% del monto.
- La prioridad No. 4, de disposición final de residuos peligrosos, se está realizando un análisis legal para determinar si la contaminación de los suelos con mercurio se imputará al Estado o a PVDC, ya que a opinión de MIMARENA, dicha

contaminación fue producto del mal manejo de los ductos donde se encontraba el mercurio por parte de PVDC.

## **META #8: Conclusión del Pacto Eléctrico**

### **Restricción (en el ámbito del Coordinador de Metas Institucional)**

Meta detenida en el ámbito del Comité de Metas. Documento Final del Pacto Nacional para la Reforma de Sector Eléctrico entregado al Presidente Danilo Medina en fecha 31 de octubre de 2017. En espera de obtención de firmas de los partidos políticos.

### **Acciones**

- El Consejo Económico y Social debe insistir con los diferentes partidos políticos, a fin de que los mismos se adhieran a la firma del Pacto Nacional para la Reforma de Sector Eléctrico y así cumplir con los objetivos perseguidos.
- En fecha 09 de noviembre de 2018 se remitió la comunicación No. INT-MEM-2018-11310, solicitando aprobación al Lic. Gustavo Montalvo, Ministro de la Presidencia, para dar por terminada la meta, ya que las acciones correspondientes al Ministerio de Energía y Minas fueron concluidas con la entrega del “Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico 2017-2030” en fecha 31 de octubre del 2017 y las acciones aún pendientes para la conclusión de dicho pacto, se escapan del ámbito de autoridad o control de este ministerio.
- En fecha 30 de noviembre de 2018 se remitió una segunda comunicación No. INT-MEM-2018-12346, reiterando la solicitud de término de esta meta presidencial.
- En el mes de diciembre, como seguimiento a estas correspondencias que hemos remitido, y que aún esperan respuesta formal por parte del MINPRE, en reunión de fecha 20/12/2018 con la Sra. Zoraima Cuello, Viceministra de Seguimiento y Coordinación Gubernamental, se le sugirió la posibilidad de que la Meta Intermedia “**5ta fase-Firma del Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico**” sea asignada a la institución responsable de dicha acción, y también verificar cual sería el impacto final en el Cuadro de Mando Integral correspondiente al MEM (Semáforo), luego de asignar dicha meta a la institución que corresponda.
- En el mes de enero 2019, continuamos dando seguimiento a gestiones de la Viceministra Zoraima Cuello, sobre la posibilidad de que la meta intermedia “**5ta fase-Firma del Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico**” sea asignada a la institución responsable de la misma, aun sin respuesta.



## Reporte Ejecutivo del Mes

### **1-Justificación del estado actual de la Meta.**

- Esta meta se encuentra detenida en el ámbito del Comité de Metas.
- Avance 95%

### **2- Principales logros del mes que se cierra: junio 2019**

- Durante el mes de junio no se registraron avances en esta meta.

### **3- Principales logros previstos para el próximo mes: julio 2019**

- Firma del Pacto Eléctrico (Fase V)

### **4- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:**

- Presupuesto asignado para el año actual: n-a
- Presupuesto ejecutado para el año actual: n-a
- Fuentes de financiamiento: Presupuesto manejado por el CES

## Informe Metas Intermedias terminadas

- **Quinta fase-Firma del Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico.**
  - Durante el mes de junio no se registraron avances en esta meta.

## **OBRAS PRESIDENCIALES**

### OBRA #1. Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable FASE I (etapa de construcción ejecutada por la institución)

## Reporte Ejecutivo del Mes

### **1- Justificación del estado actual de la Meta.**

- Normal.
- Avance 68%

## 2- Principales logros del mes que se cierra: junio 2019

- Continuación de las terminaciones en el espejo de agua
- Continuación del movimiento de tierra en el área de la esplanada
- Pergolados en los senderos
- Continuación de los trabajos en los senderos de madera
- Terminaciones en los escalones en el área de Hito
- Inicio de pinturas en el área del Hito

## 3- Principales Actividades acumuladas a la fecha

- Requerimientos de Materiales de Verja está en portal de Compras y contrataciones.
- Requerimiento de alquiler de vehículo en Portal de Compras y Contrataciones resultados próxima semana.
- Requerimientos de Furgón y de 2da parte de materiales en Proceso.
- Inicio de los trabajos de campo, Desbrozamiento del terreno, inicio de tiro de material no clasificado.
- Replanteo topográfico verja perimetral
- Vaciado de hormigón verja perimetral.
- Inicio de replanteo de Espejo de agua, senderos e hito principal.
- Inicio del proceso de compra del paisajismo.
- Vaciado de hormigón verja perimetral.
- Finalizado el Vaciado del Hormigón de la verja perimetral.
- Inicio de replanteo de Espejo de agua, senderos.
- Inicio del proceso de colocación de plantas para el paisajismo.
- Replanteo de Zapatas y muros de fundaciones.
- Inicio de Excavaciones del Edificio principal
- Inicio del replanteo del hito principal. – PTER
- Inicio del replanteo de la casa de operaciones y baños – PTER
- Inicio de los trabajos de paisajismo
- Inicio del proceso de compra de los materiales para la construcción.
- Continuación de los trabajos de paisajismo.
- Inicio de los trabajos del espejo de agua
- Colocación de malla en verja perimetral
- Excavación en espejo de agua
- Inicio de los trabajos en la caseta de operaciones y baños
- Vaciado de zapata en Caseta de operaciones y baños
- Armado de vigas y columna de caseta de operaciones y baños.
- Inicio de los trabajos de la cisterna, armado de losa de fondo, vigas y columnas, vaciado de losa de fondo, vigas de amarres y colocación de muros.
- Continuación de los trabajos de los senderos y espejo de agua.

- Inicio de los vaciados y estampados de los senderos de hormigón estampado.
- Inicio de los trabajos de plomería en la caseta de operaciones y rural.
- Inicio del proceso de comparación de precio del Diseño y supervisión del sistema eléctrico del parque temático sobre energías renovables. (MEM-CP-06-2018)
- Inicio del trabajo de las islas en la estación solar
- Inicio de los trabajos en el área de esparcimiento, colocación de zapata, muro de blocks y armado.
- Continuación de las terminaciones en los senderos, caseta de operaciones
- Vaciado de losa de techo de cisterna.
- Colocación de gramas y palmas y adecuación de terreno
- Construcción de islas
- Caseta rural armado de madera
- Espejo de agua armado de acero y encofrado
- Construcción de anfiteatro parte de la obra gris
- Vaciado del hormigón del Espejo de agua armado de acero y encofrado.
- 70% de avance en el sistema de irrigación
- Obra gris del anfiteatro concluida.
- Continuación de los trabajos de paisajismo.
- Trabajo en el anfiteatro
- Inicio de terminaciones en la caseta rural
- Inicio de terminaciones en el anfiteatro
- Excavación del hito principal ,para el inicio de las fundaciones
- Continuación de los trabajos de paisajismo
- Continuación del armado del espejo de agua.
- Inicio del trabajo de pergolado en las áreas de los senderos
- Continuación del a construcción del sendero de madera
- Encofrado y vaciado del ojo del espejo de agua
- Colocación de piso de granito en el anfiteatro
- Continuación de los trabajos de jardinería
- Colocación de tuberías en la caseta de operaciones
- Continuación del trabajo de pergolado en las áreas de los senderos
- Continuación del a construcción del sendero de madera
- Continuación de los trabajos de jardinería
- Colocación de tuberías en la caseta de operaciones

#### **4- Avance de resultados Físicos y Financieros: Pagado/Ejecutado**

- RD\$56,808,827.36

5- Enmiendas o adicionales: n/a

6- Otras observaciones e inconvenientes: n/a

## **OBRAS PRESIDENCIALES**

### **OBRA #2. Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable FASE II (etapa de construcción ejecutada por terceros)**

#### **Reporte Ejecutivo del Mes**

##### **1- Justificación del estado actual de la Meta.**

- Normal
- Avance 98%

##### **2- Principales logros del mes que se cierra: junio 2019**

- Aprobación de Enmienda No. 524-19 con el presupuesto adicional de RD\$3,948,370.09

##### **3- Principales Actividades acumuladas a la fecha**

- Desbrozamiento del terreno,
- Replanteo de Zapatas y muros de fundaciones.
- Inicio de Excavaciones del Edificio principal
- Excavaciones de Cisterna y colocación de armado de columnas, losa y vigas.
- Excavaciones de Cisterna y colocación de armado de columnas, losa y vigas.
- Preparación del terreno para realizar la actividad de inyección de cavernas.
- Perforación de 4 pulgadas de diámetro y 3 metros. profundidad en cada columna y muro del Cuerpo I y Cuerpo II.
- Preparación de terreno para el suministro de hormigón.
- Construcción de vigas perimetrales en la cisterna.
- Colocación de armado de varillada en zapatas, columnas.
- Inicio del vaciado de hormigón en las fundaciones.
- Conclusión del vaciado de las fundaciones del edificio principal
- Colocación de Caliche en fundaciones para el armado de la losa de nivel de piso.
- Colocación de Block bajo nivel de piso.
- Vaciado de hormigón en columnas y vigas de amarres.
- Vaciado de Losa de nivel de piso
- Colocación de tuberías de drenaje sanitario
- Colocación de tuberías eléctricas

- Colocación de Muros de cargas y muros de división.
- Armado de Viga y losa de segundo nivel.
- Vaciado de Hormigón en losa de segundo nivel
- Armado de escalera
- Colocación de muros y huecos de ventanas del segundo nivel,
- Colocación de muros y huecos de ventanas del primer nivel,
- Vaciado de columnas del segundo nivel,
- Empañete de muros del primer nivel
- Colocación de muros de 2 nivel
- Armado de techo de ambos edificios.
- Empañete de muros del segundo nivel
- Colocación de tubería de ventilación en los baños
- Continuación del armado del techo
- Colocación de cerámica en los baños
- Inicio de los detalles de terminación
- Inicio de la colocación de coralina
- Cierre del Techo e inicio de las terminaciones en el techo
- Colocación de cerámica en áreas del segundo nivel
- Continuación de los trabajos sanitarios
- Terminación de techo de Aluzinc
- Terminación de colocación de pisos en edificio principal.
- Inicio del cableado eléctrico
- Instalación de las puertas y ventanas
- Colocación de luminarias en el edificio principal en el Parque Temático de Energía Renovable (PTER).
- Colocación de aparatos sanitarios en los baños
- Colocación de tapa de cisterna
- Colocación de cristales
- Terminación de pintura en áreas exteriores.
- Recubrimiento de coralina en la escalera principal
- Terminaciones en las áreas interiores
- Inicio de marquesina y pasarela
- Retoque de la pintura de la parte interior y exterior
- Continuación de los trabajos de pasarela,
- Adicionales de Ventanas colocadas en las áreas faltantes
- Terminaciones en las escaleras, colocación de barandas
- Colocación de abanicos y lámparas de los edificios
- Se solicitó un adendum del contrato para continuar los trabajos adicionales presentados en el proyecto y justificar los atrasos ocurridos durante la ejecución del mismo

#### 4- Avance de resultados Físicos y Financieros: Pagado/Ejecutado

- RD\$4,436,517.748 – Avance del 20% del proyecto del Edificio Principal.
- RD\$5,822,717.49 – Primera Cubicación del Proyecto del Edificio Principal.
- RD\$3,267,078.49– Segunda Cubicación del Proyecto del Edificio Principal.
- RD\$4,212,646.32– Tercera Cubicación del Proyecto del Edificio Principal.
- RD\$ 2,156,261.38 – Cuarta Cubicación del Proyecto del Edificio Principal.
- RD\$1,907,397.81– Quinta Cubicación del Proyecto del Edificio Principal.

5- Enmiendas o adicionales: n/a

6- Otras observaciones e inconvenientes: n/a

Elaborado por:

Revisado por:

*Yuderka Taveras A.*

Coord. de Programas Especiales

*[Firma]*

Director de Gabinete

Fecha de elaboración:

Junio 09, 2019



RESUMEN EJECUCION METAS Y OBRAS PRESIDENCIALES - JUNIO 2019							
Meta	Detalle	Estatus	Alertas o Restricciones	% Avance Meta	Presupuesto 2019-RD\$(*)	Ejecución Presupuesto 2019 RD\$	% Ejecución Presupuesto
1	Desarrollar e implementar programas de fomento a la Energía Renovable	Normal	0	42%	\$ 146,218,541.00	\$ 14,618,795.43	10.00%
2	Reducción del 10% del Consumo Energético de las Instituciones Gubernamentales Seleccionadas	Normal	0	42.68%	\$ 2,677,800.00	\$ 20,355.00	0.76%
3	Programa para la Identificación de Zonas Potenciales de Petróleo y Gas Natural en el país	Normal	0	78%	\$ 42,431,601.36	\$ 4,370,822.70	10.30%
4	Anteproyectos para la reforma institucional de los sectores Energía, Minas e Hidrocarburos	Normal	0	75.94%	\$ 2,286,885.00	\$ 70,890.00	3.10%
5	Implementar la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI)	Normal	0	56%	\$ 17,876,046.00	\$ 1,928,564.00	10.79%
6	Proyecto Cultivando Agua Buena extendido a las Microcuencas Yásica y Camarón La Gina	Normal	0	98%	\$ 1,783,300.00	\$ 172,026.45	9.65%
7	Administración de Contratos Especiales y Concesiones Mineras	Normal	0	45.35%	\$ 2,862,104.00	\$ 12,100.00	0.42%
8	Conclusión del Pacto Eléctrico	Detenida	1	95%	manejado por el CES		
Obra 1	Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable FASE I	Normal	0	68%	Incluido en la Meta #1	Incluido en la Meta #1	Incluido en la Meta #1
Obra 2	Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable FASE II	Normal	0	98%	Incluido en la Meta #1	Incluido en la Meta #1	Incluido en la Meta #1

**Nota**

(\*)Presupuesto aprobado 2019

Fecha Reporte 10/7/2019

RESUMEN EJECUCION METAS Y OBRAS PRESIDENCIALES - JUNIO 2019					
Meta	Detalle	Estatus	Alertas o Restricciones	% Avance Meta Mes	% Avance Mes Anterior
1	Desarrollar e implementar programas de fomento a la Energía Renovable	Normal	0	42%	40%
2	Reducción del 10% del Consumo Energético de las Instituciones Gubernamentales Seleccionadas	Normal	0	42.68%	42.68%
3	Programa para la Identificación de Zonas Potenciales de Petróleo y Gas Natural en el país	Normal	0	78%	74%
4	Anteproyectos para la reforma institucional de los sectores Energía, Minas e Hidrocarburos	Normal	0	75.94%	74.59%
5	Implementar la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI)	Normal	0	56%	54%
6	Proyecto Cultivando Agua Buena extendido a las Microcuencas Yásica y Camarón La Gina	Normal	0	98%	96%
7	Administración de Contratos Especiales y Concesiones Mineras	Normal	0	45.35%	43.32%
8	Conclusión del Pacto Eléctrico	Detenida	1	95%	95%
Obra 1	Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable FASE I	Normal	0	68%	65%
Obra 2	Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable FASE II	Normal	0	98%	98%

Corte al mes de diciembre 2018, están siendo revisadas las últimas facturas eléctricas recibidas como evidencia para actualización de indicadores y porcentaje de avance.





RESUMEN EJECUCION METAS Y OBRAS PRESIDENCIALES - JUNIO 2019

Meta	Detalle	Estatus	Alertas o Restricciones	% Avance Meta	Acciones Principales del mes
1	Desarrollar e implementar programas de fomento a la Energía Renovable	Normal	0	42.00%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aprobación de adenda al contrato de ejecución de obra no.0436-17</li> </ul>
2	Reducción del 10% del Consumo Energético de las Instituciones Gubernamentales Seleccionadas	Normal	0	42.68%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se están contactando las instituciones de la meta y agendando las charlas. Sin embargo, se realizaron charlas a instituciones gubernamentales: Despacho Primera Dama, Ministerio de Deportes Sede, 911, Deportes Parque del Este, Hacienda ORN, IDAC Aeropuerto del Cibao, INDOCAL Regional Norte, IDAC Aeropuerto del Higüero.</li> <li>• La CNE continúa el levantamiento en el 911 de Santo Domingo. El equipo del MEM está trabajando con los informes de Loyola e Instituto Tecnológico Superior Comunitario, que pertenece al MESCYT. Así como también se terminó el informe de BANDEX.</li> </ul>
3	Programa para la Identificación de Zonas Potenciales de Petróleo y Gas Natural en el país	Normal	0	78.00%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se ha continuado la revisión del borrador de contrato modelo para exploración y producción de hidrocarburos. Dicho contrato está siendo trabajado en coordinación y colaboración conjunta entre el MEM, Ministerio de Hacienda, DGII y la firma consultora Wood Mackenzie.</li> <li>• Se ha lanzado la promoción internacional y marketing de la 1era. Ronda Petrolera de República Dominicana</li> <li>• Se ha revisado y aprobado el mapa de bloques que se ofertarán en la apertura de la 1era Ronda Petrolera de República Dominicana.</li> <li>• Se ha revisado, aprobado y lanzado el anuncio de la apertura de la 1era. Ronda Petrolera de República Dominicana a iniciar con un evento en Houston, TX, EE.UU., el 10 de Julio de 2019 y termina en Diciembre de 2019</li> <li>• Se ha revisado, aprobado y lanzado la publicidad de la apertura de la 1era Ronda Petrolera de República Dominicana.</li> <li>• Se ha iniciado con el proceso de revisión del brochure y demás materiales publicitarios a entregarse a los asistentes a la apertura de la 1era Ronda Petrolera.</li> <li>• Se ha recibido borrador de presentaciones a realizarse en la apertura de la Ronda Petrolera en Houston.</li> <li>• Se ha obtenido el dominio de la página web de la Ronda Petrolera <a href="http://www.roundsdr.gov.do/">http://www.roundsdr.gov.do/</a></li> </ul>
4	Anteproyectos para la reforma institucional de los sectores Energía, Minas e Hidrocarburos	Normal	0	75.94%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se culminó la Meta de Anteproyecto de Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión de la Renta Minera Estatal (SINAGEREM), ya que fue remitido al Poder Ejecutivo.</li> <li>• Se realizó modificaciones de contenido de la propuesta del Reglamento Técnico Dominicano de Cogeneración Eléctrica. Cambio de terminologías, supresión de artículos, homologación con artículos de la ley No. 125-01 de la Ley General de Electricidad.</li> </ul>

RESUMEN EJECUCION METAS Y OBRAS PRESIDENCIALES - JUNIO 2019

Meta	Detalle	Estatus	Alertas o Restricciones	% Avance Meta	Acciones Principales del mes
5	Implementar la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI)	Normal	0	56.0%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Participación de EITI-RD en la Conferencia Global EITI 2019, y en la Exposición Nacional EITI, en París.</li> <li>• Aprobación del Informe de Progreso Anual 2018 y remisión al Secretariado Internacional EITI.</li> <li>• Impresión del Resumen Ejecutivo del Segundo Informe EITI-RD.</li> <li>• Modificación del logo de EITI-RD, atendiendo a la nueva línea gráfica de EITI Internacional.</li> <li>• Preparativos para la celebración del taller de difusión en Maimón, el 25 de julio de 2019.</li> <li>• Presentación a la CNEITI-RD de la definición de "proyecto" elaborada por el Comité de Apoyo Técnico EITI-RD, y conforme a lo establecido por EITI internacional.</li> <li>• Aprobación por la CNEITI-RD de los TdR del Administrador Independiente para el Tercer Informe EITI-RD y remisión al BM para su no objeción.</li> <li>• Actualización del Segundo Informe Contextual y del Portal de Transparencia EITI-RD, conforme a las acciones correctivas resultantes del Informe de validación del validador Independiente.</li> </ul>
6	Proyecto Cultivando Agua Buena extendido a las Microcuencas Yásica y Camarón La Gina	Normal	0	98.00%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se realizó un taller sobre: Buenas Prácticas Agrícolas, impartido por el Ing. Luis Sánchez, Sub Director del Departamento de Inocuidad Agroalimentaria del Ministerio de Agricultura. En esta actividad participaron 44 Agricultores de la Microcuenca Yásica.</li> <li>• Se realizó la entrega de 5,000 plantas de cacao a diferentes productores de la Microcuenca Yásica como parte del Proyecto de Desarrollo Sostenible del Programa CAB.</li> <li>• Participación en la entrega de dos máquinas industriales textil, para los cursos impartido por INFOTEP y auspiciados por la Fundación HIADEPG, para los residentes de la Microcuenca Yásica. Las mismas fueron donadas por el Ing. Luis Rodríguez de la Zona Franca de Puerto Plata, gracias a la gestión de Patria Rodríguez, representante de la Cámara de Comercio Puerto Plata. En esta actividad participaron 29 personas.</li> <li>• Se realizó un taller en la comunidad el 20, perteneciente a la Microcuenca Yásica, donde los productores recibieron informaciones sobre cuidados medio ambientales y los diferentes daños ocasionados por las Malas Prácticas Agrícolas tradicionalmente desarrolladas. En esta actividad participaron 12 personas.</li> <li>• Se realizó la entrega de los seguros SENASA a 240 personas en la clínica de la comunidad Los Guineos, perteneciente a la Microcuenca Camarón La Gina.</li> <li>• Se realizó un taller de agroforestería con el apoyo del Centro Para El Desarrollo Agropecuario Y Forestal (CEDAF) en la comunidad El Guineo, perteneciente a la Microcuenca Camarón La Gina, dirigido a productores de las siguientes comunidades: La Curva, Piedroso, La Cuchilla, Pepe Pérez, Los Guineos, Piedra Azul, El Llano, Arroyo Rancho y Loma de Fátima. En esta actividad participaron 27 personas.</li> </ul>

RESUMEN EJECUCION METAS Y OBRAS PRESIDENCIALES - JUNIO 2019

Meta	Detalle	Estatus	Alertas o Restricciones	% Avance Meta	Acciones Principales del mes
					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se realizó la entrega de 400 tubos PVC que serán utilizados en la construcción del acueducto comunitario de Piedra Azul, perteneciente a la Microcuenca Camarón La Gina. Dichos materiales fueron recibidos por los facilitadores del Programa CAB y entregados en la comunidad donde se va a realizar la construcción. En esta actividad participaron 9 personas.</li> <li>• En apoyo a nuevas alternativas de producción y cambio de vida de los comunitarios, el Programa "Cultivando Agua Buena" (CAB), brinda asistencia técnica en la implementación de crianza de pescado, en ese sentido se realizó una visita al Centro de Investigación y Mejoramiento de la Producción Animal (CIMPA), donde fueron comprados 700 alevines de Carpa Espejo, los cuales fueron liberados en la comunidad de Camarón en la propiedad del Sr. José Ariel Felipe (Pin). En esta actividad participaron 5 personas.</li> </ul>
7	Administración de Contratos Especiales y Concesiones Mineras	Normal	0	45.35%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Respecto a la evaluación del estatus de cumplimiento de las concesiones mineras y el plan de acción ejecutado, se ha podido comprobar que en el año 2019 se han extinguido diecisiete (17) concesiones mineras o derechos mineros, lo que da lugar a que el área minera se libere.</li> </ul>
8	Conclusión del Pacto Eléctrico	Detenida	1	95.00%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Como seguimiento a las correspondencias que hemos remitido, y que aún esperan respuesta formal por parte del MINPRE, en reunión de fecha 20/12/2018 con la Sra. Zoraima Cuello, Viceministra de Seguimiento y Coordinación Gubernamental, se le sugirió la posibilidad de que la Meta Intermedia "5ta fase-Firma del Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico" sea asignada a la institución responsable de dicha acción, y también verificar cual sería el impacto final en el Cuadro de Mando Integral correspondiente al MEM (Semáforo), luego de asignar dicha meta a la institución que corresponda.</li> </ul>
Obra 1	Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable FASE I	Normal	0	68.00%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Continuación de las terminaciones en el espejo de agua</li> <li>• Continuación del movimiento de tierra en el área de la esplanada</li> <li>• Pergolados en los senderos</li> <li>• Continuación de los trabajos en los senderos de madera</li> <li>• Terminaciones en los escalones en el área de Hito</li> <li>• Inicio de pinturas en el área del Hito</li> </ul>
Obra 2	Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable FASE II	Normal	0	98.00%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aprobación de Enmienda No. 524-19 con el presupuesto adicional de RD\$3,948,370.09</li> </ul>



Metas Presidenciales		
Acciones Previstas Mes de JULIO 2019		
Meta	Detalle	Acciones
1	Desarrollar e implementar programas de fomento a la Energía Renovable	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Colocación del armado de la losa del hito del PTER.</li> <li>• Colocación de sistema de bombeo del espejo de agua</li> </ul>
2	Reducción del 10% del Consumo Energético de las Instituciones Gubernamentales Seleccionadas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Continuar las Charlas de Concientización del Uso Racional de la Energía en Instituciones Gubernamentales, cumpliendo con el programa establecido.</li> <li>• Mantener el cumplimiento del programa de auditorías. Iniciar el levantamiento en la Procuraduría.</li> </ul>
3	Programa para la Identificación de Zonas Potenciales de Petróleo y Gas Natural en el país	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obtener versión final de contrato modelo de exploración y producción de hidrocarburos</li> <li>• Aprobación y ejecución del plan de marketing y promoción internacional del roadshow y la ronda petrolera.</li> <li>• Obtener versión final del procedimiento de entrega y verificación de los documentos de precalificación de las empresas a participar en la futura ronda petrolera.</li> <li>• Obtener versión final de los Términos de Referencia de la Ronda Petrolera (Criterios de Asignación de Bloques).</li> </ul>
4	Anteproyectos para la reforma institucional de los sectores Energía, Minas e Hidrocarburos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inicio del proceso de redacción del Reglamento de Minería Artesanal y Minería de Pequeña Escala (MAPE).</li> <li>• Recepción de los comentarios emitidos por el Ministerio de Hacienda, Dirección General de Impuestos Internos y la Dirección General de Aduanas, respecto a los incentivos establecidos en la Ley de Eficiencia Energética y Uso Racional de Energía.</li> <li>• Recibir la opinión de la Comisión Nacional de Energía respecto al Reglamento Técnico Dominicano de Cogeneración Eléctrica a través de Sistemas Híbridos.</li> </ul>
5	Implementar la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Celebración de taller de difusión del Segundo Informe EITI-RD en Maimón, el 25 de julio de 2019.</li> <li>• Elaboración de Términos de Referencia para Apoyo del BID en la ejecución del Plan Estratégico de Difusión y Comunicación de la CNEITI-RD.</li> <li>• Aprobación, por la CNEITI-RD, de la definición de "proyecto elaborada por el Comité de Apoyo Técnico EITI-RD, y conforme a lo establecido por EITI internacional.</li> <li>• Contratación del Administrador Independiente para el Tercer Informe EITI-RD.</li> <li>• Solicitud a entidades de gobierno de información para el 3er. Informe EITI -RD.</li> </ul>

Metas Presidenciales		
Acciones Previstas Mes de JULIO 2019		
Meta	Detalle	Acciones
6	Proyecto Cultivando Agua Buena extendido a las Microcuencas Yásica y Camarón La Gina	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Realización de talleres de Educación Ambiental.</li> <li>•Coordinación jornadas de reforestación.</li> <li>•Presentación del CAB y Conformación del Comité Gestor Local en la Microcuenca Yásica Arriba.</li> </ul>
7	Administración de Contratos Especiales y Concesiones Mineras	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Continuación del procedimiento de declaratoria de caducidad a los concesionarios en incumplimiento, respecto a la evaluación del estatus de cumplimiento.</li> <li>•Respecto a la actividad de disposición final de desechos peligrosos se espera que para el mes próximo se emita la opinión del Ministerio de Energía y Minas, en lo relativo a determinar cuál de las partes asumirá los costos, respecto a la Meta Acuerdo de Remediación Medioambiental del Estado.</li> </ul>
8	Conclusión del Pacto Eléctrico	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Firma del Pacto Eléctrico (Fase V)</li> </ul>



RESUMEN EJECUCION METAS Y OBRAS PRESIDENCIALES - JUNIO 2019							
Meta	Detalle	Estatus	Alertas o Restricciones	% Avance Meta	Amenazas-Restricciones	Tipo (*)	Acciones Recomendadas/Ejecutadas
1	Desarrollar e implementar programas de fomento a la Energía Renovable	Normal	0	42.00%	N-A		N-A
2	Reducción del 10% del Consumo Energético de las Instituciones Gubernamentales Seleccionadas	Normal	0	42.68%	N-A		N-A
3	Programa para la Identificación de Zonas Potenciales de Petróleo y Gas Natural en el país	Normal	0	78.00%	N-A		N-A
4	Anteproyectos para la reforma institucional de los sectores Energía, Minas e Hidrocarburos	Normal	0	75.94%	N-A		N-A
5	Implementar la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI)	Normal	0	56.0%	N-A		N-A
6	Proyecto Cultivando Agua Buena extendido a las Microcuencas Yásica y Camarón La Gina	Normal	0	98.00%	N-A		N-A
7	Administración de Contratos Especiales y Concesiones Mineras	Normal	0	45.35%	N-A		N-A

## RESUMEN EJECUCION METAS Y OBRAS PRESIDENCIALES - JUNIO 2019

Meta	Detalle	Estatus	Alertas o Restricciones	% Avance Meta	Amenazas-Restricciones	Tipo (*)	Acciones Recomendadas/Ejecutadas
8	Conclusión del Pacto Eléctrico	Detenida	1	95.00%	Meta detenida en el ámbito del Comité de Metas. Documento Final del Pacto Nacional para la Reforma de Sector Eléctrico entregado al Presidente Danilo Medina en fecha 31 de octubre de 2017. En espera de obtención de firmas de los partidos políticos.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• El Consejo Económico y Social debe insistir con los diferentes partidos políticos, a fin de que los mismos se adhieran a la firma del Pacto Nacional para la Reforma de Sector Eléctrico y así cumplir con los objetivos perseguidos.</li> <li>• En fecha 09 de noviembre de 2018 se remitió la comunicación No. INT-MEM-2018-11310, solicitando aprobación al Lic. Gustavo Montalvo, Ministro de la Presidencia, para dar por terminada la meta, ya que las acciones correspondientes al Ministerio de Energía y Minas fueron concluidas con la entrega del "Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico 2017-2030" en fecha 31 de octubre del 2017 y las acciones aún pendientes para la conclusión de dicho pacto, se escapan del ámbito de autoridad o control de este ministerio.</li> <li>• En fecha 30 de noviembre de 2018 fue remitida una segunda comunicación No. INT-MEM-2018-12346, reiterando la solicitud de término de esta meta presidencial.</li> <li>• En el mes de diciembre, como seguimiento a estas correspondencias que hemos remitido, y que aún esperan respuesta formal por parte del MINPRE, en reunión de fecha 20/12/2018 con la Sra. Zoraima Cuello, Viceministra de Seguimiento y Coordinación Gubernamental, se le sugirió la posibilidad de que la Meta Intermedia "5ta fase-Firma del Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico" sea asignada a la institución responsable de dicha acción, y también verificar cual sería el impacto final en el Cuadro de Mando Integral correspondiente al MEM (Semáforo), luego de asignar dicha meta a la institución que corresponda.</li> <li>• En el mes de enero 2019, continuamos dando seguimiento a gestiones de la Viceministra Zoraima Cuello, sobre la posibilidad de que la meta intermedia "5ta fase-Firma del Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico" sea asignada a la institución responsable de la misma, aun sin respuesta.</li> </ul>
Obra 1	Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable FASE I	Normal	0	68.00%	N-A		N-A
Obra 2	Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable FASE II	Normal	0	98.00%	N-A		N-A

## Notas

(\*) Indica tipo de riesgo en ejecución de la Meta. A=Amenaza-/Alerta. R=Restricción.