



MINISTERIO
DE ENERGÍA Y MINAS
REPUBLICA DOMINICANA

Ministerio de Energía y Minas de la República Dominicana -MEMRD-

Informe Metas y Obras Presidenciales JUNIO 2018

RESUMEN EJECUCION METAS Y OBRAS PRESIDENCIALES - JUNIO 2018							
Meta	Detalle	Estatus	Alertas o Restricciones	% Avance Meta	Presupuesto 2018 RD\$(**)	Ejecución Presupuesto 2018 RD\$ (***)	% Ejecución Presupuesto (***)
1	Desarrollar e implementar programas de fomento a la Energía Renovable	Normal	0	28.00%	\$ 72,132,161.68	Pendiente	Pendiente
2	Reducción del 10% del Consumo Energético de las Instituciones Gubernamentales Seleccionadas	Normal	0	42.85%	\$ 2,480,076.00	Pendiente	Pendiente
3	Programa para la Identificación de Zonas Potenciales de Petróleo y Gas Natural en el país	Normal	0	50.00%	\$ 10,500,000.00	Pendiente	Pendiente
4	Anteproyectos para la reforma institucional de los sectores Energía, Minas e Hidrocarburos	Normal	0	55.90%	\$ 3,472,845.00	Pendiente	Pendiente
5	Implementar la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI)	Normal	0	40.00%	\$ 5,747,486.00	Pendiente	Pendiente
6	Proyecto Cultivando Agua Buena extendido a las Microcuencas Yásica y Camarón La Gina	Normal	0	61.00%	\$ 2,743,900.00	Pendiente	Pendiente
7	Administración de Contratos Especiales y Concesiones Mineras	Normal	0	46.13%	\$ 6,130,404.00	Pendiente	Pendiente
8	Conclusión del Pacto Eléctrico	Detenida	1	95.00%	manejado por el CES		
Obra 1	Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable FASE I	Normal	0	18.00%	Incluido en la Meta #1	Incluido en la Meta #1	Incluido en la Meta #1
Obra 2	Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable FASE II	Normal	0	13.00%	Incluido en la Meta #1	Incluido en la Meta #1	Incluido en la Meta #1

Notas

(**) Presupuesto aprobado por la DAF para el año 2018

(***) En espera de revisión de Ejecución de Presupuesto suministrado por el Dpto. Financiero

META #1. Desarrollar e implementar programas de fomento a la Energía Renovable

Reporte Ejecutivo del Mes

1-Justificación del estado actual de la Meta

- Normal
- Avance 28%

2- Principales logros del mes que se cierra: junio 2018

- Inicio de las obras del espejo de agua del Parque Temático Energía Renovable (PTER)
- Inicio de los senderos (PTER)
- Inicio de las obras de la caseta de operaciones y baños (PTER)

3- Principales logros previstos para el mes de julio 2018

- Resolución para el Programa de Medición Neta

4- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual: RD\$72,132,161.68
- Presupuesto ejecutado para el año actual: RD\$ Pendiente de confirmación
- Financiamiento: Banco Interamericano de Desarrollo, presupuesto del Ministerio de Energía y Minas, OLADE.

Informe Metas Intermedias en Gestión

- **Programa de Generación Distribuida y Medición Neta, ampliado y adecuado.**
 - Durante el mes de junio no se presentó ningún avance.
- **Programa para la identificación de potencial de recursos renovables para la generación de energía**
 - Durante el mes de junio no se presentó ningún avance.

- **Instalación al 2020 de 12 nuevos proyectos para la generación de Energía Renovable, impulsado.**
 - Durante el mes de junio no se presentó ningún avance.
- **Proyectos pilotos para el fomento del uso de Fuentes Renovables, establecidos.**
 - Durante el mes de junio no se presentó ningún avance.
- **Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable, Ejecutado.**
 - Inicio de las obras del espejo de agua
 - Inicio de los senderos
 - Inicio de las obras de la caseta de operaciones y baños

META #2. Reducción del 10% del Consumo Energético de las Instituciones Gubernamentales Seleccionadas

Reporte Ejecutivo del Mes

1-Justificación del estado actual de la Meta

- En Gestión
- Avance 42.85%

2- Principales logros del mes que se cierra: junio 2018

- Se estableció que el método a utilizar a partir del mes de julio 2018 para la realización de las auditorias será el que emplea la CNE.
- Se completaron 4 informes finales de auditorías: INPOSDOM, 2 de DNCD, ITLA.
- Se completaron los indicadores al 2017 de la reducción de consumo y disminución de CO2.
- Se está recibiendo colaboración de las instituciones en la promoción gráfica de la campaña en las redes sociales.
- Se establecieron los documentos que servirán de indicadores para el cumplimiento de las charlas.

- Se realizó la charla de la campaña en la Dirección Nacional de Ética.

3- Principales logros previstos para el mes de julio 2018

- Continuar las Charlas de Concientización del Uso Racional de la Energía en Instituciones Gubernamentales, cumpliendo con el programa establecido.
- Inicio de la realización del informe de la Dirección General de Aduanas.
- Finalización del informe final del Ministerio de Cultura.
- Avance en un 80% del Informe final de la Superintendencia de Bancos.

- Aspectos que requieren apoyo:

- Integración de los procesos de realización de auditorías energéticas entre el Departamento de Ahorro y Eficiencia Energética de la Comisión Nacional de Energía y la Dirección de Políticas de Ahorro y Eficiencia Energética.

4- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual: RD\$2,480,076.00
- Presupuesto ejecutado para el año actual: RD\$ Pendiente de confirmación

Informe Metas Intermedias en Gestión

- **Auditorías Energéticas en Instituciones Gubernamentales Realizadas**
 - Se estableció que el método a utilizar a partir del mes de julio 2018 para la realización de las auditorías será el que emplea la CNE. Se completaron 4 informes finales de auditorías: INPOSDOM, 2 de DNCD, ITLA. Se completaron los indicadores al 2017 de la reducción de consumo y disminución de CO2.
- **Campaña Publicitaria y Educativa sobre Uso Racional de la Energía Creada y Ejecutada**
 - Se establecieron los documentos que servirán de indicadores para el cumplimiento de las charlas. Se realizó la charla de la campaña en la Dirección Nacional de Ética.

META #3. Programa Para la Identificación de Zonas Potenciales de Petróleo y Gas Natural en el País

Reporte Ejecutivo del Mes

1- Justificación del estado actual de la Meta

- Normal
- Avance 50%

2- Principales logros del mes que se cierra: junio 2018

- Agotado el período de consultas, el comité de compras y contrataciones del MEM ha contestado las preguntas, sugerencias constructivas y observaciones de mejora realizadas por los interesados en la licitación. Dichas respuestas han dado a lugar a la emisión de la Enmienda # 1 que modifica el pliego de condiciones de la licitación de contratación de consultoría para la evaluación, planificación, preparación y ejecución de la ronda petrolera, quedando modificado el cronograma de la misma.

3- Principales logros previstos para el próximo mes: julio 2018

- Recepción de las ofertas técnicas y financieras de las empresas interesadas en participar en la licitación pública internacional para la contratación de una entidad consultora para la evaluación, planificación, preparación y ejecución de la ronda petrolera en República Dominicana.

4- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual: RD\$10,500,400
- Presupuesto ejecutado para el año actual: RD\$

Informe Metas Intermedias en Gestión

• Licitación de bloques petroleros para la Exploración y Producción de Hidrocarburos - Ejecutada

- Se continúa en el proceso de licitación pública internacional. Agotado el período de consultas, el comité de compras y contrataciones del MEM ha contestado las preguntas, sugerencias constructivas y observaciones de mejora realizadas por

los interesados en la licitación. Dichas respuestas han dado a lugar a la emisión de la Enmienda # 1 que modifica el pliego de condiciones de la licitación de contratación de consultoría para la evaluación, planificación, preparación y ejecución de la ronda petrolera, quedando modificado el cronograma de la misma.

- **Coordinación de ejecución de las recomendaciones resultantes BNDH sobre exploración y explotación de Hidrocarburos**
 - Se continúa en el proceso de análisis, estudio y tratamiento de los datos para su integración a la BNDH.

META #4. Anteproyectos para la Reforma Institucional de los Sectores Energía, Minas e Hidrocarburos

Reporte Ejecutivo del Mes

1-Justificación del estado actual de la Meta:

- Normal, en proceso.
- Avance 55.90%

2- Principales logros del mes que se cierra: junio 2018

- Consenso con el equipo técnico de la Comisión Nacional de Energía de la mayoría de los aspectos legales contenidos en el Anteproyecto de Ley de Eficiencia Energética.
- Elaboración del Índice Temático y la Matriz para la Elaboración del Anteproyecto de Ley que Cree el Sistema Nacional Gestión de la Renta Estatal Minera (SINAGEREM).
- Celebración de coloquio donde participaron más de cien personas, incluyendo exportadores, pequeños mineros de Ámbar, Larimar y oro aluvial, y representantes gubernamentales, contando con la presencia del Ministro de Energía y Minas.

3- Principales logros previstos para el próximo mes: julio 2018

- Presentación de una propuesta a la CNE con la finalidad de alcanzar un consenso sobre las atribuciones asignadas a las distintas instituciones con responsabilidades asignadas en el Anteproyecto de Ley de Eficiencia Energética.

- Emisión de las observaciones realizadas por los Viceministerios y otros Departamentos del Ministerio, respecto al Reglamento Técnico Dominicano de Cogeneración Eléctrica a través de Sistemas Híbridos.
- Inicio de proceso de elaboración de la Redacción del Primer borrador del Anteproyecto de Ley que Cree el SINAGEREM.

4- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual: RD\$ 3,472,845.00
- Presupuesto ejecutado para el año actual: RD\$ Pendiente de confirmación
- Fuente de financiamiento: Presupuesto Institucional.

Informe Metas Intermedias en Gestión

- **Regularizada y normalizada la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE).**
 - En el mes de junio, se llevó a cabo un coloquio donde participaron más de cien personas, incluyendo exportadores, pequeños mineros de Ámbar, Larimar y oro aluvial, y representantes gubernamentales, contando con la presencia del Ministro de Energía y Minas. Este conversatorio versó sobre los beneficios de la formalización para los pequeños mineros enfocado en la exportación de los materiales extraídos y aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado local.
 - El Ministro de Energía y Minas enfatizó que a través de la formalización los pequeños mineros podrán optar a financiamientos y demás beneficios que otorga la ley minera, así como seguridad jurídica de las inversiones realizadas. De igual modo, se resaltó el acompañamiento que tendrá el Ministerio en este proceso, a través de la puesta en disposición del personal que labora en la institución para solventar cualquier inconveniente que resulte de la regularización.
- **Formulados los reglamentos en el ámbito de la seguridad de infraestructuras energéticas**
 - Se recibieron los comentarios y aportes del Viceministerio de Eficiencia y Ahorro Energético Gubernamental.
 - Continuamos a la espera de respuesta de los demás Viceministerios.
- **Anteproyecto de Ley que cree el Sist. Nac. de Gest. de la Renta Minera Estatal, remitido al P.E.**
 - En el mes de junio, se finalizó el proceso de elaboración del Índice Temático y la

Matriz para la Elaboración del Anteproyecto de Ley que Cree el Sistema Nacional Gestión de la Renta Estatal Minera (SINAGEREM), el cual será contentivo de los aspectos que serán reglados por la citada normativa.

- **Anteproyecto de Ley de Eficiencia Energética y Uso Racional de la Energía, sometido al P.E.**
 - En sesión de trabajo conjunto con el equipo técnico de la Comisión Nacional de Energía que ha participado en la elaboración del Anteproyecto de Ley de Eficiencia Energética se obtuvo una versión del documento con todos los puntos consensuados, exceptuando las atribuciones asignadas a las distintas instituciones que se incluyen en el texto del anteproyecto.

META #5. Implementa la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI)

Reporte Ejecutivo del Mes

1- Justificación del estado actual de la Meta

- Normal
- Avance 40%

2- Principales logros del mes que se cierra: junio 2018

- **Meta Intermedia I: Plan de Trabajo de la CNEITI-RD, 2018-2020: Periodo de 2018 ejecutado**
 - Aprobación del Informe de Progreso Anual (IPA) del 2017 y remisión a la Secretaría Internacional EITI.
 - Recepción de propuestas de mejora a la Estrategia de Difusión y Comunicación, presentadas por representantes del sector empresarial al grupo de trabajo designado para tales fines.

- **Meta Intermedia II: Informe correspondiente al año 2016 elaborado y entregado en diciembre de 2018**

- Solicitud y seguimiento de información contextual del Segundo Informe EITI-RD, al Ministerio de Hacienda y a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo en relación con CORDE.
- Inicio de actualización del Portal EITI-RD en lo relativo a la información contextual.
- Discusión y aprobación de Términos de Referencia para la contratación del Administrador Independiente para el Informe de Cotejo del Segundo Informe EITI-RD por el Grupo de Trabajo designado para esto por la CNEITI-RD y remisión a la Comisión para aprobación.
- No objeción del Banco Mundial para contratación directa del Administrador Independiente.
- Conversaciones con la empresa DELOITTE para contratación directa del Administrador Independiente y recepción de propuesta económica de parte de la empresa.

3- Principales logros previstos para el próximo mes: julio 2018

- **Meta Intermedia I: Plan de Trabajo de la CNEITI-RD, 2018-2020: Periodo de 2018 ejecutado**

- Conclusión de labores del Grupo de Trabajo para la elaboración de Plan de Difusión y Comunicación de Informes EITI-RD y del Estándar EITI.
- Iniciar el proceso de migrar los contenidos del EITI-RD de la página web del MEM al Portal de Transparencia EITI-RD.
- Proceso de revisión del Plan Estratégico de la CNEITI-RD, preparado por la consultora Aida Aamot.

- **Meta Intermedia II: Informe correspondiente al año 2016 elaborado y entregado en diciembre de 2018**

- Aprobación de los Términos de Referencia para la contratación del Administrador Independiente del Segundo Informe EITI-RD.
- Contratación del Administrador Independiente del Segundo Informe EITI-RD.
- Levantamiento del Deber de Reserva Fiscal por la empresa Corporación Minera Dominicana (CORMIDOM).

4- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual: RD\$5,747,486.00 + 10,050,000.00 (Coop. Internacional).

- Presupuesto ejecutado para el año actual: RD\$ Pendiente de confirmación
- Fuentes de financiamiento: Ministerio de Energía y Minas, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo.

Informe Metas Intermedias en Gestión

- **Plan de Trabajo de la CNEITI-RD, 2018-2020: Periodo de 2018 ejecutado.**
 - Aprobación del Informe de Progreso Anual (IPA) del 2017 y remisión a la Secretaría Internacional EITI.
 - Recepción de propuestas de mejora a la Estrategia de Difusión y Comunicación, presentadas por representantes del sector empresarial al grupo de trabajo designado para tales fines.
- **Informe correspondiente al año 2016 elaborado y entregado en diciembre de 2018**
 - Solicitud y seguimiento de información contextual del Segundo Informe EITI-RD, al Ministerio de Hacienda y a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo en relación con CORDE.
 - Inicio de actualización del Portal EITI-RD en lo relativo a la información contextual.
 - Discusión y aprobación de Términos de Referencia para la contratación del Administrador Independiente para el Informe de Cotejo del Segundo Informe EITI-RD por el Grupo de Trabajo designado para esto por la CNEITI-RD y remisión a la Comisión para aprobación.
 - No objeción del Banco Mundial para contratación directa del Administrador Independiente.
 - Conversaciones con la empresa DELOITTE para contratación directa del Administrador Independiente y recepción de propuesta económica de parte de la empresa.

META #6. Proyecto Cultivando Agua Buena extendido a las Microcuencas Yásica y Camarón La Gina

Reporte Ejecutivo del Mes

1- Justificación del estado actual de la Meta:

- Normal
- Avance 61%

2- Principales logros del mes que se cierra: junio 2018

- Se realizó el primer taller sobre uso y manejo de pesticidas, impartido por técnicos del Departamento de Sanidad Vegetal del Ministerio de Agricultura, en la comunidad El Hoyazo perteneciente a la Microcuenca Yásica, con la participación de 20 personas.
- El Sr. Waldo León, Facilitador de la Microcuenca Yásica, trabajó como interprete médico con la misión médica de Partners for Rural Health in the Dominican Republic en la comunidades de Soñador, Las Lajas, Tinajita, El Llano y el El Piñón, donde se atendieron 180 pacientes en su mayoría hipertensos, enfermedades de la piel, infecciones vaginales, dolor muscular y heridas.
- Se realizó una charla sobre violencia intrafamiliar impartida por el Dr. Carlos Hernández en el club de la comunidad las Yayitas de Pedro García, perteneciente a la Microcuenca Yásica. En esta actividad participaron 51 personas.
- Se impartieron 2 charlas en conjunto con Mother's Foundation y Partners for Rural Health in Dominican Republic, sobre higiene personal con la participación de 46 niños de las comunidades la Tinajita y El Hoyazo, perteneciente a la Microcuenca Yásica. En este encuentro se repartieron vitaminas, cepillos y pasta dental.
- Se realizaron 2 charlas sobre violencia de género e intrafamiliar en la comunidad la Cuchilla, perteneciente a la Microcuenca Camarón La Gina, con la participación de 23 personas.

4- Principales logros previstos para el próximo mes: julio 2018

- Inicio campaña de concienciación para los productores y líderes sobre el uso de pesticidas, pesca responsable y depósito de residuos en los ríos.
- Realizar informe de las instalaciones deportivas en mal estado para gestión con el Ministerio de Deportes.
- Realizar identificación de las viviendas en mal estado en la Microcuenca Camarón La Gina para gestión de apoyo con DIGEPEP e INVI.

5- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual: RD\$2,743,900.00
- Presupuesto ejecutado para el año actual: RD\$ Pendiente de definición
- Fuentes de financiamiento: Presupuesto Institucional.

Informe Metas Intermedias en Gestión

• Ejecutado el programa definido

- Microcuenca Yásica:
 - Martes, 12 de junio 2018. Se realizó el acondicionamiento de terreno para la

colocación de las tuberías que serán conectadas al tanque que abastecerá el micro acueducto de la parte baja de la comunidad de Las Yayitas, con la integración de 38 líderes comunitarios.

- Participación en el acto de entrega de estufas y cilindro de gas del programa "Cambio de Fogones por Estufas", llevado a cabo por el Instituto Nacional de la Vivienda (INVI), en el Club Fernando De León. Se entregaron 250 estufas con sus respectivos cilindros de gas, con la presencia del Senador por la provincia de Santiago, Julio César Valentín, el Director General del INVI, ing. Mayobanex Escoto y el síndico de Pedro García, Jeudith Rodríguez. En esta actividad participaron 300 personas.
- Microcuenca Camarón La Gina:
 - Jueves, 07 de junio 2018. Participación en una jornada educativa sobre cómo prevenir la degradación de la tierra, organizada por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), Medio Ambiente y Recursos Naturales (MMARN), Ministerio de Agricultura (MA), FAO, IICA y el Plan Yaque, en la comunidad de La Cuchilla. En esta actividad participaron 43 personas.
 - Miércoles, 20 de junio 2018. Se realizó una reunión con dirigentes comunitarios de las comunidades de Los Guineos y Piedra Azul, con la finalidad concienciar a los participantes sobre la importancia de la protección y conservación de los recursos naturales. Así como también, poner un alto a la mala percepción que tienen los comunitarios hacia las labores desplegadas en la zona por parte del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MMARN). En esta actividad participaron 15 personas.

META #7. Administración de Contratos Especiales y Concesiones Mineras

Reporte Ejecutivo del Mes

1- Justificación del estado actual de la Meta:

- Normal.
- Avance 46.13%

2- Principales logros del mes que se cierra: junio 2018

- Notificación a 4 empresas beneficiarias de concesiones de explotación, ya que éstas no han cumplido con las obligaciones establecidas en la Ley Minera No. 146, a los fines de que subsanen dichas faltas.
- Elaboración del Informe de "Certificación y Validación de los Costos de Capital" incurridos en el Proyecto de Remediación y la Certificación de validación de los costos de capital y de operaciones, los cuales reconocen los gastos incurridos por

PVDC en la ejecución del "Proyecto de Remediación Medioambiental del Estado" en el período agosto–noviembre 2017.

- Reducción de 180.655 msnm del nivel de agua de la Poza de Lodos, respecto a la meta "Acuerdo de Remediación Medioambiental del Estado de la mina Pueblo Viejo".
- Fue completada la instalación de los accesorios eléctricos para el cableado de los postes que conectarán la línea eléctrica de PVDC, acciones asociadas a las actividades del refuerzo del Muro de contrafuerte de la Presa de Mejita.
- Avance significativo en los niveles del agua contenida en la Poza de Inferior, producto de la descarga realizada a través del efecto sifón o gravedad de la meta "Acuerdo de Remediación Medioambiental del Estado de la mina Pueblo Viejo".
- Reubicación de la tubería hacia un punto más profundo de la Poza Inferior, para continuar el desagüe por efecto sifón.
- Para este mes la poza Principal se evidencia completamente seca, producto de las bajas precipitaciones ocurridas en el transcurso del mes.

4- Principales logros previstos para el próximo mes: julio 2018

- Continuación del procedimiento de caducidad de las concesiones mineras que se encuentren en incumplimiento.
- Reubicación de la bomba de la Poza Inferior, para que el punto de succión quede en el lugar más profundo de acuerdo a la batimetría y de esta manera alcanzar su máximo secado.
- Verificar observaciones incluidas en el Plan de Manejo, respecto a la meta "Acuerdo de Remediación Medioambiental del Estado de la mina Pueblo Viejo".
- Bajar el nivel de la plataforma de la Poza de Lodos, para nivelar la presión de la motobomba y poder continuar con el bombeo hacia la ETP.
- Continuar aplicación de cal en la poza principal, para contribuir al mejoramiento del pH.
- La reubicación de la fibra óptica adherida a la línea eléctrica, con estas acciones se culminan los trabajos asociados a esta actividad.
- Seguimiento del proceso de declaratoria de caducidad de los títulos mineros que se encuentren en incumplimiento.

5- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual (2018): RD\$ RD\$6,130,404.00
- Presupuesto ejecutado para el año actual: RD\$
- Fuente de financiamiento: Presupuesto Institucional.

Informe Metas Intermedias en Gestión

- **Informes de Cumplimiento de obligaciones contractuales, emitidos y validados**
 - En el mes de junio, este Ministerio de Energía y Minas remite a Pueblo Viejo Dominicana Corporation (PVDC), el Informe de “Certificación y Validación de los Costos de Capital” incurridos en el Proyecto de Remediación y la Certificación de validación de los costos de capital y de operaciones, los cuales reconocen los gastos incurridos por PVDC en la ejecución del “Proyecto de Remediación Medioambiental del Estado” en el período agosto–noviembre 2017; esto conforme a las obligaciones contractuales asumidas por este Ministerio con el Acuerdo Especial de Arrendamiento de Derechos Mineros (CEAM) de fecha de (25) marzo del 2002 y sus enmiendas, así como en el Acuerdo de Administración y el Plan de Cierre para las Áreas de Responsabilidad del Gobierno en Pueblo Viejo, de fecha treinta y uno (31) de julio 2013.
- **Informes de Cumplimiento de obligaciones concesionales, emitidos y validados**
 - En el mes de junio, a cuatro (4) concesiones de explotación le fueron notificados los incumplimientos de las obligaciones asumidas mediante su concesión minera, las cuales están tipificadas en la ley minera No. 146-71, con el objetivo de que el concesionario en un plazo de treinta (30) días proceda a subsanar dichas faltas, y así evitar que este órgano administrativo proceda a declarar caduco su título minero.
 - Asimismo, estaremos a la espera de que la Dirección General de Minería remita los expedientes de aquellas concesiones mineras que serán declaradas caducas, por no haber corregido las faltas que fueron previamente notificadas.
- **Acuerdo de Remediación Medioambiental del Estado de la mina Pueblo Viejo, implementado y supervisado**
 - En el mes de junio del presente, en lo relativo a la Prioridad No.1: Sacar el agua de Mejita, indicamos que el bombeo hacia la Planta de Tratamiento de Efluentes (ETP) de PVDC se encuentra detenido desde principios del mes de junio, con el fin de poder optimizar su desempeño, ya que la plataforma donde está colocada la motobomba presenta un desnivel que impide el correcto funcionamiento de la misma. A pesar de lo anterior, el nivel del agua en la Poza de Lodos y el volumen almacenado presentaron una reducción respecto al mes de mayo, quedando el nivel de agua en 180.655 msnm y el volumen almacenado en 189,669.472 m3.

- Así mismo, en lo concerniente a la prioridad No. 2 Muro de Mejita (contrafuerte), indicamos que se ha completado la instalación de los accesorios eléctricos para el cableado de los postes eléctricos; acciones requeridas para la ejecución de las actividades asociadas al refuerzo del Muro de la Presa de Mejita.
- En lo referente al agua almacenada en la poza Inferior de la Presa de Mejita, destacamos que producto de la descarga realizada por gravedad o efecto sifón a través de la cara del vertedero, presenta un descenso drástico en el nivel del agua, es por esto que, se ha reubicado la tubería hacia un punto más profundo de la Poza, con el objetivo de poder secar al máximo la referida poza sin incurrir en costo adicional de combustible.

META #8: Conclusión del Pacto Eléctrico

Restricción (en el ámbito del Coordinador de Metas Institucional)

Meta detenida en el ámbito del Comité de Metas. Documento Final del Pacto Nacional para la Reforma de Sector Eléctrico entregado al Presidente Danilo Medina en fecha 31 de octubre de 2017. En espera de obtención de firmas de los partidos políticos.

Acciones

El Consejo Económico y Social debe insistir con los diferentes partidos políticos, a fin de que los mismos se adhieran a la firma del Pacto Nacional para la Reforma de Sector Eléctrico y así cumplir con los objetivos perseguidos.

Reporte Ejecutivo del Mes

1-Justificación del estado actual de la Meta.

- Esta meta se encuentra detenida en el ámbito del Comité de Metas.
- Avance 95%

2- Principales logros del mes que se cierra: junio 2018

- Durante el mes de junio no se registraron avances en esta meta.

3- Principales logros previstos para el próximo mes: julio 2018

- Firma del Pacto Eléctrico (Fase V)

4- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual: n-a
- Presupuesto ejecutado para el año actual: n-a
- Fuentes de financiamiento: Presupuesto manejado por el CES

Informe Metas Intermedias terminadas

- **Quinta fase-Firma del Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico.**
 - Durante el mes de junio no se registraron avances en esta meta.

OBRAS PRESIDENCIALES

OBRA #1. Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable FASE I (etapa de construcción ejecutada por la institución)

Reporte Ejecutivo del Mes

1- Justificación del estado actual de la Meta.

- Normal.
- Avance 18%

2- Principales logros del mes que se cierra: junio 2018

- Inicio de los trabajos del espejo de agua
- Colocación de malla en verja perimetral
- Excavación en espejo de agua
- Inicio de los trabajos en la caseta de operaciones y baños
- Vaciado de zapata en Caseta de operaciones y baños
- Armado de vigas y columna de caseta de operaciones y baños.

3- Principales Actividades acumuladas a la fecha

- Requerimientos de materiales de verja está en Portal de Compras y Contrataciones.
- Requerimiento de alquiler de vehículo en Portal de Compras y Contrataciones resultados próxima semana.

- Requerimientos de furgón y de 2da parte de materiales en Proceso.
- Inicio de los trabajos de campo, Desbrozamiento del terreno, inicio de tiro de material no clasificado.
- Replanteo topográfico verja perimetral
- Vaciado de hormigón verja perimetral.
- Inicio de replanteo de espejo de agua, senderos e hito principal.
- Inicio del proceso de compra del paisajismo.
- Vaciado de hormigón verja perimetral.
- Finalizado el vaciado del hormigón de la verja perimetral.
- Inicio de replanteo de espejo de agua, senderos.
- Inicio del proceso de colocación de plantas para el paisajismo.
- Replanteo de zapatas y muros de fundaciones.
- Inicio de excavaciones del edificio principal
- Inicio del replanteo del hito principal. – PTER
- Inicio del replanteo de la casa de operaciones y baños – PTER
- Inicio de los trabajos de paisajismo
- Inicio del proceso de compra de los materiales para la construcción.
- Continuación de los trabajos de paisajismo.

4- Avance de resultados Físicos y Financieros: Pagado/Ejecutado

- RD\$ Pendiente de definición

5- Enmiendas o adicionales: n/a

6- Otras observaciones e inconvenientes: n/a

OBRAS PRESIDENCIALES

OBRA #2. Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable FASE II (etapa de construcción ejecutada por terceros)

Reporte Ejecutivo del Mes

1- Justificación del estado actual de la Meta.

- Normal
- Avance 13%

2- Principales logros del mes que se cierra: junio 2018

- Vaciado de Losa de nivel de piso

- Colocación de tuberías de drenaje sanitario
- Colocación de tuberías eléctricas
- Colocación de Muros de cargas y muros de división.
- Armado de Viga y losa de segundo nivel.
- Vaciado de Hormigón en losa de segundo nivel
- Armado de escalera

3- Principales Actividades acumuladas a la fecha

- Desbrozamiento del terreno,
- Replanteo de Zapatas y muros de fundaciones.
- Inicio de Excavaciones del Edificio principal
- Excavaciones de Cisterna y colocación de armado de columnas, losa y vigas.
- Excavaciones de Cisterna y colocación de armado de columnas, losa y vigas.
- Preparación del terreno para realizar la actividad de inyección de cavernas.
- Perforación de 4 pulgadas de diámetro y 3 metros. profundidad en cada columna y muro del Cuerpo I y Cuerpo II.
- Preparación de terreno para el suministro de hormigón.
- Construcción de vigas perimetrales en la cisterna.
- Colocación de armado de varillada en zapatas, columnas.
- Inicio del vaciado de hormigón en las fundaciones.
- Conclusión del vaciado de las fundaciones del edificio principal
- Colocación de Caliche en fundaciones para el armado de la losa de nivel de piso.
- Colocación de Block bajo nivel de piso.
- Vaciado de hormigón en columnas y vigas de amarres.

4- Avance de resultados Físicos y Financieros: Pagado/Ejecutado

- RD\$4,436,517.748 – Avance del 20% del proyecto del Edificio Principal.

5- Enmiendas o adicionales: n/a

6- Otras observaciones e inconvenientes: n/a

Elaborado por:

Coordinadora de Metas Presidenciales MEM



Fecha de elaboración:
Julio 09, 2018