

Ministerio de Energía y Minas de la República Dominicana -MEMRD-

Informe Metas y Obras Presidenciales NOVIEMBRE 2019

RESUMEN EJECUCION METAS Y OBRAS PRESIDENCIALES - NOVIEMBRE 2019							
Meta	Detalle	Estatus	Alertas o Restricciones	% Avance Meta	Presupuesto 2019 RD\$ (*)	Ejecución Presupuesto 2019 RD\$	% Ejecución Presupuesto
1	Desarrollar e implementar programas de fomento a la Energía Renovable	Normal	0	55%	\$ 146,218,541.00	\$ 39,491,823.54	27.01%
2	Reducción del 10% del Consumo Energético de las Instituciones Gubernamentales Seleccionadas	Solicitada eliminación	0	40.00%	\$ 2,677,800.00	\$ 478,592.07	17.87%
3	Programa para la Identificación de Zonas Potenciales de Petróleo y Gas Natural en el país	Normal	0	92%	\$ 42,431,601.36	\$ 39,414,380.62	92.89%
4	Anteproyectos para la reforma institucional de los sectores Energía, Minas e Hidrocarburos	Normal	0	78.94%	\$ 2,286,885.00	\$ 76,562.80	3.35%
5	Implementar la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI)	Normal	0	64.0%	\$ 17,876,046.00	\$ 1,954,895.20	10.94%
6	Proyecto Cultivando Agua Buena extendido a las Microcuencas Yásica y Camarón La Gina	Terminada	0	100%	\$ 1,783,300.00	\$ 441,560.37	24.76%
7	Administración de Contratos Especiales y Concesiones Mineras	Normal	0	50.27%	\$ 2,862,104.00	\$ 458,005.16	16.00%
8	Conclusión del Pacto Eléctrico	Terminada	0	100%	manejado por el CES		
Obra 1	Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable FASE I	Atrasada	0	99%	Incluido en la Meta #1	Incluido en la Meta #1	Incluido en la Meta #1
Obra 2	Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable FASE II	Atrasada	0	99%	Incluido en la Meta #1	Incluido en la Meta #1	Incluido en la Meta #1
Obra 3	Depósito superficial de 20,000 galones de agua construido en hormigón armado, en el sector Nuevo Llagal, Maimón, Prov. Monseñor Nouel	Terminada	0	100%	\$2,066,311.03	\$ 2,066,311.03	100.00%

Nota

(*)Presupuesto aprobado 2019. Contempla presupuesto Institucional y cooperación

Metas y obras concluidas

METAS PRESIDENCIALES EN GESTIÓN

META #1. Desarrollar e implementar programas de fomento a la Energía Renovable

Reporte Ejecutivo del Mes

1-Justificación del estado actual de la Meta

- Normal
- Avance 55%
- Las metas intermedias: PROYECTOS PILOTOS PARA EL FOMENTO DEL USO DE FUENTES RENOVABLES y PROGRAMA DE IDENTIFICACION DE POTENCIAL DE RECUROS RENOVABLES, muestran retraso debido a que no se han dispuesto de los fondos para ejecutar esta actividad.

2- Principales logros del mes que se cierra: noviembre 2019

- Inauguración del Parque Temático de Energía Renovable en Ciudad Juan Bosch
- Washington Capital Group Energy (WCG Energy LTD), puso en servicio un parque de energía solar con capacidad 50 MW

3- Principales logros previstos para el próximo mes: diciembre 2019

- Pago de cubicación final a la constructora sobre la obra FASE II del Parque Temático de Energía Renovable.

4- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual (2019):
 - Presupuesto Institucional: DOP\$40,118,541.00
 - Presupuesto Financiamiento: US\$204,038.00
- Presupuesto ejecutado para el año actual (2019): RD\$
 - Presupuesto Institucional: DOP\$39,491,823.54 – actualizado noviembre 2019
 - Presupuesto Financiamiento: US\$
- Financiamiento: Banco Interamericano de Desarrollo, presupuesto del Ministerio de Energía y Minas, OLADE.

Informe Metas Intermedias en Gestión

- **Programa para la identificación de potencial de recursos renovables para la generación de energía**
 - Durante el mes de noviembre no se presentó ningún avance.
 - Esta actividad muestra retraso debido a que no se han dispuesto de los fondos para ejecutar la misma.
- **Instalación al 2020 de 12 nuevos proyectos para la generación de Energía Renovable, impulsado.**
 - Washington Capital Group Energy (WCG Energy LTD), puso en servicio un parque de energía solar con capacidad 50 MW
- **Proyectos pilotos para el fomento del uso de Fuentes Renovables, establecidos.**
 - Durante el mes de octubre no se presentó ningún avance.
 - Esta actividad muestra retraso debido a que no se han dispuesto de los fondos para ejecutar esta actividad.
- **Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable, Ejecutado.**
 - Inauguración del Parque Temático de Energía Renovable en Ciudad Juan Bosch

META #2. Reducción del 10% del Consumo Energético de las Instituciones Gubernamentales Seleccionadas

Reporte Ejecutivo del Mes

1-Justificación del estado actual de la Meta

- Atrasada
- Avance 40%

El porcentaje de avance de esta meta se ha visto afectado. Se remitió en septiembre 2019 un informe al Ministerio de la Presidencia, indicando el estado actual de la meta y solicitando su eliminación, así como también los elementos que necesitan apoyo para ser ejecutados o concluidos, como la promulgación de la Ley de Eficiencia Energética y el Decreto de estandarización de la energía. Continuamos a la espera de su promulgación.

- La facturación del segundo cuatrimestre 2019 de las instituciones gubernamentales seleccionadas para la meta, presenta una disminución en el consumo de energía y esto se ve reflejado en el progreso en el porcentaje del avance de la misma. El porcentaje calculado es en base al corte en el mes de agosto del 2019.
- El porcentaje de meta está enfocado a la reducción de los KWh que se han reducido de la línea base 2016 al primer cuatrimestre 2019, en este avance no se contemplan los alcances obtenidos en los trabajos de las metas intermedias, como se tenía a noviembre 2018.
- Se remitió en septiembre 2019 un informe al Ministerio de la Presidencia, indicando el estado actual de la meta y solicitando su eliminación, así como también los elementos que necesitan apoyo para ser ejecutados o concluidos.
- Se continúa trabajando con la revisión de la Ley de Eficiencia Energética para ser remitida al congreso. Es importante la promulgación de dicha ley, ya que esto permitiría tener un marco que legal que oriente al sector en un uso racional de la energía.
- Se incluyó en el Decreto de Estandarización de la Temperatura la designación de un Gestor Energético por institución.
- **A continuación, indicamos las charlas realizadas por el equipo del MEM hasta el mes de noviembre 2019:**

Charlas de concientización "Uso Racional de la Energía" 2019										
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre
TSS (dos Charlas)	Ministerio de Interior y Policía	INABIMA (2 charlas)	Migración	IDAC	Despacho Primera Dama	MEM	Jardín Botánico	911 Santiago Grupo (4 grupos)	DIGESET	MEM
Junta de Aviación Civil	Ministerio de Economía y Centro Cultural de las	Proindustria	IAD	Hospital Materno	Ministerio de Deportes Sede	Cruz Roja Dominicana	COORASAN Santiago	IAFOCAM (2 grupos)	MEM	CAID Santiago
Defensa Civil		CEI-RD	IDAC	IBII	911			Arzobispado		MINPRE
OMSA		Pro consumidor	INDRHI	Banco Central	Deportes Parque del Este			Banco Central Santiago		
		INABIMA	INDOCAL 2 charlas		Hacienda ORN					
			SENASA		IDAC Aeropuerto del Cibao					
			SIPEN		INDOCAL Regional Norte					
					IDAC Aeropuerto del Higuero					

- **A continuación, indicamos las auditorías realizadas por el equipo del MEM hasta el mes de noviembre 2019:**

- 1- Archivo General de la Nación
- 2- Instituto de Formación Técnico Profesional
- 3- Instituto Politécnico Loyola
- 4- Banco Nacional de las Exportaciones
- 5- Procuraduría
- 6- INDOCAL

- **Se han actualizado las siguientes auditorías:**

- 1-Superintendencia de Bancos

- 2-Ministerio de Hacienda

- 3-INPOSDOM

- 4-Ministerio de Agricultura. Análisis de las redes y consumo energético.

2- Principales logros del mes que se cierra: noviembre 2019

- Continuamos a la espera del informe de la CNE de la auditoría del Ministerio de Salud Pública, así como también estamos a la espera de que remitan el informe de meta del 911 de Santo Domingo que lo tienen concluido.
- El equipo del MEM concluyó el levantamiento del Instituto Tecnológico Superior Comunitario de San Luís, El consumo de energía de este instituto es equivalente en tamaño a 10 instituciones. se está en el proceso del análisis completo de la data, se estima que para enero estará listo.
- Se concluyó el levantamiento del Ministerio de Turismo, el informe preliminar está en un 30%. Se concluyó el levantamiento en MIREX y se están digitando las informaciones.
- Se hizo una reevaluación en el Ministerio de Agricultura, por solicitud del Gestor Energético, en el cual se instalaron por un mes los analizadores en dicha institución.
- Se concluyó el informe final del INDOCAL.
- Se está actualizando el Informe de JICA del 2015: Hoja de Ruta de la Eficiencia Energética.
- En el Ministerio de Cultura se están aplicando las medidas propuestas en el informe, por lo tanto, en febrero 2020 se tiene pronosticado actualizar el informe.
- Se están contactando las instituciones de la meta y fuera de la meta, y agendando las charlas.
- Se pospusieron las charlas de Banco Central y 911 Santiago para el mes de enero a solicitud de las instituciones.

3- Principales logros previstos para el próximo mes: diciembre 2019

- Continuar las Charlas de Concientización del Uso Racional de la Energía en Instituciones Gubernamentales.
- Mantener el cumplimiento del programa de auditorías. Concluir el levantamiento de Ministerio de Turismo. Para enero se tiene programado MIREX y San Luís.

Aspectos que requieren apoyo:

- Apoyo en el proceso del Decreto de Estandarización de Temperatura, que está depositado en el Congreso Nacional desde el 2017, se reenvió nuevamente en

septiembre 2019, con la inclusión de la designación de un gestor de energía en cada institución.

- Finalizar la revisión de la ley de Eficiencia Energética. En la actualidad se encuentra en el Ministerio de Hacienda quienes están evaluando los incentivos.

4- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual (2019): RD\$2,677,800.00
- Presupuesto ejecutado para el año actual (noviembre 2019):RD\$478,592.07
- Fuentes de financiamiento: Presupuesto institucional

Informe Metas Intermedias en Gestión

• Auditorías Energéticas en Instituciones Gubernamentales Realizadas

- Continuamos a la espera del informe de la CNE de la auditoría del Ministerio de Salud Pública, así como también estamos a la espera de que remitan el informe de meta del 911 de Santo Domingo que lo tienen concluido.
- El equipo del MEM concluyó el levantamiento del Instituto Tecnológico Superior Comunitario de San Luís, El consumo de energía de este instituto es equivalente en tamaño a 10 instituciones. se está en el proceso del análisis completo de la data, se estima que para enero estará listo.
- Se concluyó el levantamiento del Ministerio de Turismo, el informe preliminar está en un 30%. Se concluyó el levantamiento en MIREX y se están digitando las informaciones.
- Se hizo una reevaluación en el Ministerio de Agricultura, por solicitud del Gestor Energético, en el cual se instalaron por un mes los analizadores en dicha institución.
- Se concluyó el informe final del INDOCAL.
- Se está actualizando el Informe de JICA del 2015: Hoja de Ruta de la Eficiencia Energética.
- En el Ministerio de Cultura se están aplicando las medidas propuestas en el informe, por lo tanto, en febrero 2020 se tiene pronosticado actualizar el informe.

• Campaña Publicitaria y Educativa sobre Uso Racional de la Energía Creada y Ejecutada

- Charlas realizadas en el mes de NOVIEMBRE:
 - MEM
 - CAID Santiago
 - Presidencia



META #3. Programa Para la Identificación de Zonas Potenciales de Petróleo y Gas Natural en el País

Reporte Ejecutivo del Mes

1- Justificación del estado actual de la Meta

- Normal
- Avance 92%

2- Principales logros del mes que se cierra: noviembre 2019

- La Ronda Petrolera continúa su curso, se ha recibido preguntas desde las empresas interesadas y se han dado las respuestas a la mismas por parte del MEM y adicionalmente, se han publicado en la web de la ronda <https://roundsdr.gob.do/es/pr/>
- Se recibieron los documentos de precalificación de las empresas interesadas en participar en la Ronda. Se han evaluado los documentos entregados y se ha notificado a las empresas (que han aplicado) de los documentos a subsanar, dándoles un tiempo dentro del cronograma de la Ronda para que puedan subsanar los requerimientos establecidos en los Términos de Referencia. Dichos plazos se han publicado en la sección últimas noticias de la web de la Ronda www.roundsdr.gob.do
- Se publicó en la web de la Ronda el nombre de la única empresa que cumplió con los requisitos establecidos en los Términos de Referencia y el Procedimiento de Entrega y Verificación de documentos de Precalificación y por tanto legalmente habilitada para presentar oferta en área costa afuera: Apache Dominican Republic Corporation LDC y en área terrestre: ninguna empresa calificó. Se ha notificado a cada empresa de su calificación o no en el proceso.
- Se transmitió en vivo la audiencia de apertura de oferta en el que se ha adjudicado a Apache Dominican Republic Corporation LDC, el bloque SP2 costa afuera en la cuenca de San Pedro de Macorís para la exploración y explotación de petróleo y gas de la 1era Ronda de Subasta de Bloques de Petróleo y Gas de República Dominicana. Quedando desiertas las otras áreas (11) propuestas inicialmente por el MEM, y con ello queda cerrada la 1era Ronda de Subasta de Bloques de Petróleo y Gas de República Dominicana.
- Se envió a la consultoría del poder ejecutivo una solicitud de poder especial para que el Ministro de Energía y Minas en nombre del señor Presidente firme el contrato de exploración y explotación de hidrocarburos en áreas costa afuera con Apache Dominican Republic Corporation LDC.

3- Principales logros previstos para el próximo mes: diciembre 2019

- Obtención del poder especial para que el Ministro de Energía y Minas en nombre del señor Presidente firme el contrato de exploración y explotación de hidrocarburos en áreas costa afuera con Apache Dominican Republic Corporation LDC.
- Inicio de la preparación de los documentos a presentar para la firma del referido contrato.

4- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual: RD\$ 42,431,601.36
- Presupuesto ejecutado para el año actual: RD\$ 39,414,380.62 (actualizado noviembre 2019)
- Fuentes de financiamiento: Presupuesto Institucional

Informe Metas Intermedias en Gestión

- **Licitación de bloques petroleros para la Exploración y Producción de Hidrocarburos - Ejecutada**
 - La Ronda Petrolera continúa su curso, se han recibido preguntas desde las empresas interesadas y se han dado las respuestas a la mismas por parte del MEM y adicionalmente, se han publicado en la web de la ronda <https://roundsdr.gob.do/es/pr/>
 - Se recibieron los documentos de precalificación de las empresas interesadas en participar en la Ronda. Se han evaluado los documentos entregados y se ha notificado a las empresas (que han aplicado) de los documentos a subsanar, dándoles un tiempo dentro del cronograma de la Ronda para que puedan subsanar los requerimientos establecidos en los Términos de Referencia. Dichos plazos se han publicado en la sección últimas noticias de la web de la Ronda www.roundsdr.gob.do
 - Se publicó en la web de la Ronda el nombre de la única empresa que cumplió con los requisitos establecidos en los Términos de Referencia y el Procedimiento de Entrega y Verificación de documentos de Precalificación y por tanto legalmente habilitada para presentar oferta en área costa afuera: Apache Dominican Republic Corporation LDC y en área terrestre: ninguna empresa calificó. Se ha notificado a cada empresa de su calificación o no en el proceso.
 - Se transmitió en vivo la audiencia de apertura de oferta en el que se ha adjudicado a Apache Dominican Republic Corporation LDC, el bloque SP2 costa afuera en la cuenca de San Pedro de Macorís para la exploración y explotación de petróleo y gas de la 1era Ronda de Subasta de Bloques de Petróleo y Gas de República

Dominicana. Quedando desiertas las otras áreas (11) propuestas inicialmente por el MEM, y con ello queda cerrada la 1era Ronda de Subasta de Bloques de Petróleo y Gas de República Dominicana.

- Se publicó en diferentes periódicos y revistas la adjudicación del bloque.
 - Se envió a la consultoría del poder ejecutivo una solicitud de poder especial para que el Ministro de Energía y Minas en nombre del señor Presidente firme el contrato de exploración y explotación de hidrocarburos en áreas costa afuera con Apache Dominican Republic Corporation LDC.
- **Coordinación de ejecución de las recomendaciones resultantes BNDH sobre exploración y explotación de Hidrocarburos**
 - No ha habido avance de esta meta intermedia

META #4. Anteproyectos para la Reforma Institucional de los Sectores Energía, Minas e Hidrocarburos

Reporte Ejecutivo del Mes

1-Justificación del estado actual de la Meta:

- Normal.
- Avance 78.94%

2- Principales logros del mes que se cierra: noviembre 2019

- Recepción del aporte técnico del Instituto Dominicano para la Calidad (INDOCAL), donde aprueba el formato en que fue elaborado el Proyecto de propuesta de Reglamentos Técnicos Dominicanos (RTD), conducido por la guía para la redacción, estructuración y presentación de este tipo de reglamentos.

3- Principales logros previstos para el próximo mes: diciembre 2019

- Publicación en la página web del Ministerio de Energía y Minas (MEMRD) de la propuesta de Reglamento Técnico Dominicano de Cogeneración Eléctrica a través de Sistemas Híbridos a las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDES).
- Revisión y socialización de lo realizado por la Dirección General de Minería, respecto a las disposiciones técnicas, con la Dirección Jurídica y la Unidad de Políticas Públicas del MEM a los fines de iniciar la redacción jurídica del anteproyecto de reglamento MAPE.

4- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual (2019): RD\$2,286,885.00
- Presupuesto ejecutado para el año actual (noviembre 2019): RD\$76,562.80
- Fuente de financiamiento: Presupuesto Institucional.

Informe Metas Intermedias en Gestión

- **Elaborado y remitido al PE Anteproyecto de Reglamento de Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE).**
 - En el mes de noviembre, la Dirección General de Minería aún se encuentra en el procedimiento de redacción de las disposiciones de naturaleza técnica que serán incluidas en el proyecto de Reglamento de Minería Artesanal y Pequeña Escala (MAPE).
- **Formuladas las propuestas de Reglamentos en el ámbito de la seguridad de infraestructuras energéticas.**
 - Recepción del aporte técnico del Instituto Dominicano para la Calidad (INDOCAL), donde aprueba el formato en que fue elaborado el Proyecto de propuesta de Reglamentos Técnicos Dominicanos (RTD), conducido por la guía para la redacción, estructuración y presentación de este tipo de reglamentos. Considera que este trabajo fue elaborado por un Equipo Técnico conocedor y responsable de trazar las políticas de seguridad y protección de las infraestructuras energéticas del país.
- **Anteproyecto de Ley de Eficiencia Energética y Uso Racional de la Energía, sometido al P.E.**
 - En el mes de noviembre, se realizó una reunión con el Comité ad hoc de análisis de los comentarios y propuestas a la Ley de Eficiencia Energética para determinar qué tipo de informaciones referentes a los criterios técnicos se iban a remitir al Ministerio de Hacienda, acordándose el envío de normativas centroamericanas para equipos de eficiencia energética.

META #5. Implementa la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI)

Reporte Ejecutivo del Mes

1- Justificación del estado actual de la Meta

- Normal
- Avance 64%

NOTA: La ejecución de actividades para el Informe de Cotejo 2019, se han visto retrasadas debido a la demora presentada por el Banco Mundial para el desembolso de los fondos de la Segunda Donación.

2- Principales logros del mes que se cierra: noviembre 2019

- **Meta Intermedia I: Plan de Trabajo de la CNEITI-RD, 2018-2020: Periodo de 2019 ejecutado**
 - Celebración del 2do. Taller Virtual de Beneficiarios Reales con la Secretaría Internacional EITI.
 - Convocatoria para la Contratación de la Auditoría del Proyecto de Implementación de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI)", financiado con la "Donación TFP0 A5180" del Banco Mundial.
- **Meta Intermedia II: Informe correspondiente al año 2017 elaborado y entregado en diciembre de 2019**
 - Presentación de borrador del Estudio de Alcance y Materialidad del Tercer Informe EITI-RD por la CNEITI-RD.
 - Elaboración del Informe Contextual del Tercer Informe EITI-RD

3- Principales logros previstos para el próximo mes: diciembre 2019

- **Meta Intermedia I: Plan de Trabajo de la CNEITI-RD, 2018-2020: Periodo de 2019 ejecutado**
 - Presentación a la CN de la ejecución del Plan de Trabajo 2019.
 - Presentación a la CNEITI-RD del Plan de Trabajo de la CNEITI-RD 2020.
 - Seguimiento al inicio de la consultoría para la ejecución del Plan Estratégico de Difusión y Comunicación, financiada por el BID.

- Contratación de la Auditoría del Proyecto de Implementación de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI)", financiado con la "Donación TFP0 A5180" del Banco Mundial.
 - Firma de Acuerdo de la Segunda Donación del Banco Mundial.
- **Meta Intermedia II: Informe correspondiente al año 2017 elaborado y entregado en diciembre de 2019**
 - Aprobación del Estudio de Alcance y Materialidad del Tercer Informe EITI-RD por la CNEITI-RD.
 - Presentación y aprobación del Informe Contextual del Tercer Informe EITI-RD.
 - Contratación del Administrador Independiente del Tercer Informe EITI-RD.

4- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual (2019): RD17,876,046.00 (RD\$2,129,150.00 presupuesto institucional + RD\$15,746,896.00 cooperación internacional equivalentes a US\$300,000.00).
- Presupuesto ejecutado para el año actual (noviembre 2019): RD\$654,896.20 (de los fondos de GOB) y RD\$1,299,999.00 (de los fondos de cooperación internacional BM)
- Fuentes de financiamiento: Ministerio de Energía y Minas, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo.

Informe Metas Intermedias en Gestión

- **Plan de Trabajo de la CNEITI-RD, 2018-2020: Periodo de 2019 ejecutado.**
 - Celebración del 2do. Taller Virtual de Beneficiarios Reales con la Secretaría Internacional EITI.
 - Convocatoria para la Contratación de la Auditoría del Proyecto de Implementación de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI)", financiado con la "Donación TFP0 A5180" del Banco Mundial.
- **Informe correspondiente al año 2017 elaborado y entregado en diciembre de 2019**
 - Presentación de borrador del Estudio de Alcance y Materialidad del Tercer Informe EITI-RD por la CNEITI-RD.
 - Elaboración del Informe Contextual del Tercer Informe EITI-RD

META #7. Administración de Contratos Especiales y Concesiones Mineras

Reporte Ejecutivo del Mes

1- Justificación del estado actual de la Meta:

- Normal.
- Avance 50.27%

2- Principales logros del mes que se cierra: noviembre 2019

- Se elaboró una (01) resolución de declaratoria de caducidad y se solicitó a la Dirección General de Minería el informe de incumplimiento de tres (03) concesiones que fueron notificadas y cuyo plazo venció, a los fines de proceder con la declaratoria de caducidad de las mismas respecto a la Meta "Evaluación de estatus de cumplimiento de las concesiones y plan de acción ejecutado".
- El Viceministerio de Minas emitió su opinión favorable del "Informe de las actividades de producción, exploración y desarrollo en la concesión minera Quisqueya No. 1, período semestral enero-junio 2019" elaborado por la empresa Falconbridge Dominicana, S.A, respecto a la Meta denominada "Evaluación de informes de avance y operación de Contratos Especiales y plan de acción ejecutado".
- En lo referente a la Meta "Acuerdo de Remediación Medioambiental del Estado de la mina Pueblo Viejo", presentamos los siguientes logros:
 - **Prioridad No.1: Sacar el agua de Mejita:**
 - Actividad "Bombeo Inicial fase III": La poza de Lodos está operacionalmente drenada. Al día 20.11.19, el volumen de agua remanente en la poza de Lodos es de 73,573.27 m³ a una elevación de 178.685 msnm. Hubo un ligero aumento de 18cm aproximadamente debido a las precipitaciones registradas en la zona.
 - Sub-actividad "Colocar cal en la poza principal y poza inferior", se realizaron dos plataformas en la poza inferior con el propósito de realizar una aplicación de cal más efectiva y lograr que el agua esté más tiempo en contacto con la cal.
 - Sub-actividad "Desaguar la poza inferior", el nivel del agua en la poza inferior ha disminuido producto del secado mediante el efecto sifón que se le realizó a la misma. Se mantiene la aplicación de cal para mejorar el pH en la poza.
 - **Prioridad No. 2: Refuerzo del Muro de Mejita (Contrafuerte):**
 - Sub-actividad "Reubicar fibra óptica en el camino principal de PVDC", debido al cambio presentado en el diseño del muro, parte del tramo de la

fibra óptica se reubicará de manera soterrada. PVDC realizó la licitación y remitió la documentación al MEM para fines de revisión y emitir no objeción al proveedor seleccionado. Hasta tanto PVDC no tenga el diseño definitivo del muro, la reubicación de la línea eléctrica y la fibra óptica no es definitiva..

- Sub-actividad "Mantenimiento vegetación en la corona del Muro de Mejita", se realiza diariamente por medio de limpieza con machetes, utilizando personal de la Subdirección de Remediación Ambiental.
- Subactividad "Limpieza, desbroce y excavación en el pie del Muro Mejita", actividad detenida desde la última semana del mes de julio. Se realizó proceso de licitación en donde la compañía seleccionada fue IDC CONTRUCCION. El MEM está a la espera que PDVC remita contrato o la fecha de reinicio de los trabajos.
- Sub-actividad "Relleno de la poza de cabecera", la actividad de cobertura en la poza de cabecera se mantiene detenida.
- Sub-actividad "Monitoreo Instrumentación Geotécnica", se realizaron los monitoreos de los inclinómetros ubicados en la corona del muro Mejita.
- **Prioridad No. 4:**
 - Disposición final de los Residuos Peligrosos, sub-actividad "Revisión licitación oferentes para la realización de propuestas", el MEM envió comunicación a PVDC planteando que amparados en la carta-acuerdo el costo de US\$7,431,216.22 para la disposición final de los residuos peligrosos históricos almacenados en Mejita sean cubiertos por ambas partes.
 - Actividades adicionales, actividad "Monitoreo de calidad de aguas en el entorno de la mina de PVDC". Se comprobó que los puntos de monitoreo de calidad de agua que están dentro del proyecto GRAs, cuyas aguas tienen como destino final el medio ambiente, cumplen con los valores establecidos por la Norma Ambiental sobre Control de Descargas a Aguas Superficiales, Alcantarillado Sanitario y Aguas Costeras, 2012. El valor promedio de pH en la poza inferior es de 6.60.
 - A la fecha el nivel de avance de la Prioridad No. 1.1- Mejita es de 78.9%.

3- Principales logros previstos para el próximo mes: diciembre 2019

- Seguimiento a los plazos vencidos para inicio de declaratoria de caducidad a los concesionarios en incumplimiento, y en lo referente a la Meta "Evaluación de estatus de cumplimiento de las concesiones y plan de acción ejecutado".
- Que la sociedad comercial PVDC remita el Informe de Proyección de Operaciones al Ministerio de Energía y Minas.
- Adquisición de una sonda de monitoreo para los inclinómetros de la Presa Mejita.
- Respecto a la actividad de disposición final de desechos peligrosos se espera que para el mes próximo se emita la opinión de PVDC respecto a la asunción del costo por ambas partes.

4- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual (2019): RD\$2,862,104.00
- Presupuesto ejecutado para el año actual (noviembre 2019): RD\$458,005.16
- Fuente de financiamiento: Presupuesto Institucional.

Informe Metas Intermedias en Gestión

- **Evaluación de informes de avance y operación de Contratos Especiales y plan de acción ejecutado**
 - Una vez remitido al Viceministerio de Minas el "Informe de las actividades de producción, exploración y desarrollo en la concesión minera Quisqueya No. 1, período semestral enero-junio 2019" elaborado por la empresa Falconbridge Dominicana, S.A, ese Viceministerio emitió su consideración, afirmando que el referido documento "contiene la información necesaria para cumplir dicho formato".
 - Por otro lado, cabe señalar que de conformidad al cronograma de presentación de informes de avance y operaciones por parte de las empresas beneficiarias de un Contrato Especial Minero, en el mes de noviembre ninguna empresa debe remitir el mismo a este Ministerio, en el entendido de que no es una obligación continua sino que está supeditada a lo estipulado en los respectivos Contratos, que constituye ley entre las Partes.
 - Sin embargo, para el próximo mes, la sociedad comercial PVDC tiene la obligación contractual de remitir el Informe de Proyección de Operación, este compromiso se encuentra estipulado en la sección 6.6 del CEAM.
- **Evaluación de estatus de cumplimiento de las concesiones y plan de acción ejecutado**
 - Luego de haber solicitado a nuestra adscrita, la Dirección General de Minería (DGM) la remisión de los estatus de las concesiones mineras para el mes de noviembre, este organismo procedió a determinar que de las 210 concesiones mineras vigentes, el 72.54% de los concesionarios mineros se encuentran en cumplimiento respecto a la remisión de los informes semestrales y/o anuales, pago de las patentes mineras y ejecución de sus operaciones.
 - En ese sentido, se continuó el procedimiento administrativo de caducidad de aquellas concesiones que se encuentran en incumplimiento. Por lo que, se elaboró una (01) resolución de declaratoria de caducidad y se solicitó a la Dirección General de Minería el informe de incumplimiento de tres (03) concesiones que fueron notificadas y cuyo plazo venció, a los fines de proceder con la declaratoria de caducidad de las mismas.

- **Acuerdo de Remediación Medioambiental del Estado de la mina Pueblo Viejo, implementado y supervisado**
 - En el mes de noviembre del presente año, en lo relativo a la Prioridad No.1: Sacar el agua de Mejita, sub-actividad "Bombeo Inicial fase III" revelamos que de acuerdo a los datos suministrados por PVDC, debidamente certificados por el Ministerio de Energía y Minas, el volumen de agua restante en la poza de lodos al día 20-11-19, es de 73,573.27 m³ a una elevación de 178.685 msnm. Lo que indica que a pesar de las precipitaciones registradas en la zona, la poza mantiene su bajo nivel de agua.
 - En cuanto a la colocación de cal en la poza Principal y en la poza Inferior, se realizaron dos plataformas con el propósito de aplicar la cal de una manera más efectiva y lograr que el agua esté más tiempo en contacto con la cal. Dichas plataformas tienen como objetivo utilizar equipos de colocación más pequeños para una mejor maniobra de la cal, lo que se refleja en el aumento del pH.
 - La sub-actividad de la Prioridad No. 1, relativa al desagüe de la poza Inferior, el nivel de agua de la poza ha disminuido producto del secado mediante el efecto sifón que se le realizó a la misma. Se mantiene la aplicación de cal para mejorar el pH de la poza.
 - En cuanto a la sub-actividad relativa a la limpieza, desbroce y excavación en el pie del Muro Mejita, se realizó proceso de licitación en donde la compañía seleccionada fue IDC CONSTRUCCION. El MEM está a la espera que PVDC remita contrato correspondiente o la fecha de reinicio de los trabajos.
 - En el mes de noviembre el valor promedio de pH en la poza Inferior fue de 6.60. En la última semana del mes no se registraron mediciones de parámetros en dos puntos de monitoreo: Cañada Honda y Alcantarillado el Naranja debido a la sequía. Cumba fue eliminado porque se cedió el área a PVDC. Sólo de monitoreó una semana la poza principal pues hubo una fuerte lluvia y dicha poza acumuló bastante agua.

Informe Metas Presidenciales concluidas

META #6. Proyecto Cultivando Agua Buena extendido a las Microcuencas Yásica y Camarón La Gina

Reporte Ejecutivo del Mes

1- Justificación del estado actual de la Meta:

- Normal
- Avance 100%

2- Principales logros del mes que se cierra: noviembre 2019

- Se realizó la entrega de 5,000 plantas de cacao a productores de la zona de la Microcuenca Yásica.
- Se realizó una jornada de reforestación en el Distrito Municipal de Pedro García, perteneciente a la Microcuenca Yásica, donde se plantaron 60 plantas de las 1,000 en inventario. En esta actividad participaron 8 personas.
- Se realizó la entrega de 3,000 plantas de cacao como parte del programa de desarrollo sostenible a agricultores de la zona de Pedro García, perteneciente a la Microcuenca Yásica. En esta actividad participaron 13 personas.
- Se realizó una jornada de reforestación en la comunidad Los Guineos, perteneciente a la Microcuenca Camarón La Gina, donde se plantaron 200 árboles de zapote.
- Se realizó un taller sobre la Minería en Nuestras Vidas impartido por el equipo de la Dirección de Gestión Social del MEM en la comunidad La Cuchilla, perteneciente a la Microcuenca Camarón La Gina. En esta actividad participaron 40 personas.
- Se realizó un taller sobre agroforestería en la oficina de medio ambiente de la comunidad Los Guineos, perteneciente a la Microcuenca Camarón La Gina. En esta actividad participaron 20 personas.
- Fueron entregadas 4,100 cepas de plátanos a 7 productores de las comunidades intervenidas por el CAB, perteneciente a la Microcuenca Camarón La Gina.
- Se realizó un taller sobre sistemas agroforestales en la comunidad Los Guineos, perteneciente a la Microcuenca Camarón La Gina.
- Se realizó una jornada de reforestación donde se sembraron 76 plantas de sapote en la comunidad Los Guineos, perteneciente a la Microcuenca Camarón La Gina.
- Se realizó una jornada de reforestación en la comunidad La Cuchilla, perteneciente a la Microcuenca Camarón La Gina, donde se plantaron 2,000 árboles de la especie cedro. En esta actividad participaron 157 personas.
- Se realizó una jornada de reforestación en la comunidad de Camarón, perteneciente a la Microcuenca Camarón La Gina, donde se plantaron 3,000 árboles de Pino Caribe. En esta actividad participaron 15 personas.
- Se realizó un taller sobre fortalecimiento institucional de las organizaciones campesinas en la comunidad Los Guineos, perteneciente a la Microcuenca Camarón La Gina. En esta actividad participaron 15 personas.
- Se realizó una jornada de reforestación en la comunidad de Piedra Azul, perteneciente a la Microcuenca Camarón La Gina, donde se plantaron 4,500 árboles de Pinos Caribe. En esta actividad participaron 32 personas.
- Se realizó una jornada de limpieza en la comunidad El Portón, perteneciente a la Microcuenca Camarón La Gina, donde se recolectaron 20 toneladas de desechos sólidos. En esta actividad participaron 13 personas.
- Fue entregado al Ministro Antonio Isa Conde el informe de conclusión de esta meta presidencial, incluyendo todos los logros alcanzados durante esta fase de implementación.

3- Principales logros acumulados a la fecha:

- Firma del Acuerdo de Cooperación Internacional entre el Gobierno de Brasil y República Dominicana de la 3ra. fase para la implementación del CAB en el país.
- Integración de 113 representantes en los Comités Gestores de las Microcuencas (MC) Camarón La Gina y Yásica.
- Participación y coordinación de 37 jornadas de reforestación: en la Microcuenca Camarón La Gina con 46,915 plantas sembradas de Pino Caribe, Zapote, Mara y Caoba, con la participación de más de 155 personas (líderes comunitarios, representantes del Comité Gestor Local y empleados del Ministerio de Energía y Minas) y 57,302 plantas de Cacao en la Microcuenca Yásica con la participación de 154 personas.
- Integración de más de 300 personas en la primera parte de los Talleres del Futuro realizados en las Microcuencas Camarón La Gina y Yásica.
- Participación 139 personas en la segunda parte de los Talleres del Futuro "Camino Adelante".
- Coordinación de 21 jornadas de recogida de basura: 15 en las comunidades: La Cuchilla, Pepe Pérez, Piedra Azul, La Curva y El Cruce del Río Verde (MC Camarón La Gina), con la participación de 240 personas y 5 en las comunidades de Arroyo Prieto y La Tayota de la Microcuenca (MC) Yásica con la cooperación de la Alcaldía de Pedro García y 114 personas pertenecientes a esta comunidad.
- Realización de la tercera versión de la carrera ecológica en Pedro García, con el objetivo de crear conciencia sobre el cuidado al medioambiente y recaudar fondos para la reforestación de la cuenca del río Yásica, con la participación de 900 personas de todo el país.
- Inclusión de la Microcuenca Yásica en la primera fase de la implementación del Proyecto de Alimentación Escolar (PAE Sostenible), el cual se desarrollará en conjunto con el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE). Dicho acuerdo también fue suscrito por la Asociación Para El Desarrollo, INC, Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos y la Fundación Sur Futuro (socios estratégicos de las Microcuencas Arroyo Gurabo, Río Maimón y Río Grande o Del Medio).
- Realización del Pacto de las Aguas de la Microcuenca Yásica, con la participación de 530 personas, incluyendo: los principales socios estratégicos, instituciones que conforman los Comités Gestores y líderes comunitarios, que se comprometieron a través de la firma de la Carta del Pacto, a cambiar su forma de ser, sentir y producir, además de apoyar las acciones a ser desarrolladas en estas comunidades, con miras a la preservación del medio ambiente y desarrollo sostenible.
- Participación en el Operativo Médico con la fundación Mother's Foundation y Partners for Rural health in Dominican Republic, en las comunidades de las Yayitas, La Tinajita, El Hoyaso, Pueblo Nuevo y Los Jobos, pertenecientes a la Microcuenca Yásica, donde se atendieron 207 pacientes.
- Se realizó la Juramentación del Comité de Preservación medioambiental de la microcuenca Yásica, con la presencia del Director Provincial de Medio Ambiente y

Recursos Naturales, representantes de la Cámara de Comercio y producción de Pto Pta., La Procuraduría, Coraaplata, Coraasan, Ministerio de Energía y Minas (CAB-Central) y las instituciones locales, en el Club Fernando De León, Pedro García, con la participación de 46 personas.

- La Microcuenca Yásica, realizó la 4ta. Versión de la carrera ecológica "El Desafío" en la comunidad de La Cumbre, con la participación de 1,300 personas, la misma se enfocó en crear conciencia sobre el uso del plástico y los desechos sólidos.
- Con la participación de 140 personas (líderes comunitarios, estudiantes y representantes de las instituciones que conforman los Comités Gestores) fue realizado el "Pacto de las Aguas" de la Microcuenca Camarón La Gina, donde los presentes a través de la firma de la "Carta del Pacto" se comprometieron a cambiar su forma de Ser, vivir y consumir, con miras a la preservación del Medio Ambiente y los Recursos Naturales de esta zona.
- Fue entregado al Ministro Antonio Isa Conde el informe de conclusión de esta meta presidencial, incluyendo todos los logros alcanzados durante esta fase de implementación.

4- Principales logros previstos para el próximo mes: diciembre 2019

- N/A

5- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual (2019): RD\$ 1,783,300.00
- Presupuesto ejecutado para el año actual: RD\$441,560.37 (noviembre 2019)
- Fuentes de financiamiento: Presupuesto Institucional.

Informe Metas Intermedias en Gestión

• Ejecutado el programa definido

• Microcuenca Yásica:

- Se realizó un levantamiento sobre los niveles de pobreza en que se encuentran las familias de las comunidades Las Yayitas, Loma Fría y el Roble del Distrito Municipal de Pedro García.
- Se realizó una reunión con líderes de clubes deportivos en la Sociedad Ecológica del Cibao (SOECI), con el objetivo de crear una estrategia para promover los clubes ecológicos dentro de las instituciones y agrupaciones deportivas. En la reunión se acordó que el CAB se encargaría de crear el "Decálogo de "Ecodeporte" y se pautó una actividad con la comunidad deportiva en Santiago de los Caballeros en APEDI.
- Se realizó una reunión con la Directora del Distrito 08-06, la Sra. Yokasta Cruz, con el objetivo de iniciar con la sensibilización de las personas relacionadas a

la implementación de los huertos escolares con fines pedagógicos en las escuelas donde el CAB tiene presencia. En esta actividad participaron 11 personas.

- Participación en el taller de diagnóstico participativo sobre la cadena de valor de la miel del Clúster de Apicultores a nivel regional, con el apoyo de la OXFAM, Institución De Inglaterra.
- Se realizó la asamblea regional del Clúster de Apicultores, en el club Lisamel Licey. En esta actividad participaron 12 personas.
- **Microcuenca Camarón La Gina:**
 - Se recibieron 3,120 plantas de zapote, las cuales se utilizarán para las jornadas de reforestación planeadas a realizar en la zona de impacto del CAB. En esta actividad participaron 7 personas.

META #8: Conclusión del Pacto Eléctrico

Restricción (en el ámbito del Coordinador de Metas Institucional)

Meta detenida en el ámbito del Comité de Metas. Documento Final del Pacto Nacional para la Reforma de Sector Eléctrico entregado al Presidente Danilo Medina en fecha 31 de octubre de 2017. En espera de obtención de firmas de los partidos políticos.

Acciones

- El Consejo Económico y Social debe insistir con los diferentes partidos políticos, a fin de que los mismos se adhieran a la firma del Pacto Nacional para la Reforma de Sector Eléctrico y así cumplir con los objetivos perseguidos.
- En fecha 09 de noviembre de 2018 se remitió la comunicación No. INT-MEM-2018-11310, solicitando aprobación al Lic. Gustavo Montalvo, Ministro de la Presidencia, para dar por terminada la meta, ya que las acciones correspondientes al Ministerio de Energía y Minas fueron concluidas con la entrega del "Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico 2017-2030" en fecha 31 de octubre del 2017 y las acciones aún pendientes para la conclusión de dicho pacto, se escapan del ámbito de autoridad o control de este ministerio.
- En fecha 30 de noviembre de 2018 se remitió una segunda comunicación No. INT-MEM-2018-12346, reiterando la solicitud de término de esta meta presidencial.
- En el mes de diciembre, como seguimiento a estas correspondencias que hemos remitido, y que aún esperan respuesta formal por parte del MINPRE, en reunión de fecha 20/12/2018 con la Sra. Zoraima Cuello, Viceministra de Seguimiento y Coordinación Gubernamental, se le sugirió la posibilidad de que la Meta Intermedia **"5ta fase-Firma del Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico"** sea asignada a la institución responsable de dicha acción, y también verificar cual sería

el impacto final en el Cuadro de Mando Integral correspondiente al MEM (Semáforo), luego de asignar dicha meta a la institución que corresponda.

- En el mes de enero 2019, continuamos dando seguimiento a gestiones de la Viceministra Zoraima Cuello, sobre la posibilidad de que la meta intermedia **“5ta fase-Firma del Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico”** sea asignada a la institución responsable de la misma, aun sin respuesta.
- El 07 de noviembre de 2019 fue remitida la comunicación No. INT-MEM-2019-14307 al Ministro Montalvo, reiterando la conclusión de esta meta, por haber cumplido el MEM con las acciones bajo su responsabilidad y por estar afectando el promedio general de las metas presidenciales de este ministerio.
- En fecha 14 de noviembre de 2019 fue remitida la comunicación No. PR-IN-2019-27679 por el Ministro Gustavo Montalvo a la Viceministra Zoraima Cuello en la cual solicitó dar por completada en el Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública, la meta presidencial **“Conclusión del Pacto Eléctrico”**.
- En fecha 19 de noviembre de 2019, recibimos correo con dicha comunicación anexa, de la Dirección de Metas Presidenciales del MINPRE, en el cual nos solicitaban dar por terminada la meta presidencial **“Conclusión del Pacto Eléctrico”**.
- En fecha 19 de noviembre de 2019 se procederá a concluir la meta presidencial **“Conclusión del Pacto Eléctrico”** y las metas intermedias **“Quinta fase-Firma del Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico”** y **“Sexta fase-Eventos posteriores a la firma del Pacto nacional para la Reforma del Sector Eléctrico”**.
- En la carpeta **“Registro de Documentos”** del Sistema de Metas Presidenciales están registrados todas los documentos soporte de esta meta presidencial.

Reporte Ejecutivo del Mes

1-Justificación del estado actual de la Meta.

- Terminada
- Nivel de avance 100% de ejecución

2- Principales logros del mes que se cierra: noviembre 2019

- En fecha 14 de noviembre de 2019 fue remitida comunicación No. PR-IN-2019-27679 por el Ministro Gustavo Montalvo a la Viceministra Zoraima Cuello en la cual solicitó dar por completada en el Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública, la meta presidencial **“Conclusión del Pacto Eléctrico”**.
- En fecha 19 de noviembre de 2019, recibimos correo con dicha comunicación anexa, de la Dirección de Metas Presidenciales del MINPRE, en el cual nos solicitaban dar por terminada la meta presidencial **“Conclusión del Pacto Eléctrico”**.
- En fecha 19 de noviembre de 2019 se procederá a concluir la meta presidencial **“Conclusión del Pacto Eléctrico”** y las metas intermedias **“Quinta fase-Firma del Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico”** y **“Sexta fase-Eventos posteriores a la firma del Pacto nacional para la Reforma del Sector Eléctrico”**.

- En la carpeta "Registro de Documentos" del Sistema de Metas Presidenciales están registrados todos los documentos soporte de esta meta presidencial.

3- Principales logros acumulados a la fecha

- Comité Redacción : Avance 100%
- G20 : Avance 100%
- Pre-Plenarias : Avance 100%
- Plenaria : Avance 100%
- Elaboración Final del Documento : Avance 100%

4- Principales logros previstos para el próximo mes: noviembre 2019

- N/A

5- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual: n-a
- Presupuesto ejecutado para el año actual: n-a
- Fuentes de financiamiento: Presupuesto manejado por el CES

OBRAS PRESIDENCIALES EN GESTIÓN

OBRA #1. Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable FASE I (etapa de construcción ejecutada por la institución)

Reporte Ejecutivo del Mes

1- Justificación del estado actual de la Meta.

- Normal.
- Avance 99%

2- Principales logros del mes que se cierra: noviembre 2019

- El Presidente Danilo Medina encabezó el jueves 7 de Noviembre del presente año la inauguración del Parque Temático de Energía Renovable en la Ciudad Juan Bosch, un espacio en el que se generará energía limpia con distintas tecnologías y que representa la ruta futura de la industria eléctrica basada en la producción y el consumo energético con criterios sostenibles.

3- Principales Actividades acumuladas a la fecha

- Continuación de los trabajos de los senderos y espejo de agua.
- Inicio de los vaciados y estampados de los senderos de hormigón estampado.
- Inicio de los trabajos de plomería en la caseta de operaciones y rural.
- Inicio del proceso de comparación de precio del Diseño y supervisión del sistema eléctrico del parque temático sobre energías renovables. (MEM-CP-06-2018)
- Inicio del trabajo de las islas en la estación solar
- Inicio de los trabajos en el área de esparcimiento, colocación de zapata, muro de blocks y armado.
- Continuación de las terminaciones en los senderos, caseta de operaciones
- Vaciado de losa de techo de cisterna.
- Colocación de gramas y palmas y adecuación de terreno
- Construcción de islas
- Caseta rural armado de madera
- Espejo de agua armado de acero y encofrado
- Construcción de anfiteatro parte de la obra gris
- Vaciado del hormigón del Espejo de agua armado de acero y encofrado.
- 70% de avance en el sistema de irrigación
- Obra gris del anfiteatro concluida.
- Continuación de los trabajos de paisajismo.
- Trabajo en el anfiteatro
- Inicio de terminaciones en la caseta rural
- Inicio de terminaciones en el anfiteatro
- Excavación del hito principal ,para el inicio de las fundaciones
- Continuación de los trabajos de paisajismo
- Continuación del armado del espejo de agua.
- Inicio del trabajo de pergolado en las áreas de los senderos
- Continuación del a construcción del sendero de madera
- Encofrado y vaciado del ojo del espejo de agua
- Colocación de piso de granito en el anfiteatro
- Continuación de los trabajos de jardinería
- Colocación de tuberías en la caseta de operaciones
- Continuación del trabajo de pergolado en las áreas de los senderos
- Continuación del a construcción del sendero de madera
- Continuación de los trabajos de jardinería
- Colocación de tuberías en la caseta de operaciones
- Continuación de las terminaciones en el espejo de agua
- Continuación del movimiento de tierra en el área de la esplanada
- Pergolados en los senderos
- Continuación de los trabajos en los senderos de madera

- Terminaciones en los escalones en el área de Hito
- Inicio de pinturas en el área del Hito
- Colocación del armado de la losa del hito del PTER
- Colocación de sistema de bombeo del espejo de agua
- Vaciado de zapata y columna del hito del PTER
- Instalación de torre eólica Horizontal de 10Kw donada por EGEHAINA
- Instalación de SmartFlower de 2.5Kw donada por AES
- Continuación de construcción de bases para instalar paneles solares
- Continuación de los trabajos en el espejo de agua.
- Colocación de lajas en áreas faltantes
- Inicio de paneles fotovoltaicos en la estación solar - SOVENTIX
- Instalación paneles solares edificio de inducción – RENSA SOLAR
- Prueba de torre eólica Horizontal de 10Kw donada por EGEHAINA
- Instalación hidroeléctrica del espejo de agua del PTER- SERVINCA
- Continuación de los trabajos en el sendero de Madera, terminación y colocación de barandas.
- Continuación de los trabajos de paisajismo
- Instalación de sistema de riego en el área principal de los parqueos.

4- Avance de resultados Físicos y Financieros: Pagado/Ejecutado

- RD\$74,732,703.01

5- Enmiendas o adicionales: n/a

6- Otras observaciones e inconvenientes:

Los atrasos del proyecto son producto de falta de suministros de materiales, personal y equipos por problema de asignaciones presupuestarias ajenas a la ejecución de la obra, por lo que se hizo necesaria la revisión del cronograma. Sin embargo, se estima que las obras indispensables que permitan la inauguración, estarán listas para la primera quincena del mes de noviembre.

OBRA #2. Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable FASE II (etapa de construcción ejecutada por terceros)

Reporte Ejecutivo del Mes

1- Justificación del estado actual de la Meta.

- Normal
- Avance 99%

2- Principales logros del mes que se cierra: noviembre 2019

- El Presidente Danilo Medina encabezó el jueves 7 de Noviembre del presente año la inauguración del Parque Temático de Energía Renovable en la Ciudad Juan Bosch, un espacio en el que se generará energía limpia con distintas tecnologías y que representa la ruta futura de la industria eléctrica basada en la producción y el consumo energético con criterios sostenibles.

3- Principales Actividades acumuladas a la fecha

- Desbrozamiento del terreno,
- Replanteo de Zapatas y muros de fundaciones.
- Inicio de Excavaciones del Edificio principal
- Excavaciones de Cisterna y colocación de armado de columnas, losa y vigas.
- Excavaciones de Cisterna y colocación de armado de columnas, losa y vigas.
- Preparación del terreno para realizar la actividad de inyección de cavernas.
- Perforación de 4 pulgadas de diámetro y 3 metros. profundidad en cada columna y muro del Cuerpo I y Cuerpo II.
- Preparación de terreno para el suministro de hormigón.
- Construcción de vigas perimetrales en la cisterna.
- Colocación de armado de varillada en zapatas, columnas.
- Inicio del vaciado de hormigón en las fundaciones.
- Conclusión del vaciado de las fundaciones del edificio principal
- Colocación de Caliche en fundaciones para el armado de la losa de nivel de piso.
- Colocación de Block bajo nivel de piso.
- Vaciado de hormigón en columnas y vigas de amarres.
- Vaciado de Losa de nivel de piso
- Colocación de tuberías de drenaje sanitario
- Colocación de tuberías eléctricas
- Colocación de Muros de cargas y muros de división.
- Armado de Viga y losa de segundo nivel.

- Vaciado de Hormigón en losa de segundo nivel
- Armado de escalera
- Colocación de muros y huecos de ventanas del segundo nivel,
- Colocación de muros y huecos de ventanas del primer nivel,
- Vaciado de columnas del segundo nivel,
- Empañete de muros del primer nivel
- Colocación de muros de 2 nivel
- Armado de techo de ambos edificios.
- Empañete de muros del segundo nivel
- Colocación de tubería de ventilación en los baños
- Continuación del armado del techo
- Colocación de cerámica en los baños
- Inicio de los detalles de terminación
- Inicio de la colocación de coralina
- Cierre del Techo e inicio de las terminaciones en el techo
- Colocación de cerámica en áreas del segundo nivel
- Continuación de los trabajos sanitarios
- Terminación de techo de Aluzinc
- Terminación de colocación de pisos en edificio principal.
- Inicio del cableado eléctrico
- Instalación de las puertas y ventanas
- Colocación de luminarias en el edificio principal en el Parque Temático de Energía Renovable (PTER).
- Colocación de aparatos sanitarios en los baños
- Colocación de tapa de cisterna
- Colocación de cristales
- Terminación de pintura en áreas exteriores.
- Recubrimiento de coralina en la escalera principal
- Terminaciones en las áreas interiores
- Inicio de marquesina y pasarela
- Retoque de la pintura de la parte interior y exterior
- Continuación de los trabajos de pasarela,
- Adicionales de Ventanas colocadas en las áreas faltantes
- Terminaciones en las escaleras, colocación de barandas
- Colocación de abanicos y lámparas de los edificios
- Se solicitó un adendum del contrato para continuar los trabajos adicionales presentados en el proyecto y justificar los atrasos ocurridos durante la ejecución del mismo
- Aprobación de Enmienda No. 524-19 con el presupuesto adicional de RD\$3,948,370.09 para los edificios licitados
- Terminación de pasarela principal y terminaciones en oficinas.



4- Avance de resultados Físicos y Financieros: Pagado/Ejecutado

- RD\$4,436,517.748 – Avance del 20% del proyecto del Edificio Principal.
- RD\$5,822,717.49 – Primera Cubicación del Proyecto del Edificio Principal.
- RD\$3,267,078.49– Segunda Cubicación del Proyecto del Edificio Principal.
- RD\$4,212,646.32– Tercera Cubicación del Proyecto del Edificio Principal.
- RD\$ 2,156,261.38 – Cuarta Cubicación del Proyecto del Edificio Principal.
- RD\$1,907,397.81– Quinta Cubicación del Proyecto del Edificio Principal.

5- Enmiendas o adicionales:

- Aprobación de Enmienda No. 524-19 con el presupuesto adicional de RD\$3,948,370.09

6- Otras observaciones e inconvenientes: N/A

Elaborado por:

Revisado por:

Yuderka Taveras H.
Coord. de Programas Especiales

[Firma]
Dir. de Programas Especiales/Coord. de Metas Presidenciales MEM

Fecha de elaboración:
Diciembre 09, 2019

