



Ministerio de Energía y Minas de la República Dominicana -MEMRD-

Informe Metas y Obras Presidenciales MARZO 2018

RESUMEN EJECUCION METAS Y OBRAS PRESIDENCIALES - MARZO 2018							
Meta	Detalle	Estatus	Alertas o Restricciones	% Avance Meta	Presupuesto 2018 RD\$(**)	Ejecución Presupuesto 2018 RD\$	% Ejecución Presupuesto
1	Desarrollar e implementar programas de fomento a la Energía Renovable	Normal	1	28.00%	Por definir	Por definir	
2	Reducción del 10% del Consumo Energético de las Instituciones Gubernamentales (54 instituciones seleccionadas)	Normal	2	29.95%	Por definir	Por definir	
3	Programa para la Identificación de Zonas Potenciales de Petróleo y Gas Natural en el país	Normal	0	47.00%	Por definir	Por definir	
4	Anteproyectos para la reforma institucional de los sectores Energía, Minas e Hidrocarburos	Normal	0	49.50%	Por definir	Por definir	
5	Presentar Informes anuales de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas EMI	Normal	0	33.00%	Por definir	Por definir	
6	Proyecto Cultivando Agua Buena extendido a las cuencas de los ríos Ozama e Isabela	Normal	0	53.00%	Por definir	Por definir	
7	Administración de Contratos Especiales y Concesiones Mineras	Normal	0	40.16%	Por definir	Por definir	
8	Conclusión del Pacto Eléctrico	En Proceso	1	95.00%	manejado por el CES		
Obra 1	Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable FASE I	Normal	1	35.00%	Incluido en la Meta #1	Incluido en la Meta #1	Incluido en la Meta #1
Obra 2	Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable FASE II	Normal	0	0.00%	Incluido en la Meta #1	Incluido en la Meta #1	Incluido en la Meta #1

Notas

(**) En espera de definición del Presupuesto 2018 por parte de la DAF.

Atención Especial

META #1. Desarrollar e implementar programas de fomento a la Energía Renovable

Restricción (en el ámbito del Gerente de Meta)

Meta detenida en el ámbito del Gerente de Meta. La obra está paralizada por falta de materiales y equipos los cuales no han sido adquiridos debido a problemas con la certificación de la apropiación de fondos.

Acciones

Obtener las certificaciones de la apropiación de fondos, de manera que fluyan los recursos para la compra de materiales, alquiler de equipo y pago de mano de obra.

Reporte Ejecutivo del Mes

1-Justificación del estado actual de la Meta

- Atrasada
- Avance 28%

2- Principales logros del mes que se cierra: marzo 2018

- Inicio del replanteo del hito principal del Parque Temático de Energía Renovable -PTER
- Inicio del replanteo de la casa de operaciones y baños - PTER

3- Principales logros acumulados a la fecha

- Recomendación favorable al Poder Ejecutivo para otorgamiento de Concesión Definitiva AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL CIBAO – 3MW (CNE-CD-0004-2017) – Empresa AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL CIBAO, S. A. (AIC) – Provincia Santiago.
- Aprobada la Concesión Provisional de Proyecto Parque Solar Maranatha 10 MW (CNE-CP-0007-2017) – Empresa MARANATHA ENERGY INVESTMENT, S. R. L – Provincia Santo Domingo.

- Aprobada la Concesión Provisional de Proyecto Planta de Biogas 2 MW (CNE-CP-0008-2017) – Empresa Petic ' narlia X11, ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE, S. R. L – Provincia Santo Domingo.
- Recomendación favorable al Poder Ejecutivo para otorgamiento de Concesión Definitiva Parque SOLAR FOTOVOLTAICO – 7.2MW (CNE-CD-0005-2017) – Empresa CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA MACAO, S. A., (CEPM) – Provincia La Altagracia.
- Aprobada la Concesión Provisional de Proyecto Planta de RSU 50 MW (CNE-CP-0009-2017) Empresa STEAMLINTE INTEGRATED ENERGY CORP, Provincia San Pedro de Macorís.
- Taller de presentación y discusión de conclusiones por los consultores de OLADE sobre la revisión del Reglamento de Generación Distribuida y Medición Neta.
- Presentación de la nota conceptual, perfil y diseño preliminar del Proyecto del Parque Temático de Energía Renovable en la rotonda central de Ciudad Juan Bosch (CJB).
- Presentación del Informe Final del estudio de Geotermia por los consultores del BRGM.
- Presentación del taller del potencial de salto hidráulicos – INTEC.
- Presentación del diseño arquitectónico e inicio del desbroza miento de la rotonda – CJB.
- Inicio de los trabajos para el proyecto de prospección eólico y solar (Realización de TDR).
- Realización de reuniones y entrega de borradores del proyecto a ONAMET “Diseño de una red de torres de medición para una campaña de prospección de los recursos eólico y solar en RD”.
- Presentación del proyecto del Parque Temático al Jardín botánico.
- Presentación de planos Técnicos la edificación principal, espejo de agua, verja y senderos del Parque Temático de Energía Renovable -(PTER).
- Presentación de términos de referencia de Parque Temático de Energía Renovable para licitación –CJB.
- Replanteo de Verja y excavación de zanja para vaciado de zapata. Tiro de material y distribución de personal. – PTER.
- Conclusiones y recomendaciones del Reglamento de Generación Distribuida y Medición Neta.
- Vaciado de hormigón verja perimetral – PTER.
- Reporte final del potencial de salto hidráulicos – INTEC.
- Adjudicación del proceso de “Comparación de precios de doble apertura para la construcción de la edificación principal del PTER”.
- Inicio de replanteo de Espejo de agua, senderos- PTER
- Inicio del proceso de compra del paisajismo. – PTER
- Movimiento de Tierra para la preparación de los senderos- PTER

- Entrega del informe Final para revisión y comentarios, consultores Practical Action del proyecto de producción de briquetas a partir de la biomasa en la Zona Fronteriza.
- Taller de presentación de resultados del proyecto de producción de briquetas a partir de la biomasa en la Zona Fronteriza.
- Preparación de documentación para el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) para el Proyecto Parque Temático de Energía Renovable.

4- Principales logros previstos para el mes de abril 2018

- Inicio de las obras de paisajismo
- Inicio de las obras del espejo de agua

5- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual: RD\$ Pendiente de confirmación
- Presupuesto ejecutado para el año actual: RD\$ Pendiente de confirmación
- Financiamiento: Banco Interamericano de Desarrollo, presupuesto del Ministerio de Energía y Minas, OLADE.

Informe Metas Intermedias en Gestión

- **Programa de Generación Distribuida y Medición Neta, ampliado y adecuado.**
 - Durante el mes de marzo no se presentó ningún avance.
- **Programa para la identificación de potencial de recursos renovables para la generación de energía**
 - Durante el mes de marzo no se presentó ningún avance.
- **Instalación al 2020 de 12 nuevos proyectos para la generación de Energía Renovable, impulsado.**
 - Durante el mes de marzo no se presentó ningún avance.
- **Proyectos pilotos para el fomento del uso de Fuentes Renovables, establecidos.**
 - Durante el mes de marzo no se presentó ningún avance.

- **Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable, Ejecutado.**
 - Inicio del replanteo del hito principal del Parque Temático de Energía Renovable -PTER
 - Inicio del replanteo de la casa de operaciones y baños - PTER

META #2. Reducción del 10% del Consumo Energético de las Instituciones Gubernamentales

Alerta #1 (en el ámbito del Gerente de Meta)

Aún no han sido contratados los facilitadores que ejecutaran las charlas de concientización en las instituciones gubernamentales. Ya tenemos programadas 2 charlas y no tenemos el personal que las realizará. Además se tiene programada una capacitación con el personal de la CDEEE para los facilitadores, y si no son contratados antes de fin de mes no van a poder tomar la capacitación. La Dirección de Recursos Humanos nos informó que logrará la contratación del personal a más tardar con efectividad el 1ero. de abril 2017.

Acciones

Agilizar con la Dirección Financiera y Recursos Humanos el proceso de contratación de los facilitadores, antes del 25 de abril que es la capacitación para facilitadores por parte de la CDEE.

Alerta #2 (en el ámbito del Gerente de Meta)

No se está realizando la promoción masiva de la campaña publicitaria ya que estamos a la espera de la tarjeta de crédito institucional. Se inició un proceso de licitación para la contratación de una agencia que maneje la promoción en las redes sociales de la campaña pero la misma fue suspendida por que se está gestionado la tarjeta de crédito institucional.

Acciones

Gestionar con la Dirección Administrativa y Financiera del Ministerio la manera más eficiente de cumplir con esta actividad. Ya se inició el programa de difusión de las artes de la campaña y es imperante contar con este recurso para alcanzar con el objetivo programado. Tomando en cuenta que la campaña inició el pasado 12 de marzo.



Reporte Ejecutivo del Mes

1-Justificación del estado actual de la Meta

- En Gestión
- Avance 29.95%

2- Principales logros del mes que se cierra: marzo 2018

- Se realizó el lanzamiento de la campaña en fecha 12 de marzo del año 2018 en el Hotel Intercontinental.
- Integración de la Campaña Publicitaria Uso Racional de la Energía en el Portal de la UASD.
- Entrega de 5 informes de auditorías.
- Se inició la elaboración del trabajo en conjunto de los Departamentos de Difusión de la CNE y el MEM.
- Se realizó el pre lanzamiento de campaña a los empleados del MEM en fecha el 7 de marzo
- Se realizó la calibración de los Analizadores.
- Inicio de elaboración del plan de charlas motivacionales a instituciones gubernamentales.

3- Principales logros acumulados a la fecha

- Lanzamiento de Campaña Uso Racional de la Energía.
- Ejecución de Programas de Auditorías Energéticas en Instituciones Gubernamentales.
- Sensibilización de Meta Presidencial a las Instituciones Gubernamentales seleccionadas.
- Anteproyecto de Decreto de Estandarización de Temperatura en IG entregado al Poder Ejecutivo.
- Recolección de datos y levantamiento de los artefactos eléctricos en las instituciones visitadas.

4- Principales logros previstos para el mes de abril 2018

- Realización de Charlas de Concientización del Uso Racional de la Energía en Instituciones Gubernamentales.
- Concluir el informe final del ITLA, INPOSDOM, Ministerio de Cultura y la Dirección Nacional de Control de Droga.

- Aspectos que requieren apoyo:

- Integración de los procesos de realización de auditorías energéticas entre el Departamento de Ahorro y Eficiencia Energética de la Comisión Nacional de Energía y la Dirección de Políticas de Ahorro y Eficiencia Energética.
- Comunicarse con el DICOM para que nos colabore con el impulso de la Campaña a través de los medios del gobierno.
- Contratación del Director de la Dirección de Desarrollo y Promoción del Viceministerio de Ahorro Energético Gubernamental.
- Adquisición de Analizador de Redes con sensores de corrientes flexibles.

5- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual: RD\$ Pendiente de confirmación
- Presupuesto ejecutado para el año actual: RD\$ Pendiente de confirmación

Informe Metas Intermedias en Gestión

- **Auditorías Energéticas en Instituciones Gubernamentales Realizadas**
 - Se realizaron los informes finales de 5 auditorias: Ministerio de Agricultura (3 NIC), Dirección General de Impuesto Internos, Consejo del Poder Judicial (Jurisdicción Inmobiliaria).
 - Se realizó la calibración de los analizadores.
- **Campaña Publicitaria y Educativa sobre Uso Racional de la Energía Creada y Ejecutada**
 - Se realizó un pre lanzamiento de campaña a los empleados del MEM el 7 de marzo 2018.
 - Se realizó el lanzamiento de campaña en el Hotel Intercontinental el día 12 de marzo, con invitados de la prensa.
 - Publicación en las redes sociales del MEM del material gráfico de la campaña.
 - Publicación en medios digitales de la UASD del material gráfico de la Campaña.
 - Se realizaron reuniones con el Departamento de Difusión de la CNE para la unificación de esfuerzos y trabajar en conjunto.



META #3. Programa Para la Identificación de Zonas Potenciales de Petróleo y Gas Natural en el País

Reporte Ejecutivo del Mes

1- Justificación del estado actual de la Meta

- Normal
- Avance 47%

2- Principales logros del mes que se cierra: marzo 2018

- Se ha recibido informe técnico del Servicio Geológico Nacional evaluando el pliego de condiciones de contratación de consultoría que apoyará en la planificación, promoción, mercadeo, ejecución y evaluación de la futura ronda petrolera, recomendando que se inicie el proceso de licitación internacional de dicha consultoría. Además, se continúa en espera de los comentarios finales del comité de compras y contrataciones en relación al pliego de condiciones de la licitación para contratación de dicha entidad consultora.

3- Principales logros acumulados a la fecha

- Interpretación de las sísmicas 2D recopiladas y cargadas a la Base Nacional de Hidrocarburos.
- Modelado petrolero de las principales cuencas del país.
- Identificación de bloques petroleros y los próximos pasos en materia de exploración de hidrocarburos.

4- Principales logros previstos para el próximo mes: abril 2018

- Tener confeccionado el pliego de condiciones para iniciar una licitación internacional para la contratación de una entidad consultora que apoyará en la preparación, mercadeo y ejecución de la futura ronda petrolera en República Dominicana y posteriormente realizar llamado a concurso público para iniciar con el proceso de licitación.

5- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual: RD\$
- Presupuesto ejecutado para el año actual: RD\$

Informe Metas Intermedias en Gestión

- **Licitación de bloques petroleros para la Exploración y Producción de Hidrocarburos - Ejecutada**
 - Se ha recibido desde el Servicio Geológico Nacional, un informe de evaluación técnica del pliego de condiciones de la licitación para contratación de entidad consultora que apoyará al MEM en la planificación, promoción, mercadeo, ejecución y evaluación de la futura ronda petrolera. Dicho informe dice que, en el Registro de Proveedores del Estado en el renglón Hidrocarburos no hay empresas a nivel nacional que realicen la contratación de los servicios de consultoría para la planificación, promoción, ejecución y evaluación de una ronda petrolera y los procesos competitivos para el otorgamiento de derechos de exploración y producción de hidrocarburos; y por tanto recomiendan realizar una convocatoria de licitación internacional para realizar los trabajos de consultoría de la ronda petrolera (ver adjunto).
 - No obstante, se continúa en espera de los comentarios finales del comité evaluador del Área de Compras y Contrataciones del MEM, para proceder al llamado a concurso público para iniciar con el proceso de licitación internacional.
- **Coordinación de ejecución de las recomendaciones resultantes BNDH sobre exploración y explotación de Hidrocarburos**
 - Durante este mes no hubo avance en esta meta intermedia.

META #4. Anteproyectos para la Reforma Institucional de los Sectores Energía, Minas e Hidrocarburos

Reporte Ejecutivo del Mes

1-Justificación del estado actual de la Meta:

- Normal, en proceso.
- Avance 49.5%

2- Principales logros del mes que se cierra: marzo 2018

- Recepción de la última versión de la Ley de Eficiencia Energética trabajada por la Comisión Nacional de Energía.

- Elaboración final del proyecto de Reglamento Técnico Dominicano para la Cogeneración Eléctrica a través de Sistemas Híbridos.
- Revisión de la primera solicitud de explotación de ámbar, respecto a la meta "Regularizada y normalizada la Pequeña Minería Artesanal (MAPE).
- Elaboración de la Biblioteca de Consulta Internacional, Regional y Nacional, respecto al Anteproyecto de Ley que cree el Sistema Nacional de Gestión de la Renta Minera Estatal.

3- Principales logros acumulados a la fecha

- Elaboración del Borrador de la Ley Minera No. 146.
- Revisión de la propuesta de ley no. 146 por parte de esta Dirección Jurídica y del Viceministerio de Minas en un 25%.
- Elaboración del Borrador de la Ley No. 100-13.
- Revisión por parte de la Dirección Jurídica del Borrador de la Ley No. 100-13 en un 50%.
- Búsqueda de normas y regulaciones homólogas realizadas por países latinoamericanos del Reglamento Técnico Dominicano de Cogeneración Eléctrica a través de Sistemas Híbridos.
- Elaboración del contenido temático del reglamento antes mencionado (propuesta).
- Se identificaron los preceptos y disposiciones legales, alcance y condiciones técnicas que deberán contener los Reglamentos en el ámbito de la Seguridad de Infraestructura Energéticas.
- Se identificaron los aspectos que coliden entre la ley no. 100-13 y 37-17.
- Elaboración del contenido temático de la propuesta de borrador no.1 del Reglamento Técnico Dominicano para la Cogeneración Eléctrica a través de Sistemas Híbridos.
- Elaboración del Marco Institucional, Legal-Regulatorio y Conceptual del Reglamento Técnico Dominicano para la Cogeneración Eléctrica a través de Sistemas Híbridos.
- Elaboración del cuerpo o contenido del Reglamento Técnico Dominicano para la Cogeneración Eléctrica a través de Sistemas Híbridos.
- Realización de talleres dirigidos a los mineros y a las personas de la comunidad en aras a concientizar y sensibilizar a la población sobre la necesidad de controlar y fiscalizar esa actividad minera de explotación de ámbar y larimar.
- Lograr un enlace con un representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con el objetivo de que nos asesorara respecto a los aspectos regulatorios de la minería subterránea para ser incluida en la propuesta de Ley Minera núm. 146, ya que en la actualidad no está contenida en dicha normativa.
- Culminación de la meta "Anteproyecto de Ley Minera No. 146-71".

- Culminación de la meta, modificación de la Ley No. 100-13, estando a cargo del Poder Ejecutivo la tramitación al Poder Legislativo, conforme a nuestro procedimiento constitucional.
- Socialización con equipo del Instituto Dominicano de la Calidad (INDOCAL). Aportes de modificaciones.
- Socialización con los equipos de la Dirección de Seguridad Energética y la Dirección de Infraestructura del Viceministerio de Seguridad Energética e Infraestructura.
- Modificaciones internas incluidas en este borrador del Reglamento Técnico Dominicano de Cogeneración Eléctrica a través de Sistemas Híbridos. RTD Cogeneración Eléctrica.
- Fueron solicitadas cuatro (4) concesiones de Larimar, que a la fecha se encuentran en proceso de evaluación para continuar con su proceso de formalización.
- Inclusión de observaciones internas al borrador del Reglamento Técnico Dominicano de Cogeneración Eléctrica a través de Sistemas Híbridos. RTD Cogeneración Eléctrica.
- Finalización del proceso de socialización con equipo del Instituto Dominicano de la Calidad (INDOCAL) respecto al borrador del Reglamento Técnico Dominicano de Cogeneración Eléctrica a través de Sistemas Híbridos.

4- Principales logros previstos para el próximo mes: abril 2018

- Proceso de Vistas Públicas del Reglamento Técnico Dominicano de Cogeneración Eléctrica a través de Sistemas Híbridos. RTD Cogeneración Eléctrica.
- Publicación en página Web del MEM del Reglamento Técnico Dominicano de Cogeneración Eléctrica a través de Sistemas Híbridos. RTD Cogeneración Eléctrica.
- Presentaciones Reglamento Técnico Dominicano de Cogeneración Eléctrica a través de Sistemas Híbridos. (Sector externo involucrado).
- Elaboración de diagnóstico sobre la verificación conjunta de las distintas versiones de la Ley de EE recibidas, respecto a la Meta "Anteproyecto de Ley de Eficiencia Energética y Uso Racional de Energía".
- Elaborar el Borrador de la primera Resolución para explotación de ámbar, respecto a la meta "Regularizada y normalizada la pequeña minería y minería artesanal".
- Inicio de la elaboración del primer Borrador del Anteproyecto de Ley que cree el Sistema Nacional de Gestión de la Renta Minera Estatal.

5- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual: RD\$ Pendiente de confirmación

- Presupuesto ejecutado para el año actual: RD\$ Pendiente de confirmación

Informe Metas Intermedias en Gestión

- **Regularizada y normalizada la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE).**
 - En el mes de marzo, fue revisada la primera solicitud con los documentos que la soportan, resultando satisfactoria, ya que esta reúne con todos los requisitos establecidos por el Programa de Formalización de Ámbar y Larimar.
 - Asimismo, aún estamos a la espera de que los otros solicitantes de explotación de ámbar, remitan a este Ministerio los documentos adicionales que avalen la capacidad económica.
- **Formulados los reglamentos en el ámbito de la seguridad de infraestructuras energéticas**
 - Elaboración final del proyecto de Reglamento de Cogeneración.
 - Remisión del proyecto de Reglamento de Cogeneración a la Dirección Jurídica del MEM.
- **Anteproyecto de Ley que cree el Sist. Nac. de Gest. de la Renta Minera Estatal, remitido al P.E.**
 - En el mes de marzo, se elaboró la Biblioteca de Consulta Internacional, Regional y Nacional, contentiva de una base de datos de buenas prácticas sobre el uso de fondos mineros. Sobre esta base, se confeccionaron tres escenarios de la posible conformación de los fondos mineros a ser capturados, gestionados y distribuidos como renta minera.
- **Anteproyecto de Ley de Eficiencia Energética y Uso Racional de la Energía, sometido al P.E.**
 - Recibimos la última versión, de fecha enero 2018, del anteproyecto de la Ley de Eficiencia Energética que ha estado trabajando la Comisión Nacional de Energía en fecha 23 de marzo del 2018. Esta versión se está comparando con los demás

documentos con los que se han estado trabajando en el Viceministerio de Ahorro Energético Gubernamental, recibidos con anterioridad por parte de la Comisión Nacional de Energía.

META #5. Presentar Informes Anuales de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI)

Reporte Ejecutivo del Mes

1- Justificación del estado actual de la Meta

- Normal
- Avance 33%

2- Principales logros del mes que se cierra: marzo 2018

Meta Intermedia I:

- Avances en la elaboración del Informe de Progreso Anual (IPA) del 2017.
- Sometimiento del borrador final del Plan de Trabajo 2018 a la Comisión Nacional EITI –RD, para fines de revisión y aprobación.
- Creación de grupo de trabajo, conformado por miembros de la CNEITI-RD y de la SEITI-RD, para la elaboración de un Plan de Difusión y Comunicación de Informes EITI-RD y del Estándar EITI.
- Sometimiento del borrador final del Manual de Votación Electrónica a la Comisión Nacional EITI-RD, para fines de deliberación.

Meta Intermedia II:

- Seguimiento a las solicitudes de información para el 2do. Informe EITI -RD e insumos para el Informe de Alcance y Materialidad a entidades públicas.
- Recepción de informaciones solicitadas para la elaboración del Estudio de Alcance y Materialidad y del 2do Informe EITI-RD de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), Dirección General de Aduanas (DGA) y Dirección General de Minería (DGM).
- Reunión con responsables de Departamentos Financieros de las empresas Falconbridge Dominicana, Dovemco y Pueblo Viejo Dominican Corporation-Barrick para explicar formulario de datos a completar para la elaboración del Informe de Alcance y Materialidad para el 2do. Informe EITI –RD.

- Remisión de solicitud del levantamiento de la reserva fiscal a las empresas.
- Gestiones con el Banco Mundial para la reasignación de fondos del Plan de Adquisiciones, para la contratación del Administrador Independiente del 2do. Informe EITI-RD.

3- Principales logros acumulados a la fecha

Meta Intermedia I:

- Aprobación del Plan de Adquisición Simplificado del Banco Mundial para la Implementación del Plan de Trabajo de la Iniciativa EITI.
- Participación de la Secretaría Ejecutiva EITI- RD en la 36ava. Reunión del Consejo del EITI, Bogotá, Colombia, del 6 al 10 de marzo de 2017.
- Contratación por parte del BID, del candidato para consultoría a largo plazo para el “Fortalecimiento Institucional y la Transparencia en el Sector Extractivo de la República Dominicana”, para iniciar labores el 1ero. de mayo de 2017.
- Elaboración, aprobación y envío a la Secretaría Internacional EITI, del Informe de Progreso Anual de la Comisión EITI-RD.
- Contratación e instalación del consultor especialista en adquisiciones para dar apoyo en el proceso de licitación de la firma que elaborará la estrategia de comunicación y difusión del Informe EITI -RD.
- Contratación e instalación del consultor para dar apoyo técnico-administrativo a la Secretaría Ejecutiva EITI- RD en el cumplimiento del Plan de Trabajo.
- Elaboración y distribución del Resumen Ejecutivo del 1er. Informe EITI -RD.
- Conformación Comisión Nacional EITI -RD de los nuevos miembros para el periodo 2018 -2020.
- Realización de Taller de Evaluación y Planificación Estratégica EITI -RD 2018 - 2020.
- Elaboración de borrador del Plan de Trabajo EITI -RD 2018 – 2020.
- Avances en la elaboración del Informe de Progreso Anual (IPA) del 2017.
- Revisión del borrador del Plan de Trabajo 2018 – 2020 por parte de la Comisión Nacional EITI -RD.
- Revisión de borrador del Manual de Votación Electrónica
- Sometimiento del borrador final del Plan de Trabajo 2018 a la Comisión Nacional EITI –RD, para fines de revisión y aprobación.
- Creación de grupo de trabajo, conformado por miembros de la CNEITI-RD y de la SEITI-RD, para la elaboración de un Plan de Difusión y Comunicación de Informes EITI-RD y del Estándar EITI.
- Sometimiento del borrador final del Manual de Votación Electrónica a la Comisión Nacional EITI-RD, para fines de deliberación.

Meta Intermedia II:

- Aprobación, por parte de la CNEITI -RD del Alcance y Materialidad del 1er. Informe de República Dominicana.
- Presentación del Informe final de Consultoría sobre el Alcance y Materialidad del 1er. Informe de República Dominicana, a cargo de la Sra. Karen Aparicio, Consultora del BID.
- Deber de reserva fiscal levantado por las empresas de la industria extractiva metálica ante la Administración Tributaria.
- Presentación del Portal de Transparencia del EITI-RD e Informe Contextual de las Industrias Extractivas en República Dominicana.
- Firma de contrato del Administrador Independiente, quien realizará el cotejo de datos del EITI.
- Revisión y aprobación por la Comisión Nacional EITI-RD, del Informe Final de Cotejo de Datos presentado por el Administrador Independiente.
- Presentación a nivel internacional del Primer Informe EITI-RD 2015, en el marco del Taller Regional “EITI en América Latina y el Caribe: Construyendo Conocimientos para una Implementación Impactante”.
- Celebración del Taller Regional “EITI en América Latina y el Caribe: Construyendo Conocimientos para una Implementación Impactante”, organizado por la Secretaría Internacional EITI y la Secretaría Ejecutiva EITI -RD.
- Firma de la Declaración Conjunta entre el Ministerio de Energía y Minas de la República Dominicana y el Ministerio de Minas y Energía de Colombia para colaborar en promover el desarrollo sostenible del sector extractivo de las dos naciones, cooperar en intercambios de información y uso, por parte de República Dominicana, de la plataforma tecnológica de Colombia de carga de datos para futuros informes EITI- RD.
- Definición por parte de la CN EITI-RD del periodo fiscal del 2do. Informe EITI -RD.
- Reuniones para solicitud de información para el 2do. Informe EITI -RD e insumos para el Informe de Alcance y Materialidad con:
 - Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
 - Dirección General de Aduanas (DGA).
 - Dirección General de Minería (DGM).
- Solicitud y seguimiento de información para el 2do. Informe EITI -RD e insumos para el Informe de Alcance y Materialidad a las siguientes entidades: Dirección de Programas Especiales del MEM; Dirección Jurídica del MEM; Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Cámara Minera Petrolera de la República Dominicana (CAMIPE); Asociación Dominicana de Productores de Cemento Portland (ADOCEM); Dirección General de Impuestos Internos (DGII); Dirección General de Aduanas (DGA) y Dirección General de Minería (DGM).
- Inicio de elaboración del Informe de Alcance y Materialidad para el 2do. Informe EITI -RD por la Sra. Aida Aamot, consultora del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

- Identificación de fondos para contratación del Administrador Independiente del Segundo Informe EITI-RD.
- Seguimiento a las solicitudes de información para el 2do. Informe EITI -RD e insumos para el Informe de Alcance y Materialidad a entidades públicas.
- Recepción de informaciones solicitadas para la elaboración del Estudio de Alcance y Materialidad y del 2do Informe EITI-RD de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), Dirección General de Aduanas (DGA) y Dirección General de Minería (DGM).
- Reunión con responsables de Departamentos Financieros de las empresas Falconbridge Dominicana, Dovemco y Pueblo Viejo Dominicana Corporation-Barrick para explicar formulario de datos a completar para la elaboración del Informe de Alcance y Materialidad para el 2do. Informe EITI –RD.
- Remisión de solicitud del levantamiento de la reserva fiscal a las empresas.
- Gestiones con el Banco Mundial para la reasignación de fondos del Plan de Adquisiciones, para la contratación del Administrador Independiente del 2do. Informe EITI-RD.

4- Principales logros previstos para el próximo mes: abril 2018

Meta Intermedia I:

- Revisión preliminar del Informe de Progreso Anual (IPA) del 2017.
- Aprobación del Plan de Trabajo 2018 por la Comisión Nacional EITI -RD.
- Elaboración de Plan de Difusión y Comunicación de Informes EITI-RD y del Estándar EITI.

Meta Intermedia II:

- Presentación del borrador de Estudio de Alcance y Materialidad para el Informe EITI -RD 2016.
- Aprobación de fondos para la contratación del Administrador Independiente del 2do Informe EITI-RD.
- Levantamiento del Deber Fiscal por las empresas.
- Recepción de información para el 2do. Informe EITI -RD e insumos para el Estudio de Alcance y materialidad, recibida

5- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual: RD\$ Pendiente de confirmación
- Presupuesto ejecutado para el año actual: RD\$ Pendiente de confirmación
- Fuentes de financiamiento: Ministerio de Energía y Minas, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo.

Informe Metas Intermedias en Gestión

- **Plan de Trabajo de la CN, 2018-2020 ejecutado.**
 - Avances en la elaboración del Informe de Progreso Anual (IPA) del 2017.
 - Sometimiento del borrador final del Plan de Trabajo 2018 a la Comisión Nacional EITI –RD, para fines de revisión y aprobación.
 - Creación de grupo de trabajo, conformado por miembros de la CNEITI-RD y de la SEITI-RD, para la elaboración de un Plan de Difusión y Comunicación de Informes EITI-RD y del Estándar EITI.
 - Sometimiento del borrador final del Manual de Votación Electrónica a la Comisión Nacional EITI-RD, para fines de deliberación.
- **Informe correspondiente al año 2016 en agosto de 2018, elaborado y entregado**
 - Seguimiento a las solicitudes de información para el 2do. Informe EITI -RD e insumos para el Informe de Alcance y Materialidad a entidades públicas.
 - Recepción de informaciones solicitadas para la elaboración del Estudio de Alcance y Materialidad y del 2do Informe EITI-RD de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), Dirección General de Aduanas (DGA) y Dirección General de Minería (DGM).
 - Reunión con responsables de Departamentos Financieros de las empresas Falconbridge Dominicana, Dovemco y Pueblo Viejo Dominican Corporation-Barrick para explicar formulario de datos a completar para la elaboración del Informe de Alcance y Materialidad para el 2do. Informe EITI –RD.
 - Remisión de solicitud del levantamiento de la reserva fiscal a las empresas.
 - Gestiones con el Banco Mundial para la reasignación de fondos del Plan de Adquisiciones, para la contratación del Administrador Independiente del 2do. Informe EITI-RD.

META #6. Proyecto Cultivando Agua Buena extendido a las cuencas de los ríos Ozama e Isabela

Reporte Ejecutivo del Mes

1- Justificación del estado actual de la Meta:

- Normal
- Avance 53%

2- Principales logros del mes que se cierra: marzo 2018

- Sábado, 03 de marzo del 2018. Se recibieron los materiales por parte del Grupo Estrella para el inicio de los trabajos en el micro acueducto de El Llano sector de Arenoso, perteneciente a la Microcuenca Yásica.
- Jueves, 15 de marzo del 2018. Se realizó una jornada de limpieza en las comunidades de Los Guineos, La Cuchilla y La Curva del municipio Yamasá, Provincia Monte Plata. En esta actividad se recolectó 4 toneladas de residuos sólidos y participaron 125 personas.
- Jueves, 22 de marzo del 2018. Se realizó el inicio formal de los Huertos Escolares de la Microcuenca Yásica en el Liceo José Antonio Paulino con la participación de 20 personas, entre ellos los alumnos del curso tercero A de media y los profesores Kelvin Inoa e Ismael García, coordinadores del área Agropecuaria de este centro. La primera fase comprende la preparación de terreno.
- Viernes, 23 de marzo del 2018. Se realizó una charla con motivo del Día del Agua, impartida por el Dr. Carlos Hernández facilitador del Equipo CAB, sobre la necesidad de cuidar los recursos naturales y mejora en calidad del agua. Esta actividad se desarrolló en la escuela Benito Martínez de la comunidad El Llano, perteneciente a la Microcuenca Yásica. En dicha actividad contamos con la participación de 25 personas.

3- Principales logros acumulados a la fecha:

- Firma del Acuerdo de Cooperación Internacional entre el Gobierno de Brasil y República Dominicana de la 3ra. fase para la implementación del CAB en el país.
- Integración de 113 representantes en los Comités Gestores de las Microcuencas Camarón La Gina y Yásica.
- Participación y coordinación de 6 jornadas de reforestación en la Microcuenca Camarón La Gina con 9,945 plantas sembradas de Pino Caribeño, Sapote, Mara y Caoba, con la participación de más de 115 personas (líderes comunitarios, Representantes del Comité Gestor Local y empleados del Ministerio de Energía y Minas) y 3,750 plantas de Cacao en la Microcuenca Yásica con la participación de 102 personas.
- Integración de más de 300 personas en la primera parte de los Talleres del Futuro realizados en las Microcuencas Camarón La Gina y Yásica.
- Participación 139 personas en la segunda parte de los Talleres del Futuro "Camino Adelante".
- Coordinación de 3 jornadas de recogida de basura: 1 en las comunidades: La Cuchilla, Pepe Pérez, Piedra Azul, La Curva y El Cruce del Ríos Verde (MC Camarón La Gina), con la participación de 190 personas y en la comunidad de Arroyo Prieto de la Microcuenca (MC) Yásica con la cooperación de la Alcaldía de Pedro García y 25 personas pertenecientes a esta comunidad.

4- Principales logros previstos para el próximo mes: abril 2018

- Inicio de los trabajos para la realización de la primera parte de los estudios de la Calidad del Agua en las Microcuencas (MCs) Yásica y Camarón La Gina.
- Realización de jornadas de limpieza en los afluentes de las Microcuencas Yásica y Camarón La Gina.
- Coordinación charlas de educación ambiental para los líderes y estudiantes de las Microcuencas Yásica y Camarón La Gina.

5- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual: RD\$ Pendiente de definición
- Presupuesto ejecutado para el año actual: RD\$ Pendiente de definición
- Fuentes de financiamiento: Presupuesto Institucional.

Informe Metas Intermedias en Gestión

• Ejecutado el programa definido

- Microcuenca Yásica:
 - Sábado, 10 de marzo del 2018. Se culminó el levantamiento de las treinta (30) letrinas que serán incluidas en el proyecto de Comunidad Digna, en apoyo a los trabajos del Programa CAB de la comunidad de Pedro García.
 - Martes, 13 de marzo del 2018. Se realizó un estudio del suelo y las condiciones medioambientales de la finca piloto para el programa de recuperación de zona ganadera, con la participación del director provincial del Ministerio de Medio Ambiente, el Sr. Eduardo Rodríguez, representante de SOECI, la Federación de juntas de vecinos, la alcaldía, la Fundación Hijos Ausentes de Pedro García (HIADEPG) y la asociación de Ganadero en Comunidad Los Rincones. En esta actividad participaron 15 personas.
 - Jueves, 15 de marzo del 2018. Se realizó una reunión con el Alcalde de Pedro García, el Sr. Jeudy Rodríguez, el representante del Ministerio de Agricultura, el Sr. Olivo García y el Comandante de la PN, para tratar sobre la prevención y vigilancia, así como el control de pesca. Acordamos hacer un encuentro con todas las autoridades y representantes de la sociedad, en dicho encuentro se elegirá un comité multinstitucional de vigilancia y control, se firmará un documento compromiso y se declarará una veda con alternativas a las personas que se dedican a la pesca como medio de vida.
- Microcuenca Camarón La Gina:
 - Jueves, 22 de marzo del 2018. Participación en una jornada de limpieza organizada por el Equipo CAB de la Microcuenca Río Maimón en el Río La Leonora. En esta actividad participaron 60 personas.

META #7. Administración de Contratos Especiales y Concesiones Mineras

Reporte Ejecutivo del Mes

1- Justificación del estado actual de la Meta:

- Normal.
- Avance 40.16%

2- Principales logros del mes que se cierra: marzo 2018

- Mejora de la calidad del agua en la poza principal y poza Inferior, vaciando cal en puntos específicos para controlar que el PH se mantenga dentro de los parámetros establecidos en las normas ambientales, respecto a la Meta "Acuerdo de Remediación Medioambiental del Estado de la mina Pueblo Viejo, Prioridad No. 1: Sacar el agua de Mejita".
- Recibimos el Informe contentivo de las actividades de Producción, Exploración y Desarrollo en la concesión minera Quisqueya I, en el período comprendido entre el 1 de julio al 31 de diciembre de 2017 elaborado por la sociedad comercial Falconbridge Dominicana, S.A.
- Actualmente, 46 concesiones mineras se encuentran en proceso de caducidad.

3- Principales logros acumulados a la fecha

- Individualización de las obligaciones a cargo del Estado y de las empresas beneficiarias de un Contrato Especial Minero.
- Identificación de las concesiones mineras de exploración y explotación.
- Elaboración de un esquicio que determina el estatus de las concesiones mineras vigentes.
- Inicio de bombeo de la Poza inferior.
- Se coordinó el esquema de trabajo para la fiscalización, evaluación y validación de las actividades contenidas en el Plan de Administración Medioambiental del Estado.
- Se ha bombeado un total de 1, 488,881.00m³, equivalente al 87.6% del Secado de la Presa de Mejita.
- Eficiencia en el bombeo hacia la Planta de Tratamiento Efluente (ETP), fruto de la reubicación de la bomba en una zona más profunda.
- Se notificó a 58 empresas beneficiarias de concesiones de explotación, ya que éstas no han cumplido con las obligaciones establecidas en la Ley Minera No. 146, lo que genera dicha sanción administrativa.

- La variación del modelo financiero de Barrick arroja como resultado una ganancia estimada en la recaudación de US\$181 millones para el período 2017-2019.
- Recibimos de la Dirección General de Minería los primeros 4 expedientes de concesiones de explotación que serán declaradas caducas.
- Elaboración de las primeras cuatro Resoluciones de declaratoria de caducidad, las cuales fueron remitidos a la Dirección General de Minería, a los fines de que sean inscritos en el Registro Público de Derechos Mineros previa notificación a los concesionarios.
- Notificación de cuatro Resoluciones de Declaratoria de Caducidad a los concesionarios que se encontraban en incumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley Minera No. 146, lo cual trae como consecuencia la extinción del derecho minero de la concesión.
- Inicio de los procesos de licitación para la contratación de los subcontratistas que desarrollaran las Prioridades No. 2 y 3 del Acuerdo de Administración.
- Visita preventiva a la empresa Falconbridge Dominicana, S.A para determinar los posibles daños y riesgos que hubiese generado las inundaciones por el paso de Irma y María.
- Secado de Poza Cabecera en su totalidad y Secado de la Poza Principal en 90%, correspondiente a la meta Secado de Mejita.
- Instalación de la bomba en poza de lodos, correspondiente a la meta "Secado de Mejita".
- Inicio de bombeo desde la poza de lodo.
- En el mes de enero no hubo bombeo desde la poza de lodo, por la proximidad al lodo, significando esta un secado significativo de dicha poza, en lo referente a la meta Secado de Mejita.
- Emisión de observaciones y recomendaciones realizadas a los Informes de Cumplimiento Ambiental (ICAs) de Falconbridge Dominicana, S.A.
- Se han declarado caducas 35 concesiones de explotación, desde abril de 2017 hasta la fecha, lo cual trae como consecuencia la extinción del derecho minero de las respectivas concesiones.

4- Principales logros previstos para el próximo mes: abril 2018

- Continuación del procedimiento de declaratoria de caducidad una vez la Dirección General de Minería nos envíe los expedientes correspondientes.
- Emisión de observaciones respecto al Informe contentivo de las actividades de Producción, Exploración y Desarrollo en la concesión minera Quisqueya I, en el período comprendido entre el 1 de julio al 31 de diciembre de 2017 elaborado por la sociedad comercial Falconbridge Dominicana, S.A.

5- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual: RD\$ Pendiente de definición

- Presupuesto ejecutado para el año actual: RD\$ Pendiente de definición
- Fuente de financiamiento: Presupuesto Institucional.

Informe Metas Intermedias en Gestión

- **Informes de Cumplimiento de obligaciones contractuales, emitidos y validados**

- En el mes de marzo, recibimos el Informe contentivo de las actividades de Producción, Exploración y Desarrollo en la concesión minera Quisqueya I, en el período comprendido entre el 1 de julio al 31 de diciembre de 2017 elaborado por la sociedad comercial Falconbridge Dominicana, S.A., en cumplimiento de artículo VII del Acuerdo Suplementario. En ese sentido, fue remitido al Viceministerio de Minas, a los fines de que sea evaluado y se emitan las opiniones técnicas de lugar.

- **Informes de Cumplimiento de obligaciones concesionales, emitidos y validados**

- Luego de haber solicitado a nuestra adscrita, la Dirección General de Minería (DGM) la remisión de los status de las concesiones mineras para el mes de marzo, este organismo procedió a determinar que de las 118 concesiones mineras de explotación y de las 82 de exploración vigentes, 72 concesiones mineras se encuentran en cumplimiento respecto a los informes semestrales y/o anuales; 76 están al día con el pago de las patentes mineras; y 122 se encuentran en ejecución de sus operaciones.
- Por lo que, en el entendido de que no todas las concesiones mineras se encuentran en el cumplimiento de las obligaciones preestablecidas mediante ley, 46 concesiones mineras se encuentran en proceso de caducidad. Es por ello, que este Ministerio se encuentra en la espera de que sean remitidos los expedientes e informes de fiscalización emitidos por la DGM para elaborar la Resolución de lugar, que extingue el derecho minero.

- **Acuerdo de Remediación Medioambiental del Estado de la mina Pueblo Viejo, implementado y supervisado**

- En el mes de marzo para la Prioridad No.1: Sacar el agua de Mejita, fue mejorada la calidad del agua en la poza principal y poza Inferior, vaciando cal en puntos específicos para controlar que el PH se mantenga dentro de los parámetros establecidos en las normas ambientales.
- Es preciso destacar que el bombeo de la poza de lodo hacia la plana de tratamiento de agua ETP, se encuentra detenido desde 13 de diciembre del 2017.

META #8: Conclusión del Pacto Eléctrico

Restricción (en el ámbito del Coordinador de Metas Institucional)

Meta detenida en el ámbito del Comité de Metas. Documento Final del Pacto Nacional para la Reforma de Sector Eléctrico entregado al Presidente Danilo Medina en fecha 31 de octubre de 2017. En espera de obtención de firmas de los partidos políticos.

Acciones

El Consejo Económico y Social debe insistir con los diferentes partidos políticos, a fin de que los mismos se adhieran a la firma del Pacto Nacional para la Reforma de Sector Eléctrico y así cumplir con los objetivos perseguidos.

Reporte Ejecutivo del Mes

1-Justificación del estado actual de la Meta.

- Esta meta se encuentra detenida en el ámbito del Comité de Metas.
- Avance 95%

2- Principales logros del mes que se cierra: marzo 2018

- Durante el mes de marzo no se registraron avances en esta meta.

3- Principales logros acumulados a la fecha

- Concluidas las fases 1, 2, 3, 4, quedando pendiente la fase 5 (Firma del Pacto) y la fase 6 (divulgación del documento y elaboración del borrador del Reglamento de Implementación). A continuación detalle de porcentajes de avances:
 - Comité Redacción : Avance 100%
 - G20 : Avance 100%
 - Pre-Plenarias : Avance 100%
 - Plenaria : Avance 100%
 - Elaboración Final del Documento : Avance 100%
 - Firma del Pacto : Avance 0% (Fase V)
 - Actividades Posteriores a Firma : No iniciada (Fase VI)

4- Principales logros previstos para el próximo mes: abril 2018

- Firma del Pacto Eléctrico (Fase V)

5- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual: n-a
- Presupuesto ejecutado para el año actual: n-a
- Fuentes de financiamiento: Presupuesto manejado por el CES

Informe Metas Intermedias terminadas

- **Quinta fase-Firma del Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico.**
 - Durante el mes de marzo no se registraron avances en esta meta.

OBRAS PRESIDENCIALES

OBRA #1. Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable FASE I (etapa de construcción ejecutada por la institución)

Restricción (en el ámbito del Gerente de Obra)

Obra detenida en el ámbito del Gerente de Obra. La obra está paralizada por falta de materiales y equipos los cuales no han sido adquiridos debido a problemas con la certificación de la apropiación de fondos.

Acciones

Obtener las certificaciones de la apropiación de fondos, de manera que fluyan los recursos para la compra de materiales, alquiler de equipo y pago de mano de obra.

Reporte Ejecutivo del Mes

1- Justificación del estado actual de la Meta.

- Normal.
- Avance 35%

2- Principales logros del mes que se cierra: marzo 2018

- Inicio del replanteo del hito principal. – PTER
- Inicio del replanteo de la casa de operaciones y baños - PTER

3- Principales Actividades acumuladas a la fecha

- Requerimientos de materiales de verja está en Portal de Compras y Contrataciones.
- Requerimiento de alquiler de vehículo en Portal de Compras y Contrataciones resultados próxima semana.
- Requerimientos de furgón y de 2da parte de materiales en Proceso.
- Inicio de los trabajos de campo, Desbrozamiento del terreno, inicio de tiro de material no clasificado.
- Replanteo topográfico verja perimetral
- Vaciado de hormigón verja perimetral.
- Inicio de replanteo de espejo de agua, senderos e hito principal.
- Inicio del proceso de compra del paisajismo.
- Vaciado de hormigón verja perimetral.
- Finalizado el vaciado del hormigón de la verja perimetral.
- Inicio de replanteo de espejo de agua, senderos.
- Inicio del proceso de colocación de plantas para el paisajismo.
- Replanteo de zapatas y muros de fundaciones.
- Inicio de excavaciones del edificio principal

4- Avance de resultados Físicos y Financieros: Pagado/Ejecutado

- RD\$ Pendiente de definición

5- Enmiendas o adicionales: n/a

6- Otras observaciones e inconvenientes: n/a

OBRAS PRESIDENCIALES

OBRA #2. Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable FASE II (etapa de construcción ejecutada por terceros)

Reporte Ejecutivo del Mes

1- Justificación del estado actual de la Meta.

- Normal

2- Principales logros del mes que se cierra: marzo 2018

- Preparación del terreno para realizar la actividad de inyección de cavernas.
- Perforación de 4 pulgadas en cada columna y muro del Cuerpo I y Cuerpo II.

- Preparación de terreno para el suministro de hormigón.
- Construcción de vigas perimetral en la cisterna.

3- Principales Actividades acumuladas a la fecha

- Se procedió al proceso de comparación de precios de doble apertura MEM-CP-08- 2017.
- Evaluación del proceso de "Comparación de precios de doble apertura para la construcción de la edificación principal.
- Firma del contrato del proceso "Comparación de precios de doble apertura para la construcción de la edificación principal."
- Inicio de los trabajos de campo.
- Realización de estudio de suelo.
- Desbrozamiento del terreno.
- Replanteo de zapatas y muros de fundaciones.
- Inicio de excavaciones del edificio principal.
- Excavaciones de cisterna y colocación de armado de columnas, losa y vigas.


4- Avance de resultados Físicos y Financieros: Pagado/Ejecutado

- RD\$4,436,517.748 – Avance del 20% del proyecto del Edificio Principal.

5- Enmiendas o adicionales: n/a

6- Otras observaciones e inconvenientes: n/a


Fecha de elaboración:
Abril 09, 2018



RESUMEN EJECUCION METAS Y OBRASPRESIDENCIALES - MARZO 2018							
Meta	Detalle	Estatus	Alertas o Restricciones	% Avance Meta	Presupuesto 2018-RD\$(**)	Ejecución Presupuesto 2018 RD\$	% Ejecución Presupuesto
1	Desarrollar e implementar programas de fomento a la Energía Renovable	Normal	1	28.00%	Por definir	Por definir	
2	Reducción del 10% del Consumo Energético de las Instituciones Gubernamentales (54 instituciones seleccionadas)	Normal	2	29.95%	Por definir	Por definir	
3	Programa para la Identificación de Zonas Potenciales de Petróleo y Gas Natural en el país	Normal	0	47.00%	Por definir	Por definir	
4	Anteproyectos para la reforma institucional de los sectores Energía, Minas e Hidrocarburos	Normal	0	49.50%	Por definir	Por definir	
5	Presentar Informes anuales de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas EITI	Normal	0	33.00%	Por definir	Por definir	
6	Proyecto Cultivando Agua Buena extendido a las cuencas de los ríos Ozama e Isabela	Normal	0	53.00%	Por definir	Por definir	
7	Administración de Contratos Especiales y Concesiones Mineras	Normal	0	40.16%	Por definir	Por definir	
8	Conclusión del Pacto Eléctrico	En Proceso	1	95.00%	manejado por el CES		
Obra 1	Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable FASE I	Normal	1	35.00%	Incluido en la Meta #1	Incluido en la Meta #1	Incluido en la Meta #1
Obra 2	Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable FASE II	Normal	0	0.00%	Incluido en la Meta #1	Incluido en la Meta #1	Incluido en la Meta #1

Notas

(**) En espera de definición del Presupuesto 2018 por parte de la DAF.





Fecha Reporte 9/4/2018

RESUMEN EJECUCION METAS Y OBRAS PRESIDENCIALES - MARZO 2018					
Meta	Detalle	Estatus	Alertas o Restricciones	% Avance Meta Mes	% Avance Mes Anterior
1	Desarrollar e implementar programas de fomento a la Energía Renovable	Normal	1	28.00%	28.00%
2	Reducción del 10% del Consumo Energético de las Instituciones Gubernamentales (54 instituciones seleccionadas)	Normal	2	29.95%	22.02%
3	Programa para la Identificación de Zonas Potenciales de Petróleo y Gas Natural en el país	Normal	0	47.00%	47.00%
4	Anteproyectos para la reforma institucional de los sectores Energía, Minas e Hidrocarburos	Normal	0	49.50%	43.85%
5	Presentar Informes anuales de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas EITI	Normal	0	33.00%	31.00%
6	Proyecto Cultivando Agua Buena extendido a las cuencas de los ríos Ozama e Isabela	Normal	0	53.00%	51.00%
7	Administración de Contratos Especiales y Concesiones Mineras	Normal	0	40.16%	38.86%
8	Conclusión del Pacto Eléctrico	Detenida	1	95.00%	95.00%
Obra 1	Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable FASE I	Normal	1	35.00%	35.00%
Obra 2	Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable FASE II	Normal	0	0.00%	0.00%



RESUMEN EJECUCION METAS Y OBRAS PRESIDENCIALES - MARZO 2018

Meta	Detalle	Estatus	Alertas o Restricciones	% Avance Meta	Acciones Principales del mes
1	Desarrollar e implementar programas de fomento a la Energía Renovable	Normal	1	28.00%	<ul style="list-style-type: none"> • Inicio del replanteo del hito principal del Parque Temático de Energía Renovable -PTER • Inicio del replanteo de la casa de operaciones y baños - PTER
2	Reducción del 10% del Consumo Energético de las Instituciones Gubernamentales (54 instituciones seleccionadas)	Normal	2	29.95%	<ul style="list-style-type: none"> • Se realizó el lanzamiento de la campaña en fecha 12 de marzo del año 2018 en el Hotel Intercontinental. • Integración de la Campaña Publicitaria Uso Racional de la Energía en el Portal de la UASD. • Entrega de 5 informes de auditorías. • Se inició la elaboración del trabajo en conjunto de los Departamentos de Difusión de la CNE y el MEM. • Se realizó el pre lanzamiento de campaña a los empleados del MEM en fecha el 7 de marzo • Se realizó la calibración de los analizadores. • Inicio de elaboración del plan de charlas motivacionales a instituciones gubernamentales.
3	Programa para la Identificación de Zonas Potenciales de Petróleo y Gas Natural en el país	Normal	0	47.00%	<ul style="list-style-type: none"> • Se ha recibido informe técnico del Servicio Geológico Nacional evaluando el pliego de condiciones de contratación de consultoría que apoyará en la planificación, promoción, mercadeo, ejecución y evaluación de la futura ronda petrolera, recomendando que se inicie el proceso de licitación internacional de dicha consultoría. Además, se continúa en espera de los comentarios finales del comité de compras y contrataciones en relación al pliego de condiciones de la licitación para contratación de dicha entidad consultora.
4	Anteproyectos para la reforma institucional de los sectores Energía, Minas e Hidrocarburos	Normal	0	49.50%	<ul style="list-style-type: none"> • Recepción de la última versión de la Ley de Eficiencia Energética trabajada por la Comisión Nacional de Energía. • Elaboración final del proyecto de Reglamento Técnico Dominicano para la Cogeneración Eléctrica a través de Sistemas Híbridos. • Revisión de la primera solicitud de explotación de ámbar, respecto a la meta "Regularizada y normalizada la Pequeña Minería Artesanal (MAPE). • Elaboración de la Biblioteca de Consulta Internacional, Regional y Nacional, respecto al Anteproyecto de Ley que cree el Sistema Nacional de Gestión de la Renta Minera Estatal.
5	Presentar Informes anuales de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas EITI	Normal	0	33.00%	<ul style="list-style-type: none"> • Avances en la elaboración del Informe de Progreso Anual (IPA) del 2017. • Sometimiento del borrador final del Plan de Trabajo 2018 a la Comisión Nacional EITI –RD, para fines de revisión y aprobación. • Creación de grupo de trabajo, conformado por miembros de la CNEITI-RD y de la SEITI-RD, para la elaboración de un Plan de Difusión y Comunicación de Informes EITI-RD y del Estándar EITI. • Sometimiento del borrador final del Manual de Votación Electrónica a la Comisión Nacional EITI-RD, para fines de deliberación. • Seguimiento a las solicitudes de información para el 2do. Informe EITI -RD e insumos para el Informe de Alcance y Materialidad a entidades públicas.

RESUMEN EJECUCION METAS Y OBRAS PRESIDENCIALES - MARZO 2018

Meta	Detalle	Estatus	Alertas o Restricciones	% Avance Meta	Acciones Principales del mes
					<ul style="list-style-type: none"> Recepción de informaciones solicitadas para la elaboración del Estudio de Alcance y Materialidad y del 2do Informe EITI-RD de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), Dirección General de Aduanas (DGA) y Dirección General de Minería (DGM). Reunión con responsables de Departamentos Financieros de las empresas Falconbridge Dominicana, Dovemco y Pueblo Viejo Dominican Corporation-Barrick para explicar formulario de datos a completar para la elaboración del Informe de Alcance y Materialidad para el 2do. Informe EITI –RD. Remisión de solicitud del levantamiento de la reserva fiscal a las empresas. Gestiones con el Banco Mundial para la reasignación de fondos del Plan de Adquisiciones, para la contratación del Administrador Independiente del 2do. Informe EITI-RD.
6	Proyecto Cultivando Agua Buena extendido a las cuencas de los ríos Ozama e Isabela	Normal	0	53.00%	<ul style="list-style-type: none"> Jueves, 15 de marzo del 2018. Se realizó una jornada de limpieza en las comunidades de Los Guineos, La Cuchilla y La Curva del municipio Yamasá, Provincia Monte Plata. En esta actividad se recolectó 4 toneladas de residuos sólidos y participaron 125 personas. Jueves, 22 de marzo del 2018. Se realizó el inicio formal de los Huertos Escolares de la Microcuenca Yásica en el Liceo José Antonio Paulino con la participación de 20 personas, entre ellos los alumnos del curso tercero A de media y los profesores Kelvin Inoa e Ismael García, coordinadores del área Agropecuaria de este centro. La primera fase comprende la preparación de terreno. Viernes, 23 de marzo del 2018. Se realizó una charla con motivo del Día del Agua, impartida por el Dr. Carlos Hernández facilitador del Equipo CAB, sobre la necesidad de cuidar los recursos naturales y mejora en calidad del agua. Esta actividad se desarrolló en la escuela Benito Martínez de la comunidad El Llano, perteneciente a la Microcuenca Yásica. En dicha actividad contamos con la participación de 25 personas.
7	Administración de Contratos Especiales y Concesiones Mineras	Normal	0	40.16%	<ul style="list-style-type: none"> Mejora de la calidad del agua en la poza Principal y poza Inferior, vaciando cal en puntos específicos para controlar que el PH se mantenga dentro de los parámetros establecidos en las normas ambientales, respecto a la Meta Acuerdo de Remediación Medioambiental del Estado de la mina Pueblo Viejo, Prioridad No. 1: Sacar el agua de Mejita. Recibimos el Informe contentivo de las actividades de Producción, Exploración y Desarrollo en la concesión minera Quisqueya I, en el período comprendido entre el 1 de julio al 31 de diciembre de 2017 elaborado por la sociedad comercial Falconbridge Dominicana, S.A. Actualmente, 46 concesiones mineras se encuentran en proceso de caducidad.
8	Conclusión del Pacto Eléctrico	En proceso	1	95.00%	<ul style="list-style-type: none"> Durante el mes de marzo no se registraron avances en esta meta.
Obra 1	Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable FASE I	Normal	1	35.00%	<ul style="list-style-type: none"> Inicio del replanteo del hito principal. – PTER Inicio del replanteo de la casa de operaciones y baños - PTER

RESUMEN EJECUCION METAS Y OBRAS PRESIDENCIALES - MARZO 2018					
Meta	Detalle	Estatus	Alertas o Restricciones	% Avance Meta	Acciones Principales del mes
Obra 2	Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable FASE II	Normal	0	0.00%	<ul style="list-style-type: none"> • Preparación del terreno para realizar la actividad de inyección de cavernas. • Perforación de 4 pulgadas en cada columna y muro del Cuerpo I y Cuerpo II. • Preparación de terreno para el suministro de hormigón. • Construcción de vigas perimetral en la cisterna.





Metas Presidenciales		
Acciones Previstas Mes de ABRIL 2018		
Meta	Detalle	Acciones
1	Desarrollar e implementar programas de fomento a la Energía Renovable	<ul style="list-style-type: none">• Inicio de las obras de paisajismo• Inicio de las obras del espejo de agua
2	Reducción del 10% del Consumo Energético de las Instituciones Gubernamentales (54 instituciones seleccionadas)	<ul style="list-style-type: none">• Realización de Charlas de Concientización del Uso Racional de la Energía en Instituciones Gubernamentales.• Concluir el informe final del ITLA, INPOSDOM, Ministerio de Cultura y la Dirección Nacional de Control de Droga.
3	Programa para la Identificación de Zonas Potenciales de Petróleo y Gas Natural en el país	<ul style="list-style-type: none">• Tener confeccionado el pliego de condiciones para iniciar una licitación internacional para la contratación de una entidad consultora que apoyará en la preparación, mercadeo y ejecución de la futura ronda petrolera en República Dominicana y posteriormente realizar llamado a concurso público para iniciar con el proceso de licitación.
4	Anteproyectos para la reforma institucional de los sectores Energía, Minas e Hidrocarburos	<ul style="list-style-type: none">• Proceso de Vistas Públicas del Reglamento Técnico Dominicano de Cogeneración Eléctrica a través de Sistemas Híbridos. RTD Cogeneración Eléctrica.• Publicación en página Web del MEM del Reglamento Técnico Dominicano de Cogeneración Eléctrica a través de Sistemas Híbridos. RTD Cogeneración Eléctrica.• Presentaciones Reglamento Técnico Dominicano de Cogeneración Eléctrica a través de Sistemas Híbridos. (Sector externo involucrado).• Elaboración de diagnóstico sobre la verificación conjunta de las distintas versiones de la Ley de EE recibidas, respecto a la Meta "Anteproyecto de Ley de Eficiencia Energética y Uso Racional de Energía".• Elaborar el Borrador de la primera Resolución para explotación de ámbar, respecto a la meta "Regularizada y normalizada la pequeña minería y minería artesanal".• Inicio de la elaboración del primer Borrador del Anteproyecto de Ley que cree el Sistema Nacional de Gestión de la Renta Minera Estatal.



Metas Presidenciales		
Acciones Previstas Mes de ABRIL 2018		
Meta	Detalle	Acciones
5	Presentar Informes anuales de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas EITI	<ul style="list-style-type: none">• Revisión preliminar del Informe de Progreso Anual (IPA) del 2017.• Aprobación del Plan de Trabajo 2018 por la Comisión Nacional EITI -RD.• Elaboración de Plan de Difusión y Comunicación de Informes EITI-RD y del Estándar EITI.• Presentación del borrador de Estudio de Alcance y Materialidad para el Informe EITI -RD 2016.• Aprobación de fondos para la contratación del Administrador Independiente del 2do Informe EITI-RD.• Levantamiento del Deber Fiscal por las empresas.• Recepción de información para el 2do. Informe EITI -RD e insumos para el Estudio de Alcance y Materialidad, recibido.
6	Proyecto Cultivando Agua Buena extendido a las cuencas de los ríos Ozama e Isabela	<ul style="list-style-type: none">• Inicio de los trabajos para la realización de la primera parte de los estudios de la Calidad del Agua en las Microcuencas (MCs) Yásica y Camarón La Gina.• Realización de jornadas de limpieza en los afluentes de las Microcuencas Yásica y Camarón La Gina.• Coordinación charlas de educación ambiental para los líderes y estudiantes de las Microcuencas Yásica y Camarón La Gina.
7	Administración de Contratos Especiales y Concesiones Mineras	<ul style="list-style-type: none">• Continuación del procedimiento de declaratoria de caducidad una vez la Dirección General de Minería nos envíe los expedientes correspondientes.• Emisión de observaciones respecto al Informe contentivo de las actividades de Producción, Exploración y Desarrollo en la concesión minera Quisqueya I, en el período comprendido entre el 1 de julio al 31 de diciembre de 2017 elaborado por la Sociedad Comercial Falconbridge Dominicana, S.A.
8	Conclusión del Pacto Eléctrico	<ul style="list-style-type: none">• Firma del Pacto Eléctrico (Fase V)

RESUMEN EJECUCION METAS Y OBRAS PRESIDENCIALES -MARZO 2018

Meta	Detalle	Estatus	Alertas o Restricciones	% Avance Meta	Amenazas-Restricciones	Tipo (*)	Acciones Recomendadas/Ejecutadas
1	Desarrollar e implementar programas de fomento a la Energía Renovable	Normal	1	28.00%	Meta detenida en el ámbito del Gerente de Meta. La obra está paralizada por falta de materiales y equipos los cuales no han sido adquiridos debido a problemas con la certificación de la apropiación de fondos.		Obtener las certificaciones de la apropiación de fondos, de manera que fluyan los recursos para la compra de materiales, alquiler de equipo y pago de mano de obra.
2	Reducción del 10% del Consumo Energético de las Instituciones Gubernamentales (54 instituciones seleccionadas)	Normal	2	29.95%	Aún no han sido contratados los facilitadores que ejecutaran las charlas de concientización en las instituciones gubernamentales. Ya tenemos programadas 2 charlas y no tenemos el personal que las realizará. Además se tiene programada una capacitación con el personal de la CDEEE para los facilitadores, y si no son contratados antes de fin de mes no van a poder tomar la capacitación. La Dirección de Recursos Humanos nos informó que logrará la contratación del personal a más tardar con efectividad el 1ero. de abril 2017.		Agilizar con la Dirección Financiera y Recursos Humanos el proceso de contratación de los facilitadores, antes del 25 de abril que es la capacitación para facilitadores por parte de la CDEEE.
					No se está realizando la promoción masiva de la campaña publicitaria ya que estamos a la espera de la tarjeta de crédito institucional. Se inició un proceso de licitación para la contratación de una agencia que maneje la promoción en las redes sociales de la campaña pero la misma fue suspendida por que se está gestionado la tarjeta de crédito institucional.		Gestionar con la Dirección Administrativa y Financiera del Ministerio la manera más eficiente de cumplir con esta actividad. Ya se inició el programa de difusión de las artes de la campaña y es imperante contar con este recurso para alcanzar con el objetivo programado. Tomando en cuenta que la campaña inició el pasado 12 de marzo.



RESUMEN EJECUCION METAS Y OBRAS PRESIDENCIALES -MARZO 2018

Meta	Detalle	Estatus	Alertas o Restricciones	% Avance Meta	Amenazas-Restricciones	Tipo (*)	Acciones Recomendadas/Ejecutadas
					<ul style="list-style-type: none"> Integración de los procesos de realización de auditorías energéticas entre el Departamento de Ahorro y Eficiencia Energética de la Comisión Nacional de Energía y la Dirección de Políticas de Ahorro y Eficiencia Energética. Comunicarse con el DICOM para que nos colabore con el impulso de la Campaña a través de los medios del gobierno. Contratación del Director de la Dirección de Desarrollo y Promoción del Viceministerio de Ahorro Energético Gubernamental. Adquisición de Analizador de Redes con sensores de corrientes flexibles. 		
3	Programa para la Identificación de Zonas Potenciales de Petróleo y Gas Natural en el país	Normal	0	47.00%	N-A		N-A
4	Anteproyectos para la reforma institucional de los sectores Energía, Minas e Hidrocarburos	Normal	0	49.50%	N-A		N-A
5	Presentar Informes anuales de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas EITI	Normal	0	33.00%	N-A		N-A
6	Proyecto Cultivando Agua Buena extendido a las cuencas de los ríos Ozama e Isabela	Normal	0	53.00%	N-A		N-A
7	Administración de Contratos Especiales y Concesiones Mineras	Normal	0	40.16%	N-A		N-A
8	Conclusión del Pacto Eléctrico	En proceso	1	95.00%	Meta detenida en el ámbito del Comité de Metas. Documento Final del Pacto Nacional para la Reforma de Sector Eléctrico entregado al Presidente Danilo Medina en fecha 31 de octubre de 2017. En espera de obtención de firmas de los partidos políticos.		El Consejo Económico y Social debe insistir con los diferentes partidos políticos, a fin de que los mismos se adhieran a la firma del Pacto Nacional para la Reforma de Sector Eléctrico y así cumplir con los objetivos perseguidos.

RESUMEN EJECUCION METAS Y OBRAS PRESIDENCIALES -MARZO 2018

Meta	Detalle	Estatus	Alertas o Restricciones	% Avance Meta	Amenazas-Restricciones	Tipo (*)	Acciones Recomendadas/Ejecutadas
Obra 1	Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable FASE I	Normal	1	35.00%	Meta detenida en el ámbito del Gerente de Meta. La obra está paralizada por falta de materiales y equipos los cuales no han sido adquiridos debido a problemas con la certificación de la apropiación de fondos.		Obtener las certificaciones de la apropiación de fondos, de manera que fluyan los recursos para la compra de materiales, alquiler de equipo y pago de mano de obra.
Obra 2	Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable FASE II	Normal	0	0.00%	N-A		N-A

Notas

(*) Indica tipo de riesgo en ejecución de la Meta. A=Amenaza-/Alerta. R=Restricción.