



**Ministerio de Energía y Minas de la República Dominicana**  
**-MEMRD-**  
**Informe Metas Presidenciales ENERO 2017**

RESUMEN EJECUCION METAS PRESIDENCIALES - ENERO 2017								
Meta	Detalle	Estatus	Alertas o Restricciones	% Avance Meta	Presupuesto 2017-RD\$ (*)	Ejecucion Presupuesto 2017 RD\$	% Ejecucion Presupuesto	
1	Anteproyectos para la reforma institucional de los sectores Energía, Minas e Hidrocarburos	Normal	0	10%	\$ 16,632,230.00	Informe contable pendiente	pend	
2	Administración de Contratos Especiales y Concesiones Mineras	Normal	0	5%	\$ 30,152,154.00	Informe contable pendiente	pend	
3	Implementar la Iniciativa para la Transparencia de Industrias Extractivas (ETIE)	Normal	0	10%	\$ 22,095,938.00	\$ 454,000.00	2%	
4	Programa para la Identificación de Zonas Potenciales de Petróleo y Gas Natural en el país	Normal	0	30%	\$ 50,000,000.00	\$ 1,200,000.00	2%	
5	Desarrollar e implementar programas de fomento a la Energía Renovable	Normal	0	15%	\$ 29,710,000.00	\$ 2,484,000.00	8%	
6	Reducción del 10% del Consumo Energético de las Instituciones Gubernamentales	Normal	0	3.75%	\$ 21,488,370.00	\$ -	0%	
7	Proyecto Cultivando Agua Buena extendido a las cuencas de los ríos Ozama e Isabela	Normal	0	10%	\$ 4,468,863.00	\$ 29,942.00	0.67%	
8	Pacto Electrico Concluido (**)	Detenido	0	70%	manejado por el CES			

**Notas**

(\*) Presupuestos estimados, pendientes de aprobación definitiva por la DAF del MEMRD

(\*\*) Al momento de emitir este informe esta meta esta aun siendo evaluada por el MIMPRES, y no ha sido aun cargada al SIGOB

## **META #1. Anteproyectos para la reforma institucional de los sectores Energía, Minas e Hidrocarburos**

### **Reporte Ejecutivo del Mes**

Esta meta presidencial está compuesta por diez (10) metas intermedias, dentro de las cuales, este Ministerio de Energía y Minas se propuso terminar 4 durante el año 2017, el cual corresponde al 40% de dicha meta principal. En este primer mes, enero 2017, hemos realizado un avance que representa el 10% de la misma, por lo que en la actualidad está en ejecución normal, sin hasta el momento presentar ningún inconveniente para continuar con su consecución.

Dentro de los principales logros del mes enero 2017, está el avance que ha presentado en cada una de las cuatro (04) metas intermedias para la meta principal presidencial. Para las metas intermedias de Regularización y normalización de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, y los Reglamentos en el ámbito de la seguridad de infraestructuras energéticas estamos en la fase de identificación de los preceptos y disposiciones que deberán contener dichas metas. En cuanto a las modificaciones de las leyes No. 100-13 y 146, continuamos en las revisiones pertinentes del primer borrador de cada ley.

Ya para el próximo mes se estima que tendremos en nuestro poder los criterios técnicos solicitados a las áreas que nos apoyan en las metas intermedias de Regularización y normalización de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, y los Reglamentos en el ámbito de la seguridad de infraestructuras energéticas.

El presupuesto asignado para el año 2017 asciende a RD\$16,632,230.00 y al momento de emisión de este informe estamos a la espera de cuantificación contable de lo consumido.

### **Informe Metas Intermedias en Gestión**

- **Realizado Anteproyecto de Modificación Ley 100-13 que crea el MEM**

Esta ley dotará al Ministerio de Energía y Minas de las herramientas que necesita para regular de forma eficiente y unificada los sectores de energía, minas e hidrocarburos asumiendo la rectoría, dirección, coordinación y planificación de estos sectores y así eliminar las duplicidades en competencias con otras entidades. Hemos sometido ante el Ministro de Energía y Minas un primer borrador, el cual ha sido aprobado.

Sin embargo, continuamos en la revisión e identificación de las necesidades, herramientas y modificaciones legales a ser incluidas en este texto legal conforme al empoderamiento del ministerio y colisiones de funciones que hemos identificado.



- **Realizado anteproyecto para modificación Ley Minera, No. 146**

Hemos redactado un borrador de propuesta de modificación de la Ley Minera de la República Dominicana, No. 146. La misma está siendo revisada de manera íntegra una vez más, para mantener los intereses nacionales y los criterios del Ministerio de Energía y Minas actualizados.

- **Regularizada y normalizada la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE).**

Iniciamos con la identificación de los aspectos, disposiciones y preceptos regulatorios necesarios para la regulación de la minería artesanal, con la finalidad de iniciar el borrador del índice que contemplará la regulación de esta actividad.

En vista de la ausencia de regulación en esta área, nos hemos valido de la Resolución No. R-MEM-REG-047-2016 que prohíbe la exportación de estas sustancias en estado natural, y como consecuencia, formalizar las operaciones mineras que utilizan las técnicas de minería artesanal.

Procederemos a solicitar a nuestras áreas técnicas, el Viceministerio de Minas y la Dirección General de Minería, las definiciones y aspectos técnicos que deben ser plasmados en esta resolución.

- **Formulados los reglamentos en el ámbito de la seguridad de infraestructuras energéticas**

En el mes de enero de 2017 estamos trabajando con la finalidad de elaborar el Reglamento Técnico Dominicano de Cogeneración, para promover el desarrollo de una tecnología que mejore la eficiencia energética y reduzca el consumo de combustibles fósiles mediante la producción combinada de energía eléctrica y calor productivo.

En ese sentido, con la implementación de los procesos de cogeneración se busca presentar fuentes alternativas para un mayor rendimiento energético y económico de nuestra matriz energética, con beneficios medioambientales, y de mayor confiabilidad, permitiendo descentralizar las plantas de generación eléctrica.

Estamos en la fase de investigación y elaboración de documentos base (borradores) para la elaboración de las regulaciones y normativas respecto al ámbito energético del país.

## **META #2. Administración de Contratos Especiales y Concesiones Mineras**

### **Reporte Ejecutivo del Mes**

Esta meta presidencial está compuesta por tres (03) metas intermedias, las cuales se ejecutarán durante este año 2017. El Ministerio de Energía y Minas ha realizado un avance que representa el 5% de la misma, por lo que en la actualidad está en ejecución normal, sin hasta el momento presentar ningún inconveniente para continuar con su consecución.

Dentro de los principales logros del mes enero 2017, está el avance del secado de la Presa de Mejita, equivalente a 7,000 metros cúbicos, como parte de las responsabilidades del Estado Dominicano; y el inicio en la identificación de los demás concesionarios y beneficiarios de los contratos especiales, con sus responsabilidades frente al Estado Dominicano.

Ya para el próximo mes se estima que procederemos a disgregar las obligaciones a cargo del Estado, los beneficiarios de contratos especiales, y los concesionarios, de los informes compilados a la fecha, a los fines de buscar la manera más eficiente de determinar si cumplen con los compromisos asumidos, o alertar de las obligaciones que se avecinan según las obligaciones preestablecidas.

El presupuesto asignado para el año 2017 asciende a RD\$30,152,154, y al momento de emisión de este informe estamos a la espera de cuantificación contable de lo consumido.

### **Informe Metas Intermedias en Gestión**

- **Informes de Cumplimiento de obligaciones contractuales, emitidos y validados**

Iniciamos con la revisión y análisis exhaustivo de los Contratos Especiales mineros para identificar las obligaciones a cargo del Estado Dominicano y de la otra parte contratante.

En el entendido de que las empresas deben elaborar informes en los plazos estipulados en los contratos, con el objetivo de certificar que estos se encuentran al día con las obligaciones contraídas, estaremos compilando los mismos para analizarlos y confrontarlos con las cláusulas contractuales, ya que corresponde al Ministerio de Energía y Minas, controlar y fiscalizar el fiel cumplimiento y ejecución de dichos contratos especiales.



- **Informes de Cumplimiento de obligaciones concesionales, emitidos y validados**

Iniciamos con la individualización de las concesiones mineras de exploración y explotación, en el entendido de que las obligaciones a cargo de los concesionarios varían dependiendo de la actividad minera a realizar.

En el entendido de que los concesionarios deben elaborar informes semestrales y anuales para certificar que estos se encuentran al día con las obligaciones contraídas, estaremos compilando los mismos para analizarlos y confrontarlos con el acto administrativo otorgante del título habilitante, con la finalidad de brindar informes precisos de quienes cumplen o no, para proceder a declararlas caducas.

- **Acuerdo de Remediación Medioambiental del Estado de la mina Pueblo Viejo, implementado y supervisado**

Estamos coordinando y elaborando el esquema de trabajo con el área incumbente, la Dirección de Asuntos Medioambientales y Cambio Climático de este ministerio, a los fines de auditar de forma constante las actividades efectuadas por PVDC, en su calidad de agente y mandatario del Estado para determinar si éstas están siendo ejecutadas de conformidad con lo acordado vía contractual.

## **META #3. Implementar la Iniciativa para la Transparencia de Industrias Extractivas (EITIE)**

### **Reporte Ejecutivo del Mes**

#### **1- Justificación del estado actual de la Meta**

Normal. Avance 10%

#### **2- Principales logros del mes que se cierra: Enero de 2017**

Meta Intermedia I:

- Contratación aprobada de consultor a largo plazo para apoyo técnico a la Comisión Nacional y a la Secretaría Ejecutiva.
- Coordinación del cronograma del procedimiento para la selección del consultor indicado en el punto anterior.

Meta Intermedia II:

- Inicio del análisis y revisión, por la Comisión Nacional EITI-RD y la Secretaría Ejecutiva, del reporte de consultoría sobre la determinación del alcance del 1er. Informe EITI-RD.

### 3- Principales logros acumulados a la fecha

Meta Intermedia I:

- Contratación aprobada de consultor a largo plazo para apoyo técnico a la Comisión Nacional y a la Secretaría Ejecutiva.
- Coordinación del cronograma del procedimiento para la selección del consultor indicado en el punto anterior.

Meta Intermedia II:

- Inicio del análisis y revisión, por la Comisión Nacional EITI-RD y la Secretaría Ejecutiva, del reporte de consultoría sobre la determinación del alcance del 1er. Informe EITI-RD.

### 4- Principales logros previstos para el próximo mes: Febrero de 2017

Meta Intermedia I:

- Consultor a largo plazo para apoyo técnico a la Comisión Nacional y a la Secretaría Ejecutiva seleccionado.
- Determinación del alcance del 1er. Informe EITI-RD finalizada.

### 5- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual: RD\$22,095,938.00
- Presupuesto ejecutado para el año actual: RD\$454,000.00
- Fuentes de financiamiento: Ministerio de Energía y Minas, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo.

## Informe Metas Intermedias en Gestión

- **Plan de Trabajo de la CN EITI-RD 2016 ejecutado.**

Contratación aprobada de consultor a largo plazo para apoyo técnico a la Comisión Nacional y a la Secretaría Ejecutiva.

Coordinación del cronograma del procedimiento para la selección del consultor indicado en el punto anterior.

- **Informe correspondiente al año 2015, elaborado y entregado en agosto de 2017**

Inicio del análisis y revisión, por la Comisión Nacional EITI-RD y la Secretaría Ejecutiva, del reporte de consultoría sobre la determinación del alcance del 1er. Informe EITI-RD.

### **META #4. Programa Para la Identificación de Zonas Potenciales de Petróleo y Gas Natural en el País**

#### Reporte Ejecutivo del Mes

##### **1- Justificación del estado actual de la Meta**

- Normal, Avance 30%
- Consultoría con OLADE para la determinación del mejor esquema fiscal y modelo de contrato a utilizar en futuras rondas de licitación para adjudicación de bloques petroleros.

##### **2- Principales logros del mes que se cierra: Enero 2017**

- Se recibió informe de OLADE donde se esboza de manera preliminar algunas recomendaciones en cuanto al esquema que República Dominicana pudiera utilizar en sus contratos de E&P de Hidrocarburos, como parte de la consultoría en curso.



### 3- Principales logros acumulados a la fecha

- Se realizó la interpretación de las sísmicas 2D recopiladas y cargadas a la Base Nacional de Datos de Hidrocarburos.
- Se identificaron los bloques petroleros y los próximos pasos a seguir en materia de exploración de hidrocarburos.

### 4- Principales logros previstos para el próximo mes: Febrero 2017

- Se espera recibir un primer borrador con propuesta del esquema fiscal y con las partes que deben contener el contrato modelo.
- Llamado a concurso para licitar la adquisición de +4,000 km de líneas sísmicas 2D offshore en modalidad Multicliente en las cuencas de San Pedro, Ocoa, y Zona Norte.

### 5- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual: RD\$50 MM
- Presupuesto ejecutado para el año actual: RD\$1.2 MM (Cooperación Internacional)
- Fuentes de financiamiento: Presupuesto Institucional + Cooperación Internacional

### Informe Metas Intermedias en Gestión

- **Confección contratos modelo conferentes para derecho de exploración y producción de hidrocarburos**

Enero 2017 - Los consultores de OLADE comisionados para asistir al MEM en este punto, han entregado al ministerio un análisis comparado de estructuras de contrato utilizado por países productores, o en vías a producir, de la región, y han recomendado una estructura de contrato que República Dominicana pudiera implementar dada su situación actual, que le permita atraer inversiones al sector.

- **Proposición esquema fiscal a aplicar a las actividades exploración y producción de hidrocarburos**

Enero 2017 - Los consultores de OLADE, comisionados para asistir al MEM en este punto, han entregado al ministerio varios informes donde se analizan las estructuras fiscales utilizadas por algunos países productores, o en vías a producir, de la región, las buenas prácticas en la materia y opciones de esquemas fiscales que Rep. Dom. pudiera aplicar a las actividades de exploración y producción de hidrocarburos de modo que le permita atraer inversiones al sector y al mismo tiempo generar utilidades suficientes al



Estado Dominicano. Se prevé una visita en febrero 2017 por parte de los consultores para presentar las opciones de esquema fiscal a las Autoridades Tributarias.

- **Coord. ejecución recomendaciones resultantes BNDH sobre exploración y explotación de hidrocarburos**

Enero 2017 - Se realizó un primer borrador de Términos de Referencia para licitar la adquisición de al menos 4,000 km de sísmicas 2D "offshore" con la modalidad "Multicliente", en las cuencas de San Pedro de Macorís, Ocoa, y en las aguas de la zona norte del país, el cual se encuentra en revisión por parte de la Consultoría Jurídica del ministerio.

## **META #5. Desarrollar e implementar programas de fomento a la Energía Renovable**

### **Reporte Ejecutivo del Mes**

#### **1-Justificación del estado actual de la Meta**

-Normal, 15%

#### **2- Principales logros del mes de Enero 2017**

- Levantamiento de bibliografía para la base de datos de los saltos hidráulicos
- Coordinación de visitas de consultores de OLADE para la revisión y modificación de los reglamentos de Generación Distribuida y Medición Neta
- Geotermia, levantamiento de bibliografía, entrega datos geoquímicos agua y gases
- Aprobación contrato estudio de Briquetas

#### **3- Principales logros acumulados a la fecha**

- Proyecto Geotermia realización estudio bibliográfico y visita de campo - toma de muestra.
- Crecimiento de la Matriz Energética a un 22%.
- Toma de muestra estudio Potencial Energético de la Piña.
- Selección de las Comunidades Yacahueque y Sabana Real, Mata de Farfán, proyecto electrificación básica hogares.
- Estructuración base de datos e inicio de digitalización.

#### **4- Principales logros previstos para el mes de Febrero 2017**

- Visitas de consultores de OLADE revisión de los reglamentos de Generación Distribuida y Medición Neta
- Identificación más del 50% de los puntos donde se pueden construir PCH
- Firma contrato -Inicio proyecto de Briquetas
- Primer informe estudio de Geotermia
- Primer informe estudio de Saltos Hidráulicos

#### **5- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:**

- Presupuesto asignado para el año actual: 29,710,000.0
- Presupuesto ejecutado para el año actual: 2,484,000.0
- Financiamiento: Banco Interamericano de Desarrollo, presupuesto del Ministerio de Energía y Minas, OLADE.

### **Informe Metas Intermedias en Gestión**

- **Programa de Generación Distribuida y Medición Neta, ampliado y adecuado.**

Coordinación de visitas de consultores de OLADE para la revisión y modificación de los reglamentos de Generación Distribuida y Medición Neta.

Visitas de consultores de OLADE para la revisión de los reglamentos de Generación Distribuida y Medición Neta.

- **Programa para la identificación de potencial de recursos renovables para la generación de energía**

Levantamiento de bibliografía para la base de datos de los saltos hidráulicos.

Geotermia, levantamiento de bibliografía, entrega datos geoquímicos agua y gases.

Proyecto Geotermia realización estudio bibliográfico y visita de campo - toma de muestra.



- **Instalación al 2020 de 12 nuevos proyectos para la generación de Energía Renovable, impulsado.**

Están en construcción un 50% de los proyectos programados. Actualmente hubo un crecimiento de la Matriz Energética a un 22% en fuentes renovables.

- **Proyectos pilotos para el fomento del uso de Fuentes Renovables, establecidos.**

Aprobación contrato estudio de Briquetas

Toma de muestra estudio Potencial Energético de la Piña

Selección de las Comunidades Yacahueque y Sabana Real, del municipio de Mata de Farfán, proyecto electrificación básica hogares.

## **META #6. Reducción del 10% del Consumo Energético de las Instituciones Gubernamentales**

### **Reporte Ejecutivo del Mes**

#### **1-Justificación del estado actual de la Meta**

- Normal
- Porcentaje de Avance de la Meta: 3.75%

#### **2- Principales logros del mes que se cierra: Enero 2017**

- Solicitud de información para inicio de medición energética en el BANDEX.
- Recibimos la aprobación del Ministro para la contratación de los Directores en nuestra área.
- Presentación de proyecto de Resolución de estandarización de temperatura en IG a la Dirección Jurídica.
- Entrega de informe preliminar auditoría energética al Despacho del Ministro.

#### **3- Principales logros [Actividades de avance de la Meta con relación a lo programado]**

- Informe de Objetivos y Briefing de Campaña de Uso Racional de la Energía.

- Se realizó el requerimiento de inicio de convocatoria a la Dirección Administrativa y Financiera.
- Se presentó los Términos de Referencia tanto física como versión digital a la DAF.
- Informe preliminar de auditoría del MEM actualmente en revisión.
- Presentación de proyecto de Resolución de Estandarización de Temperatura en IG a la Dirección Jurídica.

#### **4- Principales logros previstos para el mes de Febrero 2017.**

- Publicación del proceso de Comparación de Precios para la Contratación de Publicitaria.
- Mesa de trabajo Resolución de Estandarización de Temperatura en las Instituciones Gubernamentales.

#### **5- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:**

- Presupuesto asignado para el año actual: RD\$21, 488,370.00 (año 2017)
- Presupuesto ejecutado para el año actual: RD\$0.00
- Fuentes de financiamiento: Presupuesto Institucional

### **Informe Metas Intermedias en Gestión**

- **Auditorías Energéticas en Instituciones Gubernamentales Realizadas**

Se encuentra en etapa de revisión el Informe preliminar de Auditoría Energética del Ministerio de Energía y Minas y se han iniciado los procesos de recolección de información para realizar dicha auditoría en el BANDEX.

- **Campaña Publicitaria y Educativa sobre Uso Racional de la Energía Creada y Ejecutada**

Se presentaron los Términos de Referencia para la contratación de la publicitaria a la Dirección Administrativa y Financiera en el último cuatrimestre del año 2016. Actualmente estamos a la espera de la aprobación del Ministro para el inicio del Proceso Comparación de Precios.



- **Política de Estandarización de la Temperatura en Instituciones Gubernamentales Publicada**

Se encuentra en proceso de levantamiento de información y en proceso de revisión de la propuesta técnica por parte de la Dirección Jurídica.

## **META #7. Proyecto Cultivando Agua Buena extendido a las cuencas de los ríos Ozama e Isabela**

### **Reporte Ejecutivo del Mes**

#### **1- Justificación del estado actual de la Meta:**

10% Normal

#### **2- Principales logros del mes que se cierra: Enero 2017**

- Inicio de la elaboración del borrador del acuerdo entre la Comisión Ozama Isabela y el Ministerio de Energía y Minas para la implementación del Programa en la Micro Cuenca de Máyiga.
- Reunión con la Sra. María Eugenia Morales, Oficial de Programas de Medio Ambiente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, con el objetivo de conversar sobre el Proyecto de Fondo Ambiental que están elaborando junto al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales para la Cuenca del Ozama – Isabela, en el cual nos estará recomendando para formar parte.
- Reunión con el Sr. Fausto Gómez, Director Programa Menos CO2, de la Organización No Gubernamental PRONATURA, con el objetivo de presentarnos el "Proyecto de Forestaría Análoga" para la implementación en las Micro Cuencas. Dicho proyecto incluye asesorías y talleres dirigidos para los agricultores y líderes comunitarios.

#### **3- Logros a la fecha: N/A**

#### **4- Principales logros previstos para el próximo mes: Febrero 2017**

- Firma del acuerdo para la implementación del Programa Cultivando Agua Buena en la Micro Cuenca Máyiga.
- Inicio de reclutamiento del equipo de facilitadores.

#### **5- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:**

- Presupuesto asignado para el año actual: RD\$ 4,468,863.00
- Presupuesto ejecutado para el año actual: RD\$ 29,942.00
- Fuentes de financiamiento: Presupuesto Institucional

### **Informe Metas Intermedias en Gestión**

- **Diagnóstico de identificación preliminar realizado**

El 01 Noviembre 2016, realizamos la primera visita técnica y acercamiento a los líderes comunitarios de la MC Máyiga, quienes nos externaron su apoyo para la implementación del Programa.

El 19 de Enero 2017, recibimos las observaciones del Sr. Onofre Rojas para la elaboración del borrador del acuerdo entre la Comisión Ozama - Isabela y el Ministerio de Energía y Minas, para la implementación del programa en la Micro Cuenca de Máyiga.

### **META #8: Pacto Eléctrico Concluido**

#### **NOTA IMPORTANTE META #8**

Al momento de emitir este informe esta meta esta aun siendo evaluada por el MIMPRE, y no ha sido aún cargada al SIGOB

### **Reporte Ejecutivo del Mes**

#### **1-Justificación del estado actual de la Detenido.**

- A la espera de propuesta a ser sometida por los diversos actores, la cual no fue recibida en el CES.
- % Avance 70%

#### **2- Principales logros del mes Enero 2017**

- Se anunció reinicio de las discusiones



### **3- Principales logros acumulados a la fecha**

- Concluidas las fases 1, 2 y 3, y fase 4 avanzada en un 80%

### **4- Principales logros previstos para Febrero 2017**

- Reiniciar sesiones de trabajo para redacción de documento.
- Concluir redacción de borrador documento conteniendo todo lo acordado y lo no acordado.
- Revisión final de documento por parte del G20

### **5- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:**

- Presupuesto asignado para el año actual:
- Presupuesto ejecutado para el año actual:
- Fuentes de financiamiento: Presupuesto manejado por el CES

### **Informe Metas Intermedias en Gestión**

- **4ta fase-Concreción de la propuesta consensuada de pacto nacional para la reforma del sector eléctrico.**

En el mes de Enero 2017 se anunció reinicio de las discusiones

Avances de Fase 4 estimado en un 80%.

Preparado por:

Yris N. González, Coordinadora Institucional de Metas Presidenciales

Febrero 9, 2017