

Ministerio de Energía y Minas de la República Dominicana  
-MEMRD-

**Informe Metas y Obras Presidenciales MAYO 2019**

RESUMEN EJECUCION METAS Y OBRAS PRESIDENCIALES - MAYO 2019							
Meta	Detalle	Estatus	Alertas o Restricciones	% Avance Meta	Presupuesto 2019 RD\$(*)	Ejecución Presupuesto 2019 RD\$	% Ejecución Presupuesto
1	Desarrollar e implementar programas de fomento a la Energía Renovable	Normal	0	40%	\$ 146,218,541.00	\$ 11,173,566.75	7.64%
2	Reducción del 10% del Consumo Energético de las Instituciones Gubernamentales Seleccionadas	Normal	0	42.68%	\$ 2,677,800.00	\$ 20,355.00	0.76%
3	Programa para la Identificación de Zonas Potenciales de Petróleo y Gas Natural en el país	Normal	0	74%	\$ 42,431,601.36	\$ 4,370,822.70	10.30%
4	Anteproyectos para la reforma institucional de los sectores Energía, Minas e Hidrocarburos	Normal	0	74.59%	\$ 2,286,885.00	\$ 64,890.00	2.84%
5	Implementar la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI)	Normal	0	54%	\$ 17,876,046.00	\$ 1,588,873.00	8.89%
6	Proyecto Cultivando Agua Buena extendido a las Microcuencas Yásica y Camarón La Gina	Normal	0	96%	\$ 1,783,300.00	\$ 41,526.45	2.33%
7	Administración de Contratos Especiales y Concesiones Mineras	Normal	0	43.32%	\$ 2,862,104.00	\$ 6,200.00	0.22%
8	Conclusión del Pacto Eléctrico	Detenida	1	95%	manejado por el CES		
Obra 1	Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable FASE I	Normal	0	65%	Incluido en la Meta #1	Incluido en la Meta #1	Incluido en la Meta #1
Obra 2	Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable FASE II	Normal	0	98%	Incluido en la Meta #1	Incluido en la Meta #1	Incluido en la Meta #1

**Nota**

(\*)Presupuesto aprobado 2019

## **META #1. Desarrollar e implementar programas de fomento a la Energía Renovable**

### **Reporte Ejecutivo del Mes**

#### **1-Justificación del estado actual de la Meta**

- Normal
- Avance 40%

#### **2- Principales logros del mes que se cierra: mayo 2019**

- Aprobación por el consejo directivo CNE 20.5.2019 - 12 concesiones de proyectos de Energía, de los cuales 10 son de Energía Renovable y 2 de Energía Térmica.

#### **3- Principales logros previstos para el próximo mes: junio 2019**

- Colocación del armado de la losa del hito del PTER.

#### **4- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:**

- Presupuesto asignado para el año actual (2019):
- Presupuesto Institucional: DOP\$40,118,541.00
- Presupuesto Financiamiento: US\$204,038.00
- Presupuesto ejecutado para el año actual (2019): RD\$
- Presupuesto Institucional: DOP\$11,173,566.75 – actualizado mayo 2019
- Presupuesto Financiamiento: US\$
- Financiamiento: Banco Interamericano de Desarrollo, presupuesto del Ministerio de Energía y Minas, OLADE.

### **Informe Metas Intermedias en Gestión**

- **Programa para la identificación de potencial de recursos renovables para la generación de energía**
  - Durante el mes de mayo no se presentó ningún avance.



- **Instalación al 2020 de 12 nuevos proyectos para la generación de Energía Renovable, impulsado.**
  - Aprobación por el consejo directivo CNE 20.5.2019 - 12 concesiones de proyectos de Energía, de los cuales 10 son de Energía Renovable y 2 de Energía Térmica.
- **Proyectos pilotos para el fomento del uso de Fuentes Renovables, establecidos.**
  - Durante el mes de mayo no se presentó ningún avance.
- **Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable, Ejecutado.**
  - Se solicitó un adendum del contrato para continuar los trabajos adicionales presentados en el proyecto del edificio principal y justificar los atrasos ocurridos durante la ejecución del mismo.

## **META #2. Reducción del 10% del Consumo Energético de las Instituciones Gubernamentales Seleccionadas**

### **Reporte Ejecutivo del Mes**

#### **1-Justificación del estado actual de la Meta**

- En Gestión
- Avance 42.68%

Corte al mes de diciembre 2018, fecha que corresponde a las últimas facturas eléctricas recibidas como evidencia.

- El porcentaje de meta está enfocado a la reducción de los KWh que se han reducido de la línea base 2016 al tercer cuatrimestre 2018, en este avance no se contemplan los alcances obtenidos en los trabajos de las metas intermedias, como se tenía a noviembre 2018.

#### **2- Principales logros del mes que se cierra: mayo 2019**

- Se están contactando las instituciones de la meta y agendando las charlas. Sin embargo, se realizaron charlas a instituciones gubernamentales fuera de meta: IDAC, Banco Central, IBII, Hospital Materno Dr. Reynaldo Almánzar.

- La CNE inicio el levantamiento en el 911 de Santo Domingo. El equipo del MEM está trabajando con los informes de Loyola e Instituto Tecnológico Superior Comunitario, que pertenece al MESCYT. Así como también de BANDEX.

### **3- Principales logros previstos para el próximo mes: junio 2019**

- Continuar las Charlas de Concientización del Uso Racional de la Energía en Instituciones Gubernamentales, cumpliendo con el programa establecido.
- Mantener el cumplimiento del programa de auditorías. Iniciar el levantamiento en la Procuraduría.

### **4- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:**

- Presupuesto asignado para el año actual (2019): RD\$2,677,800.00
- Presupuesto ejecutado para el año actual (MAYO 2019): RD\$20,355.00
- Fuentes de financiamiento: Presupuesto institucional

### **Informe Metas Intermedias en Gestión**

- **Auditorías Energéticas en Instituciones Gubernamentales Realizadas**
  - La CNE inicio el levantamiento en el 911 de Santo Domingo. El equipo del MEM está trabajando con los informes de Loyola e Instituto Tecnológico Superior Comunitario, que pertenece al MESCYT. Así como también de BANDEX.
- **Campaña Publicitaria y Educativa sobre Uso Racional de la Energía Creada y Ejecutada**
  - Se están contactando las instituciones de la meta y agendando las charlas. Sin embargo, se realizaron charlas a instituciones gubernamentales fuera de meta: IDAC, Banco Central, IBII, Hospital Materno Dr. Reynaldo Almánzar.

## **META #3. Programa Para la Identificación de Zonas Potenciales de Petróleo y Gas Natural en el País**

### **Reporte Ejecutivo del Mes**

#### **1- Justificación del estado actual de la Meta**

- Normal



- Avance 74%

## **2- Principales logros del mes que se cierra: mayo 2019**

- Se ha continuado la revisión del borrador de contrato modelo para exploración y producción de hidrocarburos. Dicho contrato está siendo trabajado en coordinación y colaboración conjunta entre el MEM, Ministerio de Hacienda, DGII y la firma consultora Wood Mackenzie.
- Se ha obtenido de Wood Mackenzie un borrador de plan de Marketing y preparación del roadshow a llevarse a cabo en Julio 2019.

## **3- Principales logros previstos para el próximo mes: junio 2019**

- Obtener versión final de contrato modelo de exploración y producción de hidrocarburos
- Aprobación y ejecución del plan de marketing y promoción internacional del roadshow y la ronda petrolera.
- Obtener versión final del procedimiento de entrega y verificación de los documentos de precalificación de las empresas a participar en la futura ronda petrolera.
- Obtener versión final de los Términos de Referencia de la Ronda Petrolera (Criterios de Asignación de Bloques).

## **4- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:**

- Presupuesto asignado para el año actual: RD\$ 42,431,601.36
- Presupuesto ejecutado para el año actual: RD\$ 4,370,822.70 (actualizado abril 2019)
- Fuentes de financiamiento: Presupuesto Institucional

### **Informe Metas Intermedias en Gestión**

#### **• Licitación de bloques petroleros para la Exploración y Producción de Hidrocarburos - Ejecutada**

- Se continúa trabajando con el borrador de contrato modelo para exploración y producción de hidrocarburos.
- Se iniciaron los trabajos de la fase 2 del contrato con Wood Mackenzie para la ejecución del plan de marketing y preparación del roadshow a llevarse a cabo en Houston en Julio 2019.
- Se continúa la revisión del procedimiento de entrega y verificación de los documentos de precalificación de las empresas a participar en la futura ronda petrolera.

- Se continúa la revisión de los Términos de Referencia de la Ronda Petrolera (Criterios de Asignación de Bloques).
- **Coordinación de ejecución de las recomendaciones resultantes BNDH sobre exploración y explotación de Hidrocarburos**
  - Se procedió a evaluar la propuesta técnico-económica para servicios de carga de las líneas sísmicas 2D en ProSource. Se concluyó que el costo de subir los datos a ProSource en la BNDH es muy elevado, por lo que se procedió a subir los datos a la BNDH, fuera de la plataforma de ProSource, esta operación no supone costos asociados.

## **META #4. Anteproyectos para la Reforma Institucional de los Sectores Energía, Minas e Hidrocarburos**

### **Reporte Ejecutivo del Mes**

#### **1-Justificación del estado actual de la Meta:**

- Normal.
- Avance 74.59%

#### **2- Principales logros del mes que se cierra: mayo 2019**

- Se incorporaron las recomendaciones de los Técnicos de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE), de México, y los comentarios de OLADE en la propuesta de normativa de la meta de Anteproyecto de Ley de Eficiencia Energética y Uso Racional de Energía.
- Se remitió al Poder Ejecutivo el proyecto de Reglamento de extracción de ámbar y larimar. Por lo que, la meta "Anteproyecto de Reglamento de Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE)" se ha ejecutado a un 50%.
- Recepción de respuesta de la opinión del informe elaborado por la Superintendencia de Electricidad (SIE) respecto al Reglamento Técnico Dominicano de Cogeneración Eléctrica a través de Sistemas Híbridos.



### 3- Principales logros previstos para el próximo mes: junio 2019

- Remitir el borrador de Anteproyecto de Ley de Eficiencia Energética al Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de Impuestos Internos y a la Dirección General de Aduanas, con el objetivo de que emitan sus opiniones respecto al sistema fiscales y arancelares establecidos en la propuesta.
- Recibir la opinión de la Comisión Nacional de Energía respecto al Reglamento Técnico Dominicano de Cogeneración Eléctrica a través de Sistemas Híbridos.

### 4- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual (2019): RD\$2,286,885.00
- Presupuesto ejecutado para el año actual (2019): RD\$64,890.00
- Fuente de financiamiento: Presupuesto Institucional.

### Informe Metas Intermedias en Gestión

- **Elaborado y remitido al PE Anteproyecto de Reglamento de Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE).**
  - En el mes de mayo, se analizaron y ponderaron las observaciones emitidas por los interesados respecto al proyecto de Reglamento de extracción de ámbar y larimar, y fueron incluidos aquellos comentarios que fueran cónsonos al objetivo del mismo. Posterior a ello, se remitió el proyecto de Reglamento al Poder Ejecutivo, a los fines de que sea emitido y publicado. De forma que, la meta se ha ejecutado al 50%.
- **Formulado los Reglamentos en el ámbito de la seguridad de infraestructuras energéticas.**
  - Recibido el último aporte entregado por el Sr. Chongchu Yoo, experto coreano, asesor VSEI.
  - Recibida respuesta de la opinión del informe elaborado por la Superintendencia de Electricidad (SIE). Trabajo elaborado con el acompañamiento del asesor en materia de energía de la Dirección Jurídica del MEMRD.
- **Anteproyecto de Ley que cree el Sist. Nac. de Gest. de la Renta Minera Estatal, remitido al P.E.**
  - En el mes de mayo, no se ejecutó ninguna acción respecto al Anteproyecto de Ley, ni se tiene previsto actividades a materializar en el mes de junio.

- **Anteproyecto de Ley de Eficiencia Energética y Uso Racional de la Energía, sometido al P.E.**
  - En el mes de mayo, se incorporaron las recomendaciones de los Técnicos de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE), de México, y los comentarios de OLADE en la propuesta de normativa.
  - Asimismo, el Comité ad hoc analizó la propuesta formulada por EDESUR, respecto al sistema de negocios a adoptar para la instalación de los cargadores de los vehículos eléctricos, llegando a la conclusión que salvo instrucciones directas, se debe dejar fuera de esta ley, y dejarlo para el tema de la ley de Movilidad Eléctrica.
  - Para el próximo mes se tiene previsto, remitir el borrador de Anteproyecto de Ley de Eficiencia Energética al Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de Impuestos Internos y a la Dirección General de Aduanas, con el objetivo de que emitan sus opiniones respecto al sistema fiscal y arancelares establecidos en la propuesta.

## **META #5. Implementa la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI)**

### **Reporte Ejecutivo del Mes**

#### **1- Justificación del estado actual de la Meta**

- Normal
- Avance 54%

#### **2- Principales logros del mes que se cierra: mayo 2019**

- **Meta Intermedia I: Plan de Trabajo de la CNEITI-RD, 2018-2020: Periodo de 2019 ejecutado**
  - Revisión del Informe del Validador Independiente por parte de la CNEITI-RD y la SE EITI-RD.
  - Coordinación de la participación de EITI-RD en la Exposición de la Conferencia Global EITI, en París.
  - Revisión y actualización del Resumen Ejecutivo del Segundo Informe EITI-RD.
  - Inicio de elaboración del borrador del Informe de Progreso Anual 2018.
  - Aprobación del Informe de Impacto de la Implementación de EITI en República Dominicana y publicación en el portal.

- Remisión a la SI de las acciones correctivas recomendadas en el Informe del Validador Independiente.
  - Conformación de Grupo de Trabajo para la actualización del Plan de Trabajo 2018 de la CNEITI-RD, basado en las recomendaciones del Informe de Validación.
  - Pago de la cuota de República Dominicana al Secretariado Internacional EITI.
- **Meta Intermedia II: Informe correspondiente al año 2017 elaborado y entregado en diciembre de 2019**
    - Aprobación del borrador de Nota Técnica sobre las Discrepancias en Transferencias Subnacionales y publicación en el portal
    - Aprobación del borrador de Nota Técnica sobre Transferencias Subnacionales al Ayuntamiento de Pedernales y modificación de la información en el portal
    - Preparación de los Términos de Referencia para la contratación de del Administrador Independiente para elaborar el alcance y cotejo del 3er. Informe EITI-RD.
    - Propuesta de definición de “proyecto” de parte del Comité de Apoyo Técnico para presentar a la CNEITI-RD para decisión

### 3- Principales logros previstos para el próximo mes: junio 2019

- **Meta Intermedia I: Plan de Trabajo de la CNEITI-RD, 2018-2020: Periodo de 2019 ejecutado**
  - Socialización del Plan de Trabajo para la consultoría del BID sobre el fortalecimiento de las capacidades de la CNEITI-RD y la SE EITI-RD.
  - Participación de EITI-RD en la Exposición de la Conferencia Global EITI, en París.
  - Aprobación del borrador del Informe de Progreso Anual 2018 y remisión de versión final al SI.
  - Coordinación de la celebración de taller de difusión en Maimón, el 18 de julio de 2019.
  - Impresión del Resumen Ejecutivo del Segundo Informe EITI-RD.
  - Elaboración de Términos de Referencia para Apoyo del BID en la ejecución del Plan Estratégico de Difusión y Comunicación de la CNEITI-RD.
- **Meta Intermedia II: Informe correspondiente al año 2017 elaborado y entregado en diciembre de 2019**
  - Presentación a la CNEITI-RD de la definición de “proyecto”.
  - Aprobación de los TdR del Administrador Independiente para el Tercer Informe EITI-RD.
  - Actualización del Segundo Informe Contextual atendiendo a las acciones correctivas realizadas y subir al portal.

- Solicitud a entidades de gobierno de información para el 3er. Informe EITI –RD.

#### **4- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:**

- Presupuesto asignado para el año actual (2019): RD17,876,046.00 (RD\$2,129,150.00 presupuesto institucional + RD\$15,746,896.00 cooperación internacional equivalentes a US\$300,000.00).
- Presupuesto ejecutado para el año actual: RD\$505,557.00 (de los fondos de GOB) y RD\$1,083,316.00 (de los fondos de cooperación internacional BM)
- Fuentes de financiamiento: Ministerio de Energía y Minas, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo.

### **Informe Metas Intermedias en Gestión**

- **Plan de Trabajo de la CNEITI-RD, 2018-2020: Periodo de 2019 ejecutado.**
  - Revisión del Informe del Validador Independiente por parte de la CNEITI-RD y la SE EITI-RD.
  - Coordinación de la participación de EITI-RD en la Exposición de la Conferencia Global EITI, en París.
  - Revisión y actualización del Resumen Ejecutivo del Segundo Informe EITI-RD.
  - Inicio de elaboración del borrador del Informe de Progreso Anual 2018.
  - Aprobación del Informe de Impacto de la Implementación de EITI en República Dominicana y publicación en el portal.
  - Remisión a la SI de las acciones correctivas recomendadas en el Informe del Validador Independiente.
  - Conformación de Grupo de Trabajo para la actualización del Plan de Trabajo 2018 de la CNEITI-RD, basado en las recomendaciones del Informe de Validación.
  - Pago de la cuota de República Dominicana al Secretariado Internacional EITI.
- **Informe correspondiente al año 2017 elaborado y entregado en diciembre de 2019**
  - Aprobación del borrador de Nota Técnica sobre las Discrepancias en Transferencias Subnacionales y publicación en el portal
  - Aprobación del borrador de Nota Técnica sobre Transferencias Subnacionales al Ayuntamiento de Pedernales y modificación de la información en el portal
  - Preparación de los Términos de Referencia para la contratación de del Administrador Independiente para elaborar el alcance y cotejo del 3er. Informe EITI-RD.
  - Propuesta de definición de “proyecto” de parte del Comité de Apoyo Técnico para presentar a la CNEITI-RD para decisión.

## **META #6. Proyecto Cultivando Agua Buena extendido a las Microcuencas Yásica y Camarón La Gina**

### **Reporte Ejecutivo del Mes**

#### **1- Justificación del estado actual de la Meta:**

- Normal
- Avance 96%

#### **2- Principales logros del mes que se cierra: mayo 2019**

- La Microcuenca Yásica, realizó la carrera ecológica “El Desafío” en la comunidad de La Cumbre, con la participación de 1,300 personas, la misma se enfocó en crear conciencia sobre el uso del plástico y los desechos sólidos.
- Se realizó la entrega de 7,500 plantas de cacao a diferentes productores de Pedro García, perteneciente a la Microcuenca Yásica.
- Se realizó una jornada de reforestación en la comunidad de La Cuchilla, perteneciente a la Microcuenca Camarón La Gina, donde se sembraron 350 plantas de las especies siguientes: Cabirma de Guinea (Carapa guianensis Aubl) y Cola o Col (Mora abbotii). En esta actividad participaron 43 personas.
- Se realizaron 7 charlas sobre contaminación ambiental y manejo adecuado de los residuos sólidos en el centro educativo José Francisco Bono del Nuevo Yagal, perteneciente a la Microcuenca Camarón La Gina.
- Se realizó un taller en la comunidad los Guineos, perteneciente a la Microcuenca Camarón La Gina, sobre fortalecimiento de las organizaciones y su importancia en el desarrollo de la comunidad. En esta actividad participaron 33 personas.
- Con la participación de 140 personas (líderes comunitarios, estudiantes y representantes de las instituciones que conforman los Comités Gestores) fue realizado el “Pacto de las Aguas” de la Microcuenca Camarón La Gina, donde los presentes a través de la firma de la “Carta del Pacto” se comprometieron a cambiar su forma de Ser, vivir y consumir, con miras a la preservación del Medio Ambiente y los Recursos Naturales de esta zona.

#### **3- Principales logros previstos para el próximo mes: junio 2019**

- Realización de talleres de Educación Ambiental.
- Coordinación jornadas de reforestación.

#### 4- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual (2019): RD\$ 1,783,300.00
- Presupuesto ejecutado para el año actual: RD\$41,526.45 (mayo 2019)
- Fuentes de financiamiento: Presupuesto Institucional.

#### Informe Metas Intermedias en Gestión

- **Ejecutado el programa definido**

- **Microcuenca Yásica:**

- Se realizaron trabajos de cosechas en el huerto escolar del liceo José Antonio Paulino de la comunidad de Pedro García, con la participación de 27 estudiantes.
    - Se realizó una reunión con el Sr Manuel Tavárez de la Escuela Luisa Cristian, con el objetivo de dar inicio a los trabajos del Huerto Escolar, Punto Limpio 3r e Infraestructura de los centros educativos de Pedro García.
    - Se realizó una visita al huerto del Liceo José Antonio Paulino, con el profesor Kelvin Inoa, con el objetivo de evaluar y adaptar la siembra usando el método huertos pedagógicos, el cual será llevado a cabo por el PAE Sostenible (INABIE) en la comunidad de Pedro García.
    - Se realizó una visita al Ministerio de Agricultura de Santiago, con el objetivo de recibir semillas para los Huertos Escolares del Distrito Municipal de Pedro García.
    - Se realizaron ensayos preliminares en el liceo José Antonio Paulino para la celebración del aniversario de la Fundación para el Desarrollo de Pedro García.
    - Participación en el conservatorio manejo de cuencas en tiempos de sequía desarrollado en el Salón de conferencia de APEDI.
    - Participación y colaboración en el aniversario de la Asociación para el Desarrollo de Pedro García (ADPG). En esta actividad participaron 203 personas.
    - Participación en el curso especializado “Gestión Integral de Recursos Hídricos en la Región Hidrográfica del Yaque del Norte” becado por el Fondo Agua Yaque del Norte e impartido en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra.

- **Microcuenca Camarón La Gina:**

- Participación en una reunión en el local de la Asociación de Ganaderos y Productores de Monte Plata (AGAMPTA), para dar inicio a la conformación de la mesa de trabajo medioambiental.
    - Se iniciaron las labores de acondicionamiento de terreno para la siembra de semillas hortícolas, con el objetivo de contribuir con la nutrición y la salud

de los estudiantes de la escuela Francisco del Rosario Sánchez y a la vez promover la importancia de las hortalizas en la alimentación. En esta actividad participaron 11 personas.

- Seguimiento a las gestiones de acondicionamiento del Play de la comunidad La Cuchilla, así como también, se sostuvieron reuniones con el equipo de ingeniería encargados de la construcción de la carretera Maimón/ Yamasá.
- Con la participación de 140 personas (líderes comunitarios, estudiantes y representantes de las instituciones que conforman los Comités Gestores) fue realizado el "Pacto de las Aguas" de la Microcuenca Camarón La Gina, donde los presentes a través de la firma de la "Carta del Pacto" se comprometieron a cambiar su forma de ser, vivir y consumir, con miras a la preservación del Medio Ambiente y los Recursos Naturales de esta zona.

## **META #7. Administración de Contratos Especiales y Concesiones Mineras**

### **Reporte Ejecutivo del Mes**

#### **1- Justificación del estado actual de la Meta:**

- Normal.
- Avance 43.32%

Luego de revisión del cronograma de ejecución, se ha realizado un reajuste en el porcentaje de avance de esta meta

#### **2- Principales logros del mes que se cierra: mayo 2019**

- Respecto a la Meta "Acuerdo de Remediación Medioambiental del Estado de la mina Pueblo Viejo, implementado y supervisado", en lo referente a la prioridad No.1: Sacar el agua de Mejita, el volumen de agua restante en la poza de lodos al día 22.04.19, es de 130,214.154 m<sup>3</sup> a una elevación de 179.820 msnm.

#### **3- Principales logros previstos para el próximo mes: junio 2019**

- Continuación del procedimiento de declaratoria de caducidad a los concesionarios en incumplimiento.
- Respecto a la actividad de disposición final de desechos peligrosos se espera que para el mes próximo se emita la opinión del Ministerio de Energía y Minas, en lo relativo a determinar cuál de las partes asumirá los costos.

#### 4- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual (2019): RD\$2,862,104.00
- Presupuesto ejecutado para el año actual (2019): RD\$6,200.00
- Fuente de financiamiento: Presupuesto Institucional.

#### Informe Metas Intermedias en Gestión

- **Evaluación de informes de avance y operación de Contratos Especiales y plan de acción ejecutado**
  - De conformidad al cronograma de presentación de informes de avance y operaciones por parte de las empresas que han suscrito un Contrato Especial Minero con el Estado dominicano, se pudo evidenciar que en el mes de mayo, ningún beneficiario de título minero debe cumplir con dicha obligación.
- **Evaluación de estatus de cumplimiento de las concesiones y plan de acción ejecutado**
  - En el mes de mayo, estuvimos analizando la metodología de evaluación utilizada para determinar el estatus de cumplimiento de los concesionarios y los planes de acción ejecutados, de cara a las obligaciones contenidas en el título habilitante, y las ya establecidas en la Ley Minera No. 146-71.
- **Acuerdo de Remediación Medioambiental del Estado de la mina Pueblo Viejo, implementado y supervisado**
  - En el mes de mayo del presente año, en lo relativo a la Prioridad No.1: Sacar el agua de Mejita, sub-actividad "Bombeo Inicial fase III" revelamos que de acuerdo a los datos suministrados por PVDC, debidamente certificados por el Ministerio de Energía y Minas, el volumen de agua restante en la poza de lodos al día 22.04.19, es de 130,214.154 m<sup>3</sup> a una elevación de 179.820 msnm.
  - Al igual que el mes anterior, todavía se encuentra detenida la sub-actividad de la Prioridad No. 1, relativa al desagüe de la poza inferior, debido a que la motobomba tuvo que ser retirada y colocada en la ARD-3. Sin embargo, PVDC enviará propuesta de adquisición de bomba para el proyecto, con estimación de costos y utilidad.
  - Respecto a la sub- actividad de la Prioridad No. 2, relativa a la limpieza, desbroce y excavación en el pie del Muro Mejita, se continúa con las excavaciones en el pie del muro de la presa de Mejita, con la finalidad de encontrar los filtros de la presa Actualmente el equipo se trasladó más hacia la parte sureste del pie del muro, en donde existe un suelo arcilloso in situ, el cual está siendo excavado

como parte fundamental del diseño de excavación para la primera fase del contrafuerte y es transportado al lugar de acopio de material orgánico, ubicado al noroeste de la poza principal. De acuerdo al último reporte suministrado por PVDC, hasta el 24 de mayo en el pie del muro Mejita se ha excavado un total aproximado de 29,166.00 m<sup>3</sup>. La próxima actividad por ejecutar será la conformación del filtro.

- Igualmente, respecto a la mencionada Prioridad No. 2, en lo referente a reubicar fibra óptica en zona fuera del camino de construcción esta se reubicara de manera soterrada. PVDC inició un proceso de licitación para contratar al equipo que realizará dicho trabajo.
- Asimismo, en lo relativo a la sub-actividad de relleno de la poza de Cabecera, de la Prioridad No. 3 se ha colocado un total de 32,934.00m<sup>3</sup> de material, de conformidad al reporte entregado por PVDC.
- La prioridad No. 4, de Disposición final de residuos peligrosos, se está realizando un análisis legal para determinar si la contaminación de los suelos con mercurio se imputará al Estado o a PVDC, ya que a opinión de MIMARENA, dicha contaminación fue producto del mal manejo de los ductos donde se encontraba el mercurio por parte de PVDC.

## **META #8: Conclusión del Pacto Eléctrico**

### **Restricción (en el ámbito del Coordinador de Metas Institucional)**

Meta detenida en el ámbito del Comité de Metas. Documento Final del Pacto Nacional para la Reforma de Sector Eléctrico entregado al Presidente Danilo Medina en fecha 31 de octubre de 2017. En espera de obtención de firmas de los partidos políticos.

### **Acciones**

- El Consejo Económico y Social debe insistir con los diferentes partidos políticos, a fin de que los mismos se adhieran a la firma del Pacto Nacional para la Reforma de Sector Eléctrico y así cumplir con los objetivos perseguidos.
- En fecha 09 de noviembre de 2018 se remitió la comunicación No. INT-MEM-2018-11310, solicitando aprobación al Lic. Gustavo Montalvo, Ministro de la Presidencia, para dar por terminada la meta, ya que las acciones correspondientes al Ministerio de Energía y Minas fueron concluidas con la entrega del "Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico 2017-2030" en fecha 31 de octubre del 2017 y las acciones aún pendientes para la conclusión de dicho pacto, se escapan del ámbito de autoridad o control de este ministerio.
- En fecha 30 de noviembre de 2018 se remitió una segunda comunicación No. INT-MEM-2018-12346, reiterando la solicitud de término de esta meta presidencial.

- En el mes de diciembre, como seguimiento a estas correspondencias que hemos remitido, y que aún esperan respuesta formal por parte del MINPRE, en reunión de fecha 20/12/2018 con la Sra. Zoraima Cuello, Viceministra de Seguimiento y Coordinación Gubernamental, se le sugirió la posibilidad de que la Meta Intermedia **“5ta fase-Firma del Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico”** sea asignada a la institución responsable de dicha acción, y también verificar cual sería el impacto final en el Cuadro de Mando Integral correspondiente al MEM (Semáforo), luego de asignar dicha meta a la institución que corresponda.
- En el mes de enero 2019, continuamos dando seguimiento a gestiones de la Viceministra Zoraima Cuello, sobre la posibilidad de que la meta intermedia **“5ta fase-Firma del Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico”** sea asignada a la institución responsable de la misma, aun sin respuesta.

### Reporte Ejecutivo del Mes

#### 1-Justificación del estado actual de la Meta.

- Esta meta se encuentra detenida en el ámbito del Comité de Metas.
- Avance 95%

#### 2- Principales logros del mes que se cierra: mayo 2019

- Durante el mes de mayo no se registraron avances en esta meta.

#### 3- Principales logros previstos para el próximo mes: junio 2019

- Firma del Pacto Eléctrico (Fase V)

#### 4- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual: n-a
- Presupuesto ejecutado para el año actual: n-a
- Fuentes de financiamiento: Presupuesto manejado por el CES

### Informe Metas Intermedias terminadas

- **Quinta fase-Firma del Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico.**
- Durante el mes de mayo no se registraron avances en esta meta.



## **OBRAS PRESIDENCIALES**

### **OBRA #1. Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable FASE I (etapa de construcción ejecutada por la institución)**

#### **Reporte Ejecutivo del Mes**

##### **1- Justificación del estado actual de la Meta.**

- Normal.
- Avance 65%

##### **2- Principales logros del mes que se cierra: mayo 2019**

- Terminaciones en el espejo de agua
- Movimiento de tierra en el área de la esplanada
- Pergolados en los senderos
- Continuación de los trabajos en los senderos de madera
- Escalones en el área de Hito
- Terminaciones en el área de anfiteatro

##### **3- Principales Actividades acumuladas a la fecha**

- Requerimientos de Materiales de Verja está en portal de Compras y contrataciones.
- Requerimiento de alquiler de vehículo en Portal de Compras y Contrataciones resultados próxima semana.
- Requerimientos de Furgón y de 2da parte de materiales en Proceso.
- Inicio de los trabajos de campo, Desbrozamiento del terreno, inicio de tiro de material no clasificado.
- Replanteo topográfico verja perimetral
- Vaciado de hormigón verja perimetral.
- Inicio de replanteo de Espejo de agua, senderos e hito principal.
- Inicio del proceso de compra del paisajismo.
- Vaciado de hormigón verja perimetral.
- Finalizado el Vaciado del Hormigón de la verja perimetral.
- Inicio de replanteo de Espejo de agua, senderos.
- Inicio del proceso de colocación de plantas para el paisajismo.
- Replanteo de Zapatas y muros de fundaciones.
- Inicio de Excavaciones del Edificio principal
- Inicio del replanteo del hito principal. – PTER
- Inicio del replanteo de la casa de operaciones y baños – PTER

- Inicio de los trabajos de paisajismo
- Inicio del proceso de compra de los materiales para la construcción.
- Continuación de los trabajos de paisajismo.
- Inicio de los trabajos del espejo de agua
- Colocación de malla en verja perimetral
- Excavación en espejo de agua
- Inicio de los trabajos en la caseta de operaciones y baños
- Vaciado de zapata en Caseta de operaciones y baños
- Armado de vigas y columna de caseta de operaciones y baños.
- Inicio de los trabajos de la cisterna, armado de losa de fondo, vigas y columnas, vaciado de losa de fondo, vigas de amarres y colocación de muros.
- Continuación de los trabajos de los senderos y espejo de agua.
- Inicio de los vaciados y estampados de los senderos de hormigón estampado.
- Inicio de los trabajos de plomería en la caseta de operaciones y rural.
- Inicio del proceso de comparación de precio del Diseño y supervisión del sistema eléctrico del parque temático sobre energías renovables. (MEM-CP-06-2018)
- Inicio del trabajo de las islas en la estación solar
- Inicio de los trabajos en el área de esparcimiento, colocación de zapata, muro de blocks y armado.
- Continuación de las terminaciones en los senderos, caseta de operaciones
- Vaciado de losa de techo de cisterna.
- Colocación de gramas y palmas y adecuación de terreno
- Construcción de islas
- Caseta rural armado de madera
- Espejo de agua armado de acero y encofrado
- Construcción de anfiteatro parte de la obra gris
- Vaciado del hormigón del Espejo de agua armado de acero y encofrado.
- 70% de avance en el sistema de irrigación
- Obra gris del anfiteatro concluida.
- Continuación de los trabajos de paisajismo.
- Trabajo en el anfiteatro
- Inicio de terminaciones en la caseta rural
- Inicio de terminaciones en el anfiteatro
- Excavación del hito principal ,para el inicio de las fundaciones
- Continuación de los trabajos de paisajismo
- Continuación del armado del espejo de agua.
- Inicio del trabajo de pergolado en las áreas de los senderos
- Continuación del a construcción del sendero de madera
- Encofrado y vaciado del ojo del espejo de agua
- Colocación de piso de granito en el anfiteatro

- Continuación de los trabajos de jardinería
- Colocación de tuberías en la caseta de operaciones

#### **4- Avance de resultados Físicos y Financieros: Pagado/Ejecutado**

- RD\$56,808,827.36

#### **5- Enmiendas o adicionales: n/a**

#### **6- Otras observaciones e inconvenientes: n/a**

## **OBRA #2. Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable FASE II (etapa de construcción ejecutada por terceros)**

### **Reporte Ejecutivo del Mes**

#### **1- Justificación del estado actual de la Meta.**

- Normal
- Avance 98%

#### **2- Principales logros del mes que se cierra: mayo 2019**

- Continuación de los trabajos de pasarela,
- Adicionales de Ventanas colocadas en las áreas faltantes
- Terminaciones en las escaleras, colocación de barandas
- Colocación de abanicos y lámparas de los edificios
- Se solicitó un adendum del contrato para continuar los trabajos adicionales presentados en el proyecto y justificar los atrasos ocurridos durante la ejecución del mismo

#### **3- Principales Actividades acumuladas a la fecha**

- Desbrozamiento del terreno,
- Replanteo de Zapatas y muros de fundaciones.
- Inicio de Excavaciones del Edificio principal
- Excavaciones de Cisterna y colocación de armado de columnas, losa y vigas.
- Excavaciones de Cisterna y colocación de armado de columnas, losa y vigas.
- Preparación del terreno para realizar la actividad de inyección de cavernas.

- Perforación de 4 pulgadas de diámetro y 3 metros. profundidad en cada columna y muro del Cuerpo I y Cuerpo II.
- Preparación de terreno para el suministro de hormigón.
- Construcción de vigas perimetrales en la cisterna.
- Colocación de armado de varillada en zapatas, columnas.
- Inicio del vaciado de hormigón en las fundaciones.
- Conclusión del vaciado de las fundaciones del edificio principal
- Colocación de Caliche en fundaciones para el armado de la losa de nivel de piso.
- Colocación de Block bajo nivel de piso.
- Vaciado de hormigón en columnas y vigas de amarres.
- Vaciado de Losa de nivel de piso
- Colocación de tuberías de drenaje sanitario
- Colocación de tuberías eléctricas
- Colocación de Muros de cargas y muros de división.
- Armado de Viga y losa de segundo nivel.
- Vaciado de Hormigón en losa de segundo nivel
- Armado de escalera
- Colocación de muros y huecos de ventanas del segundo nivel,
- Colocación de muros y huecos de ventanas del primer nivel,
- Vaciado de columnas del segundo nivel,
- Empañete de muros del primer nivel
- Colocación de muros de 2 nivel
- Armado de techo de ambos edificios.
- Empañete de muros del segundo nivel
- Colocación de tubería de ventilación en los baños
- Continuación del armado del techo
- Colocación de cerámica en los baños
- Inicio de los detalles de terminación
- Inicio de la colocación de coralina
- Cierre del Techo e inicio de las terminaciones en el techo
- Colocación de cerámica en áreas del segundo nivel
- Continuación de los trabajos sanitarios
- Terminación de techo de Aluzinc
- Terminación de colocación de pisos en edificio principal.
- Inicio del cableado eléctrico
- Instalación de las puertas y ventanas
- Colocación de luminarias en el edificio principal en el Parque Temático de Energía Renovable (PTER).
- Colocación de aparatos sanitarios en los baños
- Colocación de tapa de cisterna

- Colocación de cristales
- Terminación de pintura en áreas exteriores.
- Recubrimiento de coralina en la escalera principal
- Terminaciones en las áreas interiores
- Inicio de marquesina y pasarela
- Retoque de la pintura de la parte interior y exterior

**4- Avance de resultados Físicos y Financieros: Pagado/Ejecutado**

- RD\$4,436,517.748 – Avance del 20% del proyecto del Edificio Principal.
- RD\$5,822,717.49 – Primera Cubicación del Proyecto del Edificio Principal.
- RD\$3,267,078.49 – Segunda Cubicación del Proyecto del Edificio Principal.
- RD\$4,212,646.32– Tercera Cubicación del Proyecto del Edificio Principal.
- RD\$1,907,397.81– cuarta Cubicación del Proyecto del Edificio Principal.

**5- Enmiendas o adicionales: n/a**

**6- Otras observaciones e inconvenientes: n/a**

Elaborado por:

*Yuderka Taveras Hdez.*  
 Coord. de Programas Especiales

Revisado por:

*[Firma]*  
 Dir. de Programas Especiales/Coord. de Metas Presidenciales MEM

Fecha de elaboración:  
 Mayo 10, 2019



RESUMEN EJECUCION METAS Y OBRAS PRESIDENCIALES - MAYO 2019							
Meta	Detalle	Estatus	Alertas o Restricciones	% Avance Meta	Presupuesto 2019-RD\$(*)	Ejecución Presupuesto 2019 RD\$	% Ejecución Presupuesto
1	Desarrollar e implementar programas de fomento a la Energía Renovable	Normal	0	40%	\$ 146,218,541.00	\$ 11,173,566.75	7.64%
2	Reducción del 10% del Consumo Energético de las Instituciones Gubernamentales Seleccionadas	Normal	0	42.68%	\$ 2,677,800.00	\$ 20,355.00	0.76%
3	Programa para la Identificación de Zonas Potenciales de Petróleo y Gas Natural en el país	Normal	0	74%	\$ 42,431,601.36	\$ 4,370,822.70	10.30%
4	Anteproyectos para la reforma institucional de los sectores Energía, Minas e Hidrocarburos	Normal	0	74.59%	\$ 2,286,885.00	\$ 64,890.00	2.84%
5	Implementar la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI)	Normal	0	54%	\$ 17,876,046.00	\$ 1,588,873.00	8.89%
6	Proyecto Cultivando Agua Buena extendido a las Microcuencas Yásica y Camarón La Gina	Normal	0	96%	\$ 1,783,300.00	\$ 41,526.45	2.33%
7	Administración de Contratos Especiales y Concesiones Mineras	Normal	0	43.32%	\$ 2,862,104.00	\$ 6,200.00	0.22%
8	<b>Conclusión del Pacto Eléctrico</b>	<b>Detenida</b>	<b>1</b>	<b>95%</b>	manejado por el CES		
Obra 1	Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable FASE I	Normal	0	65%	Incluido en la Meta #1	Incluido en la Meta #1	Incluido en la Meta #1
Obra 2	Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable FASE II	Normal	0	98%	Incluido en la Meta #1	Incluido en la Meta #1	Incluido en la Meta #1

**Nota**

(\*)Presupuesto aprobado 2019



Fecha Reporte 10/6/2019

RESUMEN EJECUCION METAS Y OBRAS PRESIDENCIALES - MAYO 2019					
Meta	Detalle	Estatus	Alertas o Restricciones	% Avance Meta Mes	% Avance Mes Anterior
1	Desarrollar e implementar programas de fomento a la Energía Renovable	Normal	0	40%	34%
2	Reducción del 10% del Consumo Energético de las Instituciones Gubernamentales Seleccionadas	Normal	0	42.68%	42.68%
3	Programa para la Identificación de Zonas Potenciales de Petróleo y Gas Natural en el país	Normal	0	74%	72%
4	Anteproyectos para la reforma institucional de los sectores Energía, Minas e Hidrocarburos	Normal	0	74.59%	73.00%
5	Implementar la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI)	Normal	0	54%	53%
6	Proyecto Cultivando Agua Buena extendido a las Microcuencas Yásica y Camarón La Gina	Normal	0	96%	85%
7	Administración de Contratos Especiales y Concesiones Mineras	Normal	0	43.32%	53.60%
8	<b>Conclusión del Pacto Eléctrico</b>	<b>Detenida</b>	<b>1</b>	<b>95%</b>	<b>95%</b>
Obra 1	Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable FASE I	Normal	0	65%	62%
Obra 2	Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable FASE II	Normal	0	98%	93%

Corte al mes de diciembre 2018, fecha que corresponde a las últimas facturas eléctricas recibidas como evidencia.

Luego de revisión del cronograma de ejecución se ha realizado un reajuste en el porcentaje de avance de esta meta



RESUMEN EJECUCION METAS Y OBRAS PRESIDENCIALES - MAYO 2019

Meta	Detalle	Estatus	Alertas o Restricciones	% Avance Meta	Acciones Principales del mes
1	Desarrollar e implementar programas de fomento a la Energía Renovable	Normal	0	40.00%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aprobación por el consejo directivo CNE 20.5.2019 - 12 concesiones de proyectos de Energía, de los cuales 10 son de Energía Renovable y 2 de Energía Térmica.</li> </ul>
2	Reducción del 10% del Consumo Energético de las Instituciones Gubernamentales Seleccionadas	Normal	0	42.68%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se están contactando las instituciones de la meta y agendando las charlas. Sin embargo, se realizaron charlas a instituciones gubernamentales fuera de meta: IDAC, Banco Central, IBII, Hospital Materno Dr. Reynaldo Almánzar.</li> <li>• La CNE inicio el levantamiento en el 911 de Santo Domingo. El equipo del MEM está trabajando con los informes de Loyola e Instituto Tecnológico Superior Comunitario, que pertenece al MESCYT. Así como también de BANDEX.</li> </ul>
3	Programa para la Identificación de Zonas Potenciales de Petróleo y Gas Natural en el país	Normal	0	74.00%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se ha continuado la revisión del borrador de contrato modelo para exploración y producción de hidrocarburos. Dicho contrato está siendo trabajado en coordinación y colaboración conjunta entre el MEM, Ministerio de Hacienda, DGII y la firma consultora Wood Mackenzie.</li> <li>• Se ha obtenido de Wood Mackenzie un borrador de plan de Marketing y preparación del roadshow a llevarse a cabo en Julio 2019.</li> </ul>
4	Anteproyectos para la reforma institucional de los sectores Energía, Minas e Hidrocarburos	Normal	0	74.59%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se incorporaron las recomendaciones de los Técnicos de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE), de México, y los comentarios de OLADE en la propuesta de normativa de la meta de Anteproyecto de Ley de Eficiencia Energética y Uso Racional de Energía.</li> <li>• Se remitió al Poder Ejecutivo el proyecto de Reglamento de extracción de ámbar y larimar. Por lo que, la meta "Anteproyecto de Reglamento de Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE)" se ha ejecutado a un 50%.</li> <li>• Recepción de respuesta de la opinión del informe elaborado por la Superintendencia de Electricidad (SIE) respecto al Reglamento Técnico Dominicano de Cogeneración Eléctrica a través de Sistemas Híbridos.</li> </ul>
5	Implementar la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI)	Normal	0	54.0%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Revisión del Informe del Validador Independiente por parte de la CNEITI-RD y la SE EITI-RD.</li> <li>• Coordinación de la participación de EITI-RD en la Exposición de la Conferencia Global EITI, en París.</li> <li>• Revisión y actualización del Resumen Ejecutivo del Segundo Informe EITI-RD.</li> <li>• Inicio de elaboración del borrador del Informe de Progreso Anual 2018.</li> <li>• Aprobación del Informe de Impacto de la Implementación de EITI en República Dominicana y publicación en el portal.</li> <li>• Remisión a la SI de las acciones correctivas recomendadas en el Informe del Validador Independiente.</li> <li>• Conformación de Grupo de Trabajo para la actualización del Plan de Trabajo 2018 de la CNEITI-RD, basado en las recomendaciones del Informe de Validación.</li> </ul>



RESUMEN EJECUCION METAS Y OBRAS PRESIDENCIALES - MAYO 2019

Meta	Detalle	Estatus	Alertas o Restricciones	% Avance Meta	Acciones Principales del mes
					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pago de la cuota de República Dominicana al Secretariado Internacional EITI.</li> <li>• Aprobación del borrador de Nota Técnica sobre las Discrepancias en Transferencias Subnacionales y publicación en el portal</li> <li>• Aprobación del borrador de Nota Técnica sobre Transferencias Subnacionales al Ayuntamiento de Pedernales y modificación de la información en el portal</li> <li>• Preparación de los Términos de Referencia para la contratación de del Administrador Independiente para elaborar el alcance y cotejo del 3er. Informe EITI-RD.</li> <li>• Propuesta de definición de "proyecto" de parte del Comité de Apoyo Técnico para presentar a la CNEITI-RD para decisión</li> </ul>
6	Proyecto Cultivando Agua Buena extendido a las Microcuencas Yásica y Camarón La Gina	Normal	0	96.00%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La Microcuenca Yásica, realizó la carrera ecológica "El Desafío" en la comunidad de La Cumbre, con la participación de 1,300 personas, la misma se enfocó en crear conciencia sobre el uso del plástico y los desechos sólidos.</li> <li>• Se realizó la entrega de 7,500 plantas de cacao a diferentes productores de Pedro García, perteneciente a la Microcuenca Yásica.</li> <li>• Se realizó una jornada de reforestación en la comunidad de La Cuchilla, perteneciente a la Microcuenca Camarón La Gina, donde se sembraron 350 plantas de las especies siguientes: Cabirma de Guinea (Carapa guianensis Aubl) y Cola o Col (Mora abbotii). En esta actividad participaron 43 personas.</li> <li>• Se realizaron 7 charlas sobre contaminación ambiental y manejo adecuado de los residuos sólidos en el centro educativo José Francisco Bono del Nuevo Yagal, perteneciente a la Microcuenca Camarón La Gina.</li> <li>• Se realizó un taller en la comunidad los Guineos, perteneciente a la Microcuenca Camarón La Gina, sobre fortalecimiento de las organizaciones y su importancia en el desarrollo de la comunidad. En esta actividad participaron 33 personas.</li> <li>• Con la participación de 140 personas (líderes comunitarios, estudiantes y representantes de las instituciones que conforman los Comités Gestores) fue realizado el "Pacto de las Aguas" de la Microcuenca Camarón La Gina, donde los presentes a través de la firma de la "Carta del Pacto" se comprometieron a cambiar su forma de Ser, vivir y consumir, con miras a la preservación del Medio Ambiente y los Recursos Naturales de esta zona.</li> </ul>
7	Administración de Contratos Especiales y Concesiones Mineras	Normal	0	43.32%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Respecto a la Meta "Acuerdo de Remediación Medioambiental del Estado de la mina Pueblo Viejo, implementado y supervisado", en lo referente a la prioridad No.1: Sacar el agua de Mejita, el volumen de agua restante en la poza de lodos al día 22.04.19, es de 130,214.154 m3 a una elevación de 179.820 msnm.</li> </ul>



RESUMEN EJECUCION METAS Y OBRAS PRESIDENCIALES - MAYO 2019

Meta	Detalle	Estatus	Alertas o Restricciones	% Avance Meta	Acciones Principales del mes
8	Conclusión del Pacto Eléctrico	Detenida	1	95.00%	<p>• Como seguimiento a las correspondencias que hemos remitido, y que aún esperan respuesta formal por parte del MINPRE, en reunión de fecha 20/12/2018 con la Sra. Zoraima Cuello, Viceministra de Seguimiento y Coordinación Gubernamental, se le sugirió la posibilidad de que la Meta Intermedia "5ta fase-Firma del Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico" sea asignada a la institución responsable de dicha acción, y también verificar cual sería el impacto final en el Cuadro de Mando Integral correspondiente al MEM (Semáforo), luego de asignar dicha meta a la institución que corresponda.</p>
Obra 1	Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable FASE I	Normal	0	65.00%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terminaciones en el espejo de agua</li> <li>• Movimiento de tierra en el área de la esplanada</li> <li>• Pergolados en los senderos</li> <li>• Continuación de los trabajos en los senderos de madera</li> <li>• Escalones en el área de Hito</li> <li>• Terminaciones en el área de anfiteatro</li> </ul>
Obra 2	Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable FASE II	Normal	0	98.00%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Continuación de los trabajos de pasarela,</li> <li>• Adicionales de Ventanas colocadas en las áreas faltantes</li> <li>• Terminaciones en las escaleras, colocación de barandas</li> <li>• Colocación de abanicos y lámparas de los edificios</li> <li>• Se solicitó un adendum del contrato para continuar los trabajos adicionales presentados en el proyecto y justificar los atrasos ocurridos durante la ejecución del mismo</li> </ul>



Metas Presidenciales		
Acciones Previstas Mes de JUNIO 2019		
Meta	Detalle	Acciones
1	Desarrollar e implementar programas de fomento a la Energía Renovable	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Colocación del armado de la losa del hito del PTER.</li> </ul>
2	Reducción del 10% del Consumo Energético de las Instituciones Gubernamentales Seleccionadas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Continuar las Charlas de Concientización del Uso Racional de la Energía en Instituciones Gubernamentales, cumpliendo con el programa establecido.</li> <li>• Mantener el cumplimiento del programa de auditorías. Iniciar el levantamiento en la Procuraduría.</li> </ul>
3	Programa para la Identificación de Zonas Potenciales de Petróleo y Gas Natural en el país	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obtener versión final de contrato modelo de exploración y producción de hidrocarburos</li> <li>• Aprobación y ejecución del plan de marketing y promoción internacional del roadshow y la ronda petrolera.</li> <li>• Obtener versión final del procedimiento de entrega y verificación de los documentos de precalificación de las empresas a participar en la futura ronda petrolera.</li> <li>• Obtener versión final de los Términos de Referencia de la Ronda Petrolera (Criterios de Asignación de Bloques).</li> </ul>
4	Anteproyectos para la reforma institucional de los sectores Energía, Minas e Hidrocarburos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Remitir el borrador de Anteproyecto de Ley de Eficiencia Energética al Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de Impuestos Internos y a la Dirección General de Aduanas, con el objetivo de que emitan sus opiniones respecto al sistema fiscales y arancelares establecidos en la propuesta.</li> <li>• Recibir la opinión de la Comisión Nacional de Energía respecto al Reglamento Técnico Dominicano de Cogeneración Eléctrica a través de Sistemas Híbridos.</li> </ul>



Metas Presidenciales		
Acciones Previstas Mes de JUNIO 2019		
Meta	Detalle	Acciones
5	Implementar la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Socialización del Plan de Trabajo para la consultoría del BID sobre el fortalecimiento de las capacidades de la CNEITI-RD y la SE EITI-RD.</li> <li>• Participación de EITI-RD en la Exposición de la Conferencia Global EITI, en París.</li> <li>• Aprobación del borrador del Informe de Progreso Anual 2018 y remisión de versión final al SI.</li> <li>• Coordinación de la celebración de taller de difusión en Maimón, el 18 de julio de 2019.</li> <li>• Impresión del Resumen Ejecutivo del Segundo Informe EITI-RD.</li> <li>• Elaboración de Términos de Referencia para Apoyo del BID en la ejecución del Plan Estratégico de Difusión y Comunicación de la CNEITI-RD.</li> <li>• Presentación a la CNEITI-RD de la definición de "proyecto".</li> <li>• Aprobación de los TdR del Administrador Independiente para el Tercer Informe EITI-RD.</li> <li>• Actualización del Segundo Informe Contextual atendiendo a las acciones correctivas realizadas y subir al portal.</li> <li>• Solicitud a entidades de gobierno de información para el 3er. Informe EITI –RD.</li> </ul>
6	Proyecto Cultivando Agua Buena extendido a las Microcuencas Yásica y Camarón La Gina	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realización de talleres de Educación Ambiental.</li> <li>• Coordinación jornadas de reforestación.</li> </ul>
7	Administración de Contratos Especiales y Concesiones Mineras	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Continuación del procedimiento de declaratoria de caducidad a los concesionarios en incumplimiento.</li> <li>• Respecto a la actividad de disposición final de desechos peligrosos se espera que para el mes próximo se emita la opinión del Ministerio de Energía y Minas, en lo relativo a determinar cuál de las partes asumirá los costos.</li> </ul>
8	Conclusión del Pacto Eléctrico	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Firma del Pacto Eléctrico (Fase V)</li> </ul>



RESUMEN EJECUCION METAS Y OBRAS PRESIDENCIALES - MAYO 2019							
Meta	Detalle	Estatus	Alertas o Restricciones	% Avance Meta	Amenazas-Restricciones	Tipo (*)	Acciones Recomendadas/Ejecutadas
1	Desarrollar e implementar programas de fomento a la Energía Renovable	Normal	0	40.00%	N-A		N-A
2	Reducción del 10% del Consumo Energético de las Instituciones Gubernamentales Seleccionadas	Normal	0	42.68%	N-A		N-A
3	Programa para la Identificación de Zonas Potenciales de Petróleo y Gas Natural en el país	Normal	0	74.00%	N-A		N-A
4	Anteproyectos para la reforma institucional de los sectores Energía, Minas e Hidrocarburos	Normal	0	74.59%	N-A		N-A
5	Implementar la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI)	Normal	0	54.0%	N-A		N-A
6	Proyecto Cultivando Agua Buena extendido a las Microcuencas Yásica y Camarón La Gina	Normal	0	96.00%	N-A		N-A
7	Administración de Contratos Especiales y Concesiones Mineras	Normal	0	43.32%	N-A		N-A

0

## RESUMEN EJECUCION METAS Y OBRAS PRESIDENCIALES - MAYO 2019

Meta	Detalle	Estatus	Alertas o Restricciones	% Avance Meta	Amenazas-Restricciones	Tipo (*)	Acciones Recomendadas/Ejecutadas
8	Conclusión del Pacto Eléctrico	Detenida	1	95.00%	Meta detenida en el ámbito del Comité de Metas. Documento Final del Pacto Nacional para la Reforma de Sector Eléctrico entregado al Presidente Danilo Medina en fecha 31 de octubre de 2017. En espera de obtención de firmas de los partidos políticos		<ul style="list-style-type: none"> <li>• El Consejo Económico y Social debe insistir con los diferentes partidos políticos, a fin de que los mismos se adhieran a la firma del Pacto Nacional para la Reforma de Sector Eléctrico y así cumplir con los objetivos perseguidos.</li> <li>• En fecha 09 de noviembre de 2018 se remitió la comunicación No INT-MEM-2018-11310, solicitando aprobación al Lic. Gustavo Montalvo, Ministro de la Presidencia, para dar por terminada la meta, ya que las acciones correspondientes al Ministerio de Energía y Minas fueron concluidas con la entrega del "Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico 2017-2030" en fecha 31 de octubre del 2017 y las acciones aún pendientes para la conclusión de dicho pacto, se escapan del ámbito de autoridad o control de este ministerio.</li> <li>• En fecha 30 de noviembre de 2018 fue remitida una segunda comunicación No. INT-MEM-2018-12346, reiterando la solicitud de término de esta meta presidencial. • En el mes de diciembre, como seguimiento a estas correspondencias que hemos remitido, y que aún esperan respuesta formal por parte del MINPRE, en reunión de fecha 20/12/2018 con la Sra. Zoraima Cuello, Viceministra de Seguimiento y Coordinación Gubernamental, se le sugirió la posibilidad de que la Meta Intermedia "5ta fase-Firma del Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico" sea asignada a la institución responsable de dicha acción, y también verificar cual sería el impacto final en el Cuadro de Mando Integral correspondiente al MEM (Semáforo), luego de asignar dicha meta a la institución que corresponda.</li> <li>• En el mes de enero 2019, continuamos dando seguimiento a gestiones de la Viceministra Zoraima Cuello, sobre la posibilidad de que la meta intermedia "5ta fase Firma del Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico" sea asignada a la institución responsable de la misma, aun sin respuesta.</li> </ul>
Obra 1	Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable FASE I	Normal	0	65.00%	N-A		N-A
Obra 2	Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable FASE II	Normal	0	98.00%	N-A		N-A

## Notas

(\*) Indica tipo de riesgo en ejecución de la Meta. A=Amenaza-/Alerta. R=Restricción.