



Ministerio de Energía y Minas de la República Dominicana -MEMRD-

Informe Metas y Obras Presidenciales ABRIL 2018

RESUMEN EJECUCION METAS Y OBRAS PRESIDENCIALES - ABRIL 2018							
Meta	Detalle	Estatus	Alertas o Restricciones	% Avance Meta	Presupuesto 2018 RD\$(**)	Ejecución Presupuesto 2018 RD\$	% Ejecución Presupuesto
1	Desarrollar e implementar programas de fomento a la Energía Renovable	Normal	1	28.00%	Por definir	Por definir	
2	Reducción del 10% del Consumo Energético de las Instituciones Gubernamentales Seleccionadas	Normal	1	32.03%	Por definir	Por definir	
3	Programa para la Identificación de Zonas Potenciales de Petróleo y Gas Natural en el país	Normal	0	47.00%	Por definir	Por definir	
4	Anteproyectos para la reforma institucional de los sectores Energía, Minas e Hidrocarburos	Normal	0	52.03%	Por definir	Por definir	
5	Presentar Informes anuales de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas EITI	Normal	0	35.00%	Por definir	Por definir	
6	Proyecto Cultivando Agua Buena extendido a las Microcuencas Yásica y Camarón La Gina	Normal	0	56.00%	Por definir	Por definir	
7	Administración de Contratos Especiales y Concesiones Mineras	Normal	0	41.48%	Por definir	Por definir	
8	Conclusión del Pacto Eléctrico	Atrasada	1	95.00%	manejado por el CES		
Obra 1	Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable FASE I	Atrasada	1	15.00%	Incluido en la Meta #1	Incluido en la Meta #1	Incluido en la Meta #1
Obra 2	Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable FASE II	Normal	0	10.00%	Incluido en la Meta #1	Incluido en la Meta #1	Incluido en la Meta #1

Notas

(**) En espera de definición del Presupuesto 2018 por parte de la DAF.

← **Atención Especial**

META #1. Desarrollar e implementar programas de fomento a la Energía Renovable

Alerta (en el ámbito del Gerente de Meta)

Meta detenida en el ámbito del Gerente de Meta. La obra está paralizada por falta de materiales y equipos los cuales no han sido adquiridos debido a problemas con la certificación de la apropiación de fondos.

Acciones

Obtener las certificaciones de la apropiación de fondos, de manera que fluyan los recursos para la compra de materiales, alquiler de equipo y pago de mano de obra.

Reporte Ejecutivo del Mes

1-Justificación del estado actual de la Meta

- Normal
- Avance 28%

2- Principales logros del mes que se cierra: abril 2018

- Firma del acuerdo para la implementación del Programa de asistencia técnica para energía sostenible en el Caribe – Giz, para el uso de fondos no reembolsables en proyectos.
- Inicio de las obras de Paisajismo – PTER

3- Principales logros previstos para el mes de mayo 2018

- Inicio de las obras del espejo de agua
- Inicio de los senderos

4- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual: RD\$ Pendiente de confirmación
- Presupuesto ejecutado para el año actual: RD\$ Pendiente de confirmación
- Financiamiento: Banco Interamericano de Desarrollo, presupuesto del Ministerio de Energía y Minas, OLADE.

Informe Metas Intermedias en Gestión

- **Programa de Generación Distribuida y Medición Neta, ampliado y adecuado.**
 - Durante el mes de abril no se presentó ningún avance.
- **Programa para la identificación de potencial de recursos renovables para la generación de energía**
 - Durante el mes de abril no se presentó ningún avance.
- **Instalación al 2020 de 12 nuevos proyectos para la generación de Energía Renovable, impulsado.**
 - Firma del acuerdo para la implementación del Programa de asistencia técnica para energía sostenible en el Caribe – Giz, para el uso de fondos no reembolsables en proyectos.
- **Proyectos pilotos para el fomento del uso de Fuentes Renovables, establecidos.**
 - Firma del acuerdo para la implementación del Programa de asistencia técnica para energía sostenible en el Caribe – Giz, para el uso de fondos no reembolsables en proyectos.
- **Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable, Ejecutado.**
 - Inicio de las obras de Paisajismo - PTER

META #2. Reducción del 10% del Consumo Energético de las Instituciones Gubernamentales Seleccionadas

Alerta #1 (en el ámbito del Gerente de Meta)

Aún no han sido contratados los facilitadores que ejecutarán las charlas de concientización en las instituciones gubernamentales. Ya tenemos programadas 2 charlas y no tenemos el personal que las realizará. Además, se tiene programada una capacitación con el personal de la CDEEE para los facilitadores, y si no son contratados antes de fin de mes no van a poder tomar la capacitación. La Dirección de Recursos

Humanos nos informó que logrará la contratación del personal a más tardar con efectividad el 1ero de abril 2018.

9/5/18 - Dicha contratación no fue efectiva, por lo que se ha perdido la capacitación antes mencionada, y ha sido programada por la Dirección de RRHH para el 1ero de junio.

Tratamiento

- Agilizar con la Dirección Financiera y Recursos Humanos el proceso de contratación de los facilitadores.

Acciones

- La Dirección de Recursos Humanos informó el pasado 7 de mayo que se están realizando los Contratos para que los facilitadores ingresen a sus funciones el 01 de junio del año en curso.

Reporte Ejecutivo del Mes

1-Justificación del estado actual de la Meta

- En Gestión
- Avance 32.03%

2- Principales logros del mes que se cierra: abril 2018

- Se recibió capacitación para las charlas de uso racional de la energía con la CNE y CDEEE.
- Se recibió el recurso para el pago de la promoción de la campaña uso racional de la energía en las redes sociales del MEM.
- Se está estructurando el método conjunto de realización de auditorías MEM-CNE.
- El Ministro envió a las diferentes instituciones gubernamentales una comunicación de solicitud de apoyo masivo digital a la Campaña Uso Racional de la Energía.
- Se realizó charla de concientización del Uso Racional de la Energía a la Dirección de ProCompetencias.
- Se acordó apoyo en las Redes con la Dirección de Comunicaciones de ProCompetencias.

3- Principales logros previstos para el mes de mayo 2018

- Continuar las Charlas de Concientización del Uso Racional de la Energía en Instituciones Gubernamentales.

- Concluir el informe final del ITLA, INPOSDOM, Ministerio de Cultura y la Dirección Nacional de Control de Droga.

- Aspectos que requieren apoyo:

- Integración de los procesos de realización de auditorías energéticas entre el Departamento de Ahorro y Eficiencia Energética de la Comisión Nacional de Energía y la Dirección de Políticas de Ahorro y Eficiencia Energética.
- Contratación del Director de la Dirección de Desarrollo y Promoción del Viceministerio de Ahorro Energético Gubernamental.
- Contratación del Personal de Facilitadores para las Charlas de la campaña.
- Adquisición de Analizador de Redes con sensores de corrientes flexibles.

4- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual: RD\$ Pendiente de confirmación
- Presupuesto ejecutado para el año actual: RD\$ Pendiente de confirmación

Informe Metas Intermedias en Gestión

- **Auditorías Energéticas en Instituciones Gubernamentales Realizadas**
 - Se están trabajando los informes finales del ITLA, INPOSDOM, Ministerio de Cultura y la Dirección Nacional de Control de Droga.
- **Campaña Publicitaria y Educativa sobre Uso Racional de la Energía Creada y Ejecutada**
 - Se recibió capacitación para las charlas de uso racional de la energía con la CNE y CDEEE.
 - Se recibió el recurso para el pago de la promoción de la campaña uso racional de la energía en las redes sociales del MEM.
 - El Ministro envió a las diferentes instituciones gubernamentales una comunicación de solicitud de apoyo masivo digital a la Campaña Uso Racional de la Energía.
 - Se realizó charla de concientización del Uso Racional de la Energía a la Dirección de ProCompetencias.
 - Se acordó apoyo en las Redes con la Dirección de Comunicaciones de ProCompetencias.



META #3. Programa Para la Identificación de Zonas Potenciales de Petróleo y Gas Natural en el País

Reporte Ejecutivo del Mes

1- Justificación del estado actual de la Meta

- Normal
- Avance 47%

2- Principales logros del mes que se cierra: abril 2018

- Se han recibido todos los comentarios del comité evaluador del Área de Compras y Contrataciones del MEM, dichas anotaciones se han integrado al pliego de condiciones de la licitación para contratación de entidad consultora que apoyará al MEM en la planificación, promoción, mercadeo, ejecución y evaluación de la futura ronda petrolera. Con esto se cuenta con una versión final de dicho pliego, significando que técnicamente estamos preparados para realizar el llamado a concurso público internacionalmente e iniciar el proceso de licitación.
- Se han remitido las informaciones técnicas de las líneas sísmicas a Schlumberger. Dichos datos están siendo estudiados por ellos para su integración a la BNDH.

3- Principales logros previstos para el próximo mes: mayo 2018

- Llamado a concurso público internacional para iniciar licitación para la contratación de una entidad consultora que apoyará en la planificación, promoción, mercadeo, ejecución y evaluación de la futura ronda petrolera en República Dominicana.
- Presentación del Modelo de Contrato de Exploración y Producción de Hidrocarburos ante las instituciones relacionadas con el sector de hidrocarburos. Se espera la recepción de los comentarios y sugerencias de dicho contrato modelo por parte de los sectores interesados y ciudadanos en general en el plazo de 30 días.

4- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual: RD\$
- Presupuesto ejecutado para el año actual: RD\$

Informe Metas Intermedias en Gestión

- **Licitación de bloques petroleros para la Exploración y Producción de Hidrocarburos - Ejecutada**
 - Se han recibido todos los comentarios del comité evaluador del Área de Compras y Contrataciones del MEM, dichas anotaciones se han integrado al pliego de condiciones de la licitación para contratación de entidad consultora que apoyará al MEM en la planificación, promoción, mercadeo, ejecución y evaluación de la futura ronda petrolera. Con estos comentarios ha quedado redactado la versión final del pliego de condiciones de dicha licitación, quedando técnicamente listo para lanzar la convocatoria internacional.
- **Coordinación de ejecución de las recomendaciones resultantes BNDH sobre exploración y explotación de Hidrocarburos**
 - Se han remitido las informaciones técnicas de las líneas sísmicas a Schlumberger. Dichos datos están siendo estudiados por ellos para su integración a la BNDH.

META #4. Anteproyectos para la Reforma Institucional de los Sectores Energía, Minas e Hidrocarburos

Reporte Ejecutivo del Mes

1-Justificación del estado actual de la Meta:

- Normal, en proceso.
- Avance 52.03%

2- Principales logros del mes que se cierra: abril 2018

- Luego de haber flexibilizado los requisitos establecidos en el Programa de Formalización de Ámbar y Larimar, remitimos a la Dirección Administrativa y Financiera los documentos depositados que complementan la capacidad económica y financiera de la segunda solicitud de concesión para explotación de ámbar para la evaluación técnica en los aspectos económicos y financieros.
- Elaboración final del proyecto de Reglamento de Cogeneración.

- Remisión del proyecto de Reglamento de Cogeneración a la Dirección Jurídica del MEM.
- Elaboración de Matriz Comparativa en Excel estructurada contentiva de las observaciones y propuestas de modificación realizadas por el Ministerio de Energía y Minas y la Comisión Nacional de Energía al proyecto de Ley de Eficiencia Energética.

3- Principales logros previstos para el próximo mes: mayo 2018

- Elaboración del Índice Temático respecto a la Meta "Anteproyecto de Ley de Eficiencia Energética y Uso Racional de Energía".
- Emisión de las observaciones realizadas por los Viceministerios y otros Departamentos del Ministerio, respecto al Reglamento Técnico Dominicano de Cogeneración Eléctrica a través de Sistemas Híbridos.
- Inicio de la elaboración del primer Borrador del Anteproyecto de Ley que cree el Sistema Nacional de Gestión de la Renta Minera Estatal.
- Iniciar proceso de consenso interinstitucional de la Ley de Eficiencia Energética propuesta.

4- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual: RD\$ Pendiente de confirmación
- Presupuesto ejecutado para el año actual: RD\$ Pendiente de confirmación

Informe Metas Intermedias en Gestión

- **Regularizada y normalizada la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE).**
- En el mes de abril, fue remitida a la Dirección Administrativa y Financiera los documentos depositados que complementan la capacidad económica y financiera de la segunda solicitud de concesión para explotación de ámbar para la evaluación técnica en los aspectos económicos y financieros, la cual deberá ser remitida a la Dirección Jurídica para determinar si ésta resulta satisfactoria, de conformidad a los requisitos establecidos por el Programa de Formalización de Ámbar y Larimar.
- **Formulados los reglamentos en el ámbito de la seguridad de infraestructuras energéticas**
- El primer borrador del Reglamento Técnico Dominicano de Cogeneración Eléctrica a través de Sistemas Híbridos fue enviado a todos los Viceministros para

su revisión y comentarios de lugar antes de proceder a la remisión final para su aprobación por parte del Ministro de Energía y Minas.

- **Anteproyecto de Ley que cree el Sist. Nac. de Gest. de la Renta Minera Estatal, remitido al P.E.**
- En el mes de abril, se presentaron los escenarios para la posible conformación de los fondos mineros a ser capturados, gestionados y distribuidos como renta minera, a los fines de proceder a comenzar a elaborar el índice temático de la Ley que Cree el Sistema Nacional de Gestión de la Renta Minera Estatal.
- **Anteproyecto de Ley de Eficiencia Energética y Uso Racional de la Energía, sometido al P.E.**
- Fue elaborada la Matriz Comparativa en Excel estructurada con un formato de tres columnas, donde la primera columna incluye la versión anterior de la Ley con las modificaciones que se han propuesto dentro del Ministerio de Energía y Minas, la segunda columna contiene la nueva versión que recibimos de la CNE en el mes de marzo, y la tercera columna muestra los comentarios y propuestas de modificaciones del MEM. Hemos previsto promover en el mes de mayo un consenso interinstitucional de dicha propuesta de Ley.

META #5. Presentar Informes Anuales de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI)

Reporte Ejecutivo del Mes

1- Justificación del estado actual de la Meta

- Normal
- Avance 35%

2- Principales logros del mes que se cierra: abril 2018

- **Meta Intermedia I: Plan de Trabajo de la CNEITI-RD, 2018-2020: Periodo de 2018 ejecutado.**
 - Avances en la elaboración del Informe de Progreso Anual (IPA) del 2017.
 - Revisión y aprobación (sin costos) del Plan de Trabajo 2018 por la Comisión Nacional EITI –RD.

- Elaboración del Presupuesto del Plan de Trabajo CN EITI-RD, para ser sometido a la aprobación de la Comisión Nacional.
- Realización de dos (2) reuniones del grupo de trabajo para la elaboración de un Plan de Difusión y Comunicación de Informes EITI-RD y del Estándar EITI.
- Aprobación del Manual de Procedimientos para Sesiones Virtuales, por la Comisión Nacional EITI-RD
- **Meta Intermedia II: Informe correspondiente al año 2016 elaborado y entregado en diciembre de 2018**
 - Seguimiento a las solicitudes de información a entidades públicas para el 2do. Informe EITI -RD e insumos para el Estudio de Alcance y Materialidad.
 - Recepción de informaciones solicitadas para la elaboración del Estudio de Alcance y Materialidad y del 2do Informe EITI-RD de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), Consultoría Jurídica del MEM y Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
 - Reunión con responsables de Departamento Financiero de la empresa CORMIDOM para explicar formulario de datos a completar para la elaboración del Informe de Alcance y Materialidad para el 2do. Informe EITI –RD.
 - Recepción de solicitud de levantamiento del deber de reserva fiscal de Barrick, Pueblo Viejo Corporation y DOVEMCO, y remisión al Ministerio de Hacienda. Seguimiento a las demás empresas mineras metálicas.
 - Presentación, discusión y aprobación del borrador de Estudio de Alcance y Materialidad para el Segundo Informe EITI-RD 2016.
 - Reunión con representantes del MEM para dar seguimiento a las recomendaciones del Primer Informe y vincular acciones que están en proceso.
 - Aprobación del Banco Mundial a la reasignación de fondos del Plan de Adquisiciones para la contratación del Administrador Independiente del 2do. Informe EITI-RD.
 - Gestiones con el Banco Mundial para definir proceso de licitación para contratación del Administrador Independiente del Segundo Informe EITI-RD.

3- Principales logros previstos para el próximo mes: mayo 2018

- **Meta Intermedia I: Plan de Trabajo de la CNEITI-RD, 2018-2020: Periodo de 2018 ejecutado.**
 - Discusión y aprobación de la versión preliminar del Informe de Progreso Anual (IPA) del 2017.
 - Socialización del Plan de Trabajo 2018 aprobado por la Comisión Nacional EITI -RD con el presupuesto y fuentes de financiamiento.
 - Conclusión de labores del Grupo de Trabajo para la elaboración de Plan de Difusión y Comunicación de Informes EITI-RD y del Estándar EITI.



- **Meta Intermedia II: Informe correspondiente al año 2016 elaborado y entregado en diciembre de 2018**
 - Socialización del Estudio de Alcance y Materialidad para el Informe EITI -RD 2016 con los comentarios y/o recomendaciones incluidas.
 - Aprobación de los Términos de Referencia para la contratación del Administrador Independiente del Segundo Informe EITI-RD.
 - Inicio del proceso de licitación para la contratación del Administrador Independiente del Segundo Informe EITI-RD.
 - Levantamiento del Deber de Reserva Fiscal por las siguientes empresas: Corporación Minera Dominicana (CORMIDOM), Las Lagunas Limited y Falconbridge Dominicana.

4- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual: RD\$ Pendiente de confirmación
- Presupuesto ejecutado para el año actual: RD\$ Pendiente de confirmación
- Fuentes de financiamiento: Ministerio de Energía y Minas, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo.

Informe Metas Intermedias en Gestión

- **Plan de Trabajo de la CNEITI-RD, 2018-2020: Periodo de 2018 ejecutado.**
 - Avances en la elaboración del Informe de Progreso Anual (IPA) del 2017.
 - Revisión y aprobación (sin costos) del Plan de Trabajo 2018 por la Comisión Nacional EITI –RD.
 - Elaboración del Presupuesto del Plan de Trabajo CN EITI-RD, para ser sometido a la aprobación de la Comisión Nacional.
 - Realización de dos (2) reuniones del grupo de trabajo para la elaboración de un Plan de Difusión y Comunicación de Informes EITI-RD y del Estándar EITI.
 - Aprobación del Manual de Procedimientos para Sesiones Virtuales, por la Comisión Nacional EITI-RD.
- **Informe correspondiente al año 2016 elaborado y entregado en diciembre de 2018**
 - Seguimiento a las solicitudes de información a entidades públicas para el 2do. Informe EITI -RD e insumos para el Estudio de Alcance y Materialidad.
 - Recepción de informaciones solicitadas para la elaboración del Estudio de Alcance y Materialidad y del 2do Informe EITI-RD de la Dirección General de

Impuestos Internos (DGII), Consultoría Jurídica del MEM y Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

- Reunión con responsables de Departamento Financiero de la empresa CORMIDOM para explicar formulario de datos a completar para la elaboración del Informe de Alcance y Materialidad para el 2do. Informe EITI –RD.
- Recepción de solicitud de levantamiento del deber de reserva fiscal de Barrick, Pueblo Viejo Corporation y DOVEMCO, y remisión al Ministerio de Hacienda. Seguimiento a las demás empresas mineras metálicas.
- Presentación, discusión y aprobación del borrador de Estudio de Alcance y Materialidad para el Segundo Informe EITI-RD 2016.
- Reunión con representantes del MEM para dar seguimiento a las recomendaciones del Primer Informe y vincular acciones que están en proceso.
- Aprobación del Banco Mundial a la reasignación de fondos del Plan de Adquisiciones para la contratación del Administrador Independiente del 2do. Informe EITI-RD.
- Gestiones con el Banco Mundial para definir proceso de licitación para contratación del Administrador Independiente del Segundo Informe EITI-RD.

META #6. Proyecto Cultivando Agua Buena extendido a las Microcuencas Yásica y Camarón La Gina

Reporte Ejecutivo del Mes

1- Justificación del estado actual de la Meta:

- Normal
- Avance 56%

2- Principales logros del mes que se cierra: abril 2018

- Domingo, 08 de abril del 2018. Se realizó el primer picazo para la construcción de los Viveros de Cacao con la presencia del Director de Agricultura y autoridades locales y gubernamentales. Durante este evento se aprovechó para realizar una jornada de reforestación en los márgenes del río Yásica, donde se plantaron 5,000 plantas de Cacao, con la participación de 52 personas.
- Jueves, 12 de abril del 2018. Jornada de reforestación en la comunidad de La Curva de la Microcuenca Camarón La Gina, organizada por el Ministerio de Medio Ambiente, donde se plantaron 3,200 árboles de las especies Caoba Hondureña, Cedro y Melina.
- Martes, 17 de abril del 2018. Fue impartida una charla sobre manejo adecuado de los Residuos Sólidos, en el Centro Educativo Eduardo Diroché de la comunidad de piedra

azul de la Microcuenca Camarón La Gina, con la participación de 58 personas, pertenecientes al personal docente, estudiantes, así como también el personal de apoyo logístico y servicios generales del citado centro educativo.

- Miércoles, 18 de abril del 2018. Se llevó a cabo una charla sobre cuidados medioambientales en el Centro Educativo Pepe Pérez. Asistieron un total de 27 personas, entre estudiantes y docentes.
- Viernes, 20 de abril del 2018. Realización de Jornada de limpieza del río Yásica de la comunidad de Pedro García, con la participación de 20 personas.
- Domingo, 22 de abril del 2018. Participación en la comisión de recibimiento del Presidente de la República Lic. Danilo Medina Sánchez en su visita sorpresa a Pedro García de la Microcuenca Yasica, donde se le expuso varios de los proyectos contemplados en el Plan Operativo Anual del equipo CAB en la Microcuenca Yásica. Dentro de los compromisos asumidos para el Distrito Municipal de Pedro García estuvieron: construcción de la Escuela Luisa Cristian, funcionamiento y equipamiento del Hospital Lusa Betances 24 horas, se le entregó al viceministro de deportes la solicitud de reconstrucción del Play de Pedro García y el techado de la Cancha, asfaltado de las calles del Distrito Municipal, solicitud de un ecoparque, solicitud de una retro pala y la solicitud de reconstrucción del cementerio.

3- Principales logros previstos para el próximo mes: mayo 2018

- Carrera Ecológica “El desafío” en la Microcuenca Yasica.
- Realización de jornadas de limpieza en los afluentes de las Microcuencas Yasica y Camarón La Gina.
- Coordinación charlas de educación ambiental para los líderes y estudiantes de las Microcuencas Yasica y Camarón La Gina.

4- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual: RD\$ Pendiente de definición
- Presupuesto ejecutado para el año actual: RD\$ Pendiente de definición
- Fuentes de financiamiento: Presupuesto Institucional.

Informe Metas Intermedias en Gestión

• Ejecutado el programa definido

- Microcuenca Yásica:
 - Miércoles, 04 de abril del 2018. Participación en el taller Estrategias de Intervención para el Ordenamiento y Manejo del Área de la Cordillera Septentrional perteneciente a la Cuenca del Río Yaqué del Norte.

- Martes, 10 de abril del 2018. Participación en el acto de primer picazo de la construcción de la plaza en honor de los munícipes ausentes en la entrada al pueblo de Pedro Garcia.
- Miércoles, 11 de abril del 2018. Se llevó a cabo la Rueda de prensa para presentar las novedades de la carrera Ecológica “El desafío” con la presencia de 56 personas entre empresarios, la prensa nacional y la comunidad de atletas.
- Miércoles, 18 de abril del 2018. Participación en el seminario para la elaboración del Plan Nacional de Agricultura Familiar en República Dominicana. Con la presencia del ministro de Agricultura, la Junta Agro Empresarial Dominicana (JAD) y la articulación Nacional Campesina.
- Domingo, 22 de abril del 2018. Colaboración en la organización y logística de la celebración del Día de la tierra con la Sociedad Ecológica del Cibao (SOECI), con el apoyo del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Wlines. En esta se realizó una jornada de limpieza y siembra de árboles en las proximidades del río Yaque del Norte, a su paso por Santiago. Asistieron 230 participantes.
- Lunes, 23 de abril del 2018. Participación en la conferencia “Las Finanzas Climáticas, el Big Bang financiero del momento” impartida por el Licenciado Rodolfo Tarraubela a invitación del Fondo Agua Yaque del Norte.
- Microcuenca Camarón La Gina:
 - Miércoles, 25 de abril del 2018. Se llevó a cabo una reunión en la empresa minera CORMIDOM. En este encuentro estuvieron el equipo administrativo del CAB, y el equipo de la Microcuenca Rio Maimón con el objetivo de realizar la presentación del programa CAB y crear el vínculo de trabajo con la citada empresa.

META #7. Administración de Contratos Especiales y Concesiones Mineras

Reporte Ejecutivo del Mes

1- Justificación del estado actual de la Meta:

- Normal.
- Avance 41.48%

2- Principales logros del mes que se cierra: abril 2018

- Remisión de los Estados Financieros auditados por la empresa Envirogold (Las Lagunas Limited) a la Dirección Administrativa y Financiera.
- Elaboración de una Resolución de declaratoria de caducidad de una concesión minera, continuando con el procedimiento que se ejecuta con la Dirección General de Minería.
- Se mantiene la calidad del agua en la poza Principal y poza Inferior, vaciando cal en puntos específicos logrando que el PH se mantenga dentro de los parámetros establecidos en las normas ambientales.
- En este mes se inició la logística para expulsar al medio ambiente, a través de bombeo, el agua almacenada en la poza inferior, pues se comprobó con análisis realizados de manera interna y externa que la calidad de la misma cumple con la norma dominicana de descarga establecida por MIMARENA.
- En el mes de abril fue suscrita la “Enmienda No. 1” al Acuerdo de Administración del Plan de Cierre para las Áreas de Responsabilidad del Gobierno en Pueblo Viejo, para modificar el orden de prioridad establecido en el anexo B del referido Acuerdo, ajustando las actividades conforme a las realidades identificadas en el campo para permitir su ejecución de la forma más eficiente.

3- Principales logros previstos para el próximo mes: mayo 2018

- Remisión de los estatus de las concesiones mineras por parte de la Dirección General de Minería.
- Emisión de observaciones respecto al Informe contentivo de las actividades de Producción, Exploración y Desarrollo en la concesión minera Quisqueya I, en el período comprendido entre el 1 de julio al 31 de diciembre de 2017 elaborado por la sociedad comercial Falconbridge Dominicana, S.A.
- Análisis de los Estados Financieros auditados por la empresa Envirogold (Las Lagunas Limited) por parte de la Dirección Administrativa y Financiera de este Ministerio.
- Evaluar el comportamiento hidráulico para continuar el desagüe de la poza inferior por medio del efecto sifón (desagüe por gravedad).
- Revisar observaciones levantadas por el este Ministerio y el Ministerio de Medio Ambiente e incorporadas por PVDC al Plan de Manejo y Adecuación Ambiental.

4- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual: RD\$ Pendiente de definición
- Presupuesto ejecutado para el año actual: RD\$ Pendiente de definición
- Fuente de financiamiento: Presupuesto Institucional.

Informe Metas Intermedias en Gestión

- **Informes de Cumplimiento de obligaciones contractuales, emitidos y validados**
 - En el mes de abril, la empresa Envirogold (Las Lagunas Limited) remitió a este Ministerio los Estados Financieros auditados, lo cual constituye una obligación a cargo de la referida empresa establecida en el artículo 6.3.1 del Contrato Especial para la Evaluación, Explotación y Beneficio de la Presa de Colas “Las Lagunas”.
 - Al mismo tiempo, aún estamos en el proceso de la evaluación del Informe contentivo de las actividades de Producción, Exploración y Desarrollo en la concesión minera Quisqueya I, en el período comprendido entre el 1 de julio al 31 de diciembre de 2017 elaborado por la sociedad comercial Falconbridge Dominicana, S.A.
- **Informes de Cumplimiento de obligaciones concesionales, emitidos y validados**
 - En el mes de abril, solicitamos a nuestra adscrita, la Dirección General de Minería (DGM) la remisión de los status de las concesiones mineras para el mes de abril, este organismo procedió a determinar que de las 119 concesiones mineras de explotación y de las 82 de exploración vigentes, 89 concesiones mineras se encuentran en cumplimiento respecto a los informes semestrales y/o anuales; 88 están al día con el pago de las patentes mineras; y 122 se encuentran en ejecución de sus operaciones.
 - Asimismo, continuando el procedimiento de declaratoria de caducidad que se realiza en conjunto con la Dirección General de Minería, se elabora una (1) Resolución de declaratoria de caducidad de una concesión de explotación minera, la cual una vez notificada extingue el derecho minero.
- **Acuerdo de Remediación Medioambiental del Estado de la mina Pueblo Viejo, implementado y supervisado**
 - En el mes de abril fue suscrita la “Enmienda No. 1” al Acuerdo de Administración del Plan de Cierre para las Áreas de Responsabilidad del Gobierno en Pueblo Viejo, para modificar el orden de prioridad establecido en el anexo B del referido Acuerdo, ajustando las actividades conforme a las realidades identificadas en el campo para permitir su ejecución de la forma más eficiente.
 - En relación a la Prioridad No.1: Sacar el agua de Mejita, el bombeo se encuentra detenido; la poza principal se encuentra operantemente seca, solo almacena agua de manera ocasional por las precipitaciones de lluvia, razón por la cual se ha colocado cal tanto en la entrada como en la salida de la alcantarilla, para evitar

que la calidad del agua baje, logrando con esto mantener el pH dentro de la norma establecida (6-9).

META #8: Conclusión del Pacto Eléctrico

Restricción (en el ámbito del Coordinador de Metas Institucional)

Meta detenida en el ámbito del Comité de Metas. Documento Final del Pacto Nacional para la Reforma de Sector Eléctrico entregado al Presidente Danilo Medina en fecha 31 de octubre de 2017. En espera de obtención de firmas de los partidos políticos.

Acciones

El Consejo Económico y Social debe insistir con los diferentes partidos políticos, a fin de que los mismos se adhieran a la firma del Pacto Nacional para la Reforma de Sector Eléctrico y así cumplir con los objetivos perseguidos.

Reporte Ejecutivo del Mes

1-Justificación del estado actual de la Meta.

- Esta meta se encuentra detenida en el ámbito del Comité de Metas.
- Avance 95%

2- Principales logros del mes que se cierra: abril 2018

- Durante el mes de abril no se registraron avances en esta meta.

3- Principales logros previstos para el próximo mes: mayo 2018

- Firma del Pacto Eléctrico (Fase V)

4- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual: n-a
- Presupuesto ejecutado para el año actual: n-a
- Fuentes de financiamiento: Presupuesto manejado por el CES



Informe Metas Intermedias terminadas

- Quinta fase-Firma del Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico.
- Durante el mes de abril no se registraron avances en esta meta.

OBRAS PRESIDENCIALES

OBRA #1. Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable FASE I (etapa de construcción ejecutada por la institución)

Restricción (en el ámbito del Gerente de Obra)

Obra detenida en el ámbito del Gerente de Obra. La obra está paralizada por falta de materiales y equipos los cuales no han sido adquiridos debido a problemas con la certificación de la apropiación de fondos.

Acciones

Obtener las certificaciones de la apropiación de fondos, de manera que fluyan los recursos para la compra de materiales, alquiler de equipo y pago de mano de obra.

Reporte Ejecutivo del Mes

1- Justificación del estado actual de la Meta.

- Normal.
- Avance 15%

2- Principales logros del mes que se cierra: abril 2018

- Inicio de los trabajos de paisajismo

3- Principales Actividades acumuladas a la fecha

- Requerimientos de materiales de verja está en Portal de Compras y Contrataciones.
- Requerimiento de alquiler de vehículo en Portal de Compras y Contrataciones resultados próxima semana.
- Requerimientos de furgón y de 2da parte de materiales en Proceso.
- Inicio de los trabajos de campo, Desbrozamiento del terreno, inicio de tiro de material no clasificado.
- Replanteo topográfico verja perimetral

- Vaciado de hormigón verja perimetral.
- Inicio de replanteo de espejo de agua, senderos e hito principal.
- Inicio del proceso de compra del paisajismo.
- Vaciado de hormigón verja perimetral.
- Finalizado el vaciado del hormigón de la verja perimetral.
- Inicio de replanteo de espejo de agua, senderos.
- Inicio del proceso de colocación de plantas para el paisajismo.
- Replanteo de zapatas y muros de fundaciones.
- Inicio de excavaciones del edificio principal
- Inicio del replanteo del hito principal. – PTER
- Inicio del replanteo de la casa de operaciones y baños - PTER

4- Avance de resultados Físicos y Financieros: Pagado/Ejecutado

- RD\$ Pendiente de definición

5- Enmiendas o adicionales: n/a

6- Otras observaciones e inconvenientes: n/a

OBRAS PRESIDENCIALES

OBRA #2. Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable FASE II (etapa de construcción ejecutada por terceros)

Reporte Ejecutivo del Mes

1- Justificación del estado actual de la Meta.

- Normal
- Avance 10%

2- Principales logros del mes que se cierra: abril 2018

- Colocación de armado de varillada en zapatas, columnas.
- Inicio del vaciado de hormigón en las fundaciones.

3- Principales Actividades acumuladas a la fecha

- Se procedió al proceso de comparación de precios de doble apertura MEM-CP-08- 2017.
- Evaluación del proceso de "Comparación de precios de doble apertura para la construcción de la edificación principal.

- Firma del contrato del proceso “Comparación de precios de doble apertura para la construcción de la edificación principal.”
- Inicio de los trabajos de campo.
- Realización de estudio de suelo.
- Desbrozamiento del terreno.
- Replanteo de zapatas y muros de fundaciones.
- Inicio de excavaciones del edificio principal.
- Excavaciones de cisterna y colocación de armado de columnas, losa y vigas.
- Preparación del terreno para realizar la actividad de inyección de cavernas.
- Perforación de 4 pulgadas en cada columna y muro del Cuerpo I y Cuerpo II.
- Preparación de terreno para el suministro de hormigón.
- Construcción de vigas perimetral en la cisterna.

4- Avance de resultados Físicos y Financieros: Pagado/Ejecutado

- RD\$4,436,517.748 – Avance del 20% del proyecto del Edificio Principal.

5- Enmiendas o adicionales: n/a

6- Otras observaciones e inconvenientes: n/a

Fecha de elaboración:


Mayo 08, 2018



RESUMEN EJECUCION METAS Y OBRAS PRESIDENCIALES - ABRIL 2018							
Meta	Detalle	Estatus	Alertas o Restricciones	% Avance Meta	Presupuesto 2018- RD\$(**)	Ejecución Presupuesto 2018 RD\$	% Ejecución Presupuesto
1	Desarrollar e implementar programas de fomento a la Energía Renovable	Normal	1	28.00%	Por definir	Por definir	
2	Reducción del 10% del Consumo Energético de las Instituciones Gubernamentales Seleccionadas	Normal	1	32.03%	Por definir	Por definir	
3	Programa para la Identificación de Zonas Potenciales de Petróleo y Gas Natural en el país	Normal	0	47.00%	Por definir	Por definir	
4	Anteproyectos para la reforma institucional de los sectores Energía, Minas e Hidrocarburos	Normal	0	52.03%	Por definir	Por definir	
5	Presentar Informes anuales de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas EITI	Normal	0	35.00%	Por definir	Por definir	
6	Proyecto Cultivando Agua Buena extendido a las Microcuencas Yásica y Camarón La Gina	Normal	0	56.00%	Por definir	Por definir	
7	Administración de Contratos Especiales y Concesiones Mineras	Normal	0	41.48%	Por definir	Por definir	
8	Conclusión del Pacto Eléctrico	Atrasada	1	95.00%	manejado por el CES		
Obra 1	Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable FASE I	Atrasada	1	15.00%	Incluido en la Meta #1	Incluido en la Meta #1	Incluido en la Meta #1
Obra 2	Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable FASE II	Normal	0	10.00%	Incluido en la Meta #1	Incluido en la Meta #1	Incluido en la Meta #1

Notas

(**) En espera de definición del Presupuesto 2018 por parte de la DAF.





RESUMEN EJECUCION METAS Y OBRAS PRESIDENCIALES - ABRIL 2018					
Meta	Detalle	Estatus	Alertas o Restricciones	% Avance Meta Mes	% Avance Mes Anterior
1	Desarrollar e implementar programas de fomento a la Energía Renovable	Normal	1	28.00%	28.00%
2	Reducción del 10% del Consumo Energético de las Instituciones Gubernamentales Seleccionadas	Normal	1	32.03%	29.95%
3	Programa para la Identificación de Zonas Potenciales de Petróleo y Gas Natural en el país	Normal	0	47.00%	47.00%
4	Anteproyectos para la reforma institucional de los sectores Energía, Minas e Hidrocarburos	Normal	0	52.03%	49.50%
5	Presentar Informes anuales de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas EITI	Normal	0	35.00%	33.00%
6	Proyecto Cultivando Agua Buena extendido a las Microcuencas Yásica y Camarón La Gina	Normal	0	56.00%	53.00%
7	Administración de Contratos Especiales y Concesiones Mineras	Normal	0	41.48%	40.16%
8	Conclusión del Pacto Eléctrico	Atrasada	1	95.00%	95.00%
Obra 1	Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable FASE I	Atrasada	1	15.00%	15.00%
Obra 2	Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable FASE II	Normal	0	10.00%	10.00%



RESUMEN EJECUCION METAS Y OBRAS PRESIDENCIALES - ABRIL 2018

Meta	Detalle	Estatus	Alertas o Restricciones	% Avance Meta	Acciones Principales del mes
1	Desarrollar e implementar programas de fomento a la Energía Renovable	Normal	1	28.00%	<ul style="list-style-type: none"> •Firma del acuerdo para la implementación del Programa de asistencia técnica para energía sostenible en el Caribe – Giz, para el uso de fondos no reembolsables en proyectos. •Inicio de las obras de Paisajismo – PTER
2	Reducción del 10% del Consumo Energético de las Instituciones Gubernamentales Seleccionadas	Normal	1	32.03%	<ul style="list-style-type: none"> •Se recibió capacitación para las charlas de uso racional de la energía con la CNE y CDEEE. •Se recibió el recurso para el pago de la promoción de la campaña uso racional de la energía en las redes sociales del MEM. •Se está estructurando el método conjunto de realización de auditorías MEM-CNE. •El Ministro envió a las diferentes instituciones gubernamentales una comunicación de solicitud de apoyo masivo digital a la Campaña Uso Racional de la Energía. •Se realizó charla de concientización del Uso Racional de la Energía a la Dirección de ProCompetencias. •Se acordó apoyo en las Redes con la Dirección de Comunicaciones de ProCompetencias.
3	Programa para la Identificación de Zonas Potenciales de Petróleo y Gas Natural en el país	Normal	0	47.00%	<ul style="list-style-type: none"> •Se han recibido todos los comentarios del comité evaluador del Área de Compras y Contrataciones del MEM, dichas anotaciones se han integrado al pliego de condiciones de la licitación para contratación de entidad consultora que apoyará al MEM en la planificación, promoción, mercadeo, ejecución y evaluación de la futura ronda petrolera. Con esto se cuenta con una versión final de dicho pliego, significando que técnicamente estamos preparados para realizar el llamado a concurso público internacionalmente e iniciar el proceso de licitación. •Se han remitido las informaciones técnicas de las líneas sísmicas a Schlumberger. Dichos datos están siendo estudiados por ellos para su integración a la BNDH.
4	Anteproyectos para la reforma institucional de los sectores Energía, Minas e Hidrocarburos	Normal	0	52.03%	<ul style="list-style-type: none"> •Luego de haber flexibilizado los requisitos establecidos en el Programa de Formalización de Ámbar y Larimar, remitimos a la Dirección Administrativa y Financiera los documentos depositados que complementan la capacidad económica y financiera de la segunda solicitud de concesión para explotación de ámbar para la evaluación técnica en los aspectos económicos y financieros. •Elaboración final del proyecto de Reglamento de Cogeneración. •Remisión del proyecto de Reglamento de Cogeneración a la Dirección Jurídica del MEM. •Elaboración de Matriz Comparativa en Excel estructurada contentiva de las observaciones y propuestas de modificación realizadas por el Ministerio de Energía y Minas y la Comisión Nacional de Energía al proyecto de Ley de Eficiencia Energética.
5	Presentar Informes anuales de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas EITI	Normal	0	35.00%	<ul style="list-style-type: none"> •Avances en la elaboración del Informe de Progreso Anual (IPA) del 2017. •Revisión y aprobación (sin costos) del Plan de Trabajo 2018 por la Comisión Nacional EITI –RD. •Elaboración del Presupuesto del Plan de Trabajo CN EITI-RD, para ser sometido a la aprobación de la Comisión Nacional.

RESUMEN EJECUCION METAS Y OBRAS PRESIDENCIALES - ABRIL 2018

Meta	Detalle	Estatus	Alertas o Restricciones	% Avance Meta	Acciones Principales del mes
					<ul style="list-style-type: none"> •Realización de dos (2) reuniones del grupo de trabajo para la elaboración de un Plan de Difusión y Comunicación de Informes EITI-RD y del Estándar EITI. •Aprobación del Manual de Procedimientos para Sesiones Virtuales, por la Comisión Nacional EITI-RD •Seguimiento a las solicitudes de información a entidades públicas para el 2do. Informe EITI -RD e insumos para el Estudio de Alcance y Materialidad. •Recepción de informaciones solicitadas para la elaboración del Estudio de Alcance y Materialidad y del 2do Informe EITI RD de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), Consultoría Jurídica del MEM y Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. •Reunión con responsables de Departamento Financiero de la empresa CORMIDOM para explicar formulario de datos a completar para la elaboración del Informe de Alcance y Materialidad para el 2do. Informe EITI -RD. •Recepción de solicitud de levantamiento del deber de reserva fiscal de Barrick, Pueblo Viejo Corporation y DOVEMCO, y remisión al Ministerio de Hacienda. Seguimiento a las demás empresas mineras metálicas. •Presentación, discusión y aprobación del borrador de Estudio de Alcance y Materialidad para el Segundo Informe EITI-RD 2016. •Reunión con representantes del MEM para dar seguimiento a las recomendaciones del Primer Informe y vincular acciones que están en proceso. •Aprobación del Banco Mundial a la reasignación de fondos del Plan de Adquisiciones para la contratación del Administrador Independiente del 2do. Informe EITI-RD. •Gestiones con el Banco Mundial para definir proceso de licitación para contratación del Administrador Independiente del Segundo Informe EITI-RD.
6	Proyecto Cultivando Agua Buena extendido a las Microcuencas Yásica y Camarón La Gina	Normal	0	56.00%	<ul style="list-style-type: none"> •Domingo, 08 de abril del 2018. Se realizó el primer picazo para la construcción de los Viveros de Cacao con la presencia del Director de Agricultura y autoridades locales y gubernamentales. Durante este evento se aprovechó para realizar una jornada de reforestación en los márgenes del río Yásica, donde se plantaron 5,000 plantas de Cacao, con la participación de 52 personas. •Jueves, 12 de abril del 2018. Jornada de reforestación en la comunidad de La Curva de la Microcuenca Camarón La Gina, organizada por el Ministerio de Medio Ambiente, donde se plantaron 3,200 árboles de las especies Caoba Hondureña, Cedro y Melina. •Martes, 17 de abril del 2018. Fue impartida una charla sobre manejo adecuado de los Residuos Sólidos, en el Centro Educativo Eduardo Diroché de la comunidad de piedra azul de la Microcuenca Camarón La Gina, con la participación de 58 personas, pertenecientes al personal docente, estudiantes, así como también el personal de apoyo logístico y servicios generales del citado centro educativo. •Miércoles, 18 de abril del 2018. Se llevó a cabo una charla sobre cuidados medioambientales en el Centro Educativo Pepe Pérez. Asistieron un total de 27 personas, entre estudiantes y docentes.



RESUMEN EJECUCION METAS Y OBRAS PRESIDENCIALES - ABRIL 2018

Meta	Detalle	Estatus	Alertas o Restricciones	% Avance Meta	Acciones Principales del mes
					<ul style="list-style-type: none"> •Viernes, 20 de abril del 2018. Realización de Jornada de limpieza del río Yásica de la comunidad de Pedro García, con la participación de 20 personas. •Domingo, 22 de abril del 2018. Participación en la comisión de recibimiento del Presidente de la República Lic. Danilo Medina Sánchez en su visita sorpresa a Pedro García de la Microcuenca Yásica, donde se le expuso varios de los proyectos contemplados en el Plan Operativo Anual del equipo CAB en la Microcuenca Yásica. Dentro de los compromisos asumidos para el Distrito Municipal de Pedro García estuvieron: construcción de la Escuela Luisa Cristian, funcionamiento y equipamiento del Hospital Lusa Betances 24 horas, se le entregó al viceministro de deportes la solicitud de reconstrucción del Play de Pedro García y el techado de la Cancha, asfaltado de las calles del Distrito Municipal, solicitud de un ecoparque, solicitud de una retropala y la solicitud de reconstrucción del cementerio.
7	Administración de Contratos Especiales y Concesiones Mineras	Normal	0	41.48%	<ul style="list-style-type: none"> •Remisión de los Estados Financieros auditados por la empresa Envirogold (Las Lagunas Limited) a la Dirección Administrativa y Financiera. •Elaboración de una Resolución de declaratoria de caducidad de una concesión minera, continuando con el procedimiento que se ejecuta con la Dirección General de Minería. •Se mantiene la calidad del agua en la poza Principal y poza Inferior, vaciando cal en puntos específicos logrando que el PH se mantenga dentro de los parámetros establecidos en las normas ambientales. •En este mes se inició la logística para expulsar al medio ambiente, a través de bombeo, el agua almacenada en la poza inferior, pues se comprobó con análisis realizados de manera interna y externa que la calidad de la misma cumple con la norma dominicana de descarga establecida por MIMARENA. •En el mes de abril fue suscrita la "Enmienda No. 1" al Acuerdo de Administración del Plan de Cierre para las Áreas de Responsabilidad del Gobierno en Pueblo Viejo, para modificar el orden de prioridad establecido en el anexo B del referido Acuerdo, ajustando las actividades conforme a las realidades identificadas en el campo para permitir su ejecución de la forma más eficiente.
8	Conclusión del Pacto Eléctrico	Atrasada	1	95.00%	<ul style="list-style-type: none"> •Durante el mes de abril no se registraron avances en esta meta.
Obra 1	Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable FASE I	Atrasada	1	15.00%	<ul style="list-style-type: none"> •Inicio de los trabajos de paisajismo
Obra 2	Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable FASE II	Normal	0	10.00%	<ul style="list-style-type: none"> •Colocación de armado de varillada en zapatas, columnas. •Inicio del vaciado de hormigón en las fundaciones.





Metas Presidenciales		
Acciones Previstas Mes de MAYO 2018		
Meta	Detalle	Acciones
1	Desarrollar e implementar programas de fomento a la Energía Renovable	<ul style="list-style-type: none">• Inicio de las obras del espejo de agua• Inicio de los senderos
2	Reducción del 10% del Consumo Energético de las Instituciones Gubernamentales Seleccionadas	<ul style="list-style-type: none">• Continuar las Charlas de Concientización del Uso Racional de la Energía en Instituciones Gubernamentales.• Concluir el informe final del ITLA, INPOSDOM, Ministerio de Cultura y la Dirección Nacional de Control de Droga.
3	Programa para la Identificación de Zonas Potenciales de Petróleo y Gas Natural en el país	<ul style="list-style-type: none">• Llamado a concurso público internacional para iniciar licitación para la contratación de una entidad consultora que apoyará en la planificación, promoción, mercadeo, ejecución y evaluación de la futura ronda petrolera en República Dominicana.• Presentación del Modelo de Contrato de Exploración y Producción de Hidrocarburos ante las instituciones relacionadas con el sector de hidrocarburos. Se espera la recepción de los comentarios y sugerencias de dicho contrato modelo por parte de los sectores interesados y ciudadanos en general en el plazo de 30 días.
4	Anteproyectos para la reforma institucional de los sectores Energía, Minas e Hidrocarburos	<ul style="list-style-type: none">• Elaboración del Índice Temático respecto a la Meta "Anteproyecto de Ley de Eficiencia Energética y Uso Racional de Energía".• Emisión de las observaciones realizadas por los Viceministerios y otros Departamentos del Ministerio, respecto al Reglamento Técnico Dominicano de Cogeneración Eléctrica a través de Sistemas Híbridos.• Inicio de la elaboración del primer Borrador del Anteproyecto de Ley que cree el Sistema Nacional de Gestión de la Renta Minera Estatal.• Iniciar proceso de consenso interinstitucional de la Ley de Eficiencia Energética propuesta.



Metas Presidenciales		
Acciones Previstas Mes de MAYO 2018		
Meta	Detalle	Acciones
5	Presentar Informes anuales de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas EITI	<ul style="list-style-type: none">• Discusión y aprobación de la versión preliminar del Informe de Progreso Anual (IPA) del 2017.• Socialización del Plan de Trabajo 2018 aprobado por la Comisión Nacional EITI -RD con el presupuesto y fuentes de financiamiento.• Conclusión de labores del Grupo de Trabajo para la elaboración de Plan de Difusión y Comunicación de Informes EITI-RD y del Estándar EITI.• Socialización del Estudio de Alcance y Materialidad para el Informe EITI -RD 2016 con los comentarios y/o recomendaciones incluidas.• Aprobación de los Términos de Referencia para la contratación del Administrador Independiente del Segundo Informe EITI-RD.• Inicio del proceso de licitación para la contratación del Administrador Independiente del Segundo Informe EITI-RD.• Levantamiento del Deber de Reserva Fiscal por las siguientes empresas: Corporación Minera Dominicana (CORMIDOM), Las Lagunas Limited y Falcondbridge Dominicana.
6	Proyecto Cultivando Agua Buena extendido a las Microcuencas Yásica y Camarón La Gina	<ul style="list-style-type: none">• Carrera Ecológica "El desafío" en la Microcuenca Yásica.• Realización de jornadas de limpieza en los afluentes de las Microcuencas Yásica y Camarón La Gina.• Coordinación charlas de educación ambiental para los líderes y estudiantes de las Microcuencas Yásica y Camarón La Gina.




Metas Presidenciales		
Acciones Previstas Mes de MAYO 2018		
Meta	Detalle	Acciones
7	Administración de Contratos Especiales y Concesiones Mineras	<ul style="list-style-type: none">• Remisión de los estatus de las concesiones mineras por parte de la Dirección General de Minería.• Emisión de observaciones respecto al Informe contentivo de las actividades de Producción, Exploración y Desarrollo en la concesión minera Quisqueya I, en el período comprendido entre el 1 de julio al 31 de diciembre de 2017 elaborado por la sociedad comercial Falconbridge Dominicana, S.A.• Análisis de los Estados Financieros auditados por la empresa Envirogold (Las Lagunas Limited) por parte de la Dirección Administrativa y Financiera de este Ministerio.• Evaluar el comportamiento hidráulico para continuar el desagüe de la poza inferior por medio del efecto sifón (desagüe por gravedad).• Revisar observaciones levantadas por el este Ministerio y el Ministerio de Medio Ambiente e incorporadas por PVDC al Plan de Manejo y Adecuación Ambiental.
8	Conclusión del Pacto Eléctrico	<ul style="list-style-type: none">• Firma del Pacto Eléctrico (Fase V)

RESUMEN EJECUCION METAS Y OBRAS PRESIDENCIALES - ABRIL 2018

Meta	Detalle	Estatus	Alertas o Restricciones	% Avance Meta	Amenazas-Restricciones	Tipo (*)	Acciones Recomendadas/Ejecutadas
1	Desarrollar e implementar programas de fomento a la Energía Renovable	Normal	1	28.00%	Meta detenida en el ámbito del Gerente de Meta. La obra está paralizada por falta de materiales y equipos los cuales no han sido adquiridos debido a problemas con la certificación de la apropiación de fondos.		Obtener las certificaciones de la apropiación de fondos, de manera que fluyan los recursos para la compra de materiales, alquiler de equipo y pago de mano de obra.
2	Reducción del 10% del Consumo Energético de las Instituciones Gubernamentales Seleccionadas	Normal	1	32.03%	Aún no han sido contratados los facilitadores que ejecutarán las charlas de concientización en las instituciones gubernamentales. Ya tenemos programadas 2 charlas y no tenemos el personal que las realizará. Además, se tiene programada una capacitación con el personal de la CDEEE para los facilitadores, y si no son contratados antes de fin de mes no van a poder tomar la capacitación. La Dirección de Recursos Humanos nos informó que logrará la contratación del personal a más tardar con efectividad el 1ero de abril 2018. Dicha contratación no fue efectiva, por lo que se ha perdido la capacitación antes mencionada, y ha sido programada por la Dirección de RRHH para el 1ero de junio.		<ul style="list-style-type: none"> • Agilizar con la Dirección Financiera y Recursos Humanos el proceso de contratación de los facilitadores. • La Dirección de Recursos Humanos informó el pasado 7 de mayo que se están realizando los Contratos para que los facilitadores ingresen a sus funciones el 01 de junio del año en curso.



RESUMEN EJECUCION METAS Y OBRAS PRESIDENCIALES -ABRIL 2018

Meta	Detalle	Estatus	Alertas o Restricciones	% Avance Meta	Amenazas-Restricciones	Tipo (*)	Acciones Recomendadas/Ejecutadas
					<ul style="list-style-type: none"> Integración de los procesos de realización de auditorías energéticas entre el Departamento de Ahorro y Eficiencia Energética de la Comisión Nacional de Energía y la Dirección de Políticas de Ahorro y Eficiencia Energética. Comunicarse con el DICOM para que nos colabore con el impulso de la Campaña a través de los medios del gobierno. Contratación del Director de la Dirección de Desarrollo y Promoción del Viceministerio de Ahorro Energético Gubernamental. Adquisición de Analizador de Redes con corrientes flexibles. 		
3	Programa para la Identificación de Zonas Potenciales de Petróleo y Gas Natural en el país	Normal	0	47.00%	N-A		N-A
4	Anteproyectos para la reforma institucional de los sectores Energía, Minas e Hidrocarburos	Normal	0	52.03%	N-A		N-A
5	Presentar Informes anuales de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas EITI	Normal	0	35.00%	N-A		N-A
6	Proyecto Cultivando Agua Buena extendido a las Microcuencas Yásica y Camarón La Gina	Normal	0	56.00%	N-A		N-A
7	Administración de Contratos Especiales y Concesiones Mineras	Normal	0	41.48%	N-A		N-A
8	Conclusión del Pacto Eléctrico	Atrasada	1	95.00%	<p>Meta detenida en el ámbito del Comité de Metas. Documento Final del Pacto Nacional para la Reforma de Sector Eléctrico entregado al Presidente Danilo Medina en fecha 31 de octubre de 2017. En espera de obtención de firmas de los partidos políticos.</p>		<p>El Consejo Económico y Social debe insistir con los diferentes partidos políticos, a fin de que los mismos se adhieran a la firma del Pacto Nacional para la Reforma de Sector Eléctrico y así cumplir con los objetivos perseguidos.</p>

RESUMEN EJECUCION METAS Y OBRAS PRESIDENCIALES - ABRIL 2018

Meta	Detalle	Estatus	Alertas o Restricciones	% Avance Meta	Amenazas-Restricciones	Tipo (*)	Acciones Recomendadas/Ejecutadas
Obra 1	Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable FASE I	Atrasada	1	15.00%	Meta detenida en el ámbito del Gerente de Meta. La obra está paralizada por falta de materiales y equipos los cuales no han sido adquiridos debido a problemas con la certificación de la apropiación de fondos.		Obtener las certificaciones de la apropiación de fondos, de manera que fluyan los recursos para la compra de materiales, alquiler de equipo y pago de mano de obra.
Obra 2	Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable FASE II	Normal	0	10.00%	N-A		N-A

Notas

(*) Indica tipo de riesgo en ejecución de la Meta. A=Amenaza-/Alerta. R=Restricción.