



MINISTERIO
DE ENERGÍA Y MINAS
REPUBLICA DOMINICANA

Ministerio de Energía y Minas de la República Dominicana -MEMRD-

Informe Metas y Obras Presidenciales FEBRERO 2018

RESUMEN EJECUCION METAS Y OBRAS PRESIDENCIALES - FEBRERO 2018							
Meta	Detalle	Estatus	Alertas o Restricciones	% Avance Meta	Presupuesto 2018 RD\$ (**)	Ejecución Presupuesto 2018 RD\$	% Ejecución Presupuesto
1	Desarrollar e implementar programas de fomento a la Energía Renovable	Normal	0	28.00%	Por definir	Por definir	
2	Reducción del 10% del Consumo Energético de las Instituciones Gubernamentales	Normal	1	22.02%	Por definir	Por definir	
3	Programa para la Identificación de Zonas Potenciales de Petróleo y Gas Natural en el país	Normal	0	47.00%	Por definir	Por definir	
4	Anteproyectos para la reforma institucional de los sectores Energía, Minas e Hidrocarburos	Normal	0	43.85%	Por definir	Por definir	
5	Presentar Informes anuales de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas EITI	Normal	0	31.00%	Por definir	Por definir	
6	Proyecto Cultivando Agua Buena extendido a las cuencas de los ríos Ozama e Isabela	Normal	0	51.00%	Por definir	Por definir	
7	Administración de Contratos Especiales y Concesiones Mineras	Normal	0	38.86%	Por definir	Por definir	
8	Conclusión del Pacto Eléctrico	En Proceso	1	95.00%	manejado por el CES		
Obra 1	Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable FASE I	Normal	0	35.00%	Incluido en la Meta #1	Incluido en la Meta #1	Incluido en la Meta #1
Obra 2	Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable FASE II	Normal	0	0.00%	Incluido en la Meta #1	Incluido en la Meta #1	Incluido en la Meta #1

Notas

(**) En espera de definición del Presupuesto 2018 por parte de la DAF.

Atención Especial

META #1. Desarrollar e implementar programas de fomento a la Energía Renovable

Reporte Ejecutivo del Mes

1-Justificación del estado actual de la Meta

- Normal
- Avance 28%

2- Principales logros del mes que se cierra: febrero 2018

- Taller de presentación de resultados del proyecto de producción de briquetas a partir de la biomasa en la Zona Fronteriza.
- Preparación de documentación para el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) del Parque Temático de Energía Renovable (PTER).

3- Principales logros acumulados a la fecha

- Recomendación favorable al Poder Ejecutivo para otorgamiento de Concesión Definitiva AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL CIBAO – 3MW (CNE-CD-0004-2017) – Empresa AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL CIBAO, S. A. (AIC) – Provincia Santiago.
- Aprobada la Concesión Provisional de Proyecto Parque Solar Maranatha 10 MW (CNE-CP-0007-2017) – Empresa MARANATHA ENERGY INVESTMENT, S. R. L – Provincia Santo Domingo.
- Aprobada la Concesión Provisional de Proyecto Planta de Biogas 2 MW (CNE-CP-0008-2017) – Empresa Petic ' narlia X11, ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE, S. R. L – Provincia Santo Domingo.
- Recomendación favorable al Poder Ejecutivo para otorgamiento de Concesión Definitiva Parque SOLAR FOTOVOLTAICO – 7.2MW (CNE-CD-0005-2017) – Empresa CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA MACAO, S. A., (CEPM) – Provincia La Altagracia.
- Aprobada la Concesión Provisional de Proyecto Planta de RSU 50 MW (CNE-CP-0009-2017) Empresa STEAMLINTE INTEGRATED ENERGY CORP, Provincia San Pedro de Macorís.
- Taller de presentación y discusión de conclusiones por los consultores de OLADE sobre la revisión del Reglamento de Generación Distribuida y Medición Neta.

- Presentación de la nota conceptual, perfil y diseño preliminar del Proyecto del Parque Temático de Energía Renovable en la rotonda central de Ciudad Juan Bosch (CJB).
- Presentación del Informe Final del estudio de Geotermia por los consultores del BRGM.
- Presentación del taller del potencial de salto hidráulicos – INTEC.
- Presentación del diseño arquitectónico e inicio del desbroza miento de la rotonda – CJB.
- Inicio de los trabajos para el proyecto de prospección eólico y solar (Realización de TDR).
- Realización de reuniones y entrega de borradores del proyecto a ONAMET “Diseño de una red de torres de medición para una campaña de prospección de los recursos eólico y solar en RD”.
- Presentación del proyecto del Parque Temático al Jardín botánico.
- Presentación de planos Técnicos la edificación principal, espejo de agua, verja y senderos del Parque Temático de Energía Renovable -(PTER).
- Presentación de términos de referencia de Parque Temático de Energía Renovable para licitación –CJB.
- Replanteo de Verja y excavación de zanja para vaciado de zapata. Tiro de material y distribución de personal. – PTER.
- Conclusiones y recomendaciones del Reglamento de Generación Distribuida y Medición Neta.
- Vaciado de hormigón verja perimetral – PTER.
- Reporte final del potencial de salto hidráulicos – INTEC.
- Adjudicación del proceso de “Comparación de precios de doble apertura para la construcción de la edificación principal del PTER”.
- Inicio de replanteo de Espejo de agua, senderos- PTER
- Inicio del proceso de compra del paisajismo. – PTER
- Movimiento de Tierra para la preparación de los senderos- PTER
- Entrega del informe Final para revisión y comentarios, consultores Practical Action del proyecto de producción de briquetas a partir de la biomasa en la Zona Fronteriza.

4- Principales logros previstos para el mes de marzo 2018

- Inicio del replanteo del hito principal. – PTER.
- Inicio del replanteo de la casa de operaciones y baños – PTER.



5- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual: RD\$ Pendiente de confirmación
- Presupuesto ejecutado para el año actual: RD\$ Pendiente de confirmación
- Financiamiento: Banco Interamericano de Desarrollo, presupuesto del Ministerio de Energía y Minas, OLADE.

Informe Metas Intermedias en Gestión

- **Programa de Generación Distribuida y Medición Neta, ampliado y adecuado.**
 - Durante el mes de enero no se presentó ningún avance.
- **Programa para la identificación de potencial de recursos renovables para la generación de energía**
 - Durante el mes de enero no se presentó ningún avance.
- **Instalación al 2020 de 12 nuevos proyectos para la generación de Energía Renovable, impulsado.**
 - Durante el mes de enero no se presentó ningún avance.
- **Proyectos pilotos para el fomento del uso de Fuentes Renovables, establecidos.**
 - Taller de presentación de resultados del proyecto de producción de briquetas a partir de la biomasa en la Zona Fronteriza.
- **Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable, Ejecutado.**
 - Inicio de replanteo de Espejo de agua, senderos del Parque Temático de Energía Renovable (PTER).
 - Inicio del proceso de colocación de plantas para el paisajismo.
 - Movimiento de Tierra para la preparación de los senderos- PTER.

META #2. Reducción del 10% del Consumo Energético de las Instituciones Gubernamentales

Alerta (en el ámbito del Gerente de Metas)

Según información ofrecida por la DAF, este tema fue resuelto hov 08/03/2018.

Retrasos administrativos en la coordinación y contratación del servicio de calibración de los analizadores de energía, requerimiento realizado el 05 de enero 2018. Las auditorías energéticas se encuentran detenidas.

Acciones

Agilizar gestión de contratación de servicio.

Reporte Ejecutivo del Mes

1-Justificación del estado actual de la Meta

- En Gestión
- Avance 22.02%

2- Principales logros del mes que se cierra: febrero 2018

- Presentación de la Meta Presidencial al Ministerio de Medio Ambiente
- Visitas al Ministerio de Agricultura para evaluar el cambio de tarifa en su facturación eléctrica.
- Recolección de datos y levantamiento de los artefactos eléctricos en el Poder Judicial y segundo edificio de la DNCD.
- Se realizó una campaña de expectativa en las Redes Sociales (RRSS) previo al Lanzamiento de la Campaña URE.

3- Principales logros acumulados a la fecha

- Sensibilización de Meta Presidencial a Instituciones Gubernamentales seleccionadas.
- Anteproyecto de Decreto de Estandarización de Temperatura en IG entregado al Poder Ejecutivo.

- Recolección de datos y levantamiento de los artefactos eléctricos en las instituciones visitadas.

4- Principales logros previstos para el mes de marzo 2018

- Contratación de (2) facilitadores para iniciar las actividades de motivación al uso racional de la energía.
- Lanzamiento Campaña Uso Racional de la Energía el 12 de marzo de 2018.
- Contratación de servicios de publicitaria para la promoción del material de la campaña en los perfiles de redes sociales del MEMRD.

- Aspectos que requieren apoyo:

- Comunicarse con el DICOM para que nos colabore con el impulso de la Campaña a través de los medios del gobierno.
- Adquisición de Analizador de Redes con sensores de corrientes flexibles.

5- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual: RD\$ Pendiente de confirmación
- Presupuesto ejecutado para el año actual: RD\$ Pendiente de confirmación

Informe Metas Intermedias en Gestión

- **Auditorías Energéticas en Instituciones Gubernamentales Realizadas**
 - Realizamos una visita al Ministerio de Agricultura para evaluar el cambio de tarifa en su facturación eléctrica. Obtuvimos la recolección de datos y levantamiento de los artefactos eléctricos en el Poder Judicial y segundo edificio de la DNCD.
- **Campaña Publicitaria y Educativa sobre Uso Racional de la Energía Creada y Ejecutada**
 - Realizamos la presentación de la Meta Presidencial en el Ministerio de Medio Ambiente. Campaña de expectativas a través de las Redes Sociales previo al Lanzamiento Campaña URE.

META #3. Programa Para la Identificación de Zonas Potenciales de Petróleo y Gas Natural en el País

Reporte Ejecutivo del Mes

1- Justificación del estado actual de la Meta

- Normal
- Avance 47%

2- Principales logros del mes que se cierra: febrero 2018

- Se ha iniciado la recepción y su posterior incorporación de los comentarios del comité de compras y contrataciones del pliego de condiciones de la licitación para contratación de entidad consultora que apoyará en la preparación, mercadeo y ejecución de la futura ronda petrolera.

3- Principales logros acumulados a la fecha

- Interpretación de las sísmicas 2D recopiladas y cargadas a la Base Nacional de Hidrocarburos.
- Modelado petrolero de las principales cuencas del país.
- Identificación de bloques petroleros y los próximos pasos en materia de exploración de hidrocarburos.

4- Principales logros previstos para el próximo mes: marzo 2018

- Tener confeccionado el pliego de condiciones para iniciar una licitación internacional para la contratación de una entidad consultora que apoyará en la preparación, mercadeo y ejecución de la futura ronda petrolera en República Dominicana y posteriormente realizar llamado a concurso público para iniciar con el proceso de licitación.

5- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual: RD\$
- Presupuesto ejecutado para el año actual: RD\$

Informe Metas Intermedias en Gestión

- **Licitación de bloques petroleros para la Exploración y Producción de Hidrocarburos - Ejecutada**
 - Se continúa en espera de los comentarios finales del comité evaluador del Área de Compras y Contrataciones del MEM acerca del pliego de condiciones de la licitación para contratación de entidad consultora que apoyará en la preparación, mercadeo y ejecución de la futura ronda petrolera. Con la inclusión de estos comentarios finales se confeccionará el pliego de condiciones final y se procederá al llamado a concurso público para iniciar con el proceso de licitación internacional.
- **Coordinación de ejecución de las recomendaciones resultantes BNDH sobre exploración y explotación de Hidrocarburos**
 - Durante este mes no hubo avance en esta meta intermedia.

META #4. Anteproyectos para la Reforma Institucional de los Sectores Energía, Minas e Hidrocarburos

Reporte Ejecutivo del Mes

1-Justificación del estado actual de la Meta:

- Normal, en proceso.
- Avance 43.85%

2- Principales logros del mes que se cierra: febrero 2018

- Inclusión de observaciones internas al borrador del Reglamento Técnico Dominicano de Cogeneración Eléctrica a través de Sistemas Híbridos. RTD Cogeneración Eléctrica.
- Finalización del proceso de socialización con equipo del Instituto Dominicano de la Calidad (INDOCAL) respecto al borrador del Reglamento Técnico Dominicano de Cogeneración Eléctrica a través de Sistemas Híbridos.

3- Principales logros acumulados a la fecha

- Elaboración del Borrador de la Ley Minera No. 146.
- Revisión de la propuesta de ley no. 146 por parte de esta Dirección Jurídica y del Viceministerio de Minas en un 25%.
- Elaboración del Borrador de la Ley No. 100-13.
- Revisión por parte de la Dirección Jurídica del Borrador de la Ley No. 100-13 en un 50%.
- Búsqueda de normas y regulaciones homólogas realizadas por países latinoamericanos del Reglamento Técnico Dominicano de Cogeneración Eléctrica a través de Sistemas Híbridos.
- Elaboración del contenido temático del reglamento antes mencionado (propuesta).
- Se identificaron los preceptos y disposiciones legales, alcance y condiciones técnicas que deberán contener los Reglamentos en el ámbito de la Seguridad de Infraestructura Energéticas.
- Se identificaron los aspectos que coliden entre la ley no. 100-13 y 37-17.
- Elaboración del contenido temático de la propuesta de borrador no.1 del Reglamento Técnico Dominicano para la Cogeneración Eléctrica a través de Sistemas Híbridos.
- Elaboración del Marco Institucional, Legal-Regulatorio y Conceptual del Reglamento Técnico Dominicano para la Cogeneración Eléctrica a través de Sistemas Híbridos.
- Elaboración del cuerpo o contenido del Reglamento Técnico Dominicano para la Cogeneración Eléctrica a través de Sistemas Híbridos.
- Realización de talleres dirigidos a los mineros y a las personas de la comunidad en aras a concientizar y sensibilizar a la población sobre la necesidad de controlar y fiscalizar esa actividad minera de explotación de ámbar y larimar.
- Lograr un enlace con un representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con el objetivo de que nos asesorara respecto a los aspectos regulatorios de la minería subterránea para ser incluida en la propuesta de Ley Minera núm. 146, ya que en la actualidad no está contenida en dicha normativa.
- Culminación de la meta "Anteproyecto de Ley Minera No. 146-71".
- Culminación de la meta, modificación de la Ley No. 100-13, estando a cargo del Poder Ejecutivo la tramitación al Poder Legislativo, conforme a nuestro procedimiento constitucional.
- Socialización con equipo del Instituto Dominicano de la Calidad (INDOCAL). Aportes de modificaciones.
- Socialización con los equipos de la Dirección de Seguridad Energética y la Dirección de Infraestructura del Viceministerio de Seguridad Energética e Infraestructura.

- Modificaciones internas incluidas en este borrador del Reglamento Técnico Dominicano de Cogeneración Eléctrica a través de Sistemas Híbridos. RTD Cogeneración Eléctrica.
- Fueron solicitadas cuatro (4) concesiones de Larimar, que a la fecha se encuentran en proceso de evaluación para continuar con su proceso de formalización.

4- Principales logros previstos para el próximo mes: marzo 2018

- Presentaciones Reglamento Técnico Dominicano de Cogeneración Eléctrica a través de Sistemas Híbridos. (Sector externo involucrado).
- Evaluación de solicitudes de concesiones de explotación de ámbar.

5- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual: RD\$ Pendiente de confirmación
- Presupuesto ejecutado para el año actual: RD\$ Pendiente de confirmación

Informe Metas Intermedias en Gestión

- **Regularizada y normalizada la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE).**
 - En el mes de febrero, aún estamos a la espera de que algunos solicitantes de concesiones de explotación de ámbar, remitan a este Ministerio los documentos adicionales que avalen la capacidad económica.
- **Formulados los reglamentos en el ámbito de la seguridad de infraestructuras energéticas**
 - Final del proceso de socialización del borrador del Reglamento Técnico Dominicano de Cogeneración Eléctrica a través de Sistemas Híbridos con equipo del Instituto Dominicano de la Calidad (INDOCAL).
 - Continuación de la socialización del borrador del Reglamento Técnico Dominicano de Cogeneración Eléctrica a través de Sistemas Híbridos con los equipos de la Dirección de Seguridad Energética y la Dirección de Infraestructura del Viceministerio de Seguridad Energética e Infraestructura.
 - Modificaciones internas incluidas en este borrador del Reglamento Técnico Dominicano de Cogeneración Eléctrica a través de Sistemas Híbridos. RTD Cogeneración Eléctrica.

META #5. Presentar Informes Anuales de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI)

Reporte Ejecutivo del Mes

1- Justificación del estado actual de la Meta

- Normal
- Avance 31%

2- Principales logros del mes que se cierra: febrero 2018

Meta Intermedia I:

- Avances en la elaboración del Informe de Progreso Anual (IPA) del 2017.
- Revisión del borrador del Plan de Trabajo 2018 – 2020 por parte de la Comisión Nacional EITI -RD.
- Revisión de borrador del Manual de Votación Electrónica

Meta Intermedia II:

- Solicitud y seguimiento de información para el 2do. Informe EITI -RD e insumos para el Informe de Alcance y Materialidad a las siguientes entidades: Dirección de Programas Especiales del MEM; Dirección Jurídica del MEM; Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Cámara Minera Petrolera de la República Dominicana (CAMIPE); Asociación Dominicana de Productores de Cemento Portland (ADOCEM); Dirección General de Impuestos Internos (DGII); Dirección General de Aduanas (DGA) y Dirección General de Minería (DGM).
- Inicio de elaboración del Informe de Alcance y Materialidad para el 2do. Informe EITI -RD por la Sra. Aida Aamot, consultora del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
- Identificación de fondos para contratación del Administrador Independiente del Segundo Informe EITI-RD.

3- Principales logros acumulados a la fecha

Meta Intermedia I:

- Aprobación del Plan de Adquisición Simplificado del Banco Mundial para la Implementación del Plan de Trabajo de la Iniciativa EITI.

- Participación de la Secretaría Ejecutiva EITI- RD en la 36ava. Reunión del Consejo del EITI, Bogotá, Colombia, del 6 al 10 de marzo de 2017.
- Contratación por parte del BID, del candidato para consultoría a largo plazo para el “Fortalecimiento Institucional y la Transparencia en el Sector Extractivo de la República Dominicana”, para iniciar labores el 1ero. de mayo de 2017.
- Elaboración, aprobación y envío a la Secretaría Internacional EITI, del Informe de Progreso Anual de la Comisión EITI-RD.
- Contratación e instalación del consultor especialista en adquisiciones para dar apoyo en el proceso de licitación de la firma que elaborará la estrategia de comunicación y difusión del Informe EITI -RD.
- Contratación e instalación del consultor para dar apoyo técnico-administrativo a la Secretaría Ejecutiva EITI- RD en el cumplimiento del Plan de Trabajo.
- Elaboración y distribución del Resumen Ejecutivo del 1er. Informe EITI -RD.
- Conformación Comisión Nacional EITI -RD de los nuevos miembros para el periodo 2018 -2020.
- Realización de Taller de Evaluación y Planificación Estratégica EITI -RD 2018 - 2020.
- Elaboración de borrador del Plan de Trabajo EITI -RD 2018 – 2020.
- Avances en la elaboración del Informe de Progreso Anual (IPA) del 2017.
- Revisión del borrador del Plan de Trabajo 2018 – 2020 por parte de la Comisión Nacional EITI -RD.
- Revisión de borrador del Manual de Votación Electrónica

Meta Intermedia II:

- Aprobación, por parte de la CNEITI -RD del Alcance y Materialidad del 1er. Informe de República Dominicana.
- Presentación del Informe final de Consultoría sobre el Alcance y Materialidad del 1er. Informe de República Dominicana, a cargo de la Sra. Karen Aparicio, Consultora del BID.
- Deber de reserva fiscal levantado por las empresas de la industria extractiva metálica ante la Administración Tributaria.
- Presentación del Portal de Transparencia del EITI-RD e Informe Contextual de las Industrias Extractivas en República Dominicana.
- Firma de contrato del Administrador Independiente, quien realizará el cotejo de datos del EITI.
- Revisión y aprobación por la Comisión Nacional EITI-RD, del Informe Final de Cotejo de Datos presentado por el Administrador Independiente.
- Presentación a nivel internacional del Primer Informe EITI-RD 2015, en el marco del Taller Regional “EITI en América Latina y el Caribe: Construyendo Conocimientos para una Implementación Impactante”.

- Celebración del Taller Regional “EITI en América Latina y el Caribe: Construyendo Conocimientos para una Implementación Impactante”, organizado por la Secretaría Internacional EITI y la Secretaría Ejecutiva EITI -RD.
- Firma de la Declaración Conjunta entre el Ministerio de Energía y Minas de la República Dominicana y el Ministerio de Minas y Energía de Colombia para colaborar en promover el desarrollo sostenible del sector extractivo de las dos naciones, cooperar en intercambios de información y uso, por parte de República Dominicana, de la plataforma tecnológica de Colombia de carga de datos para futuros informes EITI- RD.
- Definición por parte de la CN EITI-RD del periodo fiscal del 2do. Informe EITI -RD.
- Reuniones para solicitud de información para el 2do. Informe EITI -RD e insumos para el Informe de Alcance y Materialidad con:
 - Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
 - Dirección General de Aduanas (DGA).
 - Dirección General de Minería (DGM).
- Solicitud y seguimiento de información para el 2do. Informe EITI -RD e insumos para el Informe de Alcance y Materialidad a las siguientes entidades: Dirección de Programas Especiales del MEM; Dirección Jurídica del MEM; Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Cámara Minera Petrolera de la República Dominicana (CAMIPE); Asociación Dominicana de Productores de Cemento Portland (ADOCCEM); Dirección General de Impuestos Internos (DGII); Dirección General de Aduanas (DGA) y Dirección General de Minería (DGM).
- Inicio de elaboración del Informe de Alcance y Materialidad para el 2do. Informe EITI -RD por la Sra. Aida Aamot, consultora del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
- Identificación de fondos para contratación del Administrador Independiente del Segundo Informe EITI-RD.

4- Principales logros previstos para el próximo mes: marzo 2018

Meta Intermedia I:

- Revisión preliminar del Informe de Progreso Anual (IPA) del 2017.
- Aprobación del Plan de Trabajo 2018 – 2020 de la Comisión Nacional EITI -RD.
- Aprobación del Manual de Votación Electrónica.
- Creación de Grupo de Trabajo para elaborar un Plan de Difusión y Comunicación del Primer Informe EITI-RD y del Estándar EITI, e inicio de labores.

Meta Intermedia II:

- Avances en el Informe de Alcance y Materialidad para el Informe EITI -RD 2016.
- Aprobación de fondos para la contratación del Administrador Independiente del Segundo Informe EITI-RD.

- Inicio del proceso de levantamiento del Deber Fiscal por las empresas.
- Toda la información para el 2do. Informe EITI -RD e insumos para el Informe de Alcance y Materialidad, recibida.

5- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual: RD\$ Pendiente de confirmación
- Presupuesto ejecutado para el año actual: RD\$ Pendiente de confirmación
- Fuentes de financiamiento: Ministerio de Energía y Minas, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo.

Informe Metas Intermedias en Gestión

- **Plan de Trabajo de la CN, 2018-2020 ejecutado.**
 - Avances en la elaboración del Informe de Progreso Anual (IPA) del 2017.
 - Revisión del borrador del Plan de Trabajo 2018 – 2020 por parte de la Comisión Nacional EITI -RD.
 - Revisión de borrador del Manual de Votación Electrónica
- **Informe correspondiente al año 2016 en agosto de 2018, elaborado y entregado**
 - Solicitud y seguimiento de información para el 2do. Informe EITI -RD e insumos para el Informe de Alcance y Materialidad a las siguientes entidades: Dirección de Programas Especiales del MEM; Dirección Jurídica del MEM; Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Cámara Minera Petrolera de la República Dominicana (CAMIPE); Asociación Dominicana de Productores de Cemento Portland (ADOCCEM); Dirección General de Impuestos Internos (DGII); Dirección General de Aduanas (DGA) y Dirección General de Minería (DGM).
 - Inicio de elaboración del Informe de Alcance y Materialidad para el 2do. Informe EITI -RD por la Sra. Aida Aamot, consultora del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
 - Identificación de fondos para contratación del Administrador Independiente del Segundo Informe EITI-RD.

META #6. Proyecto Cultivando Agua Buena extendido a las cuencas de los ríos Ozama e Isabela

Reporte Ejecutivo del Mes

1- Justificación del estado actual de la Meta:

- Normal
- Avance 51%

2- Principales logros del mes que se cierra: febrero 2018

- Domingo, 04 de febrero 2018. Se iniciaron los trabajos para la reparación en el camino principal de la comunidad Los Pinos con el apoyo del equipo CAB y la comunidad.
- Viernes, 02 de febrero 2018. Se realizó una charla sobre uso y manejo de productos químicos en las oficinas del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la comunidad de Los Guineos, de la Microcuenca Camarón La Gina, con la participación de 22 personas, dentro de las cuales destacamos la participación de la Cooperativa y los integrantes del equipo CAB de la Microcuenca Río Maimón.
- Viernes, 09 de febrero 2018. Participación en una jornada de reforestación organizada por la fundación del Banco Popular Dominicano en la comunidad de Los Guineos, de la Microcuenca Camarón La Gina. En este operativo se plantaron 1,800 árboles de cedro y participaron 80 personas.
- Lunes, 19 de febrero 2018. Se realizó una charla sobre la reforestación y el cuidado de los ríos en la comunidad de La Cuchilla, con la participación de 55 personas.

3- Principales logros acumulados a la fecha:

- Firma del Acuerdo de Cooperación Internacional entre el Gobierno de Brasil y República Dominicana de la 3ra. fase para la implementación del CAB en el país.
- Integración de 113 representantes en los Comités Gestores de las Microcuencas Camarón La Gina y Yásica.
- Participación y coordinación de 6 jornadas de reforestación en la Microcuenca Camarón La Gina con 9,945 plantas sembradas de Pino Caribe, Sapote, Mara y Caoba, con la participación de más de 115 personas (líderes comunitarios, representantes del Comité Gestor Local y empleados del Ministerio de Energía y Minas) y 3,750 plantas de Cacao en la Microcuenca Yásica con la participación de 102 personas.

- Integración de más de 300 personas en la primera parte de los Talleres del Futuro realizados en las Microcuencas Camarón La Gina y Yásica.
- Participación 139 personas en la segunda parte de los Talleres del Futuro "Camino Adelante".
- Coordinación de 2 jornadas de recogida de basura: 1 en las comunidades: La Cuchilla, Pepe Pérez, Piedra Azul, La Curva y El Cruce del Ríos Verde (MC Camarón La Gina), con la participación de 190 personas y en la comunidad de Arroyo Prieto de la Microcuenca (MC) Yásica con la cooperación de la Alcaldía de Pedro García y 25 personas pertenecientes a esta comunidad.

4- Principales logros previstos para el próximo mes: marzo 2018

- Inicio de los trabajos para la realización de la primera parte de los estudios de la Calidad del Agua en las Microcuencas (MCs) Yásica y Camarón La Gina.
- Coordinar jornadas de limpieza y saneamientos en los ríos y arroyos de la Microcuenca Camarón La Gina.
- Participación y coordinación en Jornada de Reforestación en la Microcuenca Camarón La Gina.
- Realizar taller de educación ambiental en las escuelas de la Microcuenca Camarón La Gina.
- Realizar charla de concientización contra la violencia intrafamiliar en la Microcuenca Yásica.
- Iniciar levantamiento y georreferenciación de la Microcuenca Yásica.

5- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual: RD\$ Pendiente de definición
- Presupuesto ejecutado para el año actual: RD\$ Pendiente de definición
- Fuentes de financiamiento: Presupuesto Institucional.

Informe Metas Intermedias en Gestión

• Ejecutado el programa definido

- Microcuenca Yásica:
 - Jueves, 01 de febrero 2018. Se realizó una reunión con la directiva de SOECI y el director regional de Medio Ambiente, el Sr. Eduardo Rodríguez, en la cual se designó al Sr. Olmedo León para trabajar con el equipo CAB en la geolocalización de la Microcuenca Yásica.
 - Jueves, 15 de febrero 2018. Se realizó un recorrido por los márgenes del Río de Pedro García, con el objetivo de identificar posibles lugares para ubicar la planta de tratamiento. Se acordó mostrarles 3 lugares a los técnicos relacionados al proyecto.

- Lunes, 19 de febrero 2018. Participación en el taller de fortalecimiento de líderes comunitarios y confirmación de equipos para dirigir los micro acueductos de las comunidades, organizado por La Asociación para el Desarrollo de Pedro García en el Club Fernando de León. El taller fue impartido por técnicos del Ministerio de Agricultura y participaron más de 30 personas.
- Microcuenca Camarón La Gina:
 - Viernes, 16 de febrero 2018. Se realizó una reunión con la junta de vecinos de la comunidad de Piedra Azul, con el objetivo de tratar los temas relacionados al fortalecimiento de la misma, con la participación de 16 personas.

META #7. Administración de Contratos Especiales y Concesiones Mineras

Reporte Ejecutivo del Mes

1- Justificación del estado actual de la Meta:

- Normal.
- Avance 38.86%

2- Principales logros del mes que se cierra: febrero 2018

- Emisión de observaciones y recomendaciones realizadas a los Informes de Cumplimiento Ambiental (ICAs) de Falconbridge Dominicana, S.A.

3- Principales logros acumulados a la fecha

- Individualización de las obligaciones a cargo del Estado y de las empresas beneficiarias de un Contrato Especial Minero.
- Identificación de las concesiones mineras de exploración y explotación.
- Elaboración de un esquicio que determina el status de las concesiones mineras vigentes.
- Inicio de bombeo de la Poza inferior.
- Se coordinó el esquema de trabajo para la fiscalización, evaluación y validación de las actividades contenidas en el Plan de Administración Medioambiental del Estado.
- Se ha bombeado un total de 1, 488,881.00m³, equivalente al 87.6% del Secado de la Presa de Mejita.

- Eficiencia en el bombeo hacia la Planta de Tratamiento Efluente (ETP), fruto de la reubicación de la bomba en una zona más profunda.
- Se notificó a 58 empresas beneficiarias de concesiones de explotación, ya que éstas no han cumplido con las obligaciones establecidas en la Ley Minera No. 146, lo que genera dicha sanción administrativa.
- La variación del modelo financiero de Barrick arroja como resultado una ganancia estimada en la recaudación de US\$181 millones para el período 2017-2019.
- Recibimos de la Dirección General de Minería los primeros 4 expedientes de concesiones de explotación que serán declaradas caducas.
- Elaboración de las primeras cuatro Resoluciones de declaratoria de caducidad, las cuales fueron remitidos a la Dirección General de Minería, a los fines de que sean inscritos en el Registro Público de Derechos Mineros previa notificación a los concesionarios.
- Notificación de cuatro Resoluciones de Declaratoria de Caducidad a los concesionarios que se encontraban en incumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley Minera No. 146, lo cual trae como consecuencia la extinción del derecho minero de la concesión.
- Inicio de los procesos de licitación para la contratación de los subcontratistas que desarrollaran las Prioridades No. 2 y 3 del Acuerdo de Administración.
- Visita preventiva a la empresa Falconbridge Dominicana, S.A para determinar los posibles daños y riesgos que hubiese generado las inundaciones por el paso de Irma y María.
- Secado de Poza Cabecera en su totalidad y Secado de la Poza Principal en 90%, correspondiente a la meta Secado de Mejita.
- Instalación de la bomba en poza de lodos, correspondiente a la meta “Secado de Mejita”.
- Inicio de bombeo desde la poza de lodo.
- En el mes de enero no hubo bombeo desde la poza de lodo, por la proximidad al lodo, significando esta un secado significativo de dicha poza, en lo referente a la meta Secado de Mejita.

4- Principales logros previstos para el próximo mes: marzo 2018

- Continuación del procedimiento de declaratoria de caducidad una vez la Dirección General de Minería nos envíe los expedientes correspondientes.
- Iniciar el bombeo desde la poza de lodo, que se encuentra detenido desde diciembre 2017.

5- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual: RD\$ Pendiente de definición
- Presupuesto ejecutado para el año actual: RD\$ Pendiente de definición
- Fuente de financiamiento: Presupuesto Institucional.

Informe Metas Intermedias en Gestión

- **Informes de Cumplimiento de obligaciones contractuales, emitidos y validados**
 - En el mes de febrero, fueron remitidas a la Licda. Zoila González de Gutiérrez, Viceministra de Gestión Ambiental, las observaciones y recomendaciones realizadas a los Informes de Cumplimiento Ambiental (ICAs) de Falconbridge Dominicana, S.A, emitidas por la Dirección de Asuntos Medioambientales y Cambio Climático de este Ministerio.
- **Informes de Cumplimiento de obligaciones concesionales, emitidos y validados**
 - Luego de haber solicitado a nuestra adscrita, la Dirección General de Minería (DGM) la remisión de los status de las concesiones mineras para el mes de febrero, este organismo procedió a determinar que de las 125 concesiones mineras de explotación y de las 79 de exploración vigentes, 125 concesiones mineras se encuentran en cumplimiento respecto a los informes semestrales y/o anuales; 97 están al día con el pago de las patentes mineras; y 83 se encuentran en ejecución de sus operaciones.
 - Asimismo, se han declarado caducas 35 concesiones de explotación, desde abril de 2017 hasta la fecha, lo cual trae como consecuencia la extinción del derecho minero de las respectivas concesiones.
- **Acuerdo de Remediación Medioambiental del Estado de la mina Pueblo Viejo, implementado y supervisado**
 - La Auditoría y Supervisión que le compete al Ministerio de Energía y Minas realizar, referente a la ejecución de las actividades contenidas en el Plan de Cierre para las Áreas de Responsabilidad del Gobierno en Pueblo Viejo, que entró en ejecución el 5 de diciembre 2016 con la Prioridad No.1: Sacar el agua de Mejita, para el mes de febrero se realizó el monitoreo a la calidad del agua existente en las pozas y colocación de cal en lugares estratégicos para controlar que el PH se mantenga dentro de los parámetros establecidos.

META #8: Conclusión del Pacto Eléctrico

Restricción (en el ámbito del Coordinador de Metas Institucional)

Meta detenida en el ámbito del Comité de Metas. Documento Final del Pacto Nacional para la Reforma de Sector Eléctrico entregado al Presidente Danilo Medina en fecha 31 de octubre de 2017. En espera de obtención de firmas de los partidos políticos.

Acciones

El Consejo Económico y Social debe insistir con los diferentes partidos políticos, a fin de que los mismos se adhieran a la firma del Pacto Nacional para la Reforma de Sector Eléctrico y así cumplir con los objetivos perseguidos.

Reporte Ejecutivo del Mes

1-Justificación del estado actual de la Meta.

- Esta meta se encuentra detenida en el ámbito del Comité de Metas.
- Avance 95%

2- Principales logros del mes que se cierra: febrero 2018

- Durante el mes de febrero no se registraron avances en esta meta.

3- Principales logros acumulados a la fecha

- Concluidas las fases 1, 2, 3, 4, quedando pendiente la fase 5 (Firma del Pacto) y la fase 6 (divulgación del documento y elaboración del borrador del Reglamento de Implementación). A continuación detalle de porcentajes de avances:
 - Comité Redacción : Avance 100%
 - G20 : Avance 100%
 - Pre-Plenarias : Avance 100%
 - Plenaria : Avance 100%
 - Elaboración Final del Documento : Avance 100%
 - Firma del Pacto : Avance 0% (Fase V)
 - Actividades Posteriores a Firma : No iniciada (Fase VI)

4- Principales logros previstos para el próximo mes: marzo 2018

- Firma del Pacto Eléctrico (Fase V)

5- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual: n-a
- Presupuesto ejecutado para el año actual: n-a
- Fuentes de financiamiento: Presupuesto manejado por el CES

Informe Metas Intermedias terminadas

- **Quinta fase-Firma del Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico.**
 - Durante el mes de febrero no se registraron avances en esta meta.

OBRAS PRESIDENCIALES

OBRA #1. Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable FASE I (etapa de construcción ejecutada por la institución)

Reporte Ejecutivo del Mes

1- Justificación del estado actual de la Meta.

- Normal.
- Avance 35%

2- Principales logros del mes que se cierra: febrero 2018

- Replanteo de Zapatas y muros de fundaciones.
- Inicio de Excavaciones del Edificio principal
- Excavaciones de Cisterna y colocación de armado de columnas, losa y vigas.

3- Principales Actividades acumuladas a la fecha

- Requerimientos de Materiales de Verja está en portal de Compras y contrataciones.
- Requerimiento de alquiler de vehículo en Portal de Compras y Contrataciones resultados próxima semana.
- Requerimientos de Furgón y de 2da parte de materiales en Proceso.

- Inicio de los trabajos de campo, Desbrozamiento del terreno, inicio de tiro de material no clasificado.
- Replanteo topográfico verja perimetral
- Se procedió al proceso de comparación de precios de doble apertura MEM-CP-08- 2017
- Vaciado de hormigón verja perimetral.
- Inicio de replanteo de Espejo de agua, senderos e hito principal.
- Inicio del proceso de compra del paisajismo.
- Vaciado de hormigón verja perimetral.
- Evaluación del proceso de “Comparación de precios de doble apertura para la construcción de la edificación principal
- Firma del contrato del proceso “Comparación de precios de doble apertura para la construcción de la edificación principal”
- Finalizado el Vaciado del Hormigón de la verja perimetral.
- Inicio de replanteo de Espejo de agua, senderos.
- Inicio del proceso de colocación de plantas para el paisajismo.

4- Avance de resultados Físicos y Financieros: Pagado/Ejecutado

- RD\$4,436,517.74 – Avance del 20% del proyecto del Edificio Principal.

5- Enmiendas o adicionales: n/a

6- Otras observaciones e inconvenientes: n/a

OBRAS PRESIDENCIALES

OBRA #2. Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable FASE II (etapa de construcción ejecutada por terceros)

Reporte Ejecutivo del Mes

1- Justificación del estado actual de la Meta.

- Esta Obra aún no presenta avances.

Fecha de elaboración:
Marzo 08, 2018