



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA
DOMINICANA

ENERGIA Y MINAS

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN

JULIO-SEPTIEMBRE
2026

ÍNDICE

PRESENTACIÓN	
SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN	
MEMRD	1
a) Construcción Laboratorio de Calibraciones Dosimétricas para la Protección Radiológica, Distrito Nacional código SNIP 16657.....	1
b) Ampliación Potencial de Tierras Raras en la Reserva Fiscal Ávila, Provincia Pedernales código SNIP 16726.....	2
ANEXOS	3

pl.
ac
Me
Res
F

PRESENTACIÓN

En la actualidad, el Ministerio de Energía y Minas, en su calidad de órgano rector a cargo del sector energético y sus subsectores de energía eléctrica, energía renovable, energía nuclear, como de hidrocarburos y la minería; tiene en fase de ejecución dos (2) proyectos de inversión pública: Construcción Laboratorio de Calibraciones Dosimétricas para la Protección Radiológica, Distrito Nacional (código SNIP 16657) y Ampliación Potencial de Tierras Raras en la Reserva Fiscal Ávila, Provincia Pedernales (código SNIP 16726).

Con el proyecto en ejecución de la construcción e instalación de un laboratorio secundario de calibraciones dosimétricas para la mejora de la infraestructura nacional en protección radiológica, se prevé mejorar la exactitud y confiabilidad dosimétrica de las mediciones de radiación ionizante, mediante la implementación de estándares y técnicas de calibración reconocidas internacionalmente. Asimismo, el proyecto tiene como propósito promover la compatibilidad de los métodos dosimétricos empleados en diferentes laboratorios del país, contribuyendo así a la armonización de la dosimetría y al cumplimiento de los requisitos internacionales en materia de seguridad radiológica.

Por otro lado, el proyecto ampliación potencial de tierras raras en la Reserva Fiscal Ávila, Provincia Pedernales, está categorizado como un proyecto de creación de conocimientos. Se encuentra en “Proceso de Investigación”, en la fase de preinversión, en busca de información relevante para conocer el Potencial de elementos de Tierras Raras en la Reserva Fiscal.

En este informe se presenta la ejecución física y financiera, de los proyectos citados para el período julio-septiembre, en el marco de la programación y asignación presupuestaria realizada para el año 2026.

P.R.
NLe
bc
fcs
REG
G

SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN MEMRD

a) Construcción Laboratorio de Calibraciones Dosimétricas para la Protección Radiológica, Distrito Nacional código SNIP 16657.

Este proyecto, registrado con el código SNIP 16657, busca diseñar y ejecutar los planos arquitectónicos y de ingeniería para la construcción del Laboratorio Secundario de Calibraciones Dosimétricas. Es un proyecto de Capital Fijo, se encuentra en la fase de inversión con el proceso de construcción, contando con una inversión inicial en el 2024 de RD\$ 97,914,272.00. Para el 2026, cuenta con una asignación presupuestaria inicial de RD\$ 19,034,653.00, de la cual se han ejecutado RD\$ 8,925,660.66 durante el trimestre julio-septiembre de 2026, alcanzando una ejecución acumulada de RD\$ 19,557,638.06 al cierre del período.

El Laboratorio Secundario de Calibraciones Dosimétricas (LSCD), brindará el servicio de metrología de radiaciones ionizantes en la República Dominicana. Este garantiza la precisión y confiabilidad en las mediciones dosimétricas, lo que es esencial para la protección radiológica y la seguridad sanitaria.

Este proyecto se encuentra vinculado al ODS 3, que busca reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países en desarrollo, en materia de alerta temprana, reducción de riesgos y gestión de los riesgos para la salud nacional y mundial.

P-R
MLe
BC
PMB
KLG
G

b) Ampliación Potencial de Tierras Raras en la Reserva Fiscal Ávila, Provincia Pedernales código SNIP 16726.

El proyecto de Ampliación Potencial de Tierras Raras en la Reserva Fiscal Ávila, Provincia Pedernales, se encuentra en proceso de la exploración y evaluación de los posibles yacimientos bauxíticos, que albergan elementos de tierras raras (ETR). Así también, la investigación geoquímica y mineralogía de dichos elementos dentro del perímetro de la Reserva Fiscal Minera “Ávila”, en la Sierra de Bahoruco, Provincia Pedernales, República Dominicana.

Este proyecto se encuentra alienado a la meta del ODS 8.4, que procura mejorar progresivamente, hasta 2030, la producción y el consumo eficiente de los recursos mundiales y procurar desvincular el crecimiento económico de la degradación del medio ambiente; conforme al Marco Decenal de Programas sobre modalidades de Consumo y Producción Sostenibles, empezando por los países desarrollados.

Este proyecto esta categorizado como de “Creación de Conocimientos” y se encuentra en la fase de los estudios de preinversión, con la finalidad de buscar y generar información relevante que permita conocer el Potencial de elementos de Tierras Raras en la Reserva Fiscal Ávila, Provincia Pedernales. El mismo inició con una inversión, en el 2024, de RD\$204,232,417.78. En 2025 se solicitó una primera reevaluación, la cual fue aprobada por un monto de RD\$ 388,153,836; y para el año 2026, se solicitó una segunda reevaluación por un monto de RD\$ 1,279,320,000.00. Para este año, dicho proyecto cuenta con una asignación presupuestaria inicial de RD\$130,965,347.00 y un presupuesto vigente de RD\$136,136,447.00, de lo cual se ejecutaron durante el trimestre julio-septiembre de RD\$28,225,330.65. Alcanzando una ejecución acumulada de RD\$103,223,314.14 al cierre del período.

P.R.
MKE
GC
QMB
1254
G

ANEXOS

Cronograma de Trabajo Laboratorio Firmado y Sellado

Plan de trabajo para DOM9007

☒ Mostrar número de secuencia ☐ Ocultar número de secuencia

[Imprimir](#) | [Cerrar ventana](#)

		2022				2023				2024				2025			
	Presupuesto	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
1.1 Establecer mecanismos de cooperación para la implementación eficiente y efectiva de los proyectos																	
1.1.1 LOCAL_Reunión 1 del equipo del proyecto virtual	1.050																
1.1.2 LOCAL_Reunión 2 del equipo del proyecto virtual	1.050																
1.1.3 LOCAL_Reunión 3 del equipo del proyecto virtual	1.050																
1.1.4 Reunión 4 del equipo del proyecto LOCAL_Virtual	1.050																
1.1.5 LOCAL_Reunión virtual del equipo del proyecto 5	1.050																
1.2 Monitorear el progreso del proyecto e informar sobre sus logros																	
1.2.1 Local_Elaboración del primer Informe de Evaluación de Progreso del Proyecto (PPAR) por parte de la contraparte del proyecto en coordinación con PMO y TO	1.050																
1.2.2 LOCAL_Elaboración del segundo (PPAR) por contraparte del proyecto en coordinación con PMO y TO	1.050																
1.2.3 LOCAL_Elaboración del tercero (PPAR) por contraparte del proyecto en coordinación con PMO y TO	1.050																
1.2.4 LOCAL_Elaboración del Informe de Logros del Proyecto por parte de la DTM en coordinación con todas las contrapartes del proyecto, PMO y TO	1.050																
1.3 Elaborar estrategia y material de comunicación y divulgación (artículos web, videos, redes sociales)																	
1.3.1 LOCAL_Elaboración de Material de Comunicación y Divulgación	1.050																
1.3.2 LOCAL_Elaboración de Material de Comunicación y Divulgación	1.050																
1.3.3 LOCAL_Elaboración de Material de Comunicación y Divulgación	1.050																
2.1 Revisar y actualizar el reglamento de protección radiológica y otros instrumentos legales para la autorización de prácticas asociadas al uso de radiaciones ionizantes.																	
2.1.1 EM1_Misión de expertos en actualización del reglamento de protección radiológica y normas de concesión de licencias	5.250																
3.1 Revisar la infraestructura física																	
3.1.1 LOCAL_Identificar ubicación factible para la ubicación del laboratorio y elaboración de planos	50.000																
3.1.2 EM3_Misión de expertos para la verificación de planos y ubicación del laboratorio secundario nacional	5.250																
3.1.3 LOCAL_Adaptación de la infraestructura física	100.000																
3.1.4 LOCAL_Contratación de personal para el SSDL	26.250																
3.1.5 SV1_Visita científica a laboratorio secundario de calibración de referencia en la región.	3.150																
3.1.6 FE1_Beca en laboratorio secundario de referencia para calibraciones de equipos de protección radiológica (2 Personas)	11.340																
3.2 Para comprar equipos de calibración y accesorios relacionados																	
3.2.1 LOCAL_Adquisición de equipos e instrumentos para laboratorio nacional de calibración	100.000																
3.2.2 EM5_Misión de expertos para el seguimiento del Servicio de Evaluación de Protección Radiológica Ocupacional	5.250																
3.2.3 PR1_Adquisición de equipos e instrumentos para el laboratorio nacional de calibración (cámaras ionizantes, electrómetros, instrumentos auxiliares calibrados, cables de extensión=	100.000																
3.2.4 PR2_Adquisición de equipos e instrumentos para el laboratorio nacional de calibración Irradiador Cs-137	150.000																
3.2.5 PR3_Adquisición de equipos e instrumentos para el laboratorio nacional de calibración Banco de calibración con sistema de posicionamiento, sistema de monitoreo TV, lámparas, interruptor de puerta	100.000																
4.1 Establecer un sistema PP para el laboratorio SSDL																	
4.1.1 Taller virtual sobre sistemas PP (2 hrs) (nota al pie-a, proyecto NSNS)	1.050																
4.1.2 Misión de expertos para evaluar los requisitos del sistema PP en las instalaciones y brindar capacitación (3 IEX, 5 días) (si se considera necesario después de la WS virtual) (nota a pie de página, proyecto NSNS)	15.750																
4.1.3 PROC_adquisición de equipos de PP y capacitación del	150.000																

del sistema de PP (si lo recomienda EM1, nota a pie de página bajo el proyecto NSNS)
 4.1.4 Misión de expertos para apoyar la realización de pruebas de aceptación del sistema PP y proporcionar capacitación (2 EX, 2 días) (nota a pie de página, proyecto NSNS)

4.200

6.1 Formar al personal en protección y seguridad radiológica en usos médicos o industriales.

6.1.1 NTC8_Curso nacional de capacitación en protección radiológica en radiología intervencionista

5.250

6.1.2 NTC7_Curso nacional de capacitación en medidas de seguridad y protección radiológica (nota al pie-a)

5.250

6.1.3 EM7_Misión de expertos para ayudar a la contraparte en el fortalecimiento de la infraestructura de seguridad (nota al pie-a)

5.250

2.2 Desarrollar una política y estrategia nacional de seguridad

2.2.1 LOCAL_Creación de un comité formado por diferentes grupos de interés para analizar el alcance de la política

1.050

2.2.2 LOCAL_Reuniones para el diseño del primer borrador

1.050

2.2.3 EM2_Misión de expertos para la elaboración del proyecto de política y estrategia nacional de seguridad

5.250

5.1 Formar personal en inspecciones en instalaciones de radiodiagnóstico, medicina nuclear, radioterapia e industria.

5.1.1 NTC1_Curso nacional de capacitación en inspecciones de radiodiagnóstico

5.250

5.1.2 NTC2_Curso Nacional de Capacitación en Inspecciones en Medicina Nuclear

5.250

5.1.3 NTC3_Curso nacional de capacitación en inspecciones de radioterapia

5.250

5.1.4 NTC4_Curso Nacional de Capacitación en Inspecciones de la Industria

5.250

5.1.5 NTC5_Curso Nacional de Capacitación en Evaluación de Seguridad de Instalaciones

5.250

6.2 Adquirir equipos para fortalecer la protección y seguridad radiológica en usos médicos o industriales

6.2.1 PR5_Adquisición de equipos para usuarios finales u organizaciones de servicios técnicos (nota al pie-a)

30.000

6.2.2 PR4_Adquisición de equipos con fines regulatorios (nota al pie-a)

30.000

7.1 Adquirir equipos de dosimetría

7.1.1 PR5_Adquisición de lector de Dosímetros OSD (nota al pie-a)

250.000

7.1.2 PR6_Adquisición de Dosímetros OSD (nota al pie-a)

25.000

3.3 Elaborar un plan de negocios para la prestación de servicios

3.3.1 EM6_Misión de expertos Elaborar un plan de negocio para la prestación de servicios

5.250

7.2 Capacitar al personal técnico de la unidad de dosimetría

7.2.3 NTC7_Curso Nacional de Capacitación en dosimetría OSD (nota al pie-a)

5.250

7.2.1 NTC6_Curso Nacional de Capacitación en dosimetría interna y externa (nota al pie-a)

5.250

7.2.2 FE2_Beca sobre dosimetría personal OSD (2 personas) (nota al pie-a)

11.340

Este informe fue generado el 2023-10-17 01:28:06 por GOMEZ NUÑEZ, Jorge

[Firma manuscrita]

*P.R.
Mue
EC
Rod
REG
G*

Cronograma de trabajo de Tierras Raras Firmado y Sellado

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombre de los recursos	31 jul/23	7 ago/23	14
1	MC	Fase Preliminar	100 días	lun 31/7/23	vie 15/12/23					
2	MC	Recursos Humanos	85 días	lun 21/8/23	vie 15/12/23					
3	MC	Elaborar Organograma del Proyecto	5 días	lun 21/8/23	vie 25/8/23					
4	MC	Reclutar Personal Técnico	20 días	lun 28/8/23	vie 22/9/23	3				
5	MC	Capacitación del Personal Técnico	10 días	lun 4/12/23	vie 15/12/23	4,6				
6	MC	Dotación de herramientas básicas y tecnológicas al personal técnico	15 días	lun 13/11/23	vie 1/12/23	3,11,10				
7	MC	Infraestructura y Equipamiento en Campo	65 días	lun 28/8/23	vie 31/1/23					
8	MC	Contrato Infraestructura en Campo	20 días	lun 28/8/23	vie 22/9/23	3				
9	MC	Definir lista de equipos, herramientas e insumos del laboratorio de cada fase	5 días	lun 25/9/23	vie 29/9/23	8				
10	MC	Adquisición de Equipos	30 días	lun 2/10/23	vie 10/11/23	9				
11	MC	Adquisición de Herramientas	30 días	lun 2/10/23	vie 10/11/23	9				
12	MC	Adquisición de Vehículos	30 días	lun 2/10/23	vie 10/11/23	9				
13	MC	Adquisición de insumos para el Laboratorio de Campo	30 días	lun 2/10/23	vie 10/11/23	9				
14	MC	Instalación del Laboratorio en Campo	10 días	lun 13/11/23	vie 24/11/23	10,11,13				
15	MC	Elaboración de Especificaciones Técnicas y Gestión de Recursos	77 días	lun 11/7/23	mar 14/11/2					
16	MC	Elaboración de TDR contratación de servicios de perforación	20 días	lun 31/7/23	vie 25/8/23					
17	MC	Elaboración de TDR para contratación de servicios de determinación de métodos geofísicos	15 días	jue 24/8/23	mié 13/9/23					
18	MC	Elaboración de protocolo de programa de recuperación ambiental del área perforada	5 días	lun 28/8/23	vie 1/9/23	16				
19	MC	Elaboración de protocolos de manejo de muestras	5 días	lun 28/8/23	vie 1/9/23	16				
20	MC	Elaboración de protocolos de manejo de resultados y proyección de datos por sondos	5 días	lun 28/8/23	vie 1/9/23	16				
21	MC	Definir lista y especificaciones de adquisición de vehículos, materiales y herramientas básicas y tecnológicas. Fase 1	10 días	lun 28/8/23	vie 8/9/23	16				
22	MC	Definir lista y especificaciones de adquisición de vehículos, materiales y herramientas básicas y tecnológicas. Fase 2	10 días	lun 28/8/23	vie 8/9/23	16				
23	MC	Definir lista y especificaciones de adquisición de vehículos, materiales y herramientas básicas y tecnológicas. Fase 3	10 días	lun 28/8/23	vie 8/9/23	16				
24	MC	Gestionar vehículos asignados a las perforaciones	5 días	lun 11/9/23	vie 15/9/23	23				
25	MC	Gestionar logística y materiales de campo (material gastable, combustible, víaficos)	10 días	lun 12/9/23	vie 22/9/23	21				
26	MC	Gestionar la entrega de programos y herramientas tecnológicas (Softwares, hardware, wifi, j)	2 días	lun 13/11/23	mar 10/11					
27	MC	Contratación de los servicios de perforación según especificaciones del MEM	45 días	vie 1/9/23	jue 2/11/23	16				
28	MC	Fase 1 - Cartografía	213 días?	mar 1/8/23	mar 21/5/24					
29	MC	Reconocimiento de Campo	20 días?	mar 1/8/23	lun 28/8/23					
30	MC	Recopilación y Reinterpretación de Información Previa: Geología, Geomorfología, Geofísica y Geoquímica	19 días	mar 1/8/23	vie 23/8/23					
31	MC	Elaboración de Reportes de Progreso	1 día?	jue 17/8/23	jue 17/8/23					

Proyecto Programación de Pro	Tarea	Tarea máxima	Informe de reunión mensual	Hitos mínimos	Progreso mensual
Fecha: lun 4/9/23	Descripción	Hitos mínimos	Resumen mensual	Fecha límite	
	Hitos	Resumen mensual	Hitos al comienzo	Tareas críticas	
	Resumen	Tarea máxima	Hitos fin	Revisión crítica	
	Resumen del proyecto	Hitos duración	Tareas externas	Progreso	

Página 1

10	Módulo de Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de las recursos	31 jul 79	1 Ago 79	14
67	Elaboración de Reportes de Progreso	1 día?	mar 30/4/24	mar 30/4/24	66				
68	Elaboración Reporte Final (Entregable)	1 día?	mié 1/5/24	mié 1/5/24	67				
69	Cooperación USACE	1 día?	lun 4/12/23	lun 4/12/23					
70	Identificar los objetivos y alcance de la cooperación internacional a solicitar	1 día?	lun 4/12/23	lun 4/12/23					
71	Solicitud de cooperación internacional (USACE)	1 día?	lun 4/12/23	lun 4/12/23					
72	Identificar las actividades	1 día?	lun 4/12/23	lun 4/12/23					
73	Fase 3 - Evaluación de los recursos mineros de TR en zonas identificadas con anomalías	296 días?	lun 31/7/23	mié 18/9/24					
74	Perforación Fase Inicial (1,000 ML)	149 días	lun 31/7/23	jue 22/2/24					
75	Localización en el campo de cada uno de los sondajes a ser perforados	25 días	lun 7/10/23	vie 3/11/23					
76	Obtención de permisos de los dueños de terrenos u ocupantes	25 días	lun 2/10/23	vie 3/11/23					
77	Preparación de lugares de perforación y pagos de compensaciones en cada punto de perforación	5 días	lun 6/11/23	vie 10/11/23	75;76				
78	Mobilización e instalación de equipo de perforación en cada punto, según contrato y especificaciones del MEM	60 días	lun 13/11/23	vie 2/2/24	77;78				
79	Perforación de sondajes y toma de muestras en campo a las profundidades establecidas	60 días	mié	mar 6/2/24	77;79				
80	Desmobilización de los equipos de perforación y traslado a la próxima plataforma	60 días	lun 20/11/23	vie 9/2/24	77;79				
81	Recuperación ambiental del área según protocolo establecido	10 días	mié 7/2/24	mar 20/2/24	77;78;79;80				
82	Informe de progreso	2 días	lun 31/7/23	mar 1/8/23					
83	Informe final	2 días	mié 21/2/24	jue 22/2/24	81				
84	Descripción y manejo de muestras en campo	63 días?	mié 7/2/24	vie 3/5/24	79				
85	Descripción física de las muestras en el campo	60 días	mié 7/2/24	mar 30/4/24	77				
86	Identificación y Embalsado de las muestras según protocolo, para ser procesadas y analizadas	60 días	mié 7/2/24	mar 30/4/24	77				
87	Transporte de las muestras de campo al laboratorio local en Pademdes según protocolo	60 días	mié 7/2/24	mar 30/4/24					
88	Preparación de muestras para análisis en el campo y en los laboratorios (DGA y Externos)	60 días	mié 7/2/24	mar 30/4/24					
89	Empaque e identificación de muestras, estándares, para ser enviadas a los laboratorios de la DGA y externos, según protocolo	60 días	mié 7/2/24	mar 30/4/24					
90	Empaque e identificación de muestras, duplicadas, para ser enviadas a los laboratorios de la DGA y externos, según protocolo	60 días	mié 7/2/24	mar 30/4/24					
91	Empaque e identificación de muestras, blancas, para ser enviadas a los laboratorios de la DGA y externos, según protocolo	60 días	mié 7/2/24	mar 30/4/24					
92	Determinación de densidad y otros parámetros físico-químicos en el laboratorio de campo, según protocolo	60 días	mié 7/2/24	mar 30/4/24					
93	Reportes de progreso	1 día?	mié 1/5/24	mié 1/5/24	92				
94	Elaboración Reporte Final (Entregable)	2 días	jue 2/5/24	vie 3/5/24	93				

Proyecto: Programación de Pro	Tarea	Tarea activa	Informe de progreso manual	Hoja externa	Progreso manual
Fecha: lun 4/9/23	Quemada	Módulo muestra	Resumen manual	Fecha inicio	
	Pro	Resumen muestra	Subir al computador	Temas: temas	
	Resumen	Tarea manual	Subir los	Duración: hora	
	Resumen del proyecto	Subir duración	Temas: externos	Progreso	

Página 3

7/4/2025

P.R.
rae
bc
GAB
KEG
L

10	Módulo de Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de las recursos	31 jul 79	1 Ago 79	14
67	Elaboración de Reportes de Progreso	1 día?	mar 30/4/24	mar 30/4/24	66				
68	Elaboración Reporte Final (Entregable)	1 día?	mié 1/5/24	mié 1/5/24	67				
69	Cooperación USACE	1 día?	lun 4/12/23	lun 4/12/23					
70	Identificar los objetivos y alcance de la cooperación internacional a solicitar	1 día?	lun 4/12/23	lun 4/12/23					
71	Solicitud de cooperación internacional (USACE)	1 día?	lun 4/12/23	lun 4/12/23					
72	Identificar las actividades	1 día?	lun 4/12/23	lun 4/12/23					
73	Fase 3 - Evaluación de los recursos mineros de TR en zonas identificadas con anomalías	296 días?	lun 31/7/23	mié 18/9/24					
74	Perforación Fase Inicial (1,000 ML)	149 días	lun 31/7/23	jue 22/2/24					
75	Localización en el campo de cada uno de los sondajes a ser perforados	25 días	lun 7/10/23	vie 3/11/23					
76	Obtención de permisos de los dueños de terrenos u ocupantes	25 días	lun 2/10/23	vie 3/11/23					
77	Preparación de lugares de perforación y pagos de compensaciones en cada punto de perforación	5 días	lun 6/11/23	vie 10/11/23	75;76				
78	Mobilización e instalación de equipo de perforación en cada punto, según contrato y especificaciones del MEM	60 días	lun 13/11/23	vie 2/2/24	77;78				
79	Perforación de sondajes y toma de muestras en campo a las profundidades establecidas	60 días	mié	mar 6/2/24	77;79				
80	Desmobilización de los equipos de perforación y traslado a la próxima plataforma	60 días	lun 20/11/23	vie 9/2/24	77;79				
81	Recuperación ambiental del área según protocolo establecido	10 días	mié 7/2/24	mar 20/2/24	77;78;79;80				
82	Informe de progreso	2 días	lun 31/7/23	mar 1/8/23					
83	Informe final	2 días	mié 21/2/24	jue 22/2/24	81				
84	Descripción y manejo de muestras en campo	63 días?	mié 7/2/24	vie 3/5/24	79				
85	Descripción física de las muestras en el campo	60 días	mié 7/2/24	mar 30/4/24	77				
86	Identificación y Embalsado de las muestras según protocolo, para ser procesadas y analizadas	60 días	mié 7/2/24	mar 30/4/24	77				
87	Transporte de las muestras de campo al laboratorio local en Pademdes según protocolo	60 días	mié 7/2/24	mar 30/4/24					
88	Preparación de muestras para análisis en el campo y en los laboratorios (DGA y Externos)	60 días	mié 7/2/24	mar 30/4/24					
89	Empaque e identificación de muestras, estándares, para ser enviadas a los laboratorios de la DGA y externos, según protocolo	60 días	mié 7/2/24	mar 30/4/24					
90	Empaque e identificación de muestras, duplicadas, para ser enviadas a los laboratorios de la DGA y externos, según protocolo	60 días	mié 7/2/24	mar 30/4/24					
91	Empaque e identificación de muestras, blancas, para ser enviadas a los laboratorios de la DGA y externos, según protocolo	60 días	mié 7/2/24	mar 30/4/24					
92	Determinación de densidad y otros parámetros físico-químicos en el laboratorio de campo, según protocolo	60 días	mié 7/2/24	mar 30/4/24					
93	Reportes de progreso	1 día?	mié 1/5/24	mié 1/5/24	92				
94	Elaboración Reporte Final (Entregable)	2 días	jue 2/5/24	vie 3/5/24	93				

Proyecto: Programación de Pro	Tarea	Tarea activa	Informe de progreso manual	Hoja externa	Progreso manual
Fecha: lun 4/9/23	Quemada	Módulo muestra	Resumen manual	Fecha inicio	
	Pro	Resumen muestra	Subir al computador	Temas: temas	
	Resumen	Tarea manual	Subir los	Duración: hora	
	Resumen del proyecto	Subir duración	Temas: externos	Progreso	

Página 3

7/4/2025



Elaborado por:

Paul L. Rosario Almanzar

Analistas del Dpto. de Planes, Programas y Proyectos





Revisado por:

Martin Chalas

Encargada del Dpto. de Planes, Programas y Proyectos





Revisado por:

Gloria Maria Contreras

Directora Financiera






Revisado por:

Edith Paulino

Viceministerio de Energía Nuclear





Revisado por:

Katuska Naire Estévez

Viceministerio de Minas
Empresa Minera Dominicana
(EMIDOM)



Aprobado:

Carolina Hernández Báez

Directora de Planificación y Desarrollo

